ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Royal Company" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Кокше Строй плюс" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-24"КХ-86 "Жетысай-Махталы-Асыката" Муратбаев елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу

2018 жылғы 12 маусым № 122 келісім шарт бойынша құны- **31 360 000,00** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2018 жылғы 08 тамыз айындағы
№ 1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші		мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
			№ 124	12.06.2018ж.		1	ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге										
	Құрылыс басынан бастап	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
				2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
					есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-24"КХ-86 "Жетысай-Махталы-Асыката" Муратбаев елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу	**13 425 279,00**	**13 425 279,00**	**11 986 857**							**1 438 422**	**13 425 279,00**
Ұстап қалу 5%											
Қайтарым 5%											
Төленетін сомасы	**13 425 279,00**	**13 425 279,00**	**11 986 857**							**1 438 422**	**13 425 279,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-нің бастығы м.у.а.
М.Көшпев
М.О.

Инженер:
"Royal Company" ЖШС-нің Директоры
Ахмедов А.Б.
М.О.

МЕРДІГЕР:
"Кокше Строй плюс" ЖШС-нің директоры
Ержігіт Д.Б.
М.О.

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»

Инженер : ТОО «Royal Company»

Подрядчик: ТОО «Кокше Строй плюс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Капитальный ремонт автомобильной дороги КХМR-24,КХ-86 Жетысай-Махталы-Асыката подьезд к селу Муратбаев в Мактааральском районе ЮКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

А К Т

О приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Грунты 1 гр.Разработка бульд.мощн.79 кВт,добавлять на каждые послед 10м перемещения грунта до 10м	378	8,51	8,51	3216	3216	765	-	-
				-	2,71	-	1023	59,1	-	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,02		765				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,60				605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,42				160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,84		319				
		Сметная стоимость				4300				
2	11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие а/бетонное,толщ.слоя до 5 см.Фрезеривание самоходн.дор.фрезами шир.барабана 1900-2010 мм	2580	48,88	46,79	126103	120719	15940	-	6
				2,07	4,49	5344	11596	60,3	-	10
		м2 покры								
		Накладные расходы -		6,18		15940				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		3,96				10215		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,22				5725		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,40		11363				
		Сметная стоимость				153406				
3	11-220401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,6	-Трубы ж/бетонные напорные,д.700мм.Укладка км трубо	0,014	1071767,9	354297,62	15005	4960	8071	876	12
				717470,28	103895,2	10045	1455	62,1	154,43	2
		Накладные расходы -		576505,07		8071				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		510067,97				7141		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		66437,11				930		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		131861,84		1846				
		Сметная стоимость				24922				
4	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Грузы неупакованные (ж/бетонные изделия и конструкции)до 3т.Погрузка т	7,35	371	-	2727	-	115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,58		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		15,58				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,93		227				
		Сметная стоимость				3069				
5	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-перевозка стр.грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемн.20т.кл.г руза 1.Расст.перевозки 20км т	7,35	355,14	-	2610	-	110	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14,92		110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		218				
		Сметная стоимость				2937				
6	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ж/бетонные /фун-ты элементов обустройства/.Разборка м3	3,8	23290,03	10897,09	88502	41409	34757	13,32	51
				10656,27	4775,2	40494	18146	50,8	5,63	21
		Накладные расходы -		9146,61		34757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		7839,18				29789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1307,43				4968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2594,93		9861				
		Сметная стоимость				133120				
7	41-310104-0501 РСНБ	-Мусор строительный.Погрузка	9,5	73	-	694	-	29	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,07		29				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		3,07				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,09		58				
		Сметная стоимость				781				
8	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	перевозка стр.грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемн.20т.кл.руза 1.Расст.перевозки 20км	9,5	355,14	-	3374	-	142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		142				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		281				
		Сметная стоимость				3797				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			242230	170304			69
			Тенге			55882	32219			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242230	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6639	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	88102	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			9404	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			59928	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	47749		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	12179		-
	Сметная прибыль -		Тенге			24173	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			326331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		105
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	88102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			326331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		105
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	88102	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
9	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1205	24,34	24,34	29334	29334	6981	-	-
				-	7,75	-	9336	59,1	0,01	8
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,79		6981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,58				5517		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,21				1464		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,41		2905				
		Сметная стоимость				39220				
10	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 /25м/. Группа грунтов 2	1205	51,12	51,12	61598	61598	14659	-	-
				-	16,27	-	19603	59,1	0,01	17
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		12,17		14659				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,61				11586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,55				3074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,06		6101				
		Сметная стоимость				82358				
11	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	1205	10,28	10,28	12384	12384	2947	-	-
				-	3,27	-	3941	59,1	0,01	7
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,45		2947				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,93				2329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,51				618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,02		1227				
		Сметная стоимость				16558				
12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3181	122,47	115,61	389562	367769	93190	0,01	31
				6,76	32,46	21512	103245	59,1	0,03	91
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		29,30		93190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		23,18				73732		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,12				19458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,14		38620				
		Сметная стоимость				521372				
13	41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	5567	355,14	-	1977064	-	83037	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14,92		83037				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		14,92				83037		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,60		164808				
		Сметная стоимость				2224909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т (за 6 проходов).Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	1205	50,08	50,08	60347	60347	14196	-	-
				-	15,71	-	18936	59,1	0,01	17
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		11,78		14196				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9,29				11191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,49				3005		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,95		5963				
		Сметная стоимость				80506				
15	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1205	22,69	22,69	27345	27345	5679	-	-
				-	6,1	-	7356	59,1	-	2
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		4,71		5679				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,61				4347		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,10				1331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,19		2642				
		Сметная стоимость				35666				
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1205	51,49	40,96	62044	49358	16019	0,01	15
				7,73	10,35	9312	12469	59,1	0,01	15
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,29		16019				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,68				12873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,61				3146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,18		6245				
		Сметная стоимость				84308				
17	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	6880	32,02	13,14	220280	90423	101271	0,03	192
				18,87	2,84	129857	19567	59,1	-	17
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		14,72		101271				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,84				88310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,88				12961		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,74		25724				
		Сметная стоимость				347275				
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	3408	32,02	13,14	109116	44791	50164	0,03	95
				18,87	2,84	64325	9693	59,1	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		14,72		50164				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		12,84				43744		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,88				6420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,74		12742				
		Сметная стоимость				172023				
19	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	1460	92,4	-	134909	-	88746	0,12	180
				92,4	-	134909	-	59,1	-	-
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		60,79		88746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		54,61				79731		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,17				9015		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,26		17892				
		Сметная стоимость				241548				
20	11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав,механизированным способом	4868	134,55	95,86	655003	466664	100886	-	-
				-	24,48	-	119152	59,1	0,02	105
		м2								
		Накладные расходы -		20,72		100886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		14,47				70419		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		6,26				30468		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,42		60471				
		Сметная стоимость				816360				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3738987	1210013			513
			Тенге			359916	323298			287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3738987	-	-		-
		Материалы -	Тенге			191993	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	683214	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1977064	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			577776	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	403779		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	173997		-
		Сметная прибыль -	Тенге			345341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4662103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		800
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4662103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		800
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	683214	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
21	11-270402-	-Основания и покрытия из	5710	87,45	69,85	499319	398829	149323	0,02	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 (25см). Устройство (с добавлением фрезерованного асфальтобетона-129м3)		16,99	18,79	96992	107283	60,3	0,02	109
		м2 основ								
		Накладные расходы -		26,15		149323				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	21,57				123178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	4,58				26145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9,09		51891				
		Сметная стоимость				700533				
22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1298	1200,44	-	1558171	-	65443	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		50,42		65443				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	50,42				65443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	100,07		129889				
		Сметная стоимость				1753503				
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	4,5	112405,33	1208,62	505824	5439	22846	-	-
				-	566,52	-	2549	60,3	0,58	3
		т								
		Накладные расходы -		5076,98		22846				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	341,61				1537		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	4735,37				21309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9398,58		42294				
		Сметная стоимость				570964				
24	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 6 (8 см). Устройство	4800	1032,2	58,83	4954545	282363	348462	0,04	182
				30,76	15,78	147658	75746	60,3	0,01	68
		м2								
		Накладные расходы -		72,60		348462				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	28,07				134713		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,2%	44,53				213749		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	88,38		424241				
		Сметная стоимость				5727247				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7517859	686631			316
			Тенге			244650	185579			181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7517859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5028407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	430229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1558171	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			586074	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	259428		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	326646		-
		Сметная прибыль -	Тенге			648315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8752247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8752247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430229	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11499075	2066948			898
			----			---	---			---
			Тенге			660448	541096			503
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11499075	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5227039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1201544	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1558171	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1986469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1223778	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	710957		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	512821		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1017828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13740681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1201544	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13740681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1201544	-		-
		Временные здания и сооружения - 3,12%	тенге			428709				
		Итого:	тенге			14169390				
		Доп.затраты при пр.раб.в зим.вр.-1,05%	тенге			148778				
		Итого:	тенге			14318168				
		В текущих ценах 2018г.к-1,0599383	тенге			15176374				
		НДС -12%	тенге			1821164				
		ВСЕГО:	тенге			16997538				
		ИТОГО с коэф.-0,78983669572	тенге			13425279				

Подрядчик:

Директор ТОО «Кокше Строй плюс»

Ержігіт Д. Б.

Технадзор-эксперт

ТОО «Royal Company»

Карабаев С.Т.