**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і**
**ИНЖЕНЕР: "Royal Company" ЖШС-і**
**МЕРДІГЕР: "Кокше Строй плюс" ЖШС-і**
**ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:**
**ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-29"КХ-78 "Атакент-Кенесшіл-Есентаев" Тегістік елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу**

2018 жылғы 12 маусым № 121 келісім шарт бойынша құны- **24 640 000,00** теңге

## ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2018 жылғы 20 шілде айындағы
## № 1 АНЫҚТАМА

| Код | | | Келісім-шарт | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тапсырыс беруші | | мердігер | нөмірі | күні | атауы | коды | атауы | коды |
| | | | № 121 | 12.06.2018ж. | | 1 | ЖШС | 17 |

| Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы | Құрылыс басынан бастап | Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Жылдың басынан бастап есепті айға дейін | Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз | 1-бағаннан | | | | | | Есепті айға ҚҚС сомасы | Есепті айға төлеу сомасы |
| | | | | 2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны | соның ішінде | | 2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны | қосымша шығындар | | | |
| | | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдар сатып алуға | өзге де қосымша шығындар | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОҚО Мақтарал ауданындағы КХМR-29"КХ-78 "Атакент-Кенесшіл-Есентаев" Тегістік елді мекеніне кіре беріс автомобиль жолын курделі жөндеу** | **24 595 525,00** | **24 595 525,00** | **21 960 290** | | | | | | | **2 635 235** | **24 595 525,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| **Ұстап қалу 5%** | | | | | | | | | | | |
| **Қайтарым 5%** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Төленетін сомасы** | **24 595 525,00** | **24 595 525,00** | **21 960 290** | | | | | | | **2 635 235** | **24 595 525,00** |

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:**
**"Мақтарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысы м.у.а.**
**М.Абишев**
М.О.

**Инженер:**
**"Royal Company"ЖШС-нің Директоры**
**Ахмедов А.Б.**
М.О.

**МЕРДІГЕР:**
**"Кокше Строй плюс" ЖШС-нің директоры**
**Ержігіт Д.Б.**
М.О.

Заказчик :ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»

Инженер : ТОО «Royal Company»,

Подрядчик: ТОО «Кокше Строй плюс»

Договор № 121 от 12.06.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Капитальный ремонт автомобильной дороги KXMR-29,KX-78 Атакент-Кенесшил-Есентаев подьезд к селу Тегистик в Мактааральском районе ЮКО»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

# А К Т

## О приемке выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | рабочих, обслуживающих машины | рабочих, обслуживающих машины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | Подготовительные работы | | | | | |
| 1 | 11-010104-0105 РСНБ РК 2015 | -Грунты 1 гр.(Срезка)разработка бульд.мощн.79 кВт при перемещении грунта до 10м | 286 | 19,66 | 19,66 | 5623 | 5623 | 1338 | - | - |
| | | | | - | 6,26 | - | 1790 | 59,1 | 0,01 | 2 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4,68 | | 1338 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 3,70 | | | | 1058 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 0,98 | | | | 281 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1,95 | | 557 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7518 | | | | |
| 2 | 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=0,5 | -Грунты 1 гр.Разработка бульд.мощн.79 кВт,добавлять на каждые послед 10м перемещения грунта до 10м | 286 | 8,51 | 8,51 | 2433 | 2433 | 579 | - | - |
| | | | | - | 2,71 | - | 774 | 59,1 | - | 1 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2,02 | | 579 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 1,60 | | | | 458 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 0,42 | | | | 121 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 0,84 | | 241 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3253 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-270302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Покрытие а/бетонное,толщ.слоя до 5 см.Фрезеривание самоходн.дор.фрезами шир.барабана 1900-2010 мм | 1714 | 48,88 | 46,79 | 83775 | 80199 | 10589 | - | 4 |
| | | | | 2,07 | 4,49 | 3550 | 7703 | 60,3 | - | 7 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,18 | | 10589 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 3,96 | | | | 6786 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 2,22 | | | | 3804 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4,40 | | 7549 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 101914 | | | | |
| 4 | 11-460401-0103 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты ж/бетонные /фун-ты элементов обустройства/.Разборка | 4,6 | 23290,03 | 10897,09 | 107134 | 50127 | 42074 | 13,32 | 61 |
| | | | | 10656,27 | 4775,2 | 49019 | 21966 | 50,8 | 5,63 | 26 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 9146,61 | | 42074 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 7839,18 | | | | 36060 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1307,43 | | | | 6014 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2594,93 | | 11937 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 161145 | | | | |
| 5 | 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Мусор строительный.Погрузка | 11,5 | 73 | - | 840 | - | 35 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 3,07 | | 35 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 3,07 | | | | 35 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 6,09 | | 70 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 945 | | | | |
| 6 | 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -перевозка стр.грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподьемн.20т.кл.груза 1.Расст.перевозки 20км | 11,5 | 355,14 | - | 4084 | - | 172 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 14,92 | | 172 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 14,92 | | | | 172 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 29,60 | | 340 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4596 | | | | |
| | | | | | Земляные работы | | | | | |
| 7 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,65 | 1538 | 87,39 | 81,28 | 134399 | 125013 | 32221 | 0,01 | 14 |
| | | | | 6,1 | 21,96 | 9386 | 33769 | 59,1 | 0,02 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (0,5 - 1) м3 | | | | | | | | |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 20,95 | | 32221 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 16,58 | | | | 25505 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 4,37 | | | | 6716 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8,67 | | 13330 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 179949 | | | | |
| 8 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /25м/ | 1538 | 24,34 | 24,34 | 37441 | 37441 | 8910 | - | - |
| | | | | - | 7,75 | - | 11915 | 59,1 | 0,01 | 10 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5,79 | | 8910 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 4,58 | | | | 7042 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1,21 | | | | 1868 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,41 | | 3708 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 50059 | | | | |
| 9 | 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=1,5 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 1538 | 28,9 | 28,9 | 44451 | 44451 | 10578 | - | - |
| | | | | - | 9,2 | - | 14146 | 59,1 | 0,01 | 8 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6,88 | | 10578 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 5,44 | | | | 8360 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1,44 | | | | 2218 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,86 | | 4402 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 59432 | | | | |
| 10 | 11-010104-0106 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | 643 | 24,34 | 24,34 | 15653 | 15653 | 3725 | - | - |
| | | | | - | 7,75 | - | 4982 | 59,1 | 0,01 | 4 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5,79 | | 3725 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 4,58 | | | | 2944 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1,21 | | | | 781 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,41 | | 1550 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 20928 | | | | |
| 11 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 3780 | 122,47 | 115,61 | 462918 | 437023 | 110738 | 0,01 | 37 |
| | | | | 6,76 | 32,46 | 25563 | 122687 | 59,1 | 0,03 | 108 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 29,30 | | 110738 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 23,18 | | | | 87616 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 6,12 | | | | 23122 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 12,14 | | 45893 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 619549 | | | | |
| 12 | 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | 6615 | 355,14 | - | 2349251 | - | 98669 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 14,92 | | 98669 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 14,92 | | | | 98669 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 29,60 | | 195834 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2643753 | | | | |
| 13 | 11-010201-0102 РСНБ РК 2015 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 2181 | 50,08 | 50,08 | 109226 | 109226 | 25694 | - | - |
| | | | | - | 15,71 | - | 34273 | 59,1 | 0,01 | 31 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 11,78 | | 25694 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 9,29 | | | | 20255 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 2,49 | | | | 5438 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4,95 | | 10794 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 145713 | | | | |
| 14 | 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5 | -Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 2181 | 22,69 | 22,69 | 49494 | 49494 | 10278 | - | - |
| | | | | - | 6,1 | - | 13314 | 59,1 | - | 3 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4,71 | | 10278 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 3,61 | | | | 7869 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1,10 | | | | 2409 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2,19 | | 4782 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 64554 | | | | |
| 15 | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | -Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 2181 | 51,49 | 40,96 | 112297 | 89336 | 28994 | 0,01 | 27 |
| | | | | 7,73 | 10,35 | 16854 | 22568 | 59,1 | 0,01 | 27 |
| | | м3 уплот | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 13,29 | | 28994 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 10,68 | | | | 23299 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 2,61 | | | | 5695 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5,18 | | 11303 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 152594 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | -Гребни,откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | 5200 | 32,02 | 13,14 | 166491 | 68343 | 76542 | 0,03 | 145 |
| | | | | 18,87 | 2,84 | 98148 | 14789 | 59,1 | - | 13 |
| | | м2 сплан | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 14,72 | | 76542 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 12,84 | | | | 66746 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1,88 | | | | 9796 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3,74 | | 19443 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 262476 | | | | |
| 17 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | -Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | 3849 | 32,02 | 13,14 | 123235 | 50587 | 56656 | 0,03 | 107 |
| | | | | 18,87 | 2,84 | 72648 | 10947 | 59,1 | - | 10 |
| | | м2 сплан | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 14,72 | | 56656 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 12,84 | | | | 49405 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 1,88 | | | | 7251 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3,74 | | 14391 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 194282 | | | | |
| 18 | 11-010203-0105 РСНБ РК 2015 | -Площади. Планировка (откосов) ручным способом. Группа грунтов 2 | 1649 | 92,4 | - | 152374 | - | 100235 | 0,12 | 203 |
| | | | | 92,4 | - | 152374 | - | 59,1 | - | - |
| | | м2 сплан | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 60,79 | | 100235 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 54,61 | | | | 90053 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 6,17 | | | | 10182 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 12,26 | | 20209 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 272818 | | | | |
| 19 | 11-010204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом | 5498 | 134,55 | 95,86 | 739771 | 527058 | 113943 | - | - |
| | | | | - | 24,48 | - | 134572 | 59,1 | 0,02 | 119 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 20,72 | | 113943 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 14,47 | | | | 79532 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 6,26 | | | | 34411 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 12,42 | | 68297 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 922011 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда | | | | | | | | |
| 20 | 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой | 4533 | 87,45 | 69,85 | 396393 | 316618 | 118543 | 0,02 | 106 |
| | | | | 16,99 | 18,79 | 76999 | 85169 | 60,3 | 0,02 | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 2 | толщиной 12 см (25см). Устройство (с добавлением фрезерованного асфальтобетона-85,7м3) | | | | | | | | |
| | | м2 основ | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 26,15 | | 118543 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 21,57 | | | | 97787 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 4,58 | | | | 20756 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 9,09 | | 41195 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 556131 | | | | |
| 21 | 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 1048 | 1200,44 | - | 1258061 | - | 52839 | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 50,42 | | 52839 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 50,42 | | | | 52839 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 100,07 | | 104872 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1415772 | | | | |
| 22 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | 2,9 | 112405,33 | 1208,62 | 325975 | 3505 | 14723 | - | - |
| | | т | | - | 566,52 | - | 1643 | 60,3 | 0,58 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 5076,98 | | 14723 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 341,61 | | | | 991 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 4735,37 | | | | 13733 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 9398,58 | | 27256 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 367954 | | | | |
| 23 | 11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (верхний слой 8см). Устройство | 3844 | 1032,2 | 58,83 | 3967765 | 226126 | 279060 | 0,04 | 146 |
| | | | | 30,76 | 15,78 | 118250 | 60660 | 60,3 | 0,01 | 55 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 72,60 | | 279060 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 28,07 | | | | 107882 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 44,53 | | | | 171177 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 88,38 | | 339746 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4586571 | | | | |
| 24 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | -Основания. Розлив вяжущих материалов | 2,5 | 112405,33 | 1208,62 | 281013 | 3022 | 12692 | - | - |
| | | т | | - | 566,52 | - | 1416 | 60,3 | 0,58 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 5076,98 | | 12692 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 341,61 | | | | 854 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 4735,37 | | | | 11838 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 9398,58 | | 23496 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 317202 | | | | |
| 25 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 3311 | 1155,33 | 66,25 | 3825309 | 219345 | 258239 | 0,03 | 111 |
| | | | | 28,5 | 18,4 | 94359 | 60936 | 60,3 | 0,02 | 56 |
| | | м2покрыт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 77,99 | | 258239 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 28,28 | | | | 93643 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 49,71 | | | | 164596 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 98,67 | | 326684 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4410232 | | | | |
| 26 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4 | -Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | 3311 | 531,76 | 0,06 | 1760666 | 212 | 74583 | - | 1 |
| | | | | 0,31 | - | 1011 | - | 60,3 | - | - |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 22,53 | | 74583 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 0,18 | | | | 610 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 22,34 | | | | 73974 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 44,34 | | 146820 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1982069 | | | | |
| 27 | 11-270602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня | 3311 | 182,84 | 24,06 | 605370 | 79666 | 61742 | 0,01 | 49 |
| | | | | 11,12 | 6,34 | 36813 | 20985 | 60,3 | 0,01 | 20 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 18,65 | | 61742 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 10,53 | | | | 34853 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 8,12 | | | | 26889 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16,12 | | 53369 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 720481 | | | | |
| 28 | 11-010105-0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство (присыпных обочин) бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | 249 | 51,12 | 51,12 | 12728 | 12728 | 3029 | - | - |
| | | | | - | 16,27 | - | 4051 | 59,1 | 0,01 | 4 |
| | | м3 грунт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12,17 | | 3029 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | 9,61 | | | | 2394 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 2,55 | | | | 635 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5,06 | | 1261 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 17018 | | | | |
| 29 | 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 | -Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см | 2275 | 127,04 | 104,03 | 289005 | 236665 | 83988 | 0,03 | 72 |
| | | м2 покры | | 22,81 | 27,45 | 51894 | 62457 | 60,3 | 0,03 | 65 |
| | | Накладные расходы - | | 36,92 | | 83988 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,3 | | 30,31 | | | | 68954 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 6,61 | | | | 15034 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 13,12 | | 29839 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 402833 | | | | |
| 30 | 21-010202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | 136,5 | 1536,55 | - | 209739 | - | 8809 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 64,54 | | 8809 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 64,54 | | | | 8809 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 128,09 | | 17484 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 236032 | | | | |
| | | | | | Транспорт материалов. Элементы благоустройства,сборные элементы (30 км учтено в стоимости) | | | | | |
| 31 | 41-020103-1074 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км /ГПС/ | 1676,8 | 1143,5 | - | 1917421 | - | 80532 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 48,03 | | 80532 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 48,03 | | | | 80532 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 95,32 | | 159836 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2157789 | | | | |
| 32 | 41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км /ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ/ | 656,731 | 2959,32 | - | 1943477 | - | 81626 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 124,29 | | 81626 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 124,29 | | | | 81626 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 246,69 | | 162008 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2187111 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 41-020103-1991 РСНБ РК 2015 К=4 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км /ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ/ | 656,371 | 52,64 | - | 34551 | - | 1451 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2,21 | | 1451 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 2,21 | | | | 1451 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4,39 | | 2880 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 38882 | | | | |
| 34 | 41-020103-1074 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 74 км /АСФАЛЬТОБЕТОН/ | 459,898 | 1143,5 | - | 525893 | - | 22088 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 48,03 | | 22088 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 48,03 | | | | 22088 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 95,32 | | 43838 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 591819 | | | | |
| 35 | 41-010105-1016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км /ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/ | 0,025 | 416,94 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 17,51 | | 0 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 17,51 | | | | 0 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 34,76 | | 1 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11 | | | | |
| 36 | 41-010205-1176 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 176 км /ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/ | 0,025 | 2786,66 | - | 70 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 117,04 | | 3 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | 117,04 | | | | 3 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 232,30 | | 6 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 79 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | 0,1 | 1 |
| | | м3 | | |
| | | Накладные расходы - | | 1 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | |
| | | Сметная стоимость | | |
| 38 | 11-010105-0502 РСНБ РК 2015 | -Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | 9,48 | |
| | | м3 грунт | | |
| | | Накладные расходы - | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | |
| | | Сметная стоимость | | |
| 39 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -Возведение насыпи вручную. Группа грунтов 2 | 2,36 | |
| | | м3 грунт | | |
| | | Накладные расходы - | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | |
| | | Сметная стоимость | | |
| 40 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | -Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 | 5,26 | |
| | | м2сплани | | |
| | | Накладные расходы - | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,2% | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | |
| | | Сметная стоимость | | |

460

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 17357674 | 1098437 | | 488 |
| | Тенге | 381216 | 297487 | | 289 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 17357674 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 9988798 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 678703 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1467800 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 4421423 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1155381 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 409173 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 746208 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1481044 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 19994099 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 777 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 678703 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 19994099 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 777 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 678703 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 22058563 | 2790441 | | | 1087 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 808759 | 747684 | | | 686 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22058563 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10215966 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1556442 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1467800 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 6775598 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1887351 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 922160 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 965191 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1915673 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 25861587 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1773 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1556442 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 20885895 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1773 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1556442 | - | | - |
| | | Временные здания и сооружения-3,12% | тенге | | | 651639 | | | | |
| | | Итого: | тенге | | | 21537534 | | | | |
| | | Транспорт материалов | тенге | | | 4975692 | | | | |
| | | Доп.затраты при пр.работ в зим.вр.-1,05% | тенге | | | 226144 | | | | |
| | | Итого: | тенге | | | 26739370 | | | | |
| | | В текущих ценах к-1,0599383 | тенге | | | 28342082 | | | | |
| | | НДС -12% | тенге | | | 3401049 | | | | |
| | | Итого: | тенге | | | 31743131 | | | | |
| | | Итого коэф.- 0,77482985347 | тенге | | | 24595525 | | | | |

Подрядчик:

Директор ТОО «Кокше Строй плюс» Ержігіт Д. Б.

Технадзор-эксперт:

ТОО «Royal Company» Карабаев С.Т.