Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ"км 1079-1115

Справка №9 от 20 октября 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№25-05-20/01	15.02.2019 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл.№11	01.03.2021 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл.№12	07.06.2021 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл.№13	03.07.2021 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*2 366 802 748,15*									
В том числе: в текущем месяце октябрь	***154 066 606,39***	*137 559 469,99*							*16 507 136,40*	*154 066 606,39*
Выплата аванса										
Удержание аванса	*710 040 824,36*									*57 076 879,45*
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	***395 810 788,91***									*32 564 290,35*
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	***1 260 951 134,88***									***64 425 436,59***

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Айдос С.Э.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ **Мухажанов А.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Караганда, Ерубаева, дом № 50 а** — **130941002991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3** — **040440000219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25-05-20/01 от 15.02.19 ДС13 от 03.07.2021 КР-Кызылорда-Пав-р-Успенка1079-1115

Номер документа	Дата составления
149	20.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км1079-1115			Работа	1	154 066 606,39	154 066 606,39	16 507 136,40
				Итого	1	x	154 066 606,39	16 507 136,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Мухажанов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2021

М.П.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор: №25-05-20/01 от 15.02.2019 г., доп.соглашение №1 от 26.04.2019 г., доп.соглашение №2 от 9.07.2019 г., доп.соглашение №3 от 16.09.2019 г., доп.соглашение №8 от 07.12.2020 г., доп.соглашение №9 от 15.12.2020 г., доп.соглашение №10 от 22.12.2020 г., доп.соглашение №11 от 01.03.2021 г., доп.соглашение №12 от 07.06.2021 г., доп.соглашение №13 от 03.07.2021 г.

АКТ выполненных работ №9 за октябрь 2021 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ"км 1079-1115

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Автомобильная дорога								
1	Восстановление оси и закрепление оси (II категория сложности)	1 км							
2	***Подготовительные работы***								
	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт.							
	Демонтаж существующих направляющих устройств	м							
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2 покрытия							
	Киркование существующего щебеночного основания	м3							
	Разбока зем.полотна (демонтаж труб)	м3							
	Демонтаж железобетонных искусственных сооружений	шт							
	Демонтаж металлических искусственных сооружений	м							
3	Рекультивация проездов для строительной техники и транспорта, полок для складирования ПСП	га							
	Снятие плодородного слоя почвы 1 группы, Н=0,40 м бульдозером с перемещением до 10 м для временного складирования в валы	м3							
	Грубая планировка нарушенных земель	м2	*723 300,00*	*1 116 547,42*	*723 300,00*	*1 116 547,42*	*100%*		

	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием при длине гона более 200 м	га	*72,33*	*598 847,35*	*72,33*	*598 847,35*	*100%*		
	Биологическая рекультивация с посевом многолетних трав и внесением минеральных удобрений, прикатка легкими катками после посева	га	*72,33*	*82 829 625,17*	*72,33*	*82 829 625,17*	*100%*		
4	Рекультивация внетрассовых грунтовых резервов	га							
	Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с обвалованием и с перемещением грунта 1 группы до 10 м	м3							
	Разработка грунта бульдозером при уполаживании откосов резерва до крутизны 1:6 с перемещением до 10 м	м3							
	Планировка дна и откосов резервов, проездов строительной техники	м2							
	Обратная надвижка ранее снятого ПСП на рекультивируемую площадь бульдозером с перемещением 1 группы до 80 м	м3							
	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием при длине гона более 200 м	га	*34,63*	*286 714,50*	*34,63*	*286 714,50*	*100%*		
	Посев многолетних трав и внесением минеральных удобрений и прикаткой легкими катками после посева	га	*34,63*	*39 656 665,46*	*34,63*	*39 656 665,46*	*100%*		
5	Реконструкция ВЛ Ю к В на пересечении с автодорогой на км 1114+246	км	*1,13*	*18 690 403,63*	*1,13*	*18 690 403,63*	*100%*	*0,53*	*5 607 121,0900*
6	Наружные сети связи	км	*0,00*	*0,00*			*0%*		
7	***Мост на ПК 7+01***								
	Восстановление оси опор мостов на ПК 7+01	км					*0%*		
	Разборка существующего моста на ПК 72+03	мост					*0%*		
8	***Мост на ПК 72+03***								
	Восстановление оси опор мостов на ПК 72+03	км	*0,0600*	*3 210,07*	*0,06*	*3 210,07*	*100%*		
	Разборка существующего моста на ПК 72+03	мост	*1,0000*	*937 306,93*	*1,00*	*937 306,93*	*100%*		

9	***Мост на ПК 198+70***								
	Восстановление оси опор мостов на ПК 198+70	км	*0,0400*	*2 200,76*	*0,04*	*2 200,76*	*100%*		
	Подготовительные работы на мосту на ПК 198+70		*0,0000*	*0,00*					
	Разборка существующей дорожной одежды	м2	*80,0000*	*82 961,72*	*80,00*	*82 961,72*	*100%*		
	Разборка существующей пасыпи земполотна	м3	*600,0000*	*213 746,11*	*600,00*	*213 746,11*	*100%*		
	Разборка существующей прямоугольной трубы	м3	*109,0000*	*7 658 911,13*	*109,00*	*7 658 911,13*	*100%*		
	Глава 2. Основные объекты строительства			**152 077 140,25**		**152 077 140,25**			**5 607 121,09**
	Механизированные земляные работы /обычный грунт/								
10	***Подготовительные работы по земляному полотну***								
	Рыхление откосов существующего земляного полотна механизированным способом в грунте 2 группы, Н=0,35м	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Срезка существующей насыпи из обычных грунтов	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Выемка из скальных грунтов	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Выемка из нарезки резервов в насыпь - обычный грунт	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
11	***Насыпь***								
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 и транспортировкой из грунтового резерва №1 в насыпь	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 и транспортировкой из грунтового резерва №1 в насыпь	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 и транспортировкой из грунтового резерва №2 в насыпь	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Уплотнение насыпи пневмокатками (25т) за 6 проходов по одному следу с поливом водой	м3 уплотненного грунта	*0,00*	*0,00*			*0%*		

	Планировка верха земполотна и откосов насыпи в грунте	м2 спланированной площади	*0,00*	*0,00*			*0%*		
12	***Дополнительные земляные работы***								
	Доуплотнение существующего землянного полотна	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Замена грунта насыпи на участках заиленного грунта	м3	*0,00*	*0,00*			*0%*		
	Досыпка обочин	м3	*21 742,00*	*31 131 478,36*	*21 742,00*	*31 131 478,36*	*100%*		
	Укрепительные работы	м2					*0%*		
	Обратная надвижка ранее снятого ПСП	м3	*56 146,29*	*6 879 241,45*	*56 146,29*	*6 879 241,45*	*100%*		
	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	га	*61,57*	*208 633 058,28*	*61,57*	*208 633 058,28*	*100%*		
13	***Дорожная одежда***								
	Устройство дополнительного слоя основания Н=0,20 м	м3					*0%*		
	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 17см	м2					*0%*		
	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2	*40 546,95*	*87 502 843,46*	*40 546,95*	*87 502 843,46*	*100%*		
	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	*32,43*	*3 960 513,53*	*32,438*	*3 960 513,53*	*100%*		
	Нижний слой покрытия-горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки I, БНД 100/130, Н=0,10 м	м2	*52 320,00*	*234 286 019,19*	*52 320,00*	*234 286 019,19*	*100%*		
	Заготовка материалов:								
	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	*тн*	*251,00*	*-25 846 007,68*					
	Возврат материалов:								
	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	*тн*			*251,00*	*-25 846 007,68*	*100%*		
	Верхний слой покрытия-горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь марки I, БНД 100/130, Н=0,05 м	м2	*232 931,62*	*584 037 919,21*	*232 931,62*	*584 037 919,21*	*100%*		
	Укрепление обочин щебеночной оптимальной смесью С6 Н-15см	м2	*148 194,000*	*315 481 531,69*	*148 194,00*	*315 481 531,69*	*100%*	*2 194,00*	*4 670 891,69*
14	***Искусственные сооружения.***								

	Устройство круглых труб (укрепительные работы)	шт.	*14,00*	*19 765 722,14*	*12,00*	*19 765 722,14*	*100%*		
	Устройство труб прямоугольных (укрепительные работы)	шт.	*2,00*	*8 514 751,39*	*1,00*	*8 514 751,39*	*100%*		
	Искусственные сооружения. Скотопрогоны (укрепительные работы)	шт.	*1,00*	*335 848,50*	*1,00*	*335 848,50*	*100%*		
15	***Водоотвод с проезжей части***								
	Прикромочные лотки	шт.	*4 171,00*	*78 933 177,59*	*4 171,00*	*78 933 177,59*	*100%*	*1 125,00*	*21 289 820,71*
	Водосброс на обочине	шт.	*45,00*	*4 754 732,55*	*45,00*	*4 754 732,55*	*100%*	*45,00*	*4 754 732,55*
	Бетонные лотки по откосу насыпи	шт.	*733,00*	*5 590 627,11*	*733,00*	*5 590 627,11*	*100%*	*733,00*	*5 590 627,11*
	Гасители у подошвы насыпи	м3	*25,65*	*5 849 941,79*	*26,00*	*5 849 941,79*	*100%*	*26,00*	*5 849 941,79*
16	***Примыкания***								
	Восстановление оси и закрепление оси (II категория сложности)	1км					*0%*		
	Снятие ПСП Н=0,40 м	м3					*0%*		
	Срезка существующего земляного полотна	м3					*0%*		
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 и транспортировкой из грунтового резерва №1 в насыпь	м3					*0%*		
	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади					*0%*		
	Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу 25 т.	м3					*0%*		
	Устройство дополнительного слоя основания Н=0,20 м	м3					*0%*		
	Устройство однослойных оснований и покрытий из смесей С4 толщиной 16 см	м2					*0%*		
	Нижний слой покрытия-горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II, БНД 100/130, Н=0,08 м	м2 покрытия	*6 937,00*	*27 474 508,56*	*6 937,00*	*27 474 508,56*	*100%*		
	Верхний слой покрытия-горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь марки II, БНД 100/130, Н=0,05 м	м2 покрытия	*6 937,00*	*20 904 195,13*	*6 937,00*	*20 904 195,13*	*100%*		
	Укрепление обочин щебеночной оптимальной смесью С6 Н-15см	м2	*2 434,00*	*4 606 134,43*	*2 434,00*	*4 606 134,43*	*100%*		
17	***Дорожные знаки***								
	Устройство присыпных берм	м3	*8 092,00*	*8 060 443,20*	*8 092,00*	*8 060 443,20*	*100%*	*8 092,00*	*8 060 443,20*
	Устройство фундаментов стоек	шт.	*144,00*	*4 977 085,64*	*144,00*	*4 977 085,64*	*100%*	*144,00*	*4 977 085,64*

	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	*144,00*	*5 753 113,09*	*144,00*	*5 753 113,09*	*100%*	*144,00*	*5 753 113,09*
18	***Разметка***								
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	*79,61*	*41 082 197,14*	*79,61*	*41 082 197,14*	*100%*	*0,40*	*206 417,64*
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	*31,70*	*4 647 408,20*	*31,70*	*4 647 408,20*	*100%*	*0,40*	*58 642,28*
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	*1,10*	*433 150,14*	*1,10*	*433 150,14*	*100%*		
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-1 6 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	*0,22*	*58 869,40*	*0,22*	*58 869,40*	*100%*		
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н -16 "Hofmann". Ширина линии 0,4 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	*5,48*	*1 093 470,21*	*5,48*	*1 093 470,21*	*100%*		
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стек лянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная/1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18а, 1.1 8б, 1.19/	100м2	*28,36*	*9 842 748,18*	*28,36*	*9 842 748,18*	*100%*		
19	***Установка направляющих устройств***								

	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	4 404,00	86 045 944,67	4 404,00	86 045 944,67	100%		
	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	6 070,00	119 693 777,59	6 070,00	119 693 777,59	100%		
20	**Мост ПК 7+01**								
	Подготовительные работы на мосту на ПК 7+01								
	Устройство островка	м2	1 595,00	4 737 395,63	1 595,00	4 737 395,63	100%		
	Сооружение опор ниже обреза фундамента (береговые опоры)	м3	45,00	12 106 593,30	45,00	12 106 593,30	100%		
	Сооружение опор выше обреза фундамента	м3	54,49	4 273 656,45	54,49	4 273 656,45	100%		
	Пролетное строение	м3	105,10	28 327 534,69	105,10	28 327 534,69	100%		
	Проезжая часть	м2	286,00	11 589 631,07	286,00	11 589 631,07	100%	197,34	7 134 194,59
	Сопряжение моста с насыпью	м2	156,00	7 910 770,80	156,00	7 910 770,80	100%	156,00	7 910 770,80
	Сопряжение моста с обочинами	пм	20,85	918 889,93	20,85	918 889,93	100%	20,85	918 889,93
	Установка барьерного ограждения на подходах	м	72,00	1 822 967,38	72,00	1 822 967,38	100%	72,00	1 822 967,38
	Устройство лестничных сходов	шт	4,00	2 637 225,62	4,00	2 637 225,62	100%	4,00	2 637 225,62
	Лотки вдоль кромки проезжей части	м3 водосброса	1,20	224 623,45	1,20	224 623,45	100%	1,20	224 623,45
	Лотки на обочине	м3 водосброса	1,57	510 724,23	1,57	510 724,23	100%	1,57	510 724,23
	Лотки по откосу насыпи	м лотка	31,20	475 957,61	31,20	475 957,61	100%	31,20	475 957,61
	Устройство гасителей	гаситель	2,00	370 505,70	2,00	370 505,70	100%	2,00	370 505,70
	Регуляционные сооружения (земляные работы)	м3	1 700,00	10 066 571,13	1 700,00	10 066 571,13	100%	1 700,00	10 066 571,13
	Регуляционные сооружения (укрепительные работы)	м2 укрепляемой поверхности	431,00	10 381 258,60	431,00	10 381 258,60	100%	431,00	10 381 258,60
	Прочие работы	м3	600,00	523 567,99	600,00	523 567,99	100%	600,00	523 567,99
21	**Мост на ПК72+03**								
	Ремонт опор	м3	240,00	1 537 444,33	240,00	1 537 444,33	100%		
	Пролетное строение	м2	730,00	5 220 863,89	730,00	5 220 863,89	100%		
	Проезжая часть	м2	561,00	21 962 981,10	561,00	21 962 981,10	100%	561,00	8 315 876,50
	Сопряжение с подходами	м2	104,00	1 899 208,48	54,00	1 899 208,48	100%	50,00	913 573,07
	Установка барьерного ограждения на подходах	м	72,00	1 899 077,40	72,00	1 899 077,40	100%		
	Лотки вдоль кромки проезжей части	м3 водосброса	1,20	224 623,45	1,20	224 623,45	100%	1,20	224 623,45

	Лотки на обочине	м3 водосброса	1,57	508 798,43	1,57	508 798,43	100%	1,57	508 798,43
	Лотки по откосу насыпи	м лотка	31,20	475 957,61	31,20	475 957,61	100%	31,20	475 957,61
	Устройство гасителей	гаситель	2,00	370 505,70	2,00	370 505,70	100%	2,00	370 505,70
	Регуляционные сооружения	м3	200,00	3 610 331,68	200,00	3 610 331,68	100%	200,00	3 610 331,68
	Прочие работы	м3	240,00	565 835,98	240,00	565 835,98	100%	240,00	565 835,98
22	**Мост на ПК198+70**								
	Устройство островка	м2	1 215,00	5 863 771,64	1 215,00	5 863 771,64	100%		
	Сооружение опор ниже обреза фундамента (береговые опоры)	м3	104,87	13 241 098,33	105,00	13 241 098,33	100%		0,33
	Сооружение опор ниже обреза фундамента (промежуточные опоры)	м3	48,36	6 225 720,27	48,00	6 225 720,27	100%		0,27
	Сооружение опор выше обреза фундамента (береговая опора №1)	м3	33,73	4 358 482,50	33,73	4 358 482,50	100%		
	Сооружение опор выше обреза фундамента (береговая опора №3)	м3	32,59	3 458 707,95	32,59	3 458 707,95	100%		
	Сооружение опор выше обреза фундамента (промежуточные опоры)	м3	31,76	3 636 838,23	31,76	3 636 838,23	100%		
	Пролетное строение	м3	155,80	39 678 058,17	155,80	39 678 058,17	100%		
	Проезжая часть	м2	374,00	15 008 286,89	374,00	15 008 286,89	100%	374,00	7 394 492,07
	Сопряжение моста с насыпью	м2	132,00	7 100 497,60	132,00	7 100 497,60	100%		
	Сопряжение моста с обочинами	м	12,00	1 002 661,40	12,00	1 002 661,40	100%		
	Устройство лестничных сходов	шт	4,00	2 833 014,15	4,00	2 833 014,15	100%	4,00	2 833 014,15
	Установка барьерного ограждения на подходах	м	72,00	1 921 912,15	72,00	1 921 912,15	100%		
	Лотки вдоль кромки проезжей части	м3 водосброса	4,60	861 050,74	5,00	861 050,74	100%	5,00	861 050,74
	Лотки на обочине	м3 водосброса	1,57	510 724,23	2,00	510 724,23	100%	2,00	510 724,23
	Лотки по откосу насыпи	м лотка	24,00	374 473,34	24,00	374 473,34	100%	24,00	374 473,34
	Устройство гасителей	гаситель	2,00	370 505,70	2,00	370 505,70	100%	2,00	370 505,70
	Регуляционные сооружения (земляные работы)	м3	2 500,00	14 762 788,13	2 500,00	14 762 788,13	100%		
	Регуляционные сооружения (укрепительные работы)	м2 укрепляемой поверхности	680,00	12 944 480,96	679,60	12 944 480,96	100%	564,00	10 805 531,96
	Прочие работы	м3	1 600,00	2 512 636,28	1 600,00	2 512 636,28	100%	1 600,00	2 512 636,28
	Всего по главе 2			**2 176 303 654,41**		**2 176 303 654,41**			**144 836 904,20**
	Глава 8. Временные здания и сооружения								

23	**Объездная дорога**								
	Восстановление оси и закрепление оси трассы (I категория сложности)	1км					*0%*		
	Снятие растительного грунта и нарезка кюветов, возведение насыпи	м3					*0%*		
	Уплотнение грунта с поливом водой	м3					*0%*		
	Планировка откосов, полотна насыпей	м2 спланированной площади					*0%*		
	Устройство покрытия серповидного профиля из материала от разборки существующей дорожной одежды, толщиной 18 см	м2 основания или покрытия					*0%*		
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночной смеси, толщиной 15 см	м2 основания или покрытия					*0%*		
	Устройство металлических перепускных труб	шт					*0%*		
	Устройство труб, D=1,0 м	шт					*0%*		
	Устройство труб, D=1,5 м	шт					*0%*		
	Разработка временной объездной дороги	м3	*95 564,00*	*13 558 832,24*	*95 564,00*	*13 558 832,24*	*100%*	*9 012,94*	*1 278 967,85*
	Обратная надвижка ранее снятого ПСП	м3	*174 130,00*	*21 333 026,14*	*174 130,00*	*21 333 026,14*	*100%*	*16 422,75*	*2 012 310,94*
	Демонтаж труб	шт	*309,00*	*3 530 095,11*	*309,00*	*3 530 095,11*	*100%*	*29,00*	*331 302,31*
				38 421 953,49		**38 421 953,49**			**3 622 581,10**
	Работы согласно ведомости исключения включения								
	Водоотвод с проезжей части								
	Прикромочные лотки	шт.	*960,00*	*-18 167 308,80*	*960,00*	*-18 167 308,80*		*960,00*	*-18 167 308,80*
	Дорожные знаки								
	Устройство присыпных берм	м3	*8 429,17*	*8 172 391,79*	*8 429,17*	*8 172 391,79*		*8 429,17*	*8 172 391,79*
	Устройство ям и фундаментов под стойки дорожных знаков	шт.	*146,00*	*1 892 429,88*	*146,00*	*1 892 429,88*		*146,00*	*1 892 429,88*
	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	*148,00*	*4 146 106,34*	*148,00*	*4 146 106,34*		*148,00*	*4 146 106,34*
	Разметка								
	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	*6,60*	*3 406 098,60*	*6,60*	*3 406 098,60*		*6,60*	*3 406 098,60*

	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н- 16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	*1,40*	*550 282,19*	*1,40*	*550 282,19*		*1,40*	*550 282,19*
Итого:				**2 366 802 748,15**		**2 366 802 748,15**			**154 066 606,39**

Заказчик:
Карагандинский областной филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам. директора: _____ Кулмахан Е.М.

Куратор: _____ Жолшоринов А.Г.

Расценки проверил: _____

Инженерная служба
ТОО "ZS ENGINEERING"

Главный инженер проекта: _____ Шабантаев Е.Д.

Подрядчик:

Председатель правления

ТОО "Караганды жолдары" _____ Мухажанов А.Б.