Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» ноября 2021 г.

Заказчик **РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» в лице Акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» Карагандинский областной филиал, 130941002991, 8(7212)970151, 100017, Карагандинская область, г. Караганды, ул. Ерубаева, 50а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «1» **ноября 2021 года, строительного консорциума ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Қостанай жолдары» в лице председателя правления Мухажанова Ардака Балтабековича, действующего на основании доверенности от ТОО «Қостанай жолдары» №12/18-93 от 12 декабря 2018 года, Карагандинская область, город Караганда,ул.Пригоды №55/3, 040 440 000 219, 8(7212)445931**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «8» ноября 2021 года, ТОО «ZS ENGINEERING», Шабантаев Елдос Даулетбекович, аттестат эксперта № KZ 65VJE000285 15 от 04.07.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «8» ноября 2021 года, ТОО "Ор-Нур-Са-11", Кенжетаев Бахытжан Танатарович аттестат эксперта № KZ 18VJE00063311 от 10.03.2021г.,. 110 640 003 286, 8(7172)266682**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Караганды жолдары»** к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения**

"Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ"км 1079-1115, Карагандинская область, Осакаровский район

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Карагандинская область, Осакаровский район**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации (не предусмотрено) "__"_____20__ года, дата ознакомления
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок - решение (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: решение Акима Осакаровского района, Карагандинской области п. Осакаровка за №299 от 09.11.2000 г. документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды),либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

наименование органа вынесшее решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» № KZ80REA00125820 от 12.04.2019 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ор-Нур-Са-11» 21-05-20/50- СРП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан " приказ № 105 от 21.11.2018 года;**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 г.** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2021 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 31;
фактически, месяц: 25;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	36,0	36,0	36,0	36,0
Категория дороги		II, III	II, III	II, III	II, III
Расчетная скорость движения	км/час	100	100	100	100
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения автомобильной дороги II категории	м	3,75	3,75	3,75	3,75
Ширина полосы движения автомобильной дороги III категории	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина земляного полотна автомобильной дороги II категории	м	15,0	15,0	15,0	15,0
Ширина земляного полотна автомобильной дороги III категории	м	12,0	12,0	12,0	12,0
Ширина проезжей части автомобильной дороги II категории	м	7,5	7,5	7,5	7,5
Ширина проезжей части автомобильной дороги III категории	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина дорожной одежды автомобильной дороги II категории	м	9,0	9,0	9,0	9,0
Ширина дорожной одежды автомобильной дороги III категории	м	8,0	8,0	8,0	8,0

Ширина обочин автомобильной дороги II категории	м	3,75	3,75	3,75	3,75
Ширина обочин автомобильной дороги III категории	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Ширина укрепленной полосы обочины	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Поперечный уклон проезжей части автомобильной дороги II категории	‰	20	20	20	20
Поперечный уклон проезжей части автомобильной дороги III категории	‰	20	20	20	20
Поперечный уклон обочин автомобильной дороги II категории	‰	15	15	15	15
Поперечный уклон обочин автомобильной дороги III категории	‰	40	40	40	40
Наименьший радиус кривых: в продольном профиле автомобильной дороги II категории					
выпуклые	м	17500	17500	17500	17500
вогнутые	м	8886	8886	8886	8886
Наименьший радиус кривых: в продольном профиле автомобильной дороги III категории					
выпуклые	м	10000	10000	10000	10000
вогнутые	м	4494	4494	4494	4494
Объем оплачиваемых земляных работ	тыс. м3	954 084	954 084	954 084	954 084
Тип дорожной одежды, вид покрытия		облегчённый, из горячих а/б смесей	облегчённый, из горячих а/б смесей	облегчённый, из горячих а/б смесей	облегчённый, из горячих а/б смесей

Железобетонные трубы: в числе: D= 1,5к м фундам. D= 2х1,5к м фундам. Отв.2,5х2,0м фундам. Отв.2х(4,0х2,5м) фундам. Отв. 4,0х2,5м фундам.Скотопрогон	шт шт шт шт шт	9 5 1 1 1	9 5 1 1 1	9 5 1 1 1	9 5 1 1 1
Ремонт моста на ПК7+01-сооружение опор, пролетное строение, сопряжения моста с насыпью, устройство барьерного, перильного ограждения, водоотвод с проезжей части, лестничные сходы, регуляционные сооружения	шт	1	1	1	1
Ремонт моста на ПК72+03-ремонт опор, пролетное строение, проезжая часть, устройство барьерного, перильного ограждения сопряжение с подходами, регуляционные сооружения	шт	1	1	1	1
Ремонт моста на ПК198+70-сооружение опор, пролетное строение, сопряжения моста с насыпью, устройство барьерного, перильного ограждения, водоотвод с проезжей части, лестничные сходы, регуляционные сооружения	шт	1	1	1	1
Пересечения и примыкания	шт	6	6	6	6
Дорожные знаки	шт	144	144	300	300

Сигнальные столбики	шт	156	156	156	156

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели (не предусмотрено):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая		жилая
Всего квартир,					
в том числе:					
однокомнатных					
двухкомнатных					
трехкомнатных					
четырехкомнатных					
и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) основные показатели трассы:

Длина трассы – 36 км;

Количество углов поворота -4 угла

б) земляное полотно и водоотвод. Отвод дождевых и талых вод с проезжей части дороги обеспечен продольными и поперечными уклонами к обочинам и по откосу насыпи на прилегающую территорию. Для предохранения откосов насыпи от размыва предусмотрено их укрепление травосеянием по слою растительного грунта толщиной; Для обеспечения продольного водоотвода в проекте предусмотрены планировка притрассовой полосы у подошвы откоса с приданием уклонов в сторону труб: досыпка грунта в понижения и срезка на участках возвышений, препятствующих пропуску воды

Дорожная одежда по основной дороге

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	до км
Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная Типа Б, марки I, БНД 100/130, Н=0,05 м	1079	1115
Нижний слой покрытия - горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки I, БНД 100/130, Н=0,10 м	1079	1115
Верхний слой основания из щебеночно – песчанной смеси обработанной неорганическим вяжущим (ЩПЦС) приготовленный в установке Н=0,20 м	1079	1115

Нижний слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С-4, Н=0,17 м	1079	1115
Дополнительный из естественного щебня С3, Н=0.20 м.	1079	1115

Присыпные обочины устраиваются после устройства дорожной одежды из грунта внетрассовых резервов и материалом от разборки существующей дорожной одежды. Укрепление обочин – из щебеночно-оптимальной смеси С-6 Н=0,15 м.

Дорожная одежда на примыканиях и пересечениях

Конструктивные слои дорожной одежды
Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная Типа Б, марки II, БНД 100/130,Н=0,06 м
Нижний слой покрытия - горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II, БНД 100/130, Н=0,08 м
Нижний слой основания из щебеночно-оптимальной смеси С-4, Н=0,16 м
Дополнительный из естественного щебня С3, Н=0,20 м.

Укрепление обочин – из щебеночно-оптимальной смеси С-6 Н=0,13 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 9 653 484,476 тысяч тенге,
в том числе:
Строительно-монтажные работы – 9 099 098,596 тыс.тенге, в том числе оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге.
ПИР (ПСД) – 54 861,339 тыс.тенге;
Экспертиза – 2 301,741 тыс.тенге;
Затраты Заказчика по управлению проектом – 127 879, 771 тыс.тенге;
Авторский надзор – 70 075,884 тыс.тенге;
Технический надзор – 299 267,145 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 8 231 680,40322 тысяч тенге, в том числе:
Строительно-монтажные работы – 7 916 215,77824 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге.
ПИР (ПСД) – 33 600,000 тыс.тенге;
Экспертиза – 2 301,741 тыс.тенге;
Затраты Заказчика по управлению проектом – 0 тыс.тенге;
Авторский надзор – 70 075,88352 тыс.тенге;
Технический надзор – 209 487,00080 тыс.тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ"км 1079-1115»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Айдос Серік Әдиханулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Шабантаев Елдос Даулетбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Кенжетаев Бахытжан Танатарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик **Мухажанов Ардак Балтабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Субподрядчик **Дадиев Мади Кайридинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	4
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	0,1165

НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт.

Заказчик: **Айдос Серік Әдиханұлы**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Кенжетаев Бахытжан Танатарович**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки
объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
Мост ПК 7+01					
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	10x23,6	ж/б балки длиной 23,6 м	
2	Ширина между перилами	м	11,5		
3	Ширина тротуаров	м	0,75		
4	Высота моста	м	2,97		
5	Высота пролетного строения	м	1,15		
6	Длина пролетного строения	м	28,7		
7	Ширина пролетного строения	м	13,8		
8	Сечение пролетного строения	м	0,75x11,5x0,75		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение				
Мост ПК 72+03					
1	Длина отдельных пролетов между	м	3x18,0		

	осями опор				
2	Ширина между перилами	м	10,0		
3	Ширина тротуаров	м	0,75		
4	Высота моста	м	2,27		
5	Высота пролетного строения	м	0,95		
6	Длина пролетного строения	м	59,2		
7	Ширина пролетного строения	м	12,4		
8	Сечение пролетного строения	м	0,75x10,0x0,75		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение				
			Мост ПК 198+70		
1	Длина отдельных пролетов между осями опор		2x18,0		
2	Ширина между перилами	м	10,0		
3	Ширина тротуаров	м	0,75		
4	Высота моста	м	5,5		
5	Высота пролетного строения	м	0,98		
6	Длина пролетного строения	м	39,35		
7	Ширина пролетного строения	м	12,4		
8	Сечение пролетного строения	м	0,75x10,0x0,75		
9	Расстояние между осями ферм				

10	Электроосвещение				

Заказчик: **Айдос Серік Әдиханұлы**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Кенжетаев Бахытжан Танатарович**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3 320,335(II категория), 32 679,625 (III категория)	-Верхний слой покрытия из горячей м/з а/б смеси тип Б, марки I,толщ.50 мм, -Нижний слой покрытия из гор.к/з пористой а/б марки I,толщ.100 мм, -верхний слой основания из щебеночно-песчанной смеси, обработанной неорганическим вяжущим толщ.200 мм, -основание из щебеночно-песчаной смеси С4 170 мм, -подстилающий слой из естественного щебня толщ. 200 мм	
2	Ширина проезжей части	м	7,5 (II категория), 7,0 (III категория)		

3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	3,75 (II категория), 2,5 (III категория)		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	до 3,0 м		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	300		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	м2	305 439,0		
15	Электроосвещение				

Заказчик: **Айдос Серік Әдиханұлы**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Кенжетаев Бахытжан Танатарович**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту
приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	1,13
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее –шт)	3
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	4
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	1,125
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	

12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик: **Айдос Серік Әдиханулы**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Кенжетаев Бахытжан Танатарович**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Заверительная надпись
Прошито и пронумеровано

(прописью и цифрами)

подпись