Форма №3

Генподрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Субподрядчик: **ТОО "АвтоДорСервис-НС"**

А К Т № 1
выполненных работ от 21 октября 2021 года

1	1. Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №212 от 05.04.2021 года	**48 706 178,00**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Виды выполняемых работ - капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"км1079-1115	**капитальный ремонт автомобильной дороги**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	0,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ.	48 706 178,00
7	Сумма выполненных работ с 05.04.2021 года по 21.10.2021 года	**48 706 178,00**
8	Удержание аванса	0,00
9	Сумма удержания резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	**48 706 178,00**
11	в том числе НДС	5 218 519,00

ГЕНПОДРЯДЧИК

ТОО "Караганды жолдары"

г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3
БИН 040 440 000 219
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ688560000004419835

Председатель правления

Мухажанов А.Б.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО "АвтоДорСервис-НС"

г. Караганды, ул. Пригоды, 55/3
БИН 110 540 016 482
БИК KCJB KZ KX
АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ648560000004365213

Заместитель директора

Долиев М.К.

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Субподрядчик: ТОО "АвтоДорСервис-НС"

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель-октябрь 2021 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"км1079-1115

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда основной дороги									
1	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"/пористый к/з а/б тип Б марки 1/**	м2 покрытия	52 320,00	82,63	42,27	4323122	2211444	--	2704955	7590322
		НР - 108%; СП - 8%			40,36	7,51	2111677	392911		562246	
2	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3к=12 к объему	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнорме 11-270602-1201/корректировка до 10 см/**	м2 покрытия	627 840,00	1,49	1,41	938615	888042	--	180108	1208221
		НР - 108%; СП - 8%			0,08	0,19	50573	116194		89498	
3	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей (плотный м/з а/б марки 1), ширина укладки до 6м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	232 932,00	82,63	42,27	19246815	9845493	--	12042632	33792603
		НР - 108%; СП - 8%			40,36	7,51	9401322	1749263		2503156	
4	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=2 к объему	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201(до толщины 5 см)**	м2 покрытия	465 864,00	1,49	1,41	696462	658937	--	133642	896513
		НР - 108%; СП - 8%			0,08	0,19	37525	86217		66408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**25205013**	**13603916**	**--**	**15061337**	**43487659**
							11601097	**2344586**	**--**	**3221308**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25205013**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					13945683			
	Накладные расходы	Тенге				15061337				
	Сметная прибыль	Тенге				3221308				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43487658				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12458
	Сметная заработная плата	Тенге					13945683			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43487658				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12458
	Сметная заработная плата	Тенге					13945683			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**43 487 659,00**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11601097				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13603916			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2344586			
	- Накладные расходы	Тенге							15061337	
	- Сметная прибыль	Тенге							3221308	
	ИТОГО ПО АКТУ с НДС:									**48 706 178,00**
	НДС:									**5 218 519,00**

Генподрядчик:

Председатель правления
ТОО"Караганды жолдары"

_____ А.Б. Мухажанов

Субподрядчик:

Заместитель директора
ТОО"АктоДорСервис-НС"

_____ М.К.Дадиев