Подрядчик : ТОО "Даулет-Дорстрой"

Субподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Реконструкция коридора Центр- Юг "Астана- Караганда- Балхаш- Алматы", автомобильная дорога "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" участок "Караганда-Темиртау" км.1444-1457,4 Транспортные развязки №3 на ПК131+54, № 4 на ПК138++32, участки ПК138+8 -ПК145+60 и ПК144+07 - ПК150+80

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5

за Ноябрь 2020 г.

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Стоимость без НДС	Выполнено за 2019-2020 г.г.		в т.ч. выполнено за текущий месяц 2020г.		Остаток	
						К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
Ведомость 100 – Общие положения											
1	Юридическое оформление земель во временное пользование	га									0,00
2	Возмещение потерь сельхозпроизводства (Постановление Правительства РК №1037 от 08.10.2003г.) с занятием земель во временное землепользование	га									0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
3											
	Испытание материалов	тенге			2 061 901,92		2061901,92				0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 200				**2 061 901,92**		**2 061 901,92**		**0,00**		**0,00**
Ведомость 300 – Подготовительные работы											
Транспортная развязка в разных уровнях №4 по типу "Труба" на ПК138+32, левый и правый проезд											
4	фрезерование асфальтобетонного покрытия	м3	2711,00	4 737,196	12 842 538,36	2711	12842538,36			0,00	0,00
5	разборка щебеночного основания	м3	7334,00	890,958	6 534 285,97	7334	6534285,97			0,00	0,00
Транспортная развязка в разных уровнях №3 по типу "Клеверный лист" на ПК131+54											
6	Переустройство ВЛ 10кВ	м	180,0	6 199,629	1 115 933,18	180,0	1115933,18			0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**20 492 757,51**		**20 492 757,51**		**0,00**		**0,00**
Ведомость 400 – Земляные работы											
Транспортная развязка в разных уровнях №3 по типу "Клеверный лист" на ПК131+54											
7	Устройство кюветов	м3	523,00	1 065,737	557 380,45	523	557380,45			0,00	0,00
8	Планировка откосов, полотна насыпей, выемок и дна кюветов	м2	32933,00	49,484	1 629 656,57	32933,00	1629656,57			0,00	0,00
9	Устройство присыпных обочин из грунта сущ. основания транспорт до 4км	м3	4984,12	932,265	4 646 520,64	4984,12	4646520,64			0,00	0,00
10	Устройство неподтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов (георешётки)	м2	12373,00	1 150,359	14 233 391,91	12373	14233391,91			0,00	0,00
	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А-240) диаметром от 6 до 12 мм	тн	20,88	191 462,088	3 997 728,40	20,88	3997728,40			0,00	0,00
11	Надвижка растительного слоя бульдозером	м3	201,00	194,937	1 013 867,34	5201	1013867,34			0,00	0,00

12	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	3,02	225 332,619	680 504,51	3,02	680504,51			0,00	0,00
13	Земляные работы при устройстве ж/б труб диам.1,0 на транспортной развязке ПК 131+54 (с обратной засыпкой)	м3	32,00	165,574	5 298,37	32	5298,37			0,00	0,00
14	Устройство присыпных берм из материалов от разборки существующих обочин	м3	815,50	2 848,846	2 323 233,91	815,5	2323233,91	815,5	2323233,91	0,00	0,00
Транспортная развязка в разных уровнях №4 по типу "Труба" на ПК138+32, левый и правый проезд											
15	Разработка грунта экскаваторами с транспортировкой	м3	2500	327,621	819 052,50	2 500,00	819 052,50			0,00	0,00
16	Разработка грунта бульдозерами	м3	1826	229,105	418 345,73	1 826,00	418 345,73			0,00	0,00
17	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог	м3	1598	7,216	11 531,17	1 598,00	11 531,17			0,00	0,00
18	Устройство кюветов	м3	537	1 065,737	572 300,77	537,00	572 300,77			0,00	0,00
19	Планировка откосов, полотна насыпей, выемок и дна кюветов	м2	72374	49,484	3 581 355,02	72374,0	3 581 355,02			0,0	0,00
20	Уплотнение грунта пневмокатками с поливом водой	м3	2500	231,584	578 960,00	2500,00	578 960,00			0,00	0,00
21	Устройство присыпных обочин	м3	4994,8	932,265	4 656 477,22	4 994,80	4 656 477,22			0,00	0,00
22	Устройство неподтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов (георешётки)	м2	20208	1 150,359	23 246 454,67	20 208,00	23 246 454,67			0,00	0,00
	- Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А-240) диаметром от 6 до 12 мм	тн	34,09	191 462,088	6 526 942,58	34,09	6 526 942,58			0,00	0,00
23	Надвижка растительного слоя бульдозером	м3	4710	194,937	918 153,27	4 710,00	918 153,27			0,00	0,00
24	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	4,39	225 921,159	991 793,89	4,39	991 793,89			0,00	0,00
25	Земляные работы при устройстве ж/б труб диам.1,5 на транспортной развязке ПК 138+32 (с обратной засыпкой)	м3	4010	165,872	665 146,72	4010	665 146,72			0,00	0,00
26	Устройство присыпных берм из материалов от разборки существующих обочин	м3	415,1	2 848,846	1 182 555,97	415,1	1 182 555,97	415,1	1182555,97	0,00	0,00
Земляные работы на путепроводе на ПК138+32											
27	Планировка площадей ручным способом		130,84	59,419	7 774,38	130,84	7 774,38			0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**73 264 425,99**		**73 264 425,99**		**3 505 789,88**		**0,00**
Ведомость 500 – Дорожная одежда											
Транспортная развязка в разных уровнях №3 по типу "Клеверный лист" на ПК131+54											
28	Устройство подстилающего слоя основания из гравийно-песчаной смеси С4 толщ.21см	м3	474,000	2181,426	1 033 995,93	474	1 033 995,93			0,00	0,00
29	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 толщ.16см	м2	9455,75	380,084	3 593 979,28	9 455,75	3 593 979,28			0,00	0,00
30	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным неорганическим вяжущим, толщиной 20см	м2	10770,00	892,364	9 610 760,28	10770	9 610 760,28			0,00	0,00
31	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой асфальтобетонной смеси, Н=0,10м.	м2	9028,00	3 019,474	27 259 811,28	9028	27 259 811,28			0,00	0,00
32	Устройство слоя покрытия из ЩМА-20, Н=0,05м.	м2	22183,00	2 341,901	51 950 389,88	22183	51950389,88			0,00	0,00
33	Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью С5 толщ.15см	м2	9352,00	419,805	3 926 016,36	9352	3926016,36			0,00	0,00

Устройство дорожной одежды при строительстве путепровода на ПК131+54											
34	Устройство однослойного основания из щебня фр.40-70мм средней толщиной 26см	м2	131,00	1 337,687	175 237,00	131,00	175237,00			0,00	0,00
35	Устройство однослойного основания из щебня фр.40-70мм толщиной 10см	м2	28,00	725,980	20 327,44	28,00	20327,44			0,00	0,00
36	Устройство основания(выравнивающего слоя) из горячего пористого асфальтобетона средней толщиной 13см	тн	65,32	13 750,447	898 179,20	65,32	898179,20			0,00	0,00
37	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей м/зерн. смеси, толщ.4см	м2	1308,00	1 646,053	2 153 037,32	1308,00	2153037,32			0,00	0,00
38	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщ.4см	м2	1308,00	1 891,300	2 473 820,40	1308	2473820,40			0,00	0,00
39	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщ.8см	м2	244,00	3 681,202	898 213,29	244	898213,29			0,00	0,00
40	Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах из горячей плотной м/зерн. смеси, толщ. 5см	м2	203,20	2 241,761	455 525,84	203,2	455525,84			0,00	0,00
Транспортная развязка в разных уровнях №4 по типу "Труба" на ПК138+32											
41	Устройство подстилающего слоя основания из щебеночно гравийно-песчаной смеси С4 толщ.21см	м3	1839,00	2 181,426	4 011 642,41	1839	4 011 642,41			0,00	0,00
42	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4 толщ.16см	м2	4584,20	380,084	1 742 381,07	4 584,20	1742381,07			0,00	0,00
43	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным неорганическим вяжущим, толщиной 20см	м2	3517,00	892,364	3 138 444,19	3 517,00	3138444,19			0,00	0,00
44	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой	м2	14352,00	3 019,349	43 333 696,85	14352	43333696,85			0,00	0,00
45	Устройство слоя покрытия из ЩМА-20, Н=0,05м.	м2	14352,00	2 353,642	33 779 469,98	14352	33779469,98			0,00	0,00
46	Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной	м2	12466,00	419,805	5 233 289,13	12466	5233289,13			0,00	0,00
Устройство дорожной одежды при строительстве путепровода на ПК138+32											
47	Устройство однослойного основания из щебня фр.40-70мм средней толщиной 26см	м2	151,00	1 317,461	198 936,61	151,00	198936,61			0,00	0,00
48	Устройство однослойного основания из щебня фр.40-70мм толщиной 10см	м2	31,00	725,980	22 505,38	31,00	22505,38			0,00	0,00
49	Устройство основания(выравнивающего слоя) из горячего пористого асфальтобетона средней толщиной 13см	тн	74,52	13 750,072	1 024 655,37	74,52	1024655,37			0,00	0,00
50	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей м/зерн. смеси, толщ.4см	м2	2417,00	1 646,062	3 978 531,85	2417,00	3978531,85			0,00	0,00
51	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщ.4см	м2	2417,00	1 891,300	4 571 272,10	2417	4571272,10			0,00	0,00
52	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, толщ.8см	м2	282,00	3 681,202	1 038 098,96	282	1038098,96			0,00	0,00
53	Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах из горячей плотной м/зерн. смеси, толщ. 5см	м2	358,90	2 240,368	804 068,08	358,9	804068,08			0,00	0,00
ЩМА-20 на участке правый проезд Караганды-Темиртау с ПК138+86 по ПК145+60, левый проезд на Алматы с ПК144 по ПК150											

54	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала (геокомпозит РГК дренаж 7/ПЛ 300)	м2								0,00	0,00
55	Устройство подстилающего слоя основания из разобранного грунта основания	м2	5518,19	2181,426	12 037 523,14	5 518,19	12 037 523,14			0,00	0,00
56	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С; толщ. 16см	м2	14014,00	380,084	5 326 497,18	14 014,00	5 326 497,18			0,00	0,00
57	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной комплексным неорганическим вяжущим, толщиной 20см	м2	13491,00	892,364	12 038 882,72	13 491,00	12 038 882,72			0,00	0,00
58	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой асфальтобетонной смеси Н=0,1м,	м2	14048,00	3019,339	42 415 674,27	14048	42 415 674,27			0,00	0,00
59	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси (ЩМА-20) Н=0,05м,	м2	25530,00	2341,324	59 774 001,72	25530	59 774 001,72			0,00	0,00
60	Укрепление обочин щебеночно-гравийно-песчаной смесью С5 толщ.15см	м2	12727,00	419,805	5 342 858,24	12 727,00	5 342 858,24			0,00	0,00
Устройство дорожной одежды на разделительной полосе											
61	Устройство основания из ранее разработанного грунта существующих обочин, грунт 2 группы	м3	346,00	932,265	322 563,69	346,00	322 563,69			0,00	0,00
62	Устройство покрытия из горячей м/зерн. смеси, толщ.4см	м2	1504,00	1646,062	2 475 677,25	1 504,00	2 475 677,25			0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**347 059 963,69**		**347 059 963,69**		**0,00**		**0,00**
Ведомость 600 – Искусственные сооружения (водопропускные трубы, скотопрогоны)											
Устройство круглых ж/б труб d-1,0м на съездах №5 и №3 транспортной развязки №3 на ПК131+54											
63	Укрепительные работы монолитным бетоном В20, F300,W6в т.ч. (на основе сульфатостойкого цемента),	м2	108,50	3 466,807	376 148,56	108,50	376 148,56			0,00	0,00
64	Упоры из монолитного бетона В20, F300W6 (на основе сульфатостойкого цемента) с армированием	м	11,00	16 018,506	176 203,57	11,00	176 203,57			0,00	0,00
65	Устройство асфальтовых планок	м3	2,20	82 478,267	181 452,19	2,20	181 452,19			0,00	0,00
66	Устройство каменной наброски	м3	5,40	5 456,172	29 463,33	5,40	29 463,33			0,00	0,00
Устройство круглых ж/б труб d-1,5м на съезде №2 транспортной развязки №4 на ПК138+32											
67	Укрепительные работы монолитным бетоном В20, F300,W6в т.ч. (на основе сульфатостойкого цемента)	м2	75,5	2 044,008	154 322,60	75,5	154 322,60			0,00	0,00
68	Упоры из монолитного бетона В20, F300W6 (на основе сульфатостойкого цемента)	м	5,5	18 900,203	103 951,12	5,5	103 951,12			0,00	0,00
69	Устройство асфальтовых планок	м3	2,1	82 477,901	173 203,59	2,1	173 203,59			0,00	0,00
70	Устройство каменной наброски	м3	3,2	5 456,210	17 459,87	3,2	17 459,87			0,00	0,00
Устройство водоотвода с транспортной развязки №3 на ПК131+54											
71	Ручная разработка грунта (на вымыт)	м3	52,0	1 586,057	82 474,96	52,0	82 474,96	52,0	82474,96	0,00	0,00
72	Устройство подготовки из щебня	м3	136,3	6 083,146	829 132,80	136,3	829 132,80	136,3	829132,80	0,00	0,00
73	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков	м3	193,56	11 556,104	2 236 799,49	193,56	2 236 799,49	193,56	2236799,49	0,00	0,00
	- блок Б-1-22-75	шт	1 203,0	5 403,142	6 499 979,83	1 203,0	6 499 979,83	1 203,0	6499979,83	0,00	0,00
	- блок Б-2-22-40	шт	60,00	5 727,257	343 635,42	60,00	343 635,42	60,00	343635,42	0,00	0,00
74	Монолитный бетон водосбора, бетон В20 F300	м3	19,57	23 294,635	455 876,01	19,57	455 876,01	19,57	455876,01	0,00	0,00

75	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных открытых лотков на обочинах, у подошвы насыпи, блок Б-5	шт	190,00	6 299,559	1 196 916,21	190,00	1 196 916,21	190,00	1196916,21	0.00	0,00
76	Устройство водосборных сооружений с проезжей части и лотков с откосов насыпи, блок Б-6	шт	382,00	3 611,089	1 379 436,00	382,00	1 379 436,00	382,00	1379436,00	0.00	0,00
77	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из гасителей, блок Б-9	шт	19,00	33 225,460	631 283,74	19,00	631 283,74	19,00	631283,74	0.00	0,00
78	Монолитный бетон растекателя , бетон В20 F300 с армированием	м3	0,08	31 804,775	2 544,38	0,08	2 544,38	0,08	2544,38	0.00	0,00
Устройство водоотвода с транспортной развязки №3 на ПК131+54											
79	Монтаж лотков в откосах насыпи	м3	3,26	164049,019	534 799,80	3,26	534 799,80	3,26	534799,80	0.00	0,00
80	Монтаж лотков на обочинах	м3	5,51	98343,796	541 874,32	5,51	541 874,32	5,51	541874,32	0.00	0,00
81	Укрепление откосов монолитным бетоном на щебеночном основании	м2	9,00	3066,978	27 602,80	9,00	27 602,80	9,00	27602,80	0.00	0,00
82	Устройство гасителя у подошвы насыпи	шт	4,00	61574,488	246 297,95	4,00	246 297,95	4,00	246297,95	0.00	0,00
Устройство водоотвода с транспортной развязки №4 на ПК138+32											
83	Ручная разработка грунта (на вымет)	м3	68,90	1586,057	109 279,33	68,90	109 279,33	68,90	109279,33	0.00	0,00
84	Устройство подготовки из щебня	м3	167,14	6083,146	1 016 737,02	167,14	1 016 737,02	167,14	1016737,02	0.00	0,00
85	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков	м3	225,56	11513,154	2 596 907,02	225,56	2 596 907,02	225,56	2596907,02	0.00	0,00
	- блок Б-1-22-75	шт	1 400,0	5403,142	7 564 398,80	1 400,0	7 564 398,80	1 400,0	7564398,80	0,00	0,00
	- блок Б-2-22-40	шт	78,00	5727,257	446 726,05	78,00	446 726,05	78,00	446726,05	0,00	0,00
86	Монолитный бетон водосбора, бетон В20 F300	м3	26,78	23294,626	623 830,08	26,78	623 830,08	26,78	623830,08	0.00	0,00
87	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных открытых лотков на обочинах, у подошвы насыпи, блок Б-5	шт	260,00	6299,559	1 637 885,34	260,00	1 637 885,34	260,00	1637885,34	0.00	0,00
88	Устройство водосборных сооружений с проезжей части и лотков с откосов насыпи, блок Б-6	шт	619,00	3611,089	2 235 264,09	619,00	2 235 264,09	619,00	2235264,09	0,00	0,00
89	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из гасителей, блок Б-9	шт	26,00	33225,451	863 861,73	26,00	863 861,73	26,00	863861,73	0,00	0,00
90	Монолитный бетон растекателя , бетон В20 F300 с армированием	м3	0,110	32956,268	3 625,19	0,110	3 625,19	0,110	3625,19	0,00	0,00
Устройство водоотвода с проезжей части путепровода на ПК138+32									0,00		
91	Монтаж лотков в откосах насыпи	м3	2,596	179460,499	465 879,46	2,596	465 879,46	2,596	465879,46	0,00	0,00
92	Монтаж лотков на обочинах	м3	4,02	98608,414	396 405,82	4,02	396 405,82	4,02	396405,82	0,00	0,00
93	Укрепление откосов монолитным бетоном на щебеночном основании	м2	7,50	3067,353	23 005,15	7,50	23 005,15	7,50	23005,15	0,00	0,00
94	Устройство гасителя у подошвы насыпи	шт	3,00	61574,641	184 723,92	3,00	184 723,92	3,00	184723,92	0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**34 389 387,54**		**34 389 387,54**		**33 177 182,71**		**0,00**
Мосты и путепроводы											
Сооружение путепровода на ПК131+54											
95	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	м2	1675,62	877,276	1 469 989,62	1675,62	1469989,62			0,00	0,00
96	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах насыпи	м3	13,31	121 883,515	1622269,58	13,31	1 622 269,58	13,31	1622269,58	0,00	0,00
Сооружение путепровода на ПК138+32											

97	Окраска бетонных поверхностей перхлорвиниловыми красками	м2	4797	866,841	4158236,28	4797	4158236,28			0,00	0,00
98	Устройство лестничных ж/б сходов на откосах насыпи	м3	20,23	106868,310	2161945,91	20,23	2161945,91	20,23	2161945,91	0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**9 412 441,39**		**9 412 441,39**		**3 784 215,49**		**0,00**
Ведомость 800 – Обустройство, организация и безопасность											
99	Установка дорожных знаков	шт	164	17 803,123	2 919 712,17	164	2919712,17	164	2919712,17	0,00	0,00
100	Установка буфера дорожного	шт	3	62 071,372	186 214,12	3	186214,12	3	186214,12	0,00	0,00
101	Установка сигнальных столбиков	шт	195	10 923,822	2 130 145,29	195	2130145,29			0,00	0,00
102	Установка оцинкованного барьерного ограждения со светоотражателями на металлических стойках на обочинах дороги - 11-ДО-ММ	п.м.	3214	19 303,626	62 041 853,96	3214	62041853,96			0,00	0,00
103	**Устройство дорожной разметки**										
	сплошная:										
	шириной 0,15м (белая) 1:1	п.м	13966,37	70,046	978 288,35	13 966,37	978288,35			0,00	0,00
	шириной 0,15м (желтая) 1:4	п.м	1170,46	76,792	89 881,96	1 170,46	89881,96			0,00	0,00
	прерывистая шириной 0,15м 1:3	п.м	3545,96	25,991	92 163,05	3 545,96	92163,05			0,00	0,00
	прерывистая шириной 0,2м 1:3	п.м	1197,71	30,891	36 998,46	1 197,71	36998,46			0,00	0,00
	символы (вручную)	м2	129,65	490,511	63 594,75	129,65	63594,75			0,00	0,00
104	**Установка ограждений на путепроводе на ПК131+54**										
	перильное ограждение сварное с окраской	тн	3,15	576 993,024	1 817 528,03	3,15	1817528,03	0,73	421204,91	0,00	0,00
	металлическое оцинкованное барьерное ограждение со светоотражающими элементами	тн	7,091	663 143,191	4 702 348,37	7,091	4702348,37			0,00	0,00
105	**Установка ограждений на путепроводе на ПК138+32**										
	перильное ограждение сварное с окраской	тн	5,634	576 992,900	3 250 778,00	5,634	3250778,00	1,114	642770,09	0,00	0,00
	металлическое оцинкованное барьерное ограждение со светоотражающими элементами	тн	16,402	663 143,183	10 876 874,49	16,402	10876874,49			0,00	0,00
106	Пересадка деревьев	шт	130	2 610,148	339 319,28	130	339319,28			0,00	0,00
107	Посадка зеленых насаждении	шт	4000	7 202,46	28 809 840,53	4000,00	28809840,53			0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**118 335 540,81**		**118 335 540,81**		**4 169 901,29**		**0,00**
	Всего по ведомостям:				**605 016 418,85**		**605 016 418,85**		**44 637 089,37**		**0,00**
	Заготовка (Субподряд):										**0,00**
	Возврат аванса на материалы (Подрядчик):										**0,00**
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	тг							**44 637 089,37**		**0,00**
	НДС 12%	тг							**5 356 450,72**		**0,00**
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	тг							**49 993 540,09**		**0,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Даулет-Дорстрой"
Чернышев В.В.

Субподрядчик:
Председатель Правления
ТОО "Каратанды жолдары"
Мухажанов А.Б.