Заказчик: ПОФ АО "КазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства: *Капитальный ремонт а/д "Ульяновский-Керней-Баянаул-Майкаин-Калкаман" участок "Калкаман-Баянаул" км.68,527-83*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 21 октября 2013г.
за октябрь 2013 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Объем по проекту			Выполн. в 2011-2012г.		Выполнено с нач.2013г.		Выполнено за месяц			Остаток	
			Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Ст-ть единицы тенге	Общая ст-ть, тенге	Кол-во	Общая ст-ть, тенге
1	**Восстановление оси трассы**	км	14,410	33959,0562	**489 350**	**14,41**	**489 350**						0,00	**0**
	ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА													
	Подготовительные работы, в т.ч.:				**1 465 061**		**0**		**1 465 061**			**1 317 110**		**0**
2	Снятие растительного слоя скрепером на технологических площадках	м3 тенг	1 760,0 167 292,0											
3	Рекультивация технологических площадок	м2	20 000,0	65,8555	1 317 110			20000,00	1 317 110	20000,00	65,85550	1 317 110	0,00	0
4	Разборка дор. знаков, сигнальных столбиков	шт	93,0	1590,8817	147 951			93,00	147 951			0	0,00	0
	Земляные работы, в т.ч.:				**372 645 262**		**278 151 655**		**92 787 996**			**19 644 255**		**1 705 611**
5	Рыхление откосов сущ.зем.полотна досыпаемой части	м3	44 929,0	5,3032	238 267	19 255,29	102 115	25673,71	136 152		5,3032	0	0,00	0
6	Устройство уступов в грунтах 2 группы по откосам насыпи	м3	564,0	1047,0550	590 539	494,4	517 665	69,60	72 874		1047,0550	0	0,00	0
7	Разработка грунта1, 2гр.сущ.насыпи с перемещением до 30м в насыпь	м3	22 143,0	97,7917	2 165 402	8 358	817 343	13785,00	1 348 059		97,7917	0	0,00	0
8	Разработка грунта 1,2гр.сущ.насыпи с перемещением до 20м в штабель	м3	134 074,0	73,0452	9 793 462	134 074	9 793 462		0			0	0,00	0
9	Разработка грунта 1,4гр.в выемке экскаватором 1,0м3, погрузка,транспорт, работа на отвале	м3	10 372	617,5225	6 404 943			10372	6 404 943		617,5225	0	0,00	0
10	Погрузка грунта 2гр.из штабеля экскаватором 1,0м3, транспорт, работа на отвале	м3	13 847	239,8550	3 321 272			13847	3 321 272		239,8550	0	0,00	0

	Разработка грунта													
11	Рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями	м3	54 211,0	6,4961	352 160	32 232	209 383	21979	142 777		6,4961	0	0,00	0
12	Разработка грунта 4гр.экскават. емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт, работа на отвале	м3	54 211,0	1218,9121	66 078 444	32 232	39 287 975	21979	26 790 469		1 218,9121	0	0,00	0
13	Погрузка грунта 1,2гр.из штабеля экскават. 1,0м3, транспорт в боковые резервы	м3	120 226,0	236,3241	28 412 301	120 226	28 412 301					0	0,00	0
14	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	90 891,0	121,4402	11 037 821	90 891,0	11 037 821					0	0,00	0
	Замена грунта на пучинистых участках													
15	Разработка грунта 1,2гр.экскават. емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт	м3	97 750,00	277,5680	27 132 272	85 460	23 720 961	12290,00	3 411 311		277,5680	0	0,00	0
16	Рыхление грунтов бульдозерами рыхлителями	м3	134 084,1	6,4962	871 037	115 212,8	748 445	18871,3	122 592	0,0	6,4962	0	0,00	0
17	Разработка грунта 4гр.экскават. емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт, работа на отвале	м3	134 084,1	1280,4590	171 689 192	115 212,8	147 525 274	18871,3	24 163 918		1 280,459	0	0,00	0
18	Уплотнение грунта за 6 проходов с поливом	м3	105 578,0	121,4402	12 821 413	90 651,70	11 008 760	14926,3	1 812 653		121,4402	0	0,00	0
	Отделочные и укрепительные работы		0,79											
19	Планировка верха земляного полотна, откосов насыпи механизированным способом в грунтах 1,2,3 группы	м2	535 630,0	43,0316	23 049 016	115 500	4 970 150	420130	18 078 866	308 130	43,0316	12 828 781	0,00	0
20	Планировка откосов выемки, канав механизирован. способом в грунтах 2гр.	м2	2 390,0	69,7222	166 636			2390	166 636		69,7222	0	0,00	0
21	Надвижка грунта 1гр. на откосы насыпи	м3	13 431,00	49,7747	668 524			13431	668 524	13 431,00	49,7747	668 524	0,00	0
22	Разборка объездной дороги и подъездов	м3	18 118,0	102,8279	1 863 036			18118	1 863 036	18 118	102,8279	1 863 036	0,00	0
23	Рекультивация объездной дороги и подъездов	м2	163 250,0	20,8957	3 411 223			81625	1 705 612	81625	20,8957	1 705 612	81625,00	1 705 611
24	Рекультивация боковых резервов	м2	427 050,0	4,3660	1 864 500			427050	1 864 500	427 050,0	4,3660	1 864 500	0,00	0
25	Рекультивация основания разобранной существующей старой насыпи	м2	89 980,0	7,9329	713 802			89980,0	713 802	89 980,0	7,9329	713 802	0,00	0
	Дорожная одежда, в т.ч.:				**1 057 186 828**		**379 908 020**		**677 278 808**			**113 353 817**		**0**
26	Фрезерование существующего черного покрытия самоходными фрезами	м2	186 533,00	365,6255	68 201 221	185 273,0	67 740 534	1260,0	460 687		365,6255	0	0,00	0
27	Разборка щебеночного основания	м3	25 469,3	281,5004	7 169 618	21 856,4	6 152 585	3612,9	1 017 033		281,5004	0	0,00	0
28	Погрузка материала от разборки покрытия и основания и транспорт на технологические площадки	тн	68 916,40	150,5217	10 373 414	55 735,5	8 389 398	13180,90	1 984 016		150,5217	0	0,00	0
29	Уплотнение грунта рабочего слоя существующей насыпи	м3	52 635,00	103,0208	5 422 500	28 501,25	2 936 222	24133,75	2 486 278		103,0208	0	0,00	0

30	Устройство прослойки из геотекстиля на земляном полотне сплошной укладкой, в т.ч.	м2	80 979,9	408,0384	33 042 909	12 090	1 813 500	68889,90	10 336 612		150,0000	0	0,00	0
	в т.ч. Заготовка: геотекстиль	м2	97 175,8	215,0		97 175,8	20 892 797							
31	Дополнительный слой основания из материала от разборки д.о. толщ.15см.	м3	11 353,8	715,2902	8 121 262	1 689,1	1 208 197	9664,70	6 913 065		715,2902	0	0,00	0
32	Устройство основания из материала от разборки сущ. д.о. с добавление новой щебеночной смеси С5 ночной смеси С5 толщ.20см. (погрузка, транспорт)	м2	140 209,8	884,7396	124 049 162	64 192,0	56 793 204	76017,80	67 255 958		884,7396	0	0,00	0
	в т.числе заготовка матеиралов:													
	щебень фракционный	тн	30 785,0	1350,0000		3 800						0		
	отсев	тн	16 421,96	550,0000		3 000						0		
33	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из черного щебня Н=12 см.	м2	128 105,50	2111,7509	270 526 905	53 320,1	112 598 548	74785,4	157 928 357		2 111,7509	0	0,0	0
	в т.ч. Заготовка: щебень фракционный	тн	33 038,0	1350,0000		70 000								
	битум	тн	997,10	69200,0000										
34	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из к/з пористой а/б смеси Н=8см	м2	119 459,64	1935,3487	231 196 059	47 640,3	92 200 599	71819,34	138 995 460		1 935,3487	0	0,00	0
35	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из м/з плотной а/б смеси Н=7см.	м2	119 459,64	2092,9757	250 026 124			✓ 119459,64	250 026 124	44 999,14	2 092,9757	94 182 224	0,00	0
36	Укрепление обочин материалом от разборки существующей д.о. Н=15см.	м2	56 197,40	168,8732	9 490 235			56197,4	9 490 235	39 647,4	168,8732	6 695 383	0,00	0
	Присыпные обочины													
37	Погрузка грунта 2гр.из штабеля экскават. от разборки покрытия объездной дороги	м3	14 569,00	387,9241	5 651 666			14569,0	5 651 666	14 569,0	387,9241	5 651 666	0,00	0
38	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк.ковша 1,0м3, погрузка,транспорт,	м3	17 859,20	1384,7485	24 730 500	5 731	7 935 989	✓ 12128,2	16 794 511		1 384,7485	0	0,00	0
39	Уплотнение грунта с поливом	м3	26 136,90	112,8415	2 949 327	4 835,7	545 668	21301,2	2 403 659	14 070,0	112,8415	1 587 679	0,00	0
40	Планировка присыпных обочин механизированным способом,	м2	68 900,00	37,2755	2 568 282	18 800	700 779	50100,0	1 867 503	42 100	37,2755	1 569 299	0,00	0
	Водоотводные лотки													
41	Устройство сбросов воды с проезжей части дороги	м3	55,80	65728,3871	3 667 644			55,8	3 667 644	55,80	65 728,3871	3 667 644	0,00	0
	Искусственные сооружения				**45 217 775**		**41 026 141**		**4 191 634**			**406 465**		**0**
42	Труба д=2*1,0м ПК 20+12,91													
	демонтаж				514 478		514 478							0
	строительство	м3	22,24		4 635 880		4 635 880							0
	укрепительные работы	шт	1		556 441				556 441					0

43	Труба д=3*1,5м ПК 39+70													
	демонтаж				1 260 952		1 260 952							0
	строительство	м3	53,90		10 762 110		10 762 110							0
	укрепительные работы	шт	1		969 816				969 816					0
44	Труба д=1,5м ПК 49+64, 62+83,55, 89+10.74													
	демонтаж				1 344 244		1 344 244							0
	строительство	м3	65,58		10 742 950		10 742 950							0
	укрепительные работы	шт	3		1 219 397				1 219 397			406 465		0
45	Труба д=1,0м ПК 113+80.91, 123+70.45, 130+90, 141+83.84													
	демонтаж				1 548 866		1 548 866							0
	строительство	м3	54,00		10 216 661		10 216 661							0
	укрепительные работы	шт	4		1 445 980				1 445 980					0
	Пересечения и примыкания				**30 316 832**				**30 316 832**			**30 316 832**		**0**
46	**Земяные работы**	м3	2 197,0	459,5626	1 009 655			2197,0	1 009 655	2 197	459,5626	1 009 655	0,00	0
	Дорожная одежда													
47	Дополнительный слой основания из материала от разборки д.о. толщ.15см.	м3	612,3	752,2260	460 588			612,3	460 588	612,30	752,2260	460 588	0,00	0
48	Устройство основания из щебеночной смеси С5 толщ.20см.	м2	3 812,0	1343,3562	5 120 874			3812,0	5 120 874	3 812,0	1 343,3562	5 120 874	0,00	0
49	Подгрунтовка нижнего слоя основания, устройство верхнего слоя основания из горячего черного щебня Н=12см	м2	3 712,0	2204,1051	8 181 638			3712,0	8 181 638	3 712,0	2 204,1051	8 181 638	0,00	0
50	Подгрунтовка верхнего слоя основания, устройство нижнего слоя покрытия из к/з пористой асфальто-бетонной смеси Н=8см	м2	3 587,0	1935,4070	6 942 305			3587,0	6 942 305	3 587	1 935,4070	6 942 305	0,00	0
51	Подгрунтовка нижнего слоя покрытия, устройство верхнего слоя покрытия из м/з плотной асфальто-бетонной смеси Н=7см	м2	3 587,0	2093,0070	7 507 616			3587,0	7 507 616	3 587	2 093,0070	7 507 616	0,00	0
52	Устройство дорожной одежды серповидного профиля толщ. 15см из материала от разборки дорожной одежды	м2	558,0	175,6254	97 999			558,0	97 999	558	175,6254	97 999	0,00	0
53	Устройство присыпных обочин из материала от разборки д.о. и грунта 4 группы, уплотнение, планировка	м3	782,0	979,8223	766 221			782,0	766 221	782	979,8223	766 221	0,00	0

54	Укрепление обочин материалом от разборки существующей д.о. Н=12см.	м2	1 278,0	179,9186	229 936			1278,0	229 936	1 278	179,9186	229 936	0,00	0
	Обустройство дороги				**65 618 113**		**0**		**11 805 890**			**6 969 156**		**53 812 223**
55	Установка дорожных знаков	шт	73,00	32687,4658	2 386 183								73,00	2 386 183
56	Установка сигнальных столбиков	шт	579	5405,3972	3 129 725								579,00	3 129 725
57	Установка ограждения	п.м	1 720	13777,6140	23 697 496								1720,00	23 697 496
58	Устройство разметки	км	47,12	510010,2929	24 031 685								47,12	24 031 685
59	Вертикальная разметка	м2	485,93	609,6331	296 239								485,93	296 239
60	Снегозадерживающий забор	м	220	28326,4727	6 231 824			220,0	6 231 824	160	28 326,4727	4 532 236	0,00	0
61	Устройство автопавильонов (2шт.)	шт	2	843072,00	1 686 144			2,0	1 686 144		843 072,00	0	0,00	0
62	Установка туалетов	шт	2	519894,00	1 039 788			2,0	1 039 788	1	519 894,00	519 894	0,00	0
63	Установка урн	шт	4	12646,00	50 584								4,00	50 584
64	Установка скамеек	шт	8	25292,1250	202 337								8,00	202 337
	Устройство автобусных остановок:													
65	земляные работы	м3	528	1763,4621	931 108			528,0	931 108		1 763,4621	0	0,00	0
66	бортовые камни	п.м	130	4466,400	580 632			130,0	580 632	130	4 466,4000	580 632	0,00	0
67	посадочные площадки	м2	266	1991,0752	529 626			266,0	529 626	266	1 991,0752	529 626	0,00	0
68	пешеходные дорожки	м2	121,3	2021,1624	245 167			121,30	245 167	121,3	2 021,1624	245 167	0,00	0
69	бортовые камни на пешеходных дорожках	м	108	2443,6852	263 918			108,0	263 918	108	2 443,6852	263 918	0,00	0
70	лестничный сход	шт	1	281025,00	281 025			1,0	281 025	1	281 025,0000	281 025	0,00	0
71	Присыпные бермы под знаки	м3	79	438,3797	34 632			38,0	16 658	38	438,3797	16 658	41,00	17 974
	Объездная дорога				**99 802 471**		**84 943 160**		**14 859 311**			**349 846**		**0**
72	Снятие растительного грунта с перемещением в валик, подкатка валика	м3	5320,0	232,2420	1 235 527	5 320	1 235 527						0,00	0
73	Устройство временной объездной дороги в нулевых отметках, в грунтах 1 гр., шир.9м.	км	3,660	471364,7540	1 725 195	3,66	1 725 195						0,00	0
74	Устройство временной объездной дороги в нулевых отметках, в грунтах 2 гр., шир.9м.	км.	10,67	507397,7507	5 413 934	10,67	5 413 934						0,00	0
75	Устройство временной объездной дороги выше нулевых отметок, в грунтах 2 гр., шир.9м	м3	3359,0	479,5460	1 610 795	3 359,0	1 610 795						0,00	0
76	Устройство покрытия серповидного профиля из щебня фр.5-20, свыше 40мм, толщ.слоя по 15см	км	14,6152	5108923,4496	74 667 941	14,6152	74 667 941						0,00	0
	В т.ч. заготовка материалов: щебень фр.20-40, свыше 40мм	тн	27434,4	1350,0										
77	Устройство покрытия серповидного профиля из щебня фр.5-20, свыше 40мм, толщиной слоя по оси 15см. (на закруглениях)	м2	382,50	757,5634	289 768	382,500	289 768						0,00	0

78	Обеспыливание объезд. дороги жидким битумом	тн	132,08	94684,6532	12 505 949			132,08	12 505 949		94 684,6532	0	0,00	0
79	Устройство ж/б труб д=0,5м на объездной	шт.	2,0	500879,00	1 001 758			2,0	1 001 758		500 879	0	0,00	0
80	Устройство ж/б труб д=0,5м на съезде к технологической площадке	шт.	2,0	500879,00	1 001 758			2,0	1 001 758		500 879	0	0,00	0
81	Демонтаж ж/б труб д=0,5м на объездной	шт.	2,0	87461,50	174 923			2,0	174 923	2	87 461,50	174 923	0,00	0
82	Демонтаж ж/б труб д=0,5м на съезде к технологической площадке	шт.	2,0	87461,50	174 923			2,0	174 923	2	87 461,50	174 923	0,00	0
83	**Оформление земельного участка**	тенге			**1 576 202**		**1 576 202**							**0**
84	**Возмещение потерь с/у с возмещ.убытков**	тенге			**1 434 599**				**1 434 599**					**0**
	Всего по объекту	тенге			**1 675 752 493**		**786 094 528**		**834 140 131**			**172 357 481**		**55 517 834**
	В т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				**179 544 910**		**84 224 414**		**89 372 157**			**18 466 873**		**5 948 339**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Е.А.Макаш

Куратор _____ А.К.Кабылдин

Начальник отдела контроля качества
и приемки работ _____ А.А.Жаксылыков

Начальник отдела правовой экономической
работы и мониторинга_____ К.К.Кабулова

Начальник отдела эксплуатации и
безопасности движения _____ А.К.Кабылдин

Расценки проверил _____ Р.В.Бушмин

Служба инженера
ТОО "КАЗСТРОЙ-АС" _____ С.Н.Нанков

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Каменов Н.