Форма №3

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»

Наименование строительства: **«Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» в г. Тараз по ул. Сыздыкова, Тынышбаева 46, Уездная, Балуан Шолака»**

Дополнительное соглашение №3 от 10.04.2013г к договору №118 от 25 апреля 2012 года

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 25 июля 2013 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС 12%	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	55 866 287		26 375 607		6 703 954	**62 570 241**
В том числе за месяц		22 455 720	10 252 256		2 694 686	**25 150 406**
Погашение аванса						**7 545 122**
Удержание 5% сог.договора						**1 257 520**
Итого к оплате						**16 347 764**
В т.ч. НДС 12%						1 751 546,14

Сумма прописью: Шестнадцать миллионов триста сорок семь тысяч семьсот шестьдесят четыре тенге 00 тиын

в т.ч. НДС: один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот сорок шесть тенге 14 тиын

ЗАКАЗЧИК:

Зам.начальника «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

_____ М.Толеулиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «НұрТұрсын»

_____ Т.Турсынмуратов

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «НұрТұрсын»**

Доп. соглашение №3 от 10 апреля 2013г к договору № 118 от 25 апреля 2012г.

Наименование строительства: Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» В г. Тараз по улицам Сыздыкова,Тынышбаева 46, Уездная,Балуан Шолака.

А К Т N 1.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 25 июля 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 01-01-01.Демонтажные работы								
1.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1225,00	13,94	0,06	17076	74	0,10	118
					13,88	--	17003	--	0,00	0
2.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	17,00	8,42	--	143	--	0,06	1
					8,42	--	143	--	--	--
3.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	34,00	9,32	0,23	317	8	0,06	2
					9,09	0,05	309	2	0,00	0
4.	Ц0108-411-1	металлический рукав, демонтаж	м	122,00	16,98	2,34	2072	285	0,29	35
					14,64	0,15	1786	18	0,00	0
5.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	68,40	408,11	169,61	27915	11601	1,55	106
					238,50	4,07	16313	278	0,01	1
6.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	655,27	27,10	--	17758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	655,27	108,20	108,20	70900	70900	--	--
					--	21,64	--	14180	0,45	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
8.	Е0107-61-1	Демонтаж плит,лотков	м3	109,76	905,15	451,55	99349	49562	2,66	292
					453,60	156,39	49787	17166	0,60	66
9.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	274,40	152,80	--	41928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	274,40	140,00	--	38416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	274,40	108,90	--	29882	--	0,46	126
					21,78	--	5976	--	--	--
12.	Е0124-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,91	130608,83	48104,93	119115	43872	415,20	379
					75195,00	9658,35	68578	8808	77,58	71
13.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных плит	т	0,36	9066,90	1533,90	3284	556	44,16	16
					7533,00	70,88	2728	26	0,34	0
14.	Е0107-61-1	Демонтаж опорных подушек	м3	0,91	905,15	451,55	824	411	2,66	2
					453,60	156,39	413	142	0,60	1
		Итого по разделу: Смета 01-01-01.Демонтажные работы								468979
		Раздел: Смета 04-01-01.Замена питающих кабелей 0,4 кВ								
15.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,00	218,93	--	2408	--	1,54	17
					218,93	--	2408	--	--	--
16.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,00	134,10	--	1475	--	0,97	11
					134,10	--	1475	--	--	--
17.	Ц0108-142	Устройство постели при одном	м	22,00	36,70	27,80	807	612	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	кабеле в траншее								
					8,80	6,90	194	152	0,04	1
18.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	22,00	11,20	7,90	246	174	0,02	0
					3,30	2,00	73	44	0,01	0
19.	Ц0108-407 -10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	м	4,00	104,00	11,40	416	46	0,46	2
					73,10	2,70	292	11	0,02	0
20.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58511,95	25415,57	819	356	194,00	3
					33075,00	6719,85	463	94	26,38	0
21.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	18,00	60,40	15,60	1087	281	0,24	4
					38,70	3,80	697	68	0,02	0
22.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	46,70	8,50	934	170	0,21	4
					33,50	1,70	670	34	0,01	0
23.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	32,00	44,00	10,60	1408	339	0,18	6
					29,00	2,30	928	74	0,01	0
24.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	2815,00	1781,00	11260	7124	6,00	24
					1008,00	393,99	4032	1576	2,29	9
25.	С151601-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,091	374600,00	--	123714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,40	9780,00	--	13692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	4,00	540,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Муфта концевая	шт	4,00	2636,67	--	10547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Наконечник кабельный медно-алюминиевый	шт	16,00	253,46	--	4055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Смета 04-01-01.Замена питающих кабелей 0,4 кВ								175030
		Раздел: Смета 06-01-01								
30.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	120,00	531,01	33,79	63721	4055	2,06	247
					347,96	5,62	41755	674	0,03	4
		Итого по разделу: Смета 06-01-01								63721
		Раздел: Смета 06-01-03								
31.	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1,00	710,00	230,00	710	230	2,00	2
					306,00	49,50	306	50	0,29	0
32.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
33.	Ц0108-415-1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	м	36,00	208,60	18,60	7510	670	0,29	10
					61,00	4,00	2196	144	0,02	1
34.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	6,00	514,00	105,00	3084	630	2,00	12
					254,00	20,30	1524	122	0,12	1
35.	СПрайс	Ящик управления	секция	1,00	4903,42	--	4903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Ящик с АВР 8310	шт	1,00	43828,07	--	43828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Блок управления Б5130-3	шт	6,00	6253,43	--	37521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Т 0,66кВ- трансформатор тока	шт	3,00	485,97	--	1458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Ц0108-415 -1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	м	134,00	208,60	18,60	27952	2492	0,29	39
					61,00	4,00	8174	536	0,02	3
42.	СПрайс	Ящик управления	шт	5,00	4903,42	--	24517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Блок ввода ток 400А	шт	2,00	2687,09	--	5374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Ящик с рубильником ток 400А	шт	1,00	9683,41	--	9683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Ящик распределительный 8551	шт	1,00	9585,76	--	9586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Блок распределительный 8550	шт	1,00	16672,67	--	16673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Блок управления Б5130-2	шт	3,00	3855,49	--	11566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Блок управления Б5130-3	шт	8,00	6253,43	--	50027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс	Бдок управления Б5130-4	шт	3,00	38249,35	--	114748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,07	437100,00	--	31996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	30,00	159,90	81,10	4797	2433	0,35	11
					54,50	20,30	1635	609	0,12	4

Итого по разделу: Смета 06-01-03 407415
Раздел: Восстановление а/бетонного покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,50	942,26	68,13	4240	307	0,14	1
					21,38	12,76	96	57	0,04	0
53.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	45,00	156,33	34,29	7035	1543	0,04	2
					6,01	8,79	270	396	0,03	1
54.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	450,00	10,96	1,37	4930	615	0,00	0
					0,10	0,40	45	180	0,00	1
55.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	45,00	485,30	15,35	21839	691	0,03	2
					5,94	5,06	267	228	0,02	1
56.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	90,00	57,74	--	5196	--	0,00	0
					0,01	--	1	--	--	--

Итого по разделу: Восстановление а/бетонного покрытия 43240

Раздел: Смета 06-01-03.Теплосеть от ТК-17 до ТК-34

57.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1552,00	22,38	21,57	34733	33476	0,01	9
					0,81	6,53	1257	10141	0,02	38
58.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	48,00	200,88	--	9642	--	1,42	68
					200,88	--	9642	--	--	--
59.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 лишний грунт	м3	20,00	22,38	21,57	448	431	0,01	0
					0,81	6,53	16	131	0,02	0
60.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	36,00	76,60	76,60	2758	2758	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	15,32	--	552	0,32	12
61.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	20,00	3,07	2,66	61	53	0,00	0
					0,39	0,93	8	19	0,00	0
62.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	50,00	122,18	--	6109	--	0,89	44
					122,18	--	6109	--	--	--
63.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1550,00	5,55	5,55	8610	8610	--	--
					--	1,80	--	2795	0,01	11
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1550,00	21,55	4,52	33396	7000	0,11	167
					17,03	--	26396	--	--	--
65.	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	3005,63	1463,25	12023	5853	7,33	29
					1365,75	338,85	5463	1355	1,41	6
66.	С130902-18	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	4,00	94700,00	--	378800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	8,00	1320,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	10700,00	--	42800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	458,00	--	3664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0124-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в раионнах с сейсмичностью 8 боллов и более	км	0,91	352612,90	93093,87	321583	84902	726,60	663
					131591,25	26278,02	120011	23966	129,30	118
71.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	921,12	2295,00	--	2113970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,09	17355,76	2191,28	1516	191	73,60	6
					12555,00	101,25	1097	9	0,49	0
73.	С12021-26 3	Балки	т	0,09	107900,00	--	9426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек	м3	2,73	1187,57	564,43	3242	1541	3,33	9
					567,00	195,49	1548	534	0,75	2
75.	С143018-1	Стоимость ОП-3	м3	2,73	8510,00	--	23232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0109-34-1	Монтаж опорных плит	т	0,36	17355,76	2191,28	6286	794	73,60	27
					12555,00	101,25	4547	37	0,49	0
77.	С12021-26 3	Стоимость конструкций опорных плит	т	0,36	107900,00	--	39079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,04	6849,25	296,60	7123	308	5,95	6
					915,75	110,25	952	115	0,54	1
79.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	8,60	672,88	14,05	5787	121	0,20	2
					31,05	5,31	267	46	0,03	0
80.	С11011-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	т	0,62	36700,00	--	22754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	22,40	407,36	11,21	9125	251	0,20	5
					31,50	4,21	706	94	0,02	0
82.	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	6,00	46405,98	1606,85	278435	12855	8,95	72
					1755,00	334,35	14040	2675	1,39	11
83.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	627,50	497,56	5,38	312216	3376	0,94	590
					186,75	2,25	117186	1412	0,01	6
84.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	627,50	275,90	1,57	173125	985	0,40	251
					74,25	--	46592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0126-9-1 0	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	м	912,00	290,53	32,89	264966	29996	0,99	905
					169,43	12,38	154520	11291	0,06	55
86.	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	1,71	227200,00	--	389080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0126-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	912,00	226,35	14,64	206431	13352	0,31	283
					49,50	5,40	45144	4925	0,03	25
88.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	1,09	185900,00	--	201757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-1-2	Устройство бетона М-300	м3	2,00	8841,74	98,32	17683	197	4,41	9
					695,25	37,15	1390	74	0,18	0
90.	Е0107-61-1	Монтаж плит, лотков, каналов	м3	109,76	1986,57	564,43	218046	61952	3,33	366
					567,00	195,49	62234	21457	0,75	83
91.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	25,52	16800,00	--	428736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,55	18500,00	--	10175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,90	17500,00	--	15750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более	м3	41,76	16100,00	--	672336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 до 2.0								
95.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	6,18	1986,57	564,43	12277	3488	3,33	21
					567,00	195,49	3504	1208	0,75	5
96.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	2,74	18500,00	--	50690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143018-65	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, С нишами объемом более 1 м3	м3	0,72	18800,00	--	13536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143018-66	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3	м3	2,72	18100,00	--	49232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0106-1-15	Бетон монолитный М-100	м3	0,84	6490,82	100,65	5452	85	0,97	1
					146,25	38,03	123	32	0,19	0
		Итого по разделу: Смета 06-01-03.Теплосеть от ТК-17 до ТК-34								6519466
		Раздел: Смета 06-01-04								
100.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	31,00	473,47	39,24	14678	1216	1,47	46
					254,25	15,75	7882	488	0,07	2
101.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
102.	С130902-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа	шт	31,00	3590,00	--	111290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
103.	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	5950,00 ---	-- --	11900 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	62,00	285,00 ---	-- --	17670 ---	-- --	-- --	-- --
105.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	377,00 ---	-- --	1508 ---	-- --	-- --	-- --
106.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	150,00	623,70 --- 100,35	14,12 --- 5,29	93555 --- 15052	2118 --- 794	0,55 --- 0,03	83 --- 4
107.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	801,76 --- 116,10	15,99 --- 5,99	8018 --- 1161	160 --- 60	0,66 --- 0,03	7 --- 0
108.	Е0116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	3,00	2291,53 --- 450,00	84,74 --- 31,50	6875 --- 1350	254 --- 94	2,45 --- 0,15	7 --- 0
109.	Е0116-12-7	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	21,00	3279,50 --- 450,00	84,74 --- 31,50	68870 --- 9450	1780 --- 661	2,45 --- 0,15	51 --- 3
110.	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	1соедин.	9,00	1549,93 --- 270,00	53,14 --- 20,25	13949 --- 2430	478 --- 182	1,46 --- 0,10	13 --- 1
		Итого по разделу: Смета 06-01-04								350096
		Раздел: Смета 06-05-01. Наружная канализация								
111.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1000,00	28,89 --- 1,04	27,85 --- 8,44	28886 --- 1040	27846 --- 8436	0,01 --- 0,03	7 --- 32
112.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	100,00	218,93 --- 218,93	-- --- --	21893 --- 21893	-- --- --	1,54 --- --	154 --- --
113.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	100,00	122,18 --- 122,18	-- --- --	12218 --- 12218	-- --- --	0,89 --- --	89 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1400,00	6,01	6,01	8413	8413	--	--
					--	1,64	--	2301	0,01	8
115.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1071,00	21,55	4,52	23076	4837	0,11	116
					17,03	--	18239	--	--	--
116.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	800,00	289,15	289,15	231317	231317	--	--
					--	186,62	--	149292	0,86	686
117.	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	164,50	1338,05	17,67	220109	2907	0,81	133
					137,25	6,62	22578	1089	0,03	5
118.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	7,00	13460,12	2538,55	94221	17770	0,11	100
					2645,33	950,63	18517	18517	0,03	5
119.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,00	89,00	--	623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	7,00	590,00	--	4130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,00	3430,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	4,00	3773,00	--	15092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,00	21700,00	--	65100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	18,00	13400,00	--	241200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С143018-4	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	18,00	732,00	--	13176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		марки К-7-1,5			--	--	--	--	--	--
126.	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	1,00	4178,91	83,18	4179	83	17,01	17
					2862,00	31,50	2862	32	0,15	0
127.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	5,40	6430,57	66,01	34725	356	1,35	7
					195,75	24,93	1057	135	0,12	1
		Итого по разделу: Смета 06-05-01. Наружная канализация								1052658

ИТОГО:

	9026600	757759
	978794	292816

		5794
		1582

Накладные расходы :

На монтажные работы	49741
На общестроительные работы	505780
На металломонтажные работы	7599
На сантехнические работы	82220
Всего накладных расходов:	645340
Итого с накладными	9671940

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	580316
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10252256
Итого с временными, 2,88 %	10547521
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	10642449
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10685018
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10791869
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	22015412
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	440308

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22455720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2694686
Итого с НДС	**25150406**

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

М.Толеулиев

Подрядчик:

ТОО «НурТурсын»

Т.Турсынмуратов

Технадзор

Д.Омаров