Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 240799 552404-гл.бух. 55-24-06факс** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 337 от 26.11.2018г, доп. согл. №1 от 04.12.2018 г

Номер документа	Дата составления
41	21.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89			работа	1	180 237 150,80	180 237 150,80
				Итого	1	x	180 237 150,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2018

М.П.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование объекта: **"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"**

21.12.2016 г

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	2879	**337**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**180 237 150,80**									
Акт выполненных работ № **1 за декабрь 2018 г**	**180 237 150,80**	160 926 027,50	160 753 228,51	160 753 228,51	0,00	172 798,99			19 311 123,30	
Всего к оплате:	180 237 150,80									**180 237 150,80**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Технический надзор:
ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Каребаева Ж. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 337 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год

Наименование объекта:
"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"

А К Т № 1

приёмки выполненных работ за декабрь 2018 **года**

21.12.2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	254,54	20,75	20,75	5281	5281	–	1186	6984
					–	6,47	–	1647	–	517	
2	1101-0102-0207	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	254,54	104,99	102,53	26724	26098	11	4883	34136
					2,42	24,23	615	6167	–	2529	
3	4102-0104-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,300;	т	330,902	72		23825		–	–	25731
					–		–		–	1906	

4	1101-0101-0209	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	223,86	112,25	109,36	25128	24481	–	4473	31969
					2,89	24,86	647	5565	–	2368	
5	1101-0102-0209	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3573,7	154,28	150,67	551349	538432	223	100756	704273
					3,55	35,61	12694	127245	–	52168	
6	4102-0104-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,750;	т	6253,975	72		450286		–	–	486309
					–		–		–	36023	
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	223,86	14,33	14,33	3209	3209	–	721	4244
					–	4,47	–	1001	–	314	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	223,86	107,96	55,82	24169	12496	–	11889	38943
					52,14	21,62	11673	4839	–	2885	

Итого по разделу 1 **1 332 589**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 609 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 146 464
- материалы, изделия и конструкции, тенге 234
- перевозка грузов, тенге 474 111

Накладные расходы, тенге 123 908

Сметная прибыль (8 %), тенге 98 710

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Монолитный фундамент ФЛм1

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	42,2	21909,76	1570,59	924592	66279	825462	38599	1040246
					778,46	226,66	32851	9565	–	77055	

10 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	146,3	23028,32	1570,55	3369043	229771	2861732	282734	3943919
				1897,06	226,64	277540	33157	–	292142	
11 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,66	227769		833635		833635	–	900326
				–		–		–	66691	
2.2 Блоки ФБС										
12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	388	1298,06	679,76	503648	263747	107531	245211	808768
				341,16	194,42	132370	75436	–	59909	
13 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	64,424	22253		1433627		1433627	–	1548317
				–		–		–	114690	
14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	418	1838,43	953,5	768463	398565	169773	371207	1230844
				478,77	273,82	200125	114457	–	91174	
15 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	83,022	22253		1847489		1847489	–	1995288
				–		–		–	147799	
16 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,523	23147		706516		706516	–	763037
				–		–		–	56521	
17 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	151	2792,36	1506,92	421647	227545	88943	202077	673622
				696,42	437,7	105159	66093	–	49898	
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	81,993	21817		1788841		1788841	–	1931948

				–		–		–	143107	
19 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	157	3965,01	2247,53	622506	352862	131951	287133	982410
				877,03	672,87	137693	105640	–	72771	
20 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	107,283	21817		2340593		2340593	–	2527840
				–		–		–	187247	
21 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	44,6	22543,45	1204,82	1005438	53735	863270	88087	1181007
				1982,8	187,58	88433	8366	–	87482	
22 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	780	1962,89	35,15	1531058	27414	1207509	278691	1954529
				379,66	4,53	296135	3533	–	144780	
23 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой. прим 1 лист 45 АР НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	162,9	1147,7	46,63	186961	7596	158473	20405	223955
				128,25	7,9	20892	1287	–	16589	
24 2111-0401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,29	27163		442485		442485	–	477884
				–		–		–	35399	
25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Изоляция обмазочная изоллатом в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,1328	189,45	4,42	2488	58	171	2121	4978
				172,01	1,68	2259	22	–	369	
26 2111-0601-0101	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, паропроницаемый, фасадный, температура применения от +5 °С до +120 °С К=2,000;	л	26,2656	2221		58336		58336	–	63003
				–		–		–	4667	

2.3 Монолитный фундамент ФЛм4

27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,169	19840,24	982,25	3353	166	3055	143	3776
					781,07	147,93	132	25	–	280	
28	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,299	24190,64	1765,89	7233	528	5920	784	8658
					2625,42	257,53	785	77	–	641	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00871	205373		1789		1789	–	1932
					–		–		–	143	

Итого по разделу 2 **22 266 287**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 294 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 628 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 417 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге 15 877 101

Накладные расходы, тенге 1 817 192

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 649 354

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены кирпичные

31	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=807,850;	1000 шт.	227,00585	49140		11155067		11155067	–	12047472
					–		–		–	892405	
34	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=403,930;	1000 шт.	113,50433	49140		5577603		5577603	–	6023811
					–		–		–	446208	

3.2 Перегородки

36	2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=483,850;	1000 шт.	17,90245	49140		879726		879726	–	950104
					–		–		–	70378	

38	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 К=218,176;	м3	2,24721	9345	21000	21000	–	22680
					–	–	–	1680	
42	2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	74,9428	9345	700340	700340	–	756367
					–	–	–	56027	
45	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	30,35	19547	593251	593251	–	640711
					–	–	–	47460	
46	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	8,0752	19547	157846	157846	–	170474
					–	–	–	12628	
48	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,0126	19547	39340	39340	–	42487
					–	–	–	3147	
3.3 Заполнение наружных стен 5 этажа									
51	2901-0001-0001 (пл)	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	40	1679	67160	67160	–	72533
					–	–	–	5373	
52	2901-0001-0002 (пл)	Сайдинг МП СК-14х226, L=6000	м2	162,72	1777	289153	289153	–	312285
					–	–	–	23132	
3.4 Облицовка наружных стен 1-4 этажа									
55	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	158	20137	3181646	3181646	–	3436178
					–	–	–	254532	
58	2901-0001-0005 (пл)	Стальной сайдинг МП СК-14х226, L=3000	м2	901,062	1777	1601187	1601187	–	1729282
					–	–	–	128095	

3.5 Перемычки

60	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=4,000;	м3	8,1088	69675	564981	564981	–	610179
					–	–	–	45198	
62	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=4,000;	м3	13,952	69675	972106	972106	–	1049874
					–	–	–	77768	

Итого по разделу 3	**27 864 437**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 800 406
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 064 031

Раздел 4 Перекрытия и покрытие

4.1 Перекрытия сборные

66	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2337,5	5793	13541138	13541138	–	14624429
					–	–	–	1083291	

4.2 Монолитный антисейсмический пояс МП-1

68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27921	205373	262715	262715	–	283732
					–	–	–	21017	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61996	204885	127021	127021	–	137183
					–	–	–	10162	

4.3 Монолитный антисейсмический пояс МП-2

72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	3,83763	205373	788146	788146	–	851198
					–	–	–	63052	
73	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,85988	204885	381062	381062	–	411547
					–	–	–	30485	
	4.4 Монолитный антисейсмический пояс МП-3								
76	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04895	227769	11149	11149	–	12041
					–	–	–	892	
77	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14691	205373	235544	235544	–	254388
					–	–	–	18844	
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61184	204885	125357	125357	–	135386
					–	–	–	10029	
	4.5 Монолитный антисейсмический пояс МП-4								
80	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,14685	227769	33448	33448	–	36124
					–	–	–	2676	
81	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	3,44073	205373	706633	706633	–	763164
					–	–	–	56531	
82	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,83552	204885	376071	376071	–	406157
					–	–	–	30086	

4.6 Монолитный антисейсмический пояс МП-5

84	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0979	227769	22299	22299	–	24083
					–	–	–	1784	
85	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,16314	205373	444251	444251	–	479791
					–	–	–	35540	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,17648	204885	241043	241043	–	260326
					–	–	–	19283	

4.7 Монолитный антисейсмический пояс МП-6

89	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,1958	227769	44597	44597	–	48165
					–	–	–	3568	
90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	4,32628	205373	888501	888501	–	959581
					–	–	–	71080	
91	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	2,35296	204885	482086	482086	–	520653
					–	–	–	38567	

4.8 Монолитный антисейсмический пояс МП-7

94	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04895	227769	11149	11149	–	12041
					–	–	–	892	
95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16048	205373	238331	238331	–	257397

				–	–	–	19066	
96	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65188	204885	133560	133560	–	144245
					–	–	–	10685	
4.9 Монолитный антисейсмический пояс МП-8									
99	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,14685	227769	33448	33448	–	36124
					–	–	–	2676	
100	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	3,39357	205373	696948	696948	–	752704
					–	–	–	55756	
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,94067	204885	397614	397614	–	429423
					–	–	–	31809	
4.10 Монолитный антисейсмический пояс МП-9									
104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,50892	205373	104518	104518	–	112879
					–	–	–	8361	
105	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,38896	204885	79692	79692	–	86067
					–	–	–	6375	
4.11 Монолитный участок МУ-1									
108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,05296	205373	10877	10877	–	11747
					–	–	–	870	

109	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,16392	318699	52241	52241	–	56420
					–	–	–	4179	

4.12 Дополнительная арматура для сейсмического пояса

112	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0448	205373	214574	214574	–	231740
					–	–	–	17166	
113	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18304	200618	36721	36721	–	39659
					–	–	–	2938	
114	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,7366	227769	1078851	1078851	–	1165159
					–	–	–	86308	

Итого по разделу 4	**23 543 553**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 799 585
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 743 968

Раздел 5 Лестница Л-1

5.1 Площадка лестничная ЛП1

116	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=16,000;	т	1,61344	432632	698026	698026	–	753868
					–	–	–	55842	
118	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,4272	227769	97303	97303	–	105087

				–	–	–	7784	
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,06848	204885	14031	14031	–	15153
					–	–	–	1122	
5.2 Площадка лестничная ЛП2									
121	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=12,000;	т	0,97152	432632	420311	420311	–	453936
					–	–	–	33625	
123	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,38532	227769	87764	87764	–	94785
					–	–	–	7021	
5.3 Площадка лестничная ЛП2.1									
127	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=4,000;	т	0,32384	432632	140104	140104	–	151312
					–	–	–	11208	
129	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,12844	227769	29255	29255	–	31595
					–	–	–	2340	
5.4 Лестничный марш ЛМ1									
133	2106-0208-0401	Косоуры К=28,000;	т	8,05392	521306	4198557	4198557	–	4534442
					–	–	–	335885	
135	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=28,000;	т	0,79632	227769	181377	181377	–	195887
					–	–	–	14510	
5.5 Лестничный марш ЛМ2									
139	2106-0208-0401	Косоуры К=4,000;	т	1,69936	521306	885887	885887	–	956758

				–	–	–	70871	
141	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,17028	227769	38785	38785	–	41888
					–	–	–	3103	
		Итого по разделу 5				**7 334 711**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 791 400			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				543 311			

Раздел 6 Кровля

152	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=187,200;	м3	114,5664	34510	3953686	3953686	–	4269981
					–	–	–	316295	
169	2110-0101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	1023,3	4096	4191437	4191437	–	4526752
					–	–	–	335315	
		Итого по разделу 6				**8 796 733**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 145 123			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				651 610			

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

176	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=4,000;	м2	3,12	15194	47405	47405	–	51197
					–	–	–	3792	
178	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	126,273	20982	2649460	2649460	–	2861417
					–	–	–	211957	
180	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	17,934	24400	437590	437590	–	472597
					–	–	–	35007	
182	2109-0201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,1402	24229	100313	100313	–	108338
					–	–	–	8025	
184	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	56,448	18485	1043441	1043441	–	1126916
					–	–	–	83475	
185	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	22,5792	19726	445397	445397	–	481029

				–	–	–	35632	
187	2109-0203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	32,55	23514	765381	765381	–	826611
					–	–	–	61230	
188	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	19,11	24400	466284	466284	–	503587
					–	–	–	37303	
190	2109-0203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	48,825	23514	1148071	1148071	–	1239917
					–	–	–	91846	
191	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	51,597	20982	1082608	1082608	–	1169217
					–	–	–	86609	
7.2 Двери									
196	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	138,69	4992	692340	692340	–	747727
					–	–	–	55387	
197	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	72,036	4091	294699	294699	–	318275
					–	–	–	23576	
198	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	52,578	6642	349223	349223	–	377161

				–	–	–	27938	
199 2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	144,072	6129	883017	883017	–	953658
				–	–	–	70641	
200 2109-0102-0108	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	90,045	5432	489124	489124	–	528254
				–	–	–	39130	
201 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	1080	435	469800	469800	–	507384
				–	–	–	37584	
202 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=2,000;	пара	1080	3578	3864240	3864240	–	4173379
				–	–	–	309139	
204 2109-0202-1402	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДГ 2290-1270 ДВПФ, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	5,8166	32557	189371	189371	–	204521
				–	–	–	15150	
205 2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДГ 2030-970 ПРФ, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	3,9382	25771	101491	101491	–	109610
				–	–	–	8119	
207 2109-0202-0905	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДГ 2460-1270 ДвПФ, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,2484	30858	192813	192813	–	208238
				–	–	–	15425	

208 2109-0202-1303	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДГ 2290-970 ПрФ, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	17,7704	25771	457961	457961	–	494598
				–	–	–	36637	
210 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	51,2778	33417	1713550	1713550	–	1850634
				–	–	–	137084	
211 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=4,000;	м2	11,6332	46293	538536	538536	–	581619
				–	–	–	43083	
213 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП ДС 21-9ГТ СТ РК 943-92	м2	20,34	33417	679702	679702	–	734078
				–	–	–	54376	
215 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой 910х1870мм	м2	10,2102	66773	681766	681766	–	736307
				–	–	–	54541	
217 2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой, 1310х2330мм	м2	6,1046	76885	469352	469352	–	506900
				–	–	–	37548	
218 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	100	5249	524900	524900	–	566892
				–	–	–	41992	

Итого по разделу 7 **22 440 061**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0

- материалы, изделия и конструкции, тенге		20 777 835
Накладные расходы, тенге		0
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 662 226

Раздел 8 Полы

8.1 Тип 1

225	2111-0601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 °С до +120 °С	л	226,7	2896	656523	656523	–
					–	–	–	52522
227	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,06688	27329	247789	247789	–
					–	–	–	19823
231	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	448,9428	2921	1311362	1311362	–
					–	–	–	104909

8.2 Тип 2

236	2111-0601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 °С до +120 °С	л	226,7	2896	656523	656523	–
					–	–	–	52522
238	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,934	27329	25525	25525	–
					–	–	–	2042
243	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	46,2468	1548	71590	71590	–
					–	–	–	5727

8.4 Тип 4

225	2111-0601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 °С до +120 °С	л	226,7	2896	656523	656523	–	709045
					–	–	–	52522	
227	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,06688	27329	247789	247789	–	267612
					–	–	–	19823	
231	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	448,9428	2921	1311362	1311362	–	1416271
					–	–	–	104909	
		8.2 Тип 2							
236	2111-0601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 °С до +120 °С	л	226,7	2896	656523	656523	–	709045
					–	–	–	52522	
238	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,934	27329	25525	25525	–	27567
					–	–	–	2042	
243	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	46,2468	1548	71590	71590	–	77317
					–	–	–	5727	
		8.4 Тип 4							

252	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	1837,7136	2921	5367961	5367961	–	5797398
					–	–	–	429437	
8.5 Тип 5									
259	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	187,4556	1548	290181	290181	–	313395
					–	–	–	23214	
8.6 Тип 6									
263	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	278,2764	1548	430772	430772	–	465234
					–	–	–	34462	
8.7 Тип 7									
268	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	20,808	1548	32211	32211	–	34788
					–	–	–	2577	
8.9 Тип 9									
275	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	141,6168	1548	219223	219223	–	236761
					–	–	–	17538	
8.11 Плинтусы									
278	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 К=1,010;	м	2436,726	195	475162	475162	–	513175
					–	–	–	38013	
		Итого по разделу 8				**10 567 608**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 784 822			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				782 786			
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
	9.2 Стены								
291	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	753,82	2284	1721725	1721725	–	1859463
					–	–	–	137738	
300	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	115,12	2284	262934	262934	–	283969
					–	–	–	21035	
		Итого по разделу 9				**2 143 432**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 984 659			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				158 773			
	Раздел 10 Вентканалы								
326	2106-0408-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали К=0,500;	т	1,28354	418886	537657	537657	–	580670
					–	–	–	43013	
		Итого по разделу 10				**580 670**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				537 657			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				43 013			
	Раздел 11 Ограждения защитные								

338	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=24,000;	м2	159,6	2266	361654	361654	–	390586
					–	–	–	28932	

11.2 Ограждение лоджий БП-2

343	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=16,000;	м2	52,96	2266	120007	120007	–	129608
					–	–	–	9601	

11.3 Ограждение лоджий БП-3

348	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=6,000;	м2	42,72	2266	96804	96804	–	104548
					–	–	–	7744	

11.4 Ограждение лоджий БП-4

353	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=4,000;	м2	13,96	2266	31633	31633	–	34164
					–	–	–	2531	

11.5 Экран Э-1

358	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=4,000;	м2	9,84	2266	22297	22297	–	24081
					–	–	–	1784	

11.6 Экран Э-2

362	2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=4,000;	м2	9,84	2266	22297	22297	–	24081
					–	–	–	1784	
		Итого по разделу 11				**707 068**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				654 692			
		Накладные расходы, тенге				0			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				52 376			

Раздел 12 Разные работы

12.1 Лестница Л1

367	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,068	22253	23766	23766	–	25667
					–	–	–	1901	
369	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	22253	11794	11794	–	12738
					–	–	–	944	
371	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,3575	21817	29617	29617	–	31986
					–	–	–	2369	

12.2 Лестница Л2

391	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,5465	22253	12161	12161	–	13134
					–	–	–	973	
393	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,6625	22253	14743	14743	–	15922
					–	–	–	1179	

395	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	21817	23693	23693	–	25588
					–	–	–	1895	
12.8 Козырьки входов									
446	2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=4,000;	т	2,27248	501980	1140740	1140740	–	1231999
					–	–	–	91259	
12.13 Элементы техподполья									
497	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,273	69675	88696	88696	–	95792
					–	–	–	7096	
499	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,585	69675	249785	249785	–	269768
					–	–	–	19983	
501	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4096	227769	93294	93294	–	100758
					–	–	–	7464	

Итого по разделу 12	**1 823 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 688 289
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 063

Локальная смета № 2-1-2

Металлоконструкции

2	2106-0405-1501	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м при реконструкции зданий (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен) К=1,040;							
			т	27,8304	524029	14583937	14583937	–	15750652
					–	–	–	1166715	
3	2901-0002-0001	На применение марки стали С245 К=1,040;							
			т	27,8304	5772	160637	160637	–	173488
					–	–	–	12851	
9	2110-0103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	666,6	2825	1883145	1883145	–	2033797
					–	–	–	150652	

Итого по смете	**17 957 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 627 719
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 330 218

Локальная смета № 2-1-3

Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Общедомовые помещения

1.4 Кабельные изделия

41	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3876	256017	99232	99232	–	107171
					–	–	–	7939	
44	2306-0141-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,102	1911992	195023	195023	–	210625
					–	–	–	15602	

Раздел 2 Жилая часть

2.3 Кабельные изделия

91	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,255	220692	56276	56276	–	60778

				–	–	–	4502	
92 2306-0144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,51	955223	487164	487164	–	526137
				–	–	–	38973	
93 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,765	393721	301197	301197	–	325293
				–	–	–	24096	
94 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	6,936	256017	1775734	1775734	–	1917793
				–	–	–	142059	
95 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	3,06	162990	498749	498749	–	538649
				–	–	–	39900	
96 2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3672	113496	41676	41676	–	45010
				–	–	–	3334	
2.4 Трубы								
98 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	3682,2	24	88373	88373	–	95443
				–	–	–	7070	
99 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	6936	29	201144	201144	–	217236
				–	–	–	16092	
100 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	765	44	33660	33660	–	36353
				–	–	–	2693	
102 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	510	69	35190	35190	–	38005
				–	–	–	2815	
	Итого по смете				**4 118 493**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 813 418
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 075

Локальная смета № 2-1-4

Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Оборудование

2	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	4203	210150	210150	–	226962
					–	–	–	16812	
4	2303-0102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	50	8220	411000	411000	–	443880
					–	–	–	32880	
7	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	19774	988700	988700	–	1067796
					–	–	–	79096	
9	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50	14070	703500	703500	–	759780
					–	–	–	56280	
11	2303-0102-1235	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	7627	381350	381350	–	411858
					–	–	–	30508	
12	2303-0102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	50	6662	333100	333100	–	359748
					–	–	–	26648	
13	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50	4342	217100	217100	–	234468
					–	–	–	17368	

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4

3.1 Трубопроводы и арматура

74	2111-0403-3704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	171,6	9406	1614070	1614070	–	1743196
					–	–	–	129126	
75	2111-0403-3705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	323,4	10104	3267634	3267634	–	3529045
					–	–	–	261411	
76	2111-0403-3706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	46,2	10767	497435	497435	–	537230
					–	–	–	39795	

77	2111-0403-3707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	13,2	11445	151074	151074	–	163160
					–	–	–	12086	
78	2111-0403-3709	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;						
			м	13,2	12584	166109	166109	–	179398
					–	–	–	13289	
3.2 Водомерный узел Т3									
Раздел 4 Бытовая канализация К1									
113	2301-0604-0110	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;						
			м	309,38	1386	428801	428801	–	463105
					–	–	–	34304	
119	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=100,000;	кг	454,772	542	246486,424	246486,424	–	266205
					–	–	–	19719	

Итого по смете	**10 385 831**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 616 509
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	769 322

Локальная смета № 2-1-5

Отопление и вентиляция

1.5 Квартирный тепловой узел d15

31	2905-0009-0002 (пл)	Тепловой узел УТ d15 (квартирный, позиция 89)	шт	50	281330	14066500	14066500	–	15191820
					–	–	–	1125320	

Итого по разделу 1	**15 191 820**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 066 500
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 125 320

Итого по смете	**177 054 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 320 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 238 263
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	564 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 773 600
- перевозка грузов, тенге	474 111
Накладные расходы, тенге	1 941 100
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 115 156
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 593 491
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	2 501 073
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	198 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 626 955**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**184 974 723**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**160 926 027,50**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	160 926 027,50
- в текущих и прогнозных ценах	**160 926 027,50**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (Иинф = 1,000)	160 926 027,50

Всего по сметному расчету	**180 237 150,80**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Руководитель:

_____ Танекенов К.А.

Технический надзор:
ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.