Форма №3

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»

Наименование строительства: **«Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» в г. Тараз по ул. Сыздыкова, Тынышбаева 46, Уездная, Балуан Шолака»**

Доплнительное соглашение №3 от 10.04.2013г к договору №118 от 25 апреля 2012 года

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 29 мая 2013 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС 12%	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	10 491 504		5 472 650		1 258 981	**11 750 485**
В том числе за месяц		10 491 504	5 472 650		1 258 981	**11 750 485**
Погашение аванса						**3 525 145**
Удержание 5% сог.договора						**587 524**
Итого к оплате						**7 637 816**
В т.ч. НДС 12%						818 337,43

Сумма прописью: Семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестнадцать тенге 00 тиын

в т.ч. НДС: Восемьсот восемнадцать тысяч триста тридцать семь тенге 43 тиын

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

_____ М.Толеулиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «НұрТұрсын»

_____Т.Турсынмуратов

Форма N 2в

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»

Доп.соглашение №3 от 10 апреля 2013г к договору № 118 от «25» апреля 2012г.

Наименование строительства: Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП "Темир Жол-Жылу" в г.Тараз по ул. Сыздыкова, Тынышбаева 46, Уездная, Балуан Шолака

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 29 мая 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 01-01-01 Демонтажные работы								
1.	Ц0108-599 -12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг демонтаж	шт	4,00	519,10	10,10	2076	40	3,00	12
					509,00	2,30	2036	9	0,01	0
2.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором демонтаж	шт	8,00	65,46	3,96	524	32	1,00	8
					61,50	0,69	492	6	0,00	0
3.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм демонтаж	м	85,00	16,98	2,34	1443	199	0,29	25
					14,64	0,15	1244	13	0,00	0
4.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм демонтаж	м	145,00	31,65	19,23	4589	2788	0,26	38
					12,42	4,74	1801	687	0,03	4
5.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм демонтаж	м	40,00	40,68	24,33	1627	973	0,35	14
					16,35	6,09	654	244	0,04	1
6.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	м	90,00	26,55	14,67	2390	1320	0,22	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм демонтаж			11,88	3,66	1069	329	0,02	2
7.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	25,00	8,42	--	210	--	0,06	1
					8,42	--	210	--	--	--
8.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	12,00	29,35	2,80	352	34	0,18	2
					26,55	0,45	319	5	0,00	0
9.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	50,00	9,32	0,23	466	12	0,06	3
					9,09	0,05	454	2	0,00	0
10.	Ц0108-573 -1	Демонтаж пультов управления 1ЩСУ, 2ЩСУ	шт	7,00	160,80	69,00	1126	483	2,00	14
					91,80	14,85	643	104	0,09	1
11.	Ц0108-572 -6	Демонтаж блока управления напольного	шт	1,00	213,60	51,60	214	52	3,00	3
					162,00	12,15	162	12	0,07	0
12.	Ц0111-92-2	Демонтаж аппаратуры напольной	шт	1,00	988,56	252,81	989	253	15,00	15
					735,75	62,10	736	62	0,36	0
13.	Ц0108-411 -2	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм демонтаж	1м	9,00	17,37	2,46	156	22	0,30	3
					14,91	0,21	134	2	0,00	0
14.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм демонтаж	м	59,00	31,65	19,23	1867	1135	0,26	15
					12,42	4,74	733	280	0,03	2
15.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм демонтаж	м	30,00	40,68	24,33	1220	730	0,35	11
					16,35	6,09	491	183	0,04	1
16.	Е0167-5-1	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 6 мм2	м	64,00	3,40	--	218	--	0,02	1
					3,40	--	218	--	--	--
17.	Е0167-5-2	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 16 мм2	м	96,00	4,46	0,03	428	3	0,03	3
					4,43	--	425	--	--	--
18.	Е0167-5-3	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 35 мм2	м	24,00	6,11	0,06	147	1	0,04	1
					6,05	--	145	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0167-5-4	Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 70 мм2	м	12,00	11,02	0,13	132	2	0,06	1
					10,89	--	131	--	0,00	0
20.	Е0167-5-5	Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 6 мм2	м	44,00	1,01	--	44	--	0,01	0
					1,01	--	44	--	--	--
21.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	2733,00	13,94	0,06	38098	164	0,10	263
					13,88	--	37934	--	0,00	0
		Регулирование и контроль								
22.	Ц0111-168 -3	Демонтаж щитов котлов	шт	1,00	516,44	70,26	516	70	9,00	9
					446,18	14,17	446	14	0,08	0
		Тепловые сети от ТК-3 сущ. До Н2								
39.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	7,80	408,11	169,61	3183	1323	1,55	12
					238,50	4,07	1860	32	0,01	0
40.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного	т	74,72	27,10	27,10	2025	2025	--	--
					--	18,97	--	1417	0,40	30
41.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	74,72	108,20	108,20	8085	8085	--	--
					--	21,64	--	1617	0,45	34
		Демонтаж плит								
42.	Е0107-61-1	Демонтаж плит, лотков каналов	м3	10,94	905,15	451,55	9902	4940	2,66	29
					453,60	156,39	4962	1711	0,60	7
43.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий	т	82,05	152,80	152,80	12537	12537	--	--
					--	106,96	--	8776	2,25	185
44.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при	т	82,05	140,00	140,00	11487	11487	--	--
					--	98,00	--	8041	2,06	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках								
45.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	82,05	108,90	108,90	8935	8935	--	--
					--	21,78	--	1787	0,46	38
		Демонтаж существующей теплосети								
46.	Е0124-1-8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,107	155014,72	57071,54	16587	6107	484,20	52
					88020,00	11261,55	9418	1205	87,82	9
		Демонтаж опорных подушек								
47.	Е0107-61-1	Демонтаж опорных подушек	м3	0,315	905,15	451,55	285	142	2,66	1
					453,60	156,39	143	49	0,60	0
48.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий	т	2,27	152,80	152,80	347	347	--	--
					--	106,96	--	243	2,25	5
49.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	82,05	140,00	140,00	11487	11487	--	--
					--	98,00	--	8041	2,06	169
50.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	82,05	108,90	108,90	8935	8935	--	--
					--	21,78	--	1787	0,46	38
51.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных плит	т	0,0407	9066,90	1533,90	369	62	44,16	2
					7533,00	70,88	307	3	0,34	0
		Тепловые сети от Н2-Н4, от ТК-13 сущ. (Т. «А») по ул.Дружбы народов до теплового пункта								
52.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного	т	21,56	27,10	27,10	584	584	--	--
					--	18,97	--	409	0,40	9
53.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	21,56	108,20	108,20	2333	2333	--	--
					--	21,64	--	467	0,45	10
		Демонтаж ж/б								
54.	Е0107-61-1	Демонтаж опорных подушек	м3	3,24	905,15	451,55	2933	1463	2,66	9
					453,60	156,39	1470	507	0,60	2
55.	Е01031-А1	Погрузка изделий	т	8,10	152,80	152,80	1238	1238	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	106,96	--	866	2,25	18
56.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	8,10	140,00	140,00	1134	1134	--	--
					--	98,00	--	794	2,06	17
57.	Е010332-А 15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	8,10	108,90	108,90	882	882	--	--
					--	21,78	--	176	0,46	4
		Демонтаж существующей теплосети								
58.	Е0124-1-8	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,03	155014,72	57071,54	4650	1712	484,20	15
					88020,00	11261,55	2641	338	87,82	3
59.	Е0126-17-10	Демонтаж поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	м	851,00	299,09	22,06	254524	18776	1,46	1239
					261,00	8,28	222111	7046	0,04	34
60.	Е0126-5-3	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 80 мм	м	851,00	432,57	41,97	368115	35715	2,22	1886
					390,60	15,66	332401	13330	0,08	65
		Итого по разделу: Смета 01-01-01 Демонтажные работы								917095
		Раздел: Земляные работы при прокладке каналов								
61.	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	398,00	22,38	21,57	8907	8585	0,01	2
					0,81	6,53	322	2601	0,02	10
62.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	52,00	200,88	--	10446	--	1,42	74
					200,88	--	10446	--	--	--
63.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	52,00	122,18	--	6353	--	0,89	46
					122,18	--	6353	--	--	--
64.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	398,00	5,55	5,55	2211	2211	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,80	--	718	0,01	3
65.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	398,00	21,55	4,52	8575	1797	0,11	43
					17,03	--	6778	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы при прокладке каналов								36492
		Раздел: Монтаж трубопроводов								
66.	Е0124-1-8	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,107	396691,56	109412,30	42446	11707	847,35	91
					154035,00	29893,31	16482	3199	146,37	16
67.	С130806-1 07	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	м	108,07	3345,60	--	361559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж трубопроводов								404005
		Раздел: Изоляционные работы по трубопроводам и компенсаторам подземной прокладки								
68.	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	91,70	497,56	5,38	45626	493	0,94	86
					186,75	2,25	17125	206	0,01	1
69.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	91,70	275,90	1,57	25300	144	0,40	37
					74,25	--	6809	--	--	--
70.	Е0126-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	м	157,40	290,53	32,89	45730	5177	0,99	156
					169,43	12,38	26668	1949	0,06	9
71.	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	0,2375	227200,00	--	53960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0126-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	м	157,40	226,35	14,64	35627	2304	0,31	49
					49,50	5,40	7791	850	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,1455	185900,00	--	27048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы по трубопроводам и компенсаторам подземной прокладки								233291
		Раздел: Опорные конструкции								
74.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/, массой до 0,1т	т	0,0836	17355,76	2191,28	1452	183	73,60	6
					12555,00	101,25	1050	8	0,49	0
75.	С12021-26 3	Балки	т	0,0836	107900,00	--	9020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек	м3	0,315	1187,57	564,43	374	178	3,33	1
					567,00	195,49	179	62	0,75	0
77.	С143018-1	Стоимость ОП-3	м3	0,315	8510,00	--	2681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0109-34-1	Монтаж опорных плит	т	0,0407	17355,76	2191,28	706	89	73,60	3
					12555,00	101,25	511	4	0,49	0
79.	С12021-26 3	Стоимость конструкций опорных плит	т	0,0407	107900,00	--	4396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опорные конструкции								18629
		Раздел: Деформационные швы								
80.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,156	6849,25	296,60	1068	46	5,95	1
					915,75	110,25	143	17	0,54	0
81.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	1,29	672,88	14,05	868	18	0,20	0
					31,05	5,31	40	7	0,03	0
82.	С11011-30	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	т	0,093	36700,00	--	3413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,36	407,36	11,21	1369	38	0,20	1
					31,50	4,21	106	14	0,02	0
		Итого по разделу: Деформационные швы								6718
		Раздел: Компенсаторы								
84.	Е0124-12-8	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 250 мм	шт	2,00	76133,55	2903,30	152267	5807	16,10	32
					3127,50	609,75	6255	1220	2,54	5
85.	Е0106-1-2	Устройство бетона М-300	м3	0,7	8841,74	98,32	6189	69	4,41	3
					695,25	37,15	487	26	0,18	0
		Итого по разделу: Компенсаторы								158456
		Раздел: Восстановление а/бетонного покрытия								
86.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15,60	942,26	68,13	14699	1063	0,14	2
					21,38	12,76	334	199	0,04	1
87.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	156,00	156,33	34,29	24387	5349	0,04	6
					6,01	8,79	938	1372	0,03	5
88.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1560,00	10,96	1,37	17091	2133	0,00	1
					0,10	0,40	156	626	0,00	2
89.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	156,00	485,30	15,35	75707	2395	0,03	5
					5,94	5,06	927	789	0,02	3
90.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	312,00	57,74	--	18014	--	0,00	0
					0,01	--	3	--	--	--
91.	Е0107-61-1	Монтаж плит, лотков каналов	м3	10,94	1986,57	564,43	21733	6175	3,33	36
					567,00	195,49	6203	2139	0,75	8
92.	С143018-6	Конструкции и детали коллекторов,	м3	1,76	16800,00	--	29568	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2			--	--	--	--	--	--
93.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,22	18500,00 --	-- --	4070 --	-- --	-- --	-- --
94.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	0,36	17500,00 --	-- --	6300 --	-- --	-- --	-- --
95.	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3	2,88	16100,00 --	-- --	46368 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Восстановление а/бетонного покрытия								257938
		Раздел: Изоляционные работы по трубопроводам надземной прокладки -273х7мм								
96.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,86	21,80 5,81	0,05 0,02	19 5	-- --	0,03 0,00	0 0
97.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1562,00	24,72 3,13	0,02 --	38616 4889	31 --	0,02 --	25 --
98.	Е0126-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	м	911,00	290,53 169,43	32,89 12,38	264676 154351	29963 11278	0,99 0,06	904 55
99.	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т	2,03	227200,00 --	-- --	460080 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0126-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм	м	711,00	426,03	27,58	302907	19609	1,82	1294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм			326,25	10,35	231964	7359	0,05	36
101.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	6070,00	94,00	--	570580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Изоляционные работы по трубопроводам надземной прокладки -273х7мм								1638014
		Смета 06-01-03. Силовое электрооборудование								
		1ЩСУ								
102.	Ц0108-573 -1	Пульт напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1,00	710,00	230,00	710	230	2,00	2
					306,00	49,50	306	50	0,29	0
103.	СПрайс-ли ст	Ящик управления	секция	1,00	4903,42	--	4903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2ЩСУ								
104.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	4,00	514,00	105,00	2056	420	2,00	8
					254,00	20,30	1016	81	0,12	0
105.	СПрайс-ли ст	Ящик распределительный 8101	шт	2,00	10590,86	--	21182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс-ли ст	Блок распределительный 8510	шт	2,00	30514,85	--	61030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								89881
		ИТОГО:					3632812	254775		6620
							1134471	95368		1013

Накладные расходы :

На монтажные работы	52045
На общестроительные работы	1194656
На металломонтажные работы	1695
Всего накладных расходов:	1248395
Итого с накладными	4881208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	287646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5168854
Итого с временными, 2,88 %	5315208
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	5362261
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5383173
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5435454
Пересчет в текущих ценах, К-2,04	11088326
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	221767

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11310093
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1357211
Итого с НДС	12667304
Итого с понижающим коэффициентом 0,92762320912	**11750485**
В том числе НДС	**1258981**

Заказчик:

«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

М.Толеулиев

Подрядчик:

ТОО «НурТурсын»

Т.Турсынмуратов

Технадзор:

Д.Омаров

Форма №3

Заказчик: «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: ТОО «НурТурсын»

Наименование строительства: **«Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу» в г. Тараз по улицам Сыздыкова, Тынышбаева 46, Уездная, Балуан Шолака»**

Договор №118 от 25 апреля 2012 года

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 30 июля 2012 года

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				НДС 13%	Всего к оплате с НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах			
1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке	78 549 646		30 048 116		9 425 957	**87 975 603**
В том числе за месяц		26 573 277	11 445 419		3 188 793	**29 762 070**
Погашение аванса						**8 612 272**
Удержание 5% сог.договора						**1 488 104**
Итого к оплате						**19 661 694**

Сумма прописью: Девятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

Зам начальника «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

_____ Б.Сагындыкова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «НурТурсын»

_____ Т.Турсынмуратов

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО «НурТурсын»**

Договор **№ 118 от 25 апреля 2012г.**

Наименование строительства: Реконструкция источников по выработке тепловой энергии и тепловые сети ГКП «Темир Жол-Жылу»

В г. Тараз по улицам Сыздыкова,Тыныштбаева 46, Уездная,Балуан Шолака.

А К Т N 1.

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 30 июля 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Газовая котельная по ул. Б.Шолака.Смета 01-01-01. Демонтажные работы												
1.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	606,00	29,02	2,02	17586	1224	0,17	106				
					27,00	0,32	16362	194	0,00	2				
2.	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	102,60	14,39	1,29	1476	132	0,09	9				
					13,10	0,23	1344	24	0,00	0				
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	8,69	27,10	--	235	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	8,69	108,20	108,20	940	940	--	--				
					--	21,64	--	188	0,45	4				
		Итого по разделу: Газовая котельная по ул. Б.Шолака.Смета 01-01-01. Демонтажные работы								20238				
		Раздел: Смета 06-01-01. Ремонтно-строительные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	606,00	163,65	19,92	99173	12075	0,28	169
					39,85	7,45	24148	4515	0,04	22
6.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	3030,00	5,45	0,18	16521	530	0,00	3
					0,13	0,06	383	189	0,00	1
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,93	41200,00	--	38449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	606,00	377,93	22,91	229027	13885	0,16	96
					28,21	8,58	17095	5196	0,04	25
9.	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	м	37,60	624,52	1,27	23482	48	0,48	18
					75,26	0,20	2830	8	0,00	0
10.	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м	65,00	421,97	1,17	27428	76	0,21	14
					32,96	0,18	2142	12	0,00	0
		Итого по разделу: Смета 06-01-01. Ремонтно-строительные работы								434081
		Раздел: Смета 06-01-04. На замену теплообменников для подачи ГВС в жилых домах по ул. Б.Батыра								
11.	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт	6,00	1162,49	5,43	6975	33	6,00	36
					956,25	2,25	5738	14	0,01	0
12.	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости;	шт	11,00	845,67	1,58	9302	17	4,00	44
					648,00	--	7128	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На сантехнические работы						201241		
		Всего накладных расходов:						2770261		
		Итого с накладными						11445419		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						686725		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						12132144		
		Итого с временными, 2,88 %						12481549		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						12593883		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12644259		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12770702		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,04						26052232		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						521045		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26573277		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3188793		
		Итого с НДС						**29762070**		

Принял: Сдал:

Заказчик **«Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Зам начальника **Б.Сағындыкова**

Подрядчик **ТОО «НурТурсын»** **Директор** **Т.Турсынмуратов**

Технадзор **Д.Омаров**