Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 240799 552404-гл.бух. 55-24-06факс** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№337от26.11.2018г,доп.согл.№1от04.12.2018 г, доп.согл.№2от28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
2	27.02.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89			работа	1	77 244 493,20	77 244 493,20
				Итого	1	x	77 244 493,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М. А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.02.2019

М.П.

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование объекта: **"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"**

27.02.2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	2879	**337**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018				
		до.согл.№2	28.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**257 481 644,00**									
Акт выполненных работ № 2 **за февраль 2019 г**	**77 244 493,20**	68 968 297,50	68 056 773,93	68 056 773,93	0,00	911 523,57			8 276 195,70	
Погашение аванса	77 244 493,20									
Всего к оплате:	0,00									**0,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

_____Кенесбаев Д. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М. А.

Технический надзор:
ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ Каребаева Ж. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 337 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год,доп.согл №2 от 28.01.2019год

Наименование объекта:
"Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г.Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91).
Жилой дом поз. № 89"

А К Т № 2

приёмки выполненных работ за февраль 2019 **года**

27.02.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Стены кирпичные

30	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	807,85	9159,99	2175,79	7399896	1757714	3240465	2481069	10671442
					2972,97	329,39	2401717	266099	–	790477	
32	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,5046	312153,24	1932,44	781819	4840	673910	96889	949005
					41151,88	444,38	103069	1113	–	70297	
33	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	403,93	9055,21	2175,79	3657672	878868	1620252	1201191	5247572

				2868,2	329,39	1158552	133051	–	388709	
3.2 Перегородки										
35	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	483,85	1563,66	225,98	756575	109341	170151	459324	1313171
					986,01	34,75	477083	16814	–	97272	
37	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	218,176	19082,31	433,07	4163302	94485	3299544	730127	5284903
					3525,93	72,46	769273	15810	–	391474	
39	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	483,85	3381,84	225,98	1636301	109341	1049877	459324	2263275
					986,01	34,75	477083	16814	–	167650	
40	1108-0301-0303	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	40,664	19082,31	433,09	775963	17611	614974	136082	985009
					3525,92	72,47	143378	2947	–	72964	
3.5 Перемычки										
59	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % К=4,000;	шт. сборных конструкций	176	377,22	228,06	66391	40139	7583	29383	103436
					106,07	35,41	18669	6232	–	7662	
61	1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	2461,05	810,59	54143	17833	11553	32423	93491
					1125,32	123,64	24757	2720	–	6925	
3.6 Усиление газобетонных и кирпичных перегородок										

63	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами НР = 84 % К=4,000;	т	3,79292	501397,08	28506,27	1901759	108122	1221940	502905	2597037
					150727,41	7118,26	571697	26999	–	192373	
		Итого по разделу 3					**29 508 341**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 145 278				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 138 294				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					488 599				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 910 249				
		Накладные расходы, тенге					6 128 717				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 185 803				
		Раздел 4 Перекрытия и покрытие									
		4.1 Перекрытия сборные									
64	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	188	3499,41	877,12	657890	164898	236517	332235	1069335
					1364,23	133,4	256475	25080	–	79210	
65	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до более 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	197	5264,34	1166,31	1037075	229764	382205	543777	1707320
					2157,9	181,33	425106	35722	–	126468	
		4.2 Монолитный антисейсмический пояс МП-1									
67	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	26,4	30097,88	4192,5	794584	110682	522024	161685	1032771
					6131,74	598,41	161878	15798	–	76502	
70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00771	314396,89	1167,32	2424	9	1260	1053	3755
					149805,45	259,4	1155	2	–	278	
		4.3 Монолитный антисейсмический пояс МП-2									
71	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	79,2	30097,82	4192,46	2383747	332043	1566071	485055	3098306

					6131,73	598,42	485633	47395	–	229504	
74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,02313	314396,89	1080,85	7272	25	3781	3161	11268
					149848,68	345,87	3466	8	–	835	
	4.4 Монолитный антисейсмический пояс МП-3										
75	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	28,3	30097,88	4192,51	851770	118648	559594	173322	1107099
					6131,73	598,45	173528	16936	–	82007	
	4.5 Монолитный антисейсмический пояс МП-4										
79	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	84	30097,83	4192,46	2528218	352167	1660986	514453	3286085
					6131,73	598,43	515065	50268	–	243414	
	4.6 Монолитный антисейсмический пояс МП-5										
83	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	53,4	30097,85	4192,49	1607225	223879	1055912	327045	2089012
					6131,72	598,43	327434	31956	–	154742	
87	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,07118	208415,29	1053,67	14835	75	11635	2867	19118
					43902,78	351,22	3125	25	–	1416	
	4.7 Монолитный антисейсмический пояс МП-6										
88	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	106,8	30097,84	4192,47	3214449	447756	2111824	654090	4178022
					6131,73	598,42	654869	63911	–	309483	
92	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,14236	208401,24	1053,67	29668	150	23269	5732	38232
					43895,76	351,22	6249	50	–	2832	
	4.8 Монолитный антисейсмический пояс МП-7										
93	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	26,7	30097,75	4192,43	803610	111938	527955	163522	1044503
					6131,72	598,39	163717	15977	–	77371	
97	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03559	208373,14	1039,62	7416	37	5817	1432	9556

				43888,73	337,17	1562	12	–	708	

4.9 Монолитный антисейсмический пояс МП-8

98	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	80,1	30097,8	4192,46	2410834	335816	1583866	490568	3133514
					6131,74	598,43	491152	47934	–	232112	
102	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,10677	208401,24	1048,98	22251	112	17452	4299	28674
					43898,1	346,54	4687	37	–	2124	

4.10 Монолитный антисейсмический пояс МП-9

103	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	9,6	30097,92	4192,6	288940	40249	189826	58794	375553
					6131,77	598,33	58865	5744	–	27819	
106	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,16576	208403,72	1055,74	34545	175	27094	6674	44517
					43894,79	349,9	7276	58	–	3298	

4.11 Монолитный участок МУ-1

107	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,48	31812,5	2566,67	15270	1232	10123	3723	20512
					8156,25	366,67	3915	176	–	1519	
110	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка заклодного Мн1, Мн2, Мн3 НР = 91 %	т	1,41476	208402,84	1052,48	294840	1489	231248	56964	379948
					43896,49	349,88	62103	495	–	28144	
111	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	147,13504	72,05	2,12	10601	312	6231	2817	14491
					27,58	0,16	4058	24	–	1073	

4.12 Дополнительная арматура для сейсмического пояса

	Итого по разделу 4					**22 691 591**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 811 318				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 471 456				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					357 608				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 734 690				
	Накладные расходы, тенге					3 993 268				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 680 859				

Раздел 5 Лестница Л-1

5.1 Площадка лестничная ЛП1

115	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	т конструкций	1,61344	38024,35	5657,48	61350	9128	5587	33158	102069
					28904,08	880,11	46635	1420	–	7561	
117	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=16,000;	м3	6,4	31724,22	1641,72	203035	10507	156258	34520	256559
					5667,19	260	36270	1664	–	19004	

5.2 Площадка лестничная ЛП2

120	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=12,000;	т конструкций	0,97152	38023,92	5657,11	36941	5496	3364	19965	61458
					28904,19	879,03	28081	854	–	4552	
122	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=12,000;	м3	5,76	31724,31	1641,67	182732	9456	140633	31068	230904
					5667,19	260,07	32643	1498	–	17104	
124	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,05136	204885		10523		10523	–	11365

				–		–		–	842	
125 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=12,000;	т	0,08976	314360,52	1047,24	28217	94	14672	12270	43726
				149855,17	356,51	13451	32	–	3239	
5.3 Площадка лестничная ЛП2.1										
126 1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,32384	38018,77	5657,11	12312	1832	1120	6654	20483
				28903,16	876,98	9360	284	–	1517	
128 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	1,84	31725	1641,85	58374	3021	44925	9924	73762
				5667,39	259,78	10428	478	–	5464	
130 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,01712	204885		3508		3508	–	3789
				–		–		–	281	
131 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,02992	314405,08	1069,52	9407	32	4891	4090	14577
				149866,31	334,22	4484	10	–	1080	
5.4 Лестничный марш ЛМ1										
132 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=28,000;	т конструкций	8,05392	53189,88	21327,38	428387	171769	70961	156920	632132
				23051,76	5185,55	185657	41764	–	46825	
134 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 % К=28,000;	м3 бетона	12,32	30525,16	7290,34	376070	89817	222559	69511	481227
				5169,97	1030,19	63694	12692	–	35646	
136 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=28,000;	т	0,1008	314365,08	1061,51	31688	107	16476	13777	49102

				149851,19	347,22	15105	35	–	3637	
137	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 % К=28,000;	т	0,04256	298214,29	1104,32	12692	47	8844	3469	17454
					89309,21	258,46	3801	11	–	1293	
5.5 Лестничный марш ЛМ2											
138	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	1,69936	53190,61	21327,44	90390	36243	14974	33110	133380
					23051,62	5186,07	39173	8813	–	9880	
140	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3 бетона	2,28	30525	7289,91	69597	16621	41188	12865	89059
					5170,18	1030,26	11788	2349	–	6597	
142	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,0072	314305,56	972,22	2263	7	1177	984	3507
					149861,11	277,78	1079	2	–	260	
143	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 % К=4,000;	т	0,00304	298026,32	1315,79	906	4	631	248	1246
					89144,74	328,95	271	1	–	92	

Итого по разделу 5	**2 225 799**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 920
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	762 291
Накладные расходы, тенге	442 533
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 874

Раздел 6 Кровля

150 1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	842,4	513,02	5,5	432168	4630	340837	67211	539329
				102,92	2,06	86701	1734	–	39950	
151 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	187,2	9654,73	1359,59	1807366	254515	–	1250461	3302453
				8295,14	494,09	1552851	92493	–	244626	
153 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	842,4	532,59	90,56	448650	76286	254324	120978	615198
				140,12	15,98	118040	13458	–	45570	
154 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	29484	18,07	1,34	532785	39463	478021	20778	597848
				0,52	0,25	15301	7284	–	44285	
155 1131-0601-0801	Покрытия цементобетонные. Армирование сетками НР = 88 %	т	1,0408	273564,57	1545,93	284726	1609	280138	3098	310850
				2862,22	520,75	2979	542	–	23026	
156 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение НР = 92 % К=4,000;	м ограждения	111,6	3534,27	19,93	394425	2224	387397	4823	431188
				43,05	3,92	4804	438	–	31940	
157 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,59664	208403,73	1052,56	124342	628	97523	24023	160234
				43897,49	348,62	26191	208	–	11869	
158 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка РМ1-РМ3 НР = 91 %	т	0,90778	208404,02	1053,12	189185	956	148380	36551	243795
				43897,2	349,2	39849	317	–	18059	
165 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=4,000;	м ходов	122,4	1259,03	4,04	154105	494	150767	2699	169348

				23,24	1,27	2844	155	–	12544		
166	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	18,456	78641,2	1138,22	1451402	21007	1163300	246326	1833546
					14471,99	357,66	267095	6601	–	135818	
167	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	32,688	52137,05	841,26	1704256	27499	1187133	449383	2325930
					14978,71	296,44	489624	9690	–	172291	
168	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	889,32	1881,54	87,14	1673291	77495	526531	997699	2884669
					1202,34	17,08	1069265	15190	0	213679	
170	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,6	48,33	1,67	29	1	11	15	48
					28,33	–	17	–	–	4	
171	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м3 древесины в конструкции	60,576	9790,69	46,09	593081	2792	557067	30759	673747
					548,44	15,77	33222	955	–	49907	
172	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	38,32	532,57	90,55	20408	3470	11568	5504	27985
					140,14	16	5370	613	–	2073	

173	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (по уклону 30-130мм) среднее 80мм НР = 92 % К=65,000;	м2 стяжки	2490,8	18,07	1,34	45010	3334	40383	1755	50506
					0,52	0,25	1293	615	–	3741	
174	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	38,32	1582,23	18,58	60631	712	53928	5647	71580
					156,34	3,84	5991	147	–	5302	
		Итого по разделу 6					**14 238 254**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 721 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					517 115				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					150 440				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 677 308				
		Накладные расходы, тенге					3 267 710				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 054 684				

Раздел 8 Полы

8.10 Тип 10

276	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1152,23	177,01	25,38	203951	29243	122471	56952	281775
					45,34	7,25	52237	8350	–	20872	
		Итого по разделу 8					**281 775**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 237				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 243				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 350				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					122 471				
		Накладные расходы, тенге					56 952				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 872				

Раздел 12 Разные работы

12.5 Монолитные вставки на отм.13.960

432	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	30098	4194	15049	2097	9886	3062	19560
					6132	598	3066	299	–	1449	
433	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00105	298095,24	952,38	313	1	218	86	431
					89523,81	–	94	–	–	32	
434	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00581	204885		1190		1190	–	1285
					–		–		–	95	
435	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01483	205373		3046		3046	–	3290
					–		–		–	244	

12.13 Элементы техподполья

496	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	377,27	228,09	4150	2509	474	1836	6465
					106,09	35,36	1167	389	–	479	
498	1107-0507-0113	Блоки перемычечные и подбалконные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17,5	2460,97	810,57	43067	14185	9189	25790	74366
					1125,31	123,6	19693	2163	–	5509	
500	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,61912	312154,35	1933,39	193261	1197	166586	23950	234588
					41151,96	444,18	25478	275	–	17377	

502	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08352	238312		19904		19904	–	21496
					–		–		–	1592	
503	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	205373		25877		25877	–	27947
					–		–		–	2070	
		Итого по разделу 12					**389 428**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 498				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 989				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 126				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					236 370				
		Накладные расходы, тенге					54 724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 847				

Локальная смета № 2-1-2

Металлоконструкции

1	1109-0102-0103	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	26,76	61639,54	18992,86	1649474	508249	393882	610103	2440343
					27927,62	5114,5	747343	136864	–	180766	
4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1936	79,63	1,57	154162	3049	105216	31992	201046
					23,71	0,24	45897	468	–	14892	
5	1113-0301-1708	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45 НР = 69 %	м2	968	1637,43	29,72	1585037	28766	1274972	194581	1921987
					290,6	0,73	281299	703	–	142369	
6	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=2,000;	шт.	128	29		3712		3712	–	4009
					–		–		–	297	

7 2113-0201-0207	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87 К=2,000;	т	0,04096	588646	24111	24111	–	26040
				–	–	–	1929	

Итого по смете 2-1-2	**4 593 425**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 074 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	540 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 801 893
Накладные расходы, тенге	836 676
Сметная прибыль (8 %), тенге	340 253
Итого по смете	**73 928 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 356 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 070 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 218 065
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 245 272
Накладные расходы, тенге	14 780 580
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 476 192
Временные здания и сооружения (0,9 %)	665 358
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	1 044 316
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 033 276
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 508 794**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**78 180 357**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**68 016 072,49**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (МРП = 2405 тенге)	48 971 572,19
2019 г. - 28 % (МРП = 2525 тенге)	19 044 500,30
- в текущих и прогнозных ценах	**68 968 297,50**
в т.ч. с разбивкой по годам	

2018 г. - 72 % (Иинф = 1,000)	48 971 572,19
2019 г. - 28 % (Иинф = 1,050)	19 996 725,31
Налог на добавленную стоимость	**8 276 195,70**
Всего по акту	**77 244 493,20**
Погашение аванса	**77 244 493,20**
Итого к оплате	**0,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Заместитель руководителя:
_____Кенесбаев Д.М.

Технический надзор:
ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"
_____Шакиров М. А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "BauProjekt"

_____Троеглазов С.Н.

Бекбалаев Д. Б.