Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 240799 552404-гл.бух. 55-24-06факс** | **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** | **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№337от26.11.2018г,доп.согл.№1от04.12.2018 г, доп.согл.№2от28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
13	25.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89			работа	1	21 456 236,02	21 456 236,02
				Итого	1	x	21 456 236,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М. А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2019

М.П.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

с 1 по 25 июня 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта: **"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"**

25.06.2019

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	2879	**337**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018	Облигации	003;034		
		до.согл.№2	28.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудовния	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**278 937 880,02**									
Акт выполненных работ № 3 **за июнь 2019 г**	**21 456 236,02**	19 157 353,59	18 646 756,32	18 646 756,32	0,00	510 597,27			2 298 882,43	
Погашение аванса	6 436 870,81									
Всего к оплате:	15 019 365,21									**15 019 365,21**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Конесбаев Д. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Технический надзор:
Директор ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Каребаева Ж. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 337 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год,доп.согл №2 от 28.01.2019год

Наименование объекта:

"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"

А К Т № 3

приёмки выполненных работ с 1 по 25 июня 2019 **года**

25.06.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

177	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	50,51	2346,03	135,06	118498	6822	82118	28916	159207
					585,2	50,91	29558	2571	–	11793	

Итого по разделу 7	**159 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	82 118

	Накладные расходы, тенге					28 916				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 793				
8.8 Тип 8										
269 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	44,51	176,99	25,37	7878	1129	4731	2201	10885
				45,34	7,26	2018	323	–	806	
270 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	3,5608	20674,29	6,74	73617	24	65351	7747	87873
				2314,65	0	8242	0	–	6509	
271 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,03739	9601,5	1123,29	359	42	1	300	712
				8451,46	374,43	316	14	–	53	
272 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=44,510;	т	0,03739	269069		10060	0	10060	0	10865
				0		0	0	–	805	
273 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	44,51	95,12	3,03	4234	135	488	3426	8273
				81,13	0,76	3611	34	–	613	
	Итого по разделу 8					**118 608**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 187				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 330				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					371				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					80 631				
	Накладные расходы, тенге					13 674				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 786				

Локальная смета № 2-1-3

Электрооборудование и освещение

Раздел 2 Жилая часть

2.3 Кабельные изделия

90	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10676	462,86	179,92	4941493	1920826	486612	2455600	7988860
					237,36	82,1	2534055	876500	–	591767	

2.4 Трубы

97	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10676	643,88	16,94	6874063	180851	1293291	3936677	11675599
					505,8	6,34	5399921	67686	–	864859	

Итого по разделу 2	**19 664 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 933 976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 101 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	944 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 779 903
Накладные расходы, тенге	6 392 277
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 456 626

Итого по акту	**19 942 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**7 977 721**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**2 109 829**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**947 128**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 942 652**
- перевозка грузов, тенге	474 111
Накладные расходы, тенге	6 434 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 477 205
Временные здания и сооружения (0,9 %)	179 480
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	281 705

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	558 953
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 224**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**20 971 636**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**18 245 098,67**
- в текущих и прогнозных ценах	**19 157 353,59**
2019 г. (Иинф = 1,050)	19 157 353,59
Налог на добавленную стоимость	**2 298 882,43**
Всего по акту	**21 456 236,02**
Погашение аванса	**6 436 870,81**
Итого к оплате	**15 019 365,21**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Заместитель руководителя:
_____Кенесбаев Д.М.

Технический надзор:
ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

_____Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Директор ТОО "DK Proekt"
_____Шакиров М. А.

Авторский надзор:
Ген.Директор ТОО "BauProjekt"

_____Неретина Е. А.

Бекболатов Д. Б.