Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 240799 552404-гл.бух. 55-24-06факс** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№337от26.11.2018г,доп.согл.№1от04.12.2018 г, доп.согл.№2от28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
106	**15.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89			работа	1	8 554 026,37	8 554 026,37
				Итого	1	x	8 554 026,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2019

М.П.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 15 октября 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование объекта: **"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"**

15.10.2019

Код заказчика	Код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	2879	**337**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018	Облигации	003;034		
		до.согл.№2	28.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудовния	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**372 578 675,17**									
Акт выполненных работ № 6 за октябрь **2019 г**	**8 554 026,37**	7 637 523,54	7 549 757,46	7 549 757,46	0,00	87 766,08			916 502,83	
Погашение аванса	2 566 207,91									
Всего к оплате:	5 987 818,46									**5 987 818,46**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д. М.

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 337 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год,доп.согл №2 от 28.01.2019год

Наименование объекта:

"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"

А К Т № 6

приёмки выполненных работ с 1 по 15 октября 2019 **года**

15.10.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-3

Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Общедомовые помещения

1.1 Электрооборудование

1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	26558	3854	26558	3854	15307	6695	35913
					7397	1902	7397	1902	–	2660	
2	5801-0007-0001 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство с шинами РЕ и N ВРУ1-23-53 УХЛ4									
			к-т	1	38555		38555		–	–	38555
					–		–		38555	–	

3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	2278	111	2278	111	22	1586	4173
					2145	58	2145	58	–	309	
4	2307-0501-1014	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	20079		20079		20079	–	21685
					–		–		–	1606	
5	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	5583,67	535,33	16751	1606	904	10837	29795
					4747	270,33	14241	811	–	2207	
6	2307-0503-0117	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026		9078		9078	–	9804
					–		–		–	726	
7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	6692,5	1697	13385	3394	128	8434	23565
					4931,5	925,5	9863	1851	–	1746	
8	2307-0201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11757		23514		23514	–	25395
					–		–		–	1881	
9	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	2277,5	111	4555	222	43	3172	8345
					2145	57,5	4290	115	–	618	
10	2901-0007-0001 (пл)	Прибор учета электроэнергии трехфазный, прямого включения САР4У-Э721 TX PLC IP П RS, 60А, 380В	шт	2	12411		24822		24822	–	26808
					–		–		–	1986	

11	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2708,5	225	5417	450	36	3717	9865
					2465,5	115,5	4931	231	–	731	
12	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362		11362		11362	–	12271
					–		–		–	909	
13	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11362		11362		11362	–	12271
					–		–		–	909	
14	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 % К=10,000;	шт.	10	6692,7	1697,2	66927	16972	641	42171	117826
					4931,4	925,7	49314	9257	–	8728	
15	2901-0007-0002 (пл)	Щиты этажные модели ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=10,000;	шт	10	32530		325300		325300	–	351324
					–		–		–	26024	
16	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=10,000;	шт.	50	6800,16	134,66	340008	6733	99447	170431	551274
					4676,56	57,64	233828	2882	–	40835	
17	2307-0204-0719	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=10,000;	шт.	50	554		27700		27700	–	29916
					–		–		–	2216	

18 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=10,000;	шт.	50	2277,86	111,14	113893	5557	1079	79300	208648
				2145,14	57,64	107257	2882	–	15455	
19 2307-0501-0903	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=10,000;	шт.	50	9365		468250		468250	–	505710
				–		–		–	37460	

Раздел 2 Жилая часть

2.1 Низковольтное оборудование

59 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 % К=50,000;	шт.	50	6692,54	1697,14	334627	84857	3202	210853	589118
				4931,36	925,68	246568	46284	–	43638	
60 2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=50,000;	шт.	50	5559		277950		277950	–	300186
				–		–		–	22236	
61 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=50,000;	шт.	**248**	3686,13	19,12	914160	4742	329525	417523	1438218
				2338,28	–	579893	–	–	106535	
62 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=50,000;	шт.	50	430		21500		21500	–	23220
				–		–		–	1720	

63	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=50,000;	шт.	200	4150		830000		830000	–	896400
					–		–		–	66400	
64	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=50,000;	шт.	100	6800,18	134,66	680018	13466	198896	340863	1102551
					4676,56	57,65	467656	5765	–	81670	
65	2307-0204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=50,000;	шт.	50	3903		195150		195150	–	210762
					–		–		–	15612	
66	2307-0204-1622	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=50,000;	шт.	50	5097		254850		254850	–	275238
					–		–		–	20388	

2.2 Электроустановочные изделия

Итого по смете	**6 858 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 727 383**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**141 964**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**72 038**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 150 147**
- оборудование, тенге	**38 555**
Накладные расходы, тенге	**1 295 582**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**505 205**

Локальная смета № 2-1-4

Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Оборудование

14	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	50	21583,44	26,26	1079172	1313	927695	147755	1325081

	3003,28	12,12	150164	606	–	98154
Итого по разделу 1			**1 325 081**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			150 164			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 313			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			606			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			927 695			
Накладные расходы, тенге			147 755			
Сметная прибыль (8 %), тенге			98 154			
Итого по смете			**1 325 081**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**150 164**			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**1 313**			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**606**			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**927 695**			
Накладные расходы, тенге			**147 755**			
Сметная прибыль (8 %), тенге			**98 154**			
Итого по акту			**8 183 917**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			**1 877 547**			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			**143 277**			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			**72 644**			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			**4 077 842**			
оборудование			**38 555**			
Накладные расходы, тенге			**1 443 337**			
Сметная прибыль (8 %), тенге			**603 359**			
Временные здания и сооружения (0,9 %)			73 308			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)			115 061			
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			99 489			

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**166 675**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**8 638 450**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**7 515 359,34**
- в текущих и прогнозных ценах	**7 637 523,54**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. (Иинф = 1,000)	5 072 075,18
2019 г. (Иинф = 1,050)	2 565 448,36
Налог на добавленную стоимость	**916 502,83**
Всего по акту	**8 554 026,37**
Погашение аванса	**2 566 207,91**
Итого к оплате	**5 987 818,46**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д. М.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М. А.

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

_____ Карабаева Ж. А.

Авторский надзор:
Ген.директор ТОО "BauProjekt"

_____Неретина Е. А.