Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",070019, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 240799 552404-гл.бух. 55-24-06факс** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№337от26.11.2018г,доп.согл.№1от04.12.2018 г, доп.согл.№2от28.01.2019г

Номер документа	Дата составления
94	19.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство восьми жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорск (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. №89			работа	1	62 161 167,40	62 161 167,40
				Итого	1	x	62 161 167,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2019

М.П.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование объекта: **"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"**

19.09.2019

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	2879	**337**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018	Облигации	003;034		
		до.согл.№2	28.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**364 024 648,80**									
Акт выполненных работ № 5 **за сентябрь 2019 г**	**62 161 167,40**	55 501 042,32	54 795 958,05	54 795 958,05	0,00	705 084,27			6 660 125,08	
Погашение аванса	18 648 350,22									
Всего к оплате:	43 512 817,18									**43 512 817,18**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Танекенов К. А.

Технический надзор:
Директор ТОО "VK ETNA"

Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 337 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год,доп.согл №2 от 28.01.2019год

Наименование объекта:
"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"

А К Т № 5

приёмки выполненных работ за сентябрь 2019 **года**

19.09.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены и перегородки

3.2 Перегородки

47	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 70 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,46	1142,67	24,97	16523	361	4546	10551	29240
					803,32	7,4	11616	107	–	2166	
49	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 95 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,82	7942,75	44,24	165368	921	141927	20530	200770

				1081,65	13,98	22520	291	–	14872	
3.3 Заполнение наружных стен 5 этажа										
50 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	162,72	251,83	2,13	40978	346	–	32588	79451
				249,71	0,63	40632	103	–	5885	
53 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	65,44	720,02	12,42	47118	813	2446	40485	94611
				670,22	2,23	43859	146	–	7008	
3.4 Облицовка наружных стен 1-4 этажа										
54 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	914	462,96	2,72	423147	2490	269184	121643	588373
				165,73	0,64	151473	581	–	43583	
56 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	914	908,02	14,94	829929	13656	–	654412	1603088
				893,08	1,91	816273	1742	–	118747	
57 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	914	251,83	2,13	230176	1945	–	183050	446284
				249,71	0,64	228231	581	–	33058	

Итого по разделу 3	**3 041 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 314 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	418 103
Накладные расходы, тенге	1 063 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	225 319

Раздел 5 Лестница Л-1

5.6 Ограждение марша ОМ14-1

144	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=32,000;	м ограждения	94,912	13621,67	63,18	1292860	5997	1255445	39405	1438846
					331,02	20,82	31418	1976	–	106581	
	5.7 Ограждение ОМН14-1										
145	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=4,000;	м ограждения	4,68	13621,58	63,03	63749	295	61905	1942	70946
					330,98	20,73	1549	97	–	5255	
	5.8 Ограждение марша ОМ14-1-1										
146	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=12,000;	м ограждения	31,476	13621,68	63,19	428756	1989	416348	13067	477169
					331,01	20,81	10419	655	–	35346	
	5.9 Опорная подушка ОП1										
147	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=64,000;	м3	1,28	21361,72	989,06	27343	1266	25081	1080	30697
					778,13	149,22	996	191	–	2274	
148	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=64,000;	т	0,2464	314362,82	1055,19	77459	260	40275	33679	120029
					149853,9	349,03	36924	86	–	8891	
	5.10 прочие работы										
149	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (оштукатуривание косоуров) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	2851,56	26,94	49332	466	33538	12402	66673
					886,01	10,12	15328	175	–	4939	

Итого по разделу 5	**2 204 360**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 634
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 180
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 832 592

		Накладные расходы, тенге					101 575				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					163 286				
	Раздел 6 Кровля										
159	1110-0106-0101	Окна слуховые ОС-1. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	2,4	130049,58	677,08	312119	1625	300433	9530	347381
					4192,08	220	10061	528	–	25732	
160	1110-0106-0101	Окна слуховые ОС-3. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	2,4	11492,5	677,08	27582	1625	15896	9530	40081
					4192,08	220	10061	528	–	2969	
161	1110-0106-0101	Окна слуховые ОС-2 . Устройство НР = 90 % К=12,000;	слуховое окно	7,2	11492,64	677,08	82747	4875	47688	28591	120245
					4192,22	220	30184	1584	–	8907	
162	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=12,000;	шт.	14,4	435		6264	0	6264	0	6765
					–		0	0	–	501	
163	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01397	53328,56	21403,01	745	299	124	272	1098
					23049,39	5153,9	322	72	–	81	
164	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01397	550864		7696	0	7696	0	8312
					–		0	0	–	616	
		Итого по разделу 6					**523 882**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					50 628				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 424				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 712				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					378 101				
		Накладные расходы, тенге					47 923				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38 806				

Раздел 7 Проемы

7.1 Окна

194 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	24	1088,04	42	26113	1008	6019	18898	48612
				795,25	8,25	19086	198	–	3601	
7.2 Двери										
195 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	497,421	1283,05	61,77	638218	30724	259788	322458	1037530
				699,02	21,27	347706	10581	–	76854	
203 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	9,755	1991,59	148,85	19428	1452	11666	6161	27636
				646,85	54,95	6310	536	–	2047	
206 1110-0501-0204	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	24,0188	1451,95	148,63	34874	3570	17966	13235	51958
				555,32	56,91	13338	1367	–	3849	
212 1110-0402-0502	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	20,34	1844,69	38,05	37521	774	10822	23559	65966
				1274,58	12,39	25925	252	–	4886	
219 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	39	783,87	1,69	30571	66	0	21048	55749
				782,18	0	30505	0	–	4130	
220 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	5722		22888	0	22888	0	24719
				–		0	0	–	1831	
	Итого по разделу 7					**1 312 170**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					442 870				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 934
- материалы, изделия и конструкции, тенге	329 149
Накладные расходы, тенге	405 359
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 198

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолки

279	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2639,56	474,51 328,34	4,93 2,07	1252499 866668	13022 5460	372809 –	697702 156016	2106217
280	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2639,56	614,08 332,98	3,76 0,94	1620896 878925	9929 2494	732042 –	705135 186082	2512113
282	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	995,36	474,51 328,34	4,93 2,07	472310 326815	4911 2059	140584 –	263099 58833	794242

9.2 Стены

284	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2946,16	756,54 428,37	37,38 29,86	2228889 1262051	110136 87961	856702 –	1080010 264712	3573611

285	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	2946,16	375,22	16,15	1105448	47588	1057860	0	1193884
					0	12,95	0	38145	–	88436	
287	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,6	756,54	37,38	116204	5742	44664	56307	186312
					428,37	29,86	65798	4586	–	13801	
288	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	153,6	88,09	16,15	13531	2481	11050	0	14613
					0	12,95	0	1989	–	1082	
292	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,44	756,54	37,38	445180	21998	171111	215711	713762
					428,37	29,86	252071	17568	–	52871	
293	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,44	88,1	16,15	51839	9505	42334	0	55986
					0	12,95	0	7619	–	4147	
295	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,58	756,54	37,38	164609	8134	63270	79761	263920
					428,37	29,86	93205	6496	–	19550	
296	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,58	88,1	16,15	19169	3515	15654	0	20703

				0	12,95	0	2817	–	1534	
298	1115-0213-0105	Стены. Нанесение грунтовки НР = 80 %	м2	115,12	72,3	0,03	8323	3	5042	2622	11821
				28,47	0	3278	0	–	876	
301	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,8	375,22	16,16	16810	724	16086	0	18155
				0	12,95	0	580	–	1345	
303	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	2633,62	375,22	16,15	988178	42541	945637	0	1067232
				0	12,95	0	34098	–	79054	
305	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,78	375,21	16,15	35938	1547	34391	0	38813
				0	12,96	0	1241	–	2875	
307	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1646,22	756,54	37,38	1245433	61541	478698	603475	1996821
				428,37	29,86	705194	49150	–	147913	
309	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,62	756,54	37,38	64018	3163	24606	31020	102641
				428,37	29,85	36249	2526	–	7603	
310	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,62	375,22	16,15	31751	1367	30384	0	34291

				0	12,94	0	1095	–	2540	
312	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	951,5	756,54	37,38	719848	35570	276683	348802	1154142
					428,37	29,86	407595	28408	–	85492	
313	1115-0203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	951,5	375,22	16,15	357019	15370	341649	0	385581
					0	12,95	0	12320	–	28562	
315	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	568,64	2312,15	33,88	1314782	19264	497471	644899	2116455
					1403,43	14,2	798047	8077	–	156774	
316	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	568,64	1034,56	29,33	588291	16678	361628	178488	828121
					369,28	23,08	209985	13125	–	61342	
318	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,58	1034,57	29,32	77158	2187	47430	23410	108613
					369,28	23,08	27541	1721	–	8045	

Итого по разделу 9 **19 298 049**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 933 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 436 916

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	329 535
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 567 785
Накладные расходы, тенге	4 930 441
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 429 485

Раздел 10 Вентканалы

320	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % К=0,500;	т металлических изделий	0,615	312151,22	1931,71	191973	1188	165477	23790	233024
					41151,22	443,9	25308	273	–	17261	
321	1108-0801-0602	Внутренние поверхности. Швабрование штукатурным глиняным раствором без сетки НР = 93 % К=0,500;	м2 поверхности	100,8525	159,26	32,57	16062	3285	2346	10334	28508
					103,43	6,75	10431	681	–	2112	
322	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=0,500;	м2 поверхности воздуховодов	15	4321,53	40,4	64823	606	47661	16409	87731
					1103,73	12,53	16556	188	–	6499	
323	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % К=0,500;	м2 поверхности воздуховодов	22,5	4220,04	32,13	94951	723	71490	22501	126848
					1010,58	9,87	22738	222	–	9396	
324	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов НР = 76 % К=0,025;	м3 изоляции	0,1295	43366,8	2000	5616	259	3220	1680	7880
					16501,93	571,43	2137	74	–	584	
325	1109-0302-0301	Оголовки вентшахт. Монтаж НР = 69 % К=0,500;	т конструкций	1,28354	61225,98	18346,92	78586	23549	3060	39037	127033
					40495,04	3582,28	51977	4598	–	9410	

327 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	61,9165	71,97	1,5	4456	93	3365	696	5564
				16,12	0,16	998	10	–	412	
10.1 Вентиляция подвала										
328 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 % К=6,000;	м2 поверхности воздуховодов	7,68	4023,96	33,2	30904	255	22888	7682	41673
				1010,55	10,16	7761	78	–	3087	
329 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 % К=6,000;	дефлектор	6	13696,83	62,33	82181	374	68816	12779	102557
				2165,17	8,17	12991	49	–	7597	
330 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали К=6,000;	кг	3,744	685		2565	0	2565	0	2770
				0		0	0	–	205	
331 2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83 К=6,000;	кг	0,24	2147		515	0	515	0	556
				0		0	0	–	41	
332 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 % К=9,000;	м2 поверхности воздуховодов	18,64152	4023,81	33,1	75010	617	55554	18647	101150
				1010,59	10,14	18839	189	–	7493	
333 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 % К=9,000;	дефлектор	9	13696,89	62,33	123272	561	103225	19169	153836
				2165,11	8,22	19486	74	–	11395	
334 2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали К=9,000;	кг	7,2	685		4932	0	4932	0	5327
				0		0	0	–	395	

335	2110-0502-0801	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83 К=9,000;	кг	0,36	2147		773	0	773	0	835
					0		0	0	–	62	
		Итого по разделу 10					**1 025 292**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					189 222				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 510				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 436				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					555 887				
		Накладные расходы, тенге					172 724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					75 949				
		Раздел 11 Ограждения защитные									
336	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=24,000;	т стальных элементов	2,55648	666601,34	5324,51	1704153	13612	1593671	116865	1966699
					37891,95	848,04	96870	2168	–	145681	
337	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=24,000;	м2	159,6	1546,17	796,68	246768	127150	6074	96369	370588
					711,43	163,67	113544	26121	–	27451	
339	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=24,000;	кг	13,44	228		3064	0	3064	0	3309
					0		0	0	–	245	
340	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=24,000;	м2 покрытия	20,88	2751,39	12,4	57449	259	43196	12917	75995
					670,21	2,2	13994	46	–	5629	
		11.2 Ограждение лоджий БП-2									
341	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=16,000;	т стальных элементов	0,8328	666600,62	5324,21	555145	4434	519155	38069	640671
					37891,45	847,74	31556	706	–	47457	

342	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=16,000;	м2	52,96	1546,17	796,7	81885	42193	2015	31978	122972
					711,42	163,67	37677	8668	–	9109	
344	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=16,000;	кг	4,32	228		985	0	985	0	1064
					0		0	0	–	79	
345	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=16,000;	м2 покрытия	6,88	2751,6	12,5	18931	86	14234	4256	25042
					670,2	2,18	4611	15	–	1855	
	11.3 Ограждение лоджий БП-3										
346	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=6,000;	т стальных элементов	0,64188	666599,68	5323,42	427877	3417	400138	29342	493797
					37891,82	847,51	24322	544	–	36578	
347	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	м2	42,72	1546,16	796,7	66052	34035	1625	25796	99196
					711,42	163,69	30392	6993	–	7348	
349	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=6,000;	кг	3,54	228		807	0	807	0	872
					0		0	0	–	65	
350	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=6,000;	м2 покрытия	5,58	2751,43	12,54	15353	70	11543	3452	20309
					670,25	2,15	3740	12	–	1504	
	11.4 Ограждение лоджий БП-4										
351	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,23508	666598,6	5321,59	156704	1251	146545	10746	180846

				37893,48	846,52	8908	199	–	13396	
352	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	м2	13,96	1546,06	796,56	21583	11120	531	8429	32413
					711,46	163,61	9932	2284	–	2401	
354	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	1,24	228		283	0	283	0	306
					0		0	0	–	23	
355	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=4,000;	м2 покрытия	1,72	2751,74	12,79	4733	22	3558	1064	6261
					670,35	2,33	1153	4	–	464	
	11.5 Экран Э-1										
356	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,49656	666600,21	5322,62	331007	2643	309548	22700	382004
					37892,7	847,83	18816	421	–	28297	
357	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	м2	9,84	1546,04	796,54	15213	7838	375	5942	22847
					711,38	163,72	7000	1611	–	1692	
359	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	0,48	228		109	0	109	0	118
					0		0	0	–	9	
	11.6 Экран Э-2										
360	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,50784	666599,72	5324,51	338526	2704	316579	23215	390680
					37891,86	848,69	19243	431	–	28939	

361	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	м2	9,84	1546,04	796,54	15213	7838	375	5942	22847
					711,38	163,72	7000	1611	–	1692	
363	2113-0201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	0,48	228		109	0	109	0	118
					0		0	0	–	9	

Итого по разделу 11 **4 858 954**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 428 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 258 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 374 519

Накладные расходы, тенге 437 082

Сметная прибыль (8 %), тенге 359 923

Раздел 12 Разные работы

12.1 Лестница Л1

364	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	18825	991,67	4518	238	4093	203	5099
					779,17	150	187	36	–	378	
365	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	20750,77	1203,08	13488	782	11417	1283	15953
					1983,08	186,15	1289	121	–	1182	
366	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1298,17	679,83	7789	4079	1663	3793	12509
					341,17	194,5	2047	1167	–	927	
368	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1839	953,5	3678	1907	813	1776	5890
					479	273,5	958	547	–	436	

370 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,5	2792	1506,4	6980	3766	1473	3345	11151
				696,4	437,6	1741	1094	–	826	
372 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	22686,67	1206,67	3403	181	2925	296	3995
				1980	186,67	297	28	–	296	
373 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00125	205373		257	0	257	0	278
				0		0	0	–	21	
374 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,655	30954,2	7290,08	20275	4775	12114	3696	25889
				5169,47	1030,53	3386	675	–	1918	
375 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0306	227769		6970	0	6970	0	7528
				0		0	0	–	558	
376 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	314166,67	833,33	754	2	392	328	1169
				150000	0	360	0	–	87	
377 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	30530	4190	6106	838	4042	1224	7916
				6130	595	1226	119	–	586	
378 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	314166,67	833,33	754	2	392	328	1169
				150000	0	360	0	–	87	
379 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00846	205373		1737	0	1737	0	1876
				0		0	0	–	139	

380 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00391	204885		801	0	801	0	865
				0		0	0	–	64	
381 1109-0302-0301	Конструкции из одиночных профилей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,113	61212,39	18336,28	6917	2072	269	3437	11182
				40495,58	3584,07	4576	405	–	828	
382 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,113	501980		56724	0	56724	0	61262
				0		0	0	–	4538	
383 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,085	71,98	2,16	366	11	215	97	500
				27,53	0	140	0	–	37	
384 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,17	70,21	1,47	714	15	535	115	895
				16,13	0,2	164	2	–	66	
385 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	3,7	512,43	17,3	1896	64	275	1449	3613
				420,81	4,86	1557	18	–	268	
386 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	4,255	2040		8680	0	8680	0	9374
				0		0	0	–	694	
387 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,6	2503,33	13,33	1502	8	1092	371	2023
				670	1,67	402	1	–	150	

12.2 Лестница Л2

388 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,19	18821,05	989,47	3576	188	3240	160	4035
				778,95	147,37	148	28	–	299	
389 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	20750,91	1203,64	11413	662	9660	1087	13500
				1983,64	187,27	1091	103	–	1000	
390 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3,5	1298	679,71	4543	2379	970	2211	7294
				341,14	194,29	1194	680	–	540	
392 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,5	1838,4	953,6	4596	2384	1015	2220	7361
				478,8	273,6	1197	684	–	545	
394 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2792,5	1507	5585	3014	1178	2677	8923
				696,5	438	1393	876	–	661	
396 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,35	22691,43	1205,71	7942	422	6826	692	9325
				1982,86	188,57	694	66	–	691	
397 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	205373		205	0	205	0	221
				0		0	0	–	16	
398 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	0,615	30956,1	7291,06	19038	4484	11374	3470	24309
				5170,73	1029,27	3180	633	–	1801	
399 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02665	227769		6070	0	6070	0	6556

				0		0	0	–	486	
400 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	314166,67	833,33	754	2	392	328	1169
				150000	0	360	0	–	87	
401 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,11	30527,27	4200	3358	462	2222	672	4352
				6127,27	590,91	674	65	–	322	
402 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0024	314166,67	833,33	754	2	392	328	1169
				150000	0	360	0	–	87	
403 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00691	205373		1419	0	1419	0	1533
				0		0	0	–	114	
404 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00311	204885		637	0	637	0	688
				0		0	0	–	51	
405 1109-0302-0301	Конструкции из одиночных профилей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0924	61233,77	18354,98	5658	1696	220	2810	9145
				40497,84	3571,43	3742	330	–	677	
406 2106-0805-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0924	501980		46383	0	46383	0	50094
				0		0	0	–	3711	
407 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,16	72,12	2,16	300	9	176	79	409
				27,64	0	115	0	–	30	
408 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,32	70,07	1,44	583	12	437	94	731
				16,11	0,24	134	2	–	54	

409 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	2,9	512,41	17,24	1486	50	215	1137	2833
				421,03	5,17	1221	15	–	210	
410 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	3,335	2040		6803	0	6803	0	7347
				0		0	0	–	544	
411 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,47	2504,26	12,77	1177	6	856	291	1585
				670,21	2,13	315	1	–	117	
12.3 Приямок ПРм1										
412 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,6	19846,67	988,33	11908	593	10848	507	13408
				778,33	150	467	90	–	993	
413 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	5,02	29772,71	2236,25	149459	11226	105888	31039	194938
				6443,23	351,39	32345	1764	–	14440	
414 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,098	227769		22321	0	22321	0	24107
				0		0	0	–	1786	
415 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,22152	205373		45494	0	45494	0	49134
				0		0	0	–	3640	
416 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0064	204885		1311	0	1311	0	1416

				0		0	0	–	105	
417	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;	т	0,02996	314385,85	1068,09	9419	32	4897	4095	14595
					149866,49	333,78	4490	10	–	1081	
418	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=4,000;	м2 поверхности	20	762,65	16,95	15253	339	11474	3230	19962
					172	1,65	3440	33	–	1479	
419	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=4,000;	т металлических изделий	0,0992	512560,48	7711,69	50846	765	47019	3036	58193
					30866,94	2046,37	3062	203	–	4311	
420	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные К=4,000;	т	0,0992	127646		12662	0	12662	0	13675
					0		0	0	–	1013	
421	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=4,000;	м2	4,5	72,22	2,22	325	10	191	86	444
					27,56	0	124	0	–	33	
422	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=8,000;	м2	36	70,17	1,5	2526	54	1892	404	3164
					16,11	0,17	580	6	–	234	
12.4 Приямок ПРм2											
423	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,085	19847,06	988,24	1687	84	1537	72	1900
					776,47	152,94	66	13	–	141	
424	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	29775	2236,11	10719	805	7594	2227	13982
					6444,44	352,78	2320	127	–	1036	

425	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01433	227769		3264	0	3264	0	3525
					0		0	0	–	261	
426	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00756	314285,71	925,93	2376	7	1236	1033	3682
					149867,72	264,55	1133	2	–	273	
427	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,09	762,2	16,75	1593	35	1199	337	2084
					171,77	1,44	359	3	–	154	
428	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0113	512566,37	7699,12	5792	87	5356	346	6629
					30884,96	2035,4	349	23	–	491	
429	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные	т	0,0113	127646		1442	0	1442	0	1557
					0		0	0	–	115	
430	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,525	70,48	1,9	37	1	22	10	51
					26,67	0	14	0	–	4	
431	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,05	70,48	0,95	74	1	56	12	93
					16,19	0	17	0	–	7	
	12.5 Монолитные вставки на отм.13.960										
	12.6 Элементы усиления фронтонов										
436	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	6,5	30097,85	4192,46	195636	27251	128529	39808	254280
					6131,69	598,31	39856	3889	–	18836	

437 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,09247	207136		19154	0	19154	0	20686
				0		0	0	–	1532	
438 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11744	204885		24062	0	24062	0	25987
				0		0	0	–	1925	
439 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31057	205373		63783	0	63783	0	68886
				0		0	0	–	5103	
440 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01155	314372,29	1038,96	3631	12	1888	1579	5627
				149870,13	346,32	1731	4	–	417	
441 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03402	208406,82	1058,2	7090	36	5561	1370	9137
				43885,95	352,73	1493	12	–	677	
12.7 Вентканалы. Армирование стен вентканалов										
442 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % К=4,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	425	180,86	5,32	76864	2260	1586	58943	146672
				171,81	1,56	73018	661	–	10865	
443 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,6608	227769		150510	0	150510	0	162551
				0		0	0	–	12041	
444 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,13218	204885		27082	0	27082	0	29249

				0		0	0	–	2167	
12.8 Козырьки входов										
445 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	2,27248	61224,74	18346,92	139132	41693	5416	69113	224905
				40494,53	3582,43	92023	8141	–	16660	
447 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	28,406	71,92	1,48	2043	42	1543	319	2551
				16,12	0,14	458	4	–	189	
12.9 Крыльцо 1										
448 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,275	18820,39	989,02	23996	1261	21742	1077	27079
				778,82	149,02	993	190	–	2006	
449 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,31	24344,79	1769,07	226650	16470	185725	24429	271165
				2626,75	256,71	24455	2390	–	20086	
450 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06566	269069		17667	0	17667	0	19080
				0		0	0	–	1413	
451 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0228	204885		4671	0	4671	0	5045
				0		0	0	–	374	
452 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25951	205373		53296	0	53296	0	57560
				0		0	0	–	4264	

453 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02889	314330,22	1038,42	9081	30	4722	3948	14071
				149844,24	346,14	4329	10	–	1042	
454 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	208374,38	1108,37	1692	9	1327	326	2179
				43842,36	246,31	356	2	–	161	
455 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,315	762,62	16,95	20831	463	15670	4411	27261
				171,99	1,65	4698	45	–	2019	
456 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,207	53193,24	21328,5	11011	4415	1824	4033	16248
				23053,14	5183,57	4772	1073	–	1204	
457 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,207	521306		107910	0	107910	0	116543
				0		0	0	–	8633	
458 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,35	71,98	1,45	745	15	563	117	931
				16,14	0,19	167	2	–	69	
459 1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	11,7	1019,15	264,53	11924	3095	2913	5300	18602
				505,64	150,85	5916	1765	–	1378	
12.10 Крыльцо 2										
460 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,215	18818,93	988,48	22865	1201	20718	1026	25802
				778,6	148,97	946	181	–	1911	

461	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,855	24344,88	1768,94	191229	13895	156701	20612	228788
					2626,73	256,78	20633	2017	–	16947	
462	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	269069		15819	0	15819	0	17085
					0		0	0	–	1266	
463	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	204885		3729	0	3729	0	4027
					0		0	0	–	298	
464	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22262	205373		45720	0	45720	0	49378
					0		0	0	–	3658	
465	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02675	314355,14	1046,73	8409	28	4372	3657	13031
					149869,16	373,83	4009	10	–	965	
466	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	208374,38	1108,37	1692	9	1327	326	2179
					43842,36	246,31	356	2	–	161	
467	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	24,59	762,63	16,96	18753	417	14107	3970	24541
					171,98	1,63	4229	40	–	1818	
468	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,19232	53187,4	21323,84	10229	4101	1695	3747	15094
					23050,12	5184,07	4433	997	–	1118	

469 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,19232	521306		100258	0	100258	0	108279
				0		0	0	–	8021	
470 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	9,62	71,93	1,46	692	14	523	108	864
				16,11	0,21	155	2	–	64	
471 1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	10,15	1019,01	264,43	10343	2684	2527	4597	16135
				505,62	150,84	5132	1531	–	1195	
12.11 Крыльцо 3										
472 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	18819,83	988,79	21831	1147	19781	979	24635
				778,45	149,14	903	173	–	1825	
473 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,25	24344,97	1768,97	176501	12825	144632	19024	211167
				2626,76	256,83	19044	1862	–	15642	
474 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05424	269069		14594	0	14594	0	15762
				0		0	0	–	1168	
475 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0154	204885		3155	0	3155	0	3407
				0		0	0	–	252	
476 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19341	205373		39721	0	39721	0	42899
				0		0	0	–	3178	

477 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02461	314384,4	1056,48	7737	26	4023	3363	11988
				149857,78	325,07	3688	8	–	888	
478 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	208374,38	1108,37	1692	9	1327	326	2179
				43842,36	246,31	356	2	–	161	
479 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	23,05	762,6	16,92	17578	390	13224	3722	23004
				171,97	1,65	3964	38	–	1704	
480 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17414	53192,83	21333,41	9263	3715	1534	3393	13668
				23050,42	5185,48	4014	903	–	1012	
481 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,17414	521306		90780	0	90780	0	98042
				0		0	0	–	7262	
482 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	8,71	71,87	1,49	626	13	473	98	782
				16,07	0,23	140	2	–	58	
483 1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	9,2	1019,24	264,57	9377	2434	2291	4168	14629
				505,65	150,87	4652	1388	–	1084	
12.12 Крыльцо 4										
484 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,155	18819,91	988,74	21737	1142	19696	975	24529
				778,35	148,92	899	172	–	1817	

485 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	24344,24	1768,79	160672	11674	131662	17318	192229
				2626,67	256,82	17336	1695	–	14239	
486 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04963	269069		13354	0	13354	0	14422
				0		0	0	–	1068	
487 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	204885		2909	0	2909	0	3142
				0		0	0	–	233	
488 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15717	205373		32278	0	32278	0	34860
				0		0	0	–	2582	
489 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02194	314357,34	1048,31	6897	23	3586	2999	10688
				149863,26	364,63	3288	8	–	792	
490 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	208374,38	1108,37	1692	9	1327	326	2179
				43842,36	246,31	356	2	–	161	
491 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,175	762,69	16,95	16150	359	12149	3420	21136
				172	1,65	3642	35	–	1566	
492 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,15421	53180,73	21328,06	8201	3289	1357	3004	12101
				23052,98	5181,25	3555	799	–	896	

493	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15421	521306		80391	0	80391	0	86822
					0		0	0	–	6431	
494	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,71	71,98	1,56	555	12	419	87	693
					16,08	0,26	124	2	–	51	
495	1113-1001-0102	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм НР = 69 %	м2 поверхности	7,7	1018,96	264,42	7846	2036	1917	3487	12240
					505,58	150,78	3893	1161	–	907	

12.13 Элементы техподполья

12.15 Люк ЛК-1 и стремянка

504	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02074	53134,04	21311,48	1102	442	182	404	1626
					23047,25	5159,11	478	107	–	120	
505	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02074	550864		11425	0	11425	0	12339
					0		0	0	–	914	
506	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2	72	1,5	144	3	109	22	179
					16	0	32	0	–	13	
507	1110-0102-0401	Элементы из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,052	52134,62	826,92	2711	43	1889	715	3700
					14980,77	288,46	779	15	–	274	

508	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 % К=0,050;	м3	0,0125	37440	1520	468	19	266	144	661
					14640	560	183	7	–	49	
509	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1	450		450	0	450	0	486
					0		0	0	–	36	
510	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,00336	60714,29	18154,76	204	61	7	102	330
					40476,19	3571,43	136	12	–	24	
511	2106-0304-1201	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств К=2,000;	т	0,00336	389571		1309	0	1309	0	1414
					0		0	0	–	105	
512	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,2	70	0	14	0	11	2	17
					15	0	3	0	–	1	
513	1110-0107-0612	Люк. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,56085	2738,7	5,35	1536	3	1273	235	1913
					463,58	1,78	260	1	–	142	
12.16 Цоколь, боковые стенки крылец и пандусов											
514	1129-0159-0101	Поверхность бетонная. Торкретирование при толщине слоя покрытия 20 мм НР = 110 % ктрр1=1,3; кмат1=1,2;	м2 поверхности	133,23	2218,91	706,85	295625	94174	55704	208848	544831
					1093,95	331,12	145747	44115	–	40358	
		Итого по разделу 12					**4 255 451**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					594 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					301 800				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					85 445				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 427 117				
	Накладные расходы, тенге					616 408				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					315 222				
	Итого по смете					**36 519 975**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**9 051 042**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**1 105 721**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**495 627**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**15 883 253**				
	Накладные расходы, тенге					**7 774 771**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 705 188**				

Локальная смета № 2-1-2

Металлоконструкции

8	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	666,6	570,99	156,82	380619	104537	53359	174236	599243
					334,12	44,69	222723	29793	–	44388	
		Итого по смете					**599 243**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**222 723**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**104 537**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**29 793**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**53 359**				
		Накладные расходы, тенге					**174 236**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**44 388**				

Локальная смета № 2-1-3

Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Общедомовые помещения

1.3 Электроустановочные изделия

36	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	25	1215,32	0	30383	0	125	18457	52747
					1210,32	0	30258	0	–	3907	

37	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	25	116		2900	0	2900	0	3132
					0		0	0	–	232	
1.4 Кабельные изделия											
38	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	417	462,86	179,91	193012	75024	19011	95914	312040
					237,35	82,1	98977	34237	–	23114	
39	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	113496		2894	0	2894	0	3126
					0		0	0	–	232	
40	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00204	162990		333	0	333	0	360
					0		0	0	–	27	
42	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	933928		9526	0	9526	0	10288
					0		0	0	–	762	
43	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	868,58	372,01	86858	37201	4559	44926	142327
					450,98	172,99	45098	17299	–	10543	
1.5 Трубы											
48	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	830,1	41,8	8301	418	1216	4937	14297
					666,7	19	6667	190	–	1059	

49	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	10,2	69		704	0	704	0	760
					0		0	0	–	56	
52	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	1101	51,5	2202	103	766	978	3434
					666,5	12,5	1333	25	–	254	
53	2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,020;	м	2,04	167		341	0	341	0	368
					0		0	0	–	27	
	1.6 Заземление										
54	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	9	827,11	29	7444	261	4286	2168	10381
					321,89	12,67	2897	114	–	769	
55	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	688,95	71,5	13779	1430	6371	4761	20023
					298,9	31,7	5978	634	–	1483	
56	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	745,1	20	7451	200	3572	2706	10970
					367,9	8	3679	80	–	813	
57	1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	0,57	294,74	28,07	168	16	10	108	298
					249,12	14,04	142	8	–	22	
58	2901-0007-0007 (пл)	Главная заземляющая шина ГЗШ (медь 40х5)	шт	1	4818		4818	0	4818	0	5203
					0		0	0	–	385	
		Итого по разделу 1					**589 754**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					195 029				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 653				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 587				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 432				

	- оборудование, тенге					0					
	Накладные расходы, тенге					174 955					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 685					

Раздел 2 Жилая часть

2.1 Низковольтное оборудование

2.2 Электроустановочные изделия

76	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	830	1215,29	0	1008688	0	4139	612775	1751180
					1210,3	0	1004549	0	–	129717	
77	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	830	35		29050	0	29050	0	31374
					0		0	0	–	2324	
82	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	780	1215,29	0	947923	0	3889	575861	1645687
					1210,3	0	944034	0	–	121903	
83	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	780	75		58500	0	58500	0	63180
					0		0	0	–	4680	
84	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	190	1215,28	0	230904	0	947	140274	400872
					1210,3	0	229957	0	–	29694	
85	2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	190	241		45790	0	45790	0	49453
					0		0	0	–	3663	

2.5 Дополнительная система уравнивания потенциалов

103	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	250	462,86	179,92	115716	44979	11398	57503	187077
					237,36	82,1	59339	20526	–	13858	

104	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,255	95071		24243	0	24243	0	26182
					0		0	0	–	1939	
105	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	50	1215,28	0	60764	0	249	36914	105492
					1210,3	0	60515	0	–	7814	
106	2901-0007-0008 (пл)	Коробка клеммная пластмассовая на 7 зажимов с медной заземляющей шиной КУП1101	шт	50	130		6500	0	6500	0	7020
					0		0	0	–	520	

Итого по разделу 2	**4 267 517**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 298 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 705
Накладные расходы, тенге	1 423 327
Сметная прибыль (8 %), тенге	316 112

Итого по смете	**4 857 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 493 423**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**159 632**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**73 113**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**246 137**
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	**1 598 282**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**359 797**

Локальная смета № 2-1-4

Водоснабжение и канализация

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

2.1 Трубопроводы и арматура

15	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	1713,62	19,62	22277	255	16717	5295	29778
					408,08	7,54	5305	98	–	2206	
16	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	1891,75	19,56	128639	1330	99558	27696	168842
					408,1	7,5	27751	510	–	12507	
17	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	205	2207,19	19,55	452474	4008	364804	83497	578849
					408,11	7,51	83662	1539	–	42878	
18	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	2497,93	19,53	74938	586	62109	12219	94130
					408,1	7,5	12243	225	–	6973	
19	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	3012,03	19,55	114457	743	98206	15477	140329
					408,11	7,5	15508	285	–	10395	
20	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1958,25	37,5	7833	150	4951	2729	11407
					683	13,25	2732	53	–	845	
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,2472	85,12	2,18	702	18	349	233	1010
					40,62	0,24	335	2	–	75	
22	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	16,4944	138,17	2,85	2279	47	1938	207	2685
					17,82	0,36	294	6	–	199	

23	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	392	1390,91	15,32	545238	6007	3234	525334	1156218
					1367,34	0,15	535997	58	–	85646	
24	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	388,08	179		69466	0	69466	0	75023
					0		0	0	–	5557	
25	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	358	78,23	0,93	28006	333	177	26946	59348
					76,8	0	27496	0	–	4396	
26	2304-0905-1501	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	118	994		117292	0	117292	0	126675
					0		0	0	–	9383	
27	2304-0905-1503	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	2078		64418	0	64418	0	69571
					0		0	0	–	5153	
28	2304-0905-1505	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4338		8676	0	8676	0	9370
					0		0	0	–	694	
29	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	21135	0	42270	0	41543	712	46421
					363,5	0	727	0	–	3439	

30 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039 1636	102 24	2039 1636	102 24	301 –	1627 293	3959
31 2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	1	5157 0		5157 0	0 0	5157 –	0 413	5570
32 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00327	1278899,08 452905,2	463608,56 136085,63	4182 1481	1516 445	1185 –	1907 487	6576
33 1116-0401-0208	Футляр стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	15415 1980	128,33 28,33	9249 1188	77 17	7984 –	1181 834	11264
34 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=30,000;	кг	138,6	542 0		75121 0	0 0	75121 –	0 6010	81131
35 2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	196	5 0		980 0	0 0	980 –	0 78	1058
2.2 Водомерный узел В1										
42 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2038,67 1636	102 24,33	6116 4908	306 73	902 –	4881 880	11877
43 2304-0905-1505	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4338 0		13014 0	0 0	13014 –	0 1041	14055

44	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2013 1636	76 12	2013 1636	76 12	301 –	1615 290	3918
45	2304-0905-1501	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	994 0		994 0	0 0	994 –	0 80	1074
46	2302-0101-0605	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	621 0		1242 0	0 0	1242 –	0 99	1341
47	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,38	1278586,84 452789,47	463542,11 136028,95	485863 172060	176146 51691	137657 –	221513 56590	763966
48	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1265 1049	195 63	1265 1049	195 63	21 –	1090 188	2543
49	2304-1013-1903	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2057 0		2057 0	0 0	2057 –	0 165	2222
	2.3 Квартирный водомерный узел №1 (80 шт)										
50	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=80,000;	шт.	160	2012,99	76,26	322079	12202	48099	258442	626963

				1636,11	12,11	261778	1938	–	46442	
51	2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 К=80,000;	шт.	80	713		57040	0	57040	0	61603
					0		0	0	–	4563	
52	2304-0905-1232	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005 К=80,000;	шт.	80	1511		120880	0	120880	0	130550
					0		0	0	–	9670	
		Итого по разделу 2					**4 299 326**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 157 786				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					204 097				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 039				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 426 373				
		Накладные расходы, тенге					1 192 601				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					318 469				

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4

3.1 Трубопроводы и арматура

55	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	156	1891,74	19,54	295112	3049	228398	63539	387343
					408,11	7,51	63665	1171	–	28692	
56	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	377	2207,18	19,55	832108	7369	670883	153553	1064514
					408,11	7,51	153856	2831	–	78853	
57	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2497,95	19,55	104914	821	86953	17107	131783
					408,1	7,52	17140	316	–	9762	

58 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	3012,08	19,58	36145	235	31013	4888	44316
				408,08	7,58	4897	91	–	3283	
59 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	3406	34,36	37466	378	31320	5798	46725
				524,36	13,45	5768	148	–	3461	
60 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	234	1390,92	15,32	325475	3586	1931	313592	690192
				1367,34	0,15	319958	34	–	51125	
61 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	234	140		32760	0	32760	0	35381
				0		0	0	–	2621	
62 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	598	78,23	0,93	46780	556	296	45009	99132
				76,8	0	45928	0	–	7343	
63 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=40,000;	кг	184,8	542		100162	0	100162	0	108175
				0		0	0	–	8013	
64 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,6096	85,12	2,19	818	21	407	270	1175
				40,58	0,21	390	2	–	87	
65 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	184,6	138,18	2,84	25508	524	21697	2314	30048

				17,81	0,36	3287	67	–	2226	
66 2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117	5		585	0	585	0	632
				0		0	0	–	47	
67 2304-0905-1501	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	994		23856	0	23856	0	25764
				0		0	0	–	1908	
68 2304-0905-1502	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1371		35646	0	35646	0	38498
				0		0	0	–	2852	
69 2304-0905-1503	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	128	2078		265984	0	265984	0	287263
				0		0	0	–	21279	
70 2304-0905-1504	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2711		2711	0	2711	0	2928
				0		0	0	–	217	
71 2304-0905-1505	Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4338		4338	0	4338	0	4685
				0		0	0	–	347	
72 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00323	1278637,77	463467,49	4130	1497	1170	1884	6495
				452941,18	136222,91	1463	440	–	481	
73 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	514	615,91	93,49	316580	48053	132092	121099	472693
				265,44	44,56	136435	22906	–	35014	

79	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 %	шт.	2	2164	271	4328	542	159	3789	8766
					1813,5	119,5	3627	239	–	649	
80	2901-0011-0001 (пл)	Воздухоотводчик автоматический d15 VT.502.NH.04 Valtec	шт	2	2310		4620	0	4620	0	4990
					0		0	0	–	370	
3.2 Водомерный узел Т3											
84	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3665,67	245,67	10997	737	1579	8665	21235
					2893,67	53,67	8681	161	–	1573	
85	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27295		81885	0	81885	0	88436
					0		0	0	–	6551	
86	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	751,5	38,83	4509	233	280	3956	9142
					666	0	3996	0	–	677	
87	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1616		9696	0	9696	0	10472
					0		0	0	–	776	
88	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2013	76	2013	76	301	1615	3918
					1636	12	1636	12	–	290	
89	2304-0905-1501	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	994		994	0	994	0	1074

					0		0	0	–	80	
90	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	633		1266	0	1266	0	1367
					0		0	0	–	101	
91	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0006	1278333,33	463333,33	767	278	217	350	1206
					453333,33	136666,67	272	82	–	89	
92	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1265	195	1265	195	21	1090	2543
					1049	63	1049	63	–	188	
93	2304-1013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 32, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3601		3601	0	3601	0	3889
					0		0	0	–	288	
3.3 Водомерный узел Т4											
94	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48	–	586	
95	2304-0905-1504	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70 °С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2711		5422	0	5422	0	5856
					0		0	0	–	434	
96	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1265	195	1265	195	21	1090	2543

				1049	63	1049	63	–	188	
97	2304-1013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 32, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3601		3601	0	3601	0	3889
					0		0	0	–	288	
98	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2039	102	2039	102	301	1627	3959
					1636	24	1636	24	–	293	
99	2304-1001-1805	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	3731		3731	0	3731	0	4029
					0		0	0	–	298	
3.5 Квартирный водомерный узел №1 (80 шт)											
103	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % К=80,000;	шт.	160	2012,99	76,26	322079	12202	48099	258442	626963
					1636,11	12,11	261778	1938	–	46442	
104	2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 К=80,000;	шт.	80	713		57040	0	57040	0	61603
					0		0	0	–	4563	
105	2304-0905-1232	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 с угловым сгоном ГОСТ 21345-2005 К=80,000;	шт.	80	1511		120880	0	120880	0	130550
					0		0	0	–	9670	
		Итого по разделу 3					**4 482 089**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 039 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 636
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 016 517
Накладные расходы, тенге	1 012 931
Сметная прибыль (8 %), тенге	332 005

Раздел 4 Бытовая канализация К1

108 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	комплект	10	1245,8	68,8	12458	688	2203	9700	23931
				956,7	33,1	9567	331	–	1773	
109 2910-0000-3000 (пл)	Трап полиэтиленовый ТВ100П	шт	10	1661		16610	0	16610	0	17939
				0		0	0	–	1329	
110 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	554	738,25	1,29	408988	715	1265	399093	872727
				734,67	0,42	407008	230	–	64646	
111 2301-0604-0101	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;	м	552,892	332		183560	0	183560	0	198245
				0		0	0	–	14685	
112 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	310	712,71	3,16	220939	981	1569	214310	470069
				704,48	0,95	218389	295	–	34820	
114 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	84	1283,32	822,54	107799	69093	0	57429	178446
				460,79	229,8	38706	19303	–	13218	
115 2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	24	261		6264	0	6264	0	6765
				0		0	0	–	501	

116	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	658		39480	0	39480	0	42638
					0		0	0	–	3158	
117	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	100	251		25100	0	25100	0	27108
					0		0	0	–	2008	
118	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	73		5840	0	5840	0	6307
					0		0	0	–	467	
119	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=100,000;	кг	7,228	542		3918	0	3918	0	4231
					0		0	0	–	313	
120	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,21	52700	1676,19	11067	352	5826	3840	16100
					23280,95	776,19	4889	163	–	1193	
121	1126-0101-2201	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	1,674	41774,79	1054,96	69931	1766	20149	37109	115603
					28683,39	484,47	48016	811	–	8563	
122	2910-0000-5000 (пл)	Скорлупа ППУ с покрытием из фольги д.110, толщина 40 мм К=1,100;	м	9,9	3699		36620	0	36620	0	39550
					0		0	0	–	2930	

Итого по разделу 4	**2 019 659**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 595
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 133
- материалы, изделия и конструкции, тенге	348 404
Накладные расходы, тенге	721 481
Сметная прибыль (8 %), тенге	149 604

Итого по смете	**10 801 074**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 924 144**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**358 545**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**108 808**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 791 294**
Накладные расходы, тенге	**2 927 013**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**800 078**

Локальная смета № 2-1-5

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.1 Трубопроводы

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1900	1448,31	17,16	2751785	32600	2035818	681651	3708111
					359,67	6,42	683367	12195	–	274675	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	76	1595,32	17,16	121244	1304	92605	27267	160392
					359,67	6,42	27335	488	–	11881	
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1703,33	17,25	20440	207	15917	4306	26726
					359,67	6,5	4316	78	–	1980	
4	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1955,33	17,17	46928	412	37884	8610	59981
					359,67	6,42	8632	154	–	4443	
5	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	98	2138,29	17,15	209552	1681	172624	35158	264287
					359,66	6,42	35247	629	–	19577	

6	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	3222,83	65,54	77348	1573	54286	21576	106838
					895,38	21,96	21489	527	–	7914	
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2110	78,23	0,93	165061	1962	1044	158814	349785
					76,8	0	162055	0	–	25910	
8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	24	78,25	0,92	1878	22	13	1806	3979
					76,79	0	1843	0	–	295	
1.2 Арматура											
13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2038,75	102,25	8155	409	1202	6508	15836
					1636	24,25	6544	97	–	1173	
14	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	15461		61844	0	61844	0	66792
					0		0	0	–	4948	
15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2012,75	76,25	8051	305	1202	6460	15672
					1636	12	6544	48	–	1161	
16	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9512		38048	0	38048	0	41092
					0		0	0	–	3044	
1.3 Другие элементы системы											

19	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70	542		37940	0	37940	0	40975
					0		0	0	–	3035	
20	2902-0011-0004 (пл)	Комплект с кронштейнами, воздухоотводчиком, заглушкой для стальных радиаторов "Calidor Super"-500	к-т	144	980		141120	0	141120	0	152410
					0		0	0	–	11290	
21	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	524	615,92	93,49	322742	48989	134663	123456	481894
					265,44	44,56	139090	23352	–	35696	
22	2111-0403-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	319	247		78793	0	78793	0	85096
					0		0	0	–	6303	
23	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	83,6	258		21569	0	21569	0	23295
					0		0	0	–	1726	

24	2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	319 0	4211 0	0 0	4211 –	0 337	4548
25	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	26,4	377 0	9953 0	0 0	9953 –	0 796	10749
26	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	107,8	428 0	46138 0	0 0	46138 –	0 3691	49829
27	2111-0403-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	26,4	1013	26743	0	26743	0	28882

					0		0	0	–	2139	
	Итого по разделу 1						**5 697 169**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 096 462				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						89 464				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						37 568				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 013 617				
	Накладные расходы, тенге						1 075 612				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						422 014				
	Раздел 2 Вентиляция										
32	1120-0301-0205	Решетки, размер 120х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	150	1336,49	45,84	200473	6876	18170	173699	404106
					1169,51	12,11	175427	1817	–	29934	
33	2905-0012-0003 (пл)	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 120 мм	шт	150	500		75000	0	75000	0	81000
					0		0	0	–	6000	
	Итого по разделу 2						**485 106**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						175 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						6 876				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 817				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						93 170				
	Накладные расходы, тенге						173 699				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						35 934				
	Итого по смете						**6 182 275**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						**1 271 889**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						**96 340**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						**39 385**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						**3 106 787**				
	Накладные расходы, тенге						**1 249 311**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						**457 948**				

Локальная смета № 2-1-6

Слаботочные сети

13	1310-0603-0505	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог НР = 61 %	м кабеля	1080	175,33 123,5	0 0	189355 133380	0 0	55975 –	81362 21657	292374
14	2905-0012-0009 (пл)	Распределительный малогабаритный одномодульный кабель на 2 волокна с волокном G.652.D - 250мкм, не поддерживает горение КС-ОКГонг-П-2-G.652.D-CF-1,5PE(1201) К=1,020;	м	234,6	112 0		26275 0	0 0	26275 –	0 2102	28377
15	2905-0012-0010 (пл)	Гибкий оптический кабель (белый), силовые элементы выполнены из стеклопрутка FRP, стандарт G.657A2, 1 волокно КС-FTTH-П-SM-1-G.657 A2-(xx)-0,08-4001 К=1,020;	м	867	47 0		40749 0	0 0	40749 –	0 3260	44009
16	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	214,35 194,34	2,14 0,1	42870 38868	428 20	3574 –	27999 5670	76539
17	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм К=1,010;	м	202	67 0		13534 0	0 0	13534 –	0 1083	14617
18	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	108	494,21 340,17	32,42 9,71	53375 36738	3501 1049	13136 –	27207 6447	87029
19	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	48,48	128 0		6205 0	0 0	6205 –	0 496	6701

20 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм К=1,010;	м	60,6	170	10302	0	10302	0	11126
				0	0	0	–	824	

Итого по смете	**560 772**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**208 986**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**3 929**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**1 069**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**169 750**
Накладные расходы, тенге	**136 568**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**41 539**

Итого по смете	**59 520 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**16 172 207**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**1 828 704**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**747 795**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**23 250 580**
оборудование	**0**
Накладные расходы, тенге	**13 860 181**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**4 408 938**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	535 685
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	840 788
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	799 262
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 217 942**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**62 914 287**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**54 734 755,74**
- в текущих и прогнозных ценах	**55 501 042,32**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 72 % (Иинф = 1,000)	39 409 024,13
2019 г. (Иинф = 1,050)	16 092 018,19
Налог на добавленную стоимость	**6 660 125,08**

Всего по акту	**62 161 167,40**
Погашение аванса	**18 648 350,22**
Итого к оплате	**43 512 817,18**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Танекенов К. А.

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.

Авторский надзор:
Ген.директор ТОО "BauProjekt"

_____ Неретина Е. А.