СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование объекта: **"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"**

23.12.2019

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	2879	**337**	**26.11.2018**	местный	003;015	ТОО "DK Proekt"	17
		до.согл.№1	04.12.2018	Облигации	003;034		
		до.согл.№2	28.01.2019				
		доп.согл.№3	21.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**401 240 000,00**									
Акт выполненных работ № 7 за декабрь **2019 г**	**28 661 324,83**	25 590 468,60	25 410 957,76	25 410 957,76	0,00	179 510,84			3 070 856,23	
Погашение аванса	8 598 397,45									
Всего к оплате:	20 062 927,38									**20 062 927,38**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Кенесбаев Д. М.

Технический надзор:
Директор ТОО "VIKETNA"

Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

БИН 060 140 009 176; ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000; БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор № 337 от 26.11.2018 года, доп.согл №1 от 04.12.2018 год, доп.согл №2 от 28.01.2019год, доп.согл №3 от 21.11.2019год

Наименование объекта:
"Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска (поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90, 91). Жилой дом поз. № 89"

А К Т № 7

приёмки выполненных работ за декабрь 2019 **года**

23.12.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
	Раздел 8 Полы										
	8.1 Тип 1										
230	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	440,14	201,83	18,48	88834	8132	–	78466	180684
					183,36	6,3	80702	2772	–	13384	
	8.2 Тип 2										
242	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45,34	1122,72	58,27	50904	2642	13816	33280	90919
					759,73	21,13	34446	958	–	6735	
	8.4 Тип 4										

251 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	1801,68	201,83	18,48	363636	33289	–	321191	739613
				183,35	6,3	330347	11346	–	54786	
8.5 Тип 5										
258 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	183,78	1122,72	58,28	206334	10710	56002	134896	368528
				759,72	21,13	139622	3884	–	27298	
8.6 Тип 6										
262 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	272,82	1122,73	58,28	306303	15900	83135	200251	547078
				759,72	21,13	207268	5765	–	40524	
8.7 Тип 7										
267 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,4	1122,75	58,33	22904	1190	6216	14973	40907
				759,71	21,13	15498	431	–	3030	
8.9 Тип 9										
274 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	138,84	1122,73	58,28	155880	8092	42308	101909	278412
				759,72	21,13	105480	2934	–	20623	
8.11 Плинтусы										
277 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=0,500;	м плинтусов	2412,6	65,21	1,83	157319	4409	24746	121691	301331
				53,12	0,54	128164	1294	–	22321	

Итого по разделу 8	**2 547 472**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 041 527
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 364

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	226 223
Накладные расходы, тенге	1 006 657
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 701

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолки

281	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2639,56	265,21	2,14	700046	5657	392268	243407	1018929
					114,46	0,81	302121	2138	–	75476	
283	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	995,36	265,21	2,14	263983	2133	147922	91788	384233
					114,46	0,81	113928	807	–	28462	

9.2 Стены

286	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2946,16	240,05	1,92	707215	5667	399369	243458	1026727
					102,57	0,73	302179	2144	–	76054	
289	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	153,6	240,05	1,92	36871	295	20822	12693	53529
					102,57	0,73	15754	112	–	3965	

290	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	753,82	1438,67	16,91	1084496	12745	188976	713146	1941453
					1171,07	11,48	882775	8657	–	143811	
294	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	588,44	319,47	1,26	187991	744	106272	65006	273237
					137,61	0,48	80975	283	–	20240	
297	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	217,58	319,47	1,26	69511	275	39295	24037	101032
					137,61	0,48	29941	105	–	7484	
299	1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	115,12	1928,92	24,97	222057	2874	58327	130054	380280
					1397,29	14,86	160856	1711	–	28169	
302	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,8	240,04	1,92	10754	86	6073	3702	15612
					102,57	0,74	4595	33	–	1156	
304	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2633,62	240,05	1,92	632191	5065	357003	217632	917809

				102,57	0,73	270123	1917	–	67986	
306 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95,78	319,47	1,26	30599	121	17298	10581	44474
				137,61	0,48	13180	46	–	3294	
308 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1646,22	67,2	0,6	110625	995	13852	76930	202559
				58,18	0,23	95778	385	–	15004	
311 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	84,62	67,19	0,6	5686	51	712	3954	10411
				58,18	0,24	4923	20	–	771	
314 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	951,5	67,2	0,6	63940	574	8007	44466	117078
				58,18	0,23	55359	223	–	8672	
317 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	568,64	240,05	1,92	136500	1094	77082	46990	198169
				102,57	0,73	58324	414	–	14679	
319 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74,58	240,02	1,92	17901	143	10109	6162	25988

				102,56	0,72	7649	54	–	1925
	Итого по разделу 9					**6 711 520**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 398 460			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 519			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 049			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 843 387			
	Накладные расходы, тенге					1 934 006			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					497 148			
	Итого по смете					**9 258 992**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 439 987			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					122 883			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 433			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 069 610			
	Накладные расходы, тенге					2 940 663			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					685 849			

Локальная смета № 2-1-3

Электрооборудование и освещение

Раздел 1 Общедомовые помещения

1.2 Светотехническое оборудование

20	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	4	3585,5	1341,5	14342	5366	3749	7003	23053
					1306,75	1124,75	5227	4499	–	1708	
21	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	4	11461		45844		45844	–	49512
					–		–		–	3668	

22	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	31	3134,32	1155,77	97164	35829	4008	61834	171718
					1849,26	921,1	57327	28554	–	12720	
23	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	31	22548		698988		698988	–	754907
					–		–		–	55919	
24	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	3134,4	1155,8	15672	5779	647	9973	27697
					1849,2	921	9246	4605	–	2052	
25	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	5	17726		88630		88630	–	95720
					–		–		–	7090	
26	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	54	3134,37	1155,8	169256	62413	6983	107710	299123
					1849,26	921,06	99860	49737	–	22157	
27	2307-0106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	54	6375		344250		344250	–	371790
					–		–		–	27540	

28	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200		8400		8400	–	9072
					–		–		–	672	
29	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,2	802		160		160	–	173
					–		–		–	13	
1.3 Электроустановочные изделия											
30	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	6	824,67	4	4948	24	42	3522	9148
					813,67	1,67	4882	10	–	678	
31	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	217		1302		1302	–	1406
					–		–		–	104	
32	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	10	732,3	4,4	7323	44	129	5165	13487
					715	2,3	7150	23	–	999	
33	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	306		3060		3060	–	3305
					–		–		–	245	
34	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	732	4,5	1464	9	25	1033	2697
					715	2,5	1430	5	–	200	

35	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	355		710		710	–	767
					–		–		–	57	

Раздел 2 Жилая часть

2.1 Низковольтное оборудование

61	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=50,000;	шт.	2	3686,13	19,12	7372	38	2657	3367	11598
					2338,28	–	4677	–	–	859	

2.2 Электроустановочные изделия

67	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	180	732,43	4,44	131838	800	2330	92969	242792
					715,04	2,31	128708	415	–	17985	
68	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	180	306		55080		55080	–	59486
					–		–		–	4406	
69	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	80	732,43	4,44	58594	355	1035	41320	107907
					715,05	2,31	57204	185	–	7993	
70	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	80	315		25200		25200	–	27216

				–		–		–	2016	
71 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	570	864,55	4,45	492796	2534	12413	344997	904816
				838,33	2,31	477849	1314	–	67023	
72 2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	370	382		141340		141340	–	152647
				–		–		–	11307	
73 2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	200	510		102000		102000	–	110160
				–		–		–	8160	
74 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	50	899,82	5,08	44991	254	355	32038	83191
				887,64	2,3	44382	115	–	6162	
75 2307-0220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		шт.	50	325		16250		16250	–	17550
				–		–		–	1300	
78 1308-0305-0201	Патрон стенной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	100	1230,93	14,29	123093	1429	846	87487	227426

				1208,18	6,92	120818	692	–	16846	
79 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	188		18800		18800	–	20304
				–		–		–	1504	
80 1308-0305-0201	Патрон потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	100	1230,93	14,29	123093	1429	846	87487	227426
				1208,18	6,92	120818	692	–	16846	
81 2307-0219-0102	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	100	147		14700		14700	–	15876
				–		–		–	1176	
86 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	50	1618,68	13,04	80934	652	1380	57018	148988
				1578,04	5,78	78902	289	–	11036	
87 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	50	747		37350		37350	–	40338
				–		–		–	2988	
88 1308-0305-0201	Розетка потолочная. Монтаж оборудования (прим.) НР = 72 %	шт.	180	1230,93	14,29	221568	2573	1522	157477	409369
				1208,18	6,92	217473	1245	–	30324	
89 2307-0217-9903	Розетка потолочная	100 шт.	1,8	10153		18275		18275	–	19737
				–		–		–	1462	

Итого по смете	**4 660 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 435 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 659 527

	Накладные расходы, тенге					1 100 387				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					345 218				

Локальная смета № 2-1-4

Водоснабжение и канализация

Раздел 1 Оборудование

1	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	50	2289,52	62	114476	3100	16918	94046	225204
					1889,16	30,14	94458	1507	–	16682	
3	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	50	2671,72	82,7	133586	4135	11379	117662	271348
					2361,44	39,82	118072	1991	–	20100	
5	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50	966		48300		48300	–	52164
					–		–		–	3864	
6	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	50	2934,96	324,74	146748	16237	12439	123141	291480
					2361,44	151,64	118072	7582	–	21591	
8	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	50	3358,38	164,06	167919	8203	27293	133678	325725
					2648,46	79,66	132423	3983	–	24128	
10	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	150	887,34	0,1	133101	15	5931	124612	278330
					847,7	–	127155	–	–	20617	

Раздел 2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

2.1 Трубопроводы и арматура

36	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	729	2	729	2	117	599	1434
					610	1	610	1	–	106	

37	2304-1010-3104	Регулятор давления "после себя" модели 44-1В, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 16 м3/ч, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	451603		903206		903206	–	975462
					–		–		–	72256	
38	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497	–	2497	–	2220	271	2989
					277	–	277	–	–	221	
2.2 Водомерный узел В1											
39	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	528	26	528	26	21	483	1092
					481	12	481	12	–	81	
40	2303-0301-0404	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90 °С, типа Sensus	шт.	1	48906		48906		48906	–	52818
					–		–		–	3912	
41	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497	–	2497	–	2220	271	2989
					277	–	277	–	–	221	
2.3 Квартирный водомерный узел №1 (80 шт)											
53	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=80,000;	счетчик (водомер)	80	528,28	25,86	42262	2069	1719	38654	87389
					480,93	12,11	38474	969	–	6473	
54	2901-0009-0001 (пл)	Счетчик холодной воды d15, СХВ 15-Д К=80,000;	шт	80	2321		185680		185680	–	200534
					–		–		–	14854	

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4

3.2 Водомерный узел Т3

81	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	528	26	528	26	21	483	1092
					481	12	481	12	–	81	

82	2303-0301-0411	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 10 AN K 10, DN 40, Qnom 10 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus	шт.	1	83878		83878		83878	–	90588
					–		–		–	6710	
83	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2497	–	2497	–	2220	271	2989
					277	–	277	–	–	221	
3.3 Водомерный узел Т4											
100	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	528	26	528	26	21	483	1092
					481	12	481	12	–	81	
101	2303-0301-0409	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130 °C, типа Sensus	шт.	1	57824		57824		57824	–	62450
					–		–		–	4626	
102	2302-0502-1024	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32x16x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	2	3813		7626		7626	–	8236
					–		–		–	610	
3.5 Квартирный водомерный узел №1 (80 шт)											
106	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=80,000;	счетчик (водомер)	80	528,28	25,86	42262	2069	1719	38654	87389
					480,93	12,11	38474	969	–	6473	
107	2901-0009-0001 (пл)	Счетчик холодной воды d15, СГВ 15-Д К=80,000;	шт	80	2500		200000		200000	–	216000
					–		–		–	16000	
		Итого по смете					**3 238 794**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					670 012				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 619 658
Накладные расходы, тенге	673 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 908

Локальная смета № 2-1-5

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1.2 Арматура

9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	242	2012,98	76,26	487142	18455	72748	390893	948278
					1636,11	12,11	395939	2931	–	70243	
10	2905-0011-0001 (пл)	Воздухоотводчик автоматический d15 VT.502.NH.04 Valtec	шт	50	2310		115500		115500	–	124740
					–		–		–	9240	
11	2905-0011-0002 (пл)	Терморегулятор радиаторный прямой VT.048.N.04 Valtec	шт	142	7279		1033618		1033618	–	1116307
					–		–		–	82689	
12	2905-0011-0003 (пл)	Вентиль пробно-спускной латунный d15 10Б19бк1	шт	50	2310		115500		115500	–	124740
					–		–		–	9240	

1.3 Другие элементы системы

17	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	149,2429	1057,33	14,51	157799	2166	65965	88595	266106
					600,82	4,92	89668	735	–	19712	
18	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	701	2314		1622114		1622114	–	1751883
					–		–		–	129769	

1.4 Тепловой узел УТ1

28	1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР = 98 %	узел	1	37908	1166	37908	1166	22694	14173	56247
					14048	414	14048	414	–	4166	
29	2905-0009-0001 (пл)	Тепловой узел УТ1 (общедомовой, позиция 89)	шт	1	1557820		1557820		1557820	–	1682446
					–		–		–	124626	
1.5 Квартирный тепловой узел d15											
30	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 98 %	узел	50	26715,76	929	1335788	46450	714113	582286	2071520
					11504,5	378,88	575225	18944	–	153446	

Итого по смете	**8 142 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 074 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 024
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 320 072
Накладные расходы, тенге	1 075 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	603 131

Локальная смета № 2-1-6

Слаботочные сети

1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	19091	2570	19091	2570	12747	3331	24216
					3774	853	3774	853	–	1794	
2	2905-0012-0001 (пл)	Шкаф для размещения муфты ШРМ-02	шт	1	22321		22321		22321	–	24107
					–		–		–	1786	
3	1310-0603-0108	Муфта. Монтаж на кабеле емкостью до 7x4 НР = 61 %	муфта	1	28375	–	28375	–	7879	12503	44148
					20496	–	20496	–	–	3270	

4	2905-0012-0002 (пл)	Муфта оптическая, 8 круглых (5-10 мм) + 1 овальный (10-25 мм) отверстий, термоусаживаемые ввода, 400x180 мм FOSC A8 24C	шт	1	20089		20089		20089	–	21696
					–		–		–	1607	
5	1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	21	1040,9	4,14	21859	87	478	12989	37636
					1014	–	21294	–	–	2788	
6	2905-0012-0006 (пл)	Коробка протяжная, этажная КПЭ-01 для ввода кабелей максимальных диаметров: 6шт.-40мм, 4шт.-20мм, 125x154x74мм КПЭ-01-25/4-40/6	шт	5	21719		108595		108595	–	117283
					–		–		–	8688	
7	2905-0012-0003 (пл)	Коробка протяжная, этажная КПЭ-03 транзитная для ввода кабелей максимальных диаметров: 4шт.-32 мм, 2 кабель-канала - 15x25 мм, 128x128x60мм КПЭ-03-1525/2-32/4	шт	12	893		10716		10716	–	11573
					–		–		–	857	
8	2905-0012-0007 (пл)	Коробка до 18 портов SC (2 порта для входа сплиттера), 18-ти пигтейлов, 2 ввода под трубу до 32мм снизу и сверху. Укомлектован 16 розетками SC, 16 пигтейлами SC, 16 КДЗС. 270x220x96 мм КРЭ-09-SC-APC-16/0-16/0-16	шт	4	9904		39616		39616	–	42785
					–		–		–	3169	
9	1311-0402-0102	Сплиттер. Монтаж (прим.) НР = 75 %	шт.	4	3747,5	–	14990	–	914	10557	27591
					3519	–	14076	–	–	2044	
10	2905-0012-0011 (пл)	Сплиттер PLC 1x16, без коннекторов, вход 250 мкм/выход 250 мкм, SPL16-in250/out250-3	шт	4	16964		67856		67856	–	73284
					–		–		–	5428	

11	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	50	463,94	3,96	23197	198	355	16346	42706
					452,88	1,18	22644	59	–	3163	
12	2905-0012-0008 (пл)	Настенная абонентская розетка 8686 с розеткой SC в комплекте PA-8686-SC/APC-1-0-0	шт	50	402		20100		20100	–	21708
					–		–		–	1608	

Итого по смете	**488 733**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	912
- материалы, изделия и конструкции, тенге	311 666
Накладные расходы, тенге	55 726
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 202
Итого по акту	**25 789 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**6 703 043**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**349 305**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**181 844**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**10 980 533**
Накладные расходы, тенге	**5 846 031**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**1 910 308**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	232 103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	364 298
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	701 826
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**926 557**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 02.07.18 г.	**28 013 972**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**24 371 874,86**

- в текущих и прогнозных ценах	**25 590 468,60**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. (Иинф = 1,000)	0,00
2019 г. (Иинф = 1,050)	25 590 468,60
Налог на добавленную стоимость	**3 070 856,23**
Всего по акту	**28 661 324,83**
Погашение аванса	**8 598 397,45**
Итого к оплате	**20 062 927,38**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д. М.

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

Директор ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М. А.

Авторский надзор:
Ген.директор ТОО "BauProjekt"

_____Неретина Е. А.