к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

с.Кобда «28» апреля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МК Стройсервис»**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Мукатова А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **« Проведение газопроводных сетей к административному зданию в селе Калиновка Кобдинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **«Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Байғабылов М.Ж. Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
3. Проект (проектно-сметная документация: **«Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Байғабылов М.Ж. Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «СтройПродуктив» KZ27VJE00040839 от 20/12/2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба стальная Ǿ57х2,5мм	м	-		2,5	
Труба стальная Ǿ25х2,5мм	м	16,0		15,0	
Труба стальная Ǿ20х2,5мм	м	1,5		4,3	
Кран шаровый газа ø25мм	комплект	2		2	

Кран шаровый газа ø20мм	комплект	1		1	
Котел газовый	шт	1		1	
Счетчик газа	шт.	1		1	
Сигнализатор газа СГК-2-Б,СЗ-1-бСЗ-2Б	шт	2		2	
ГРПШ 10 МС	шт	1		1	

Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:однокомнатных двухкомнатных трех-комнатных четырех комнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Данным рабочим проектом предусмотрен монтаж внутренних газопроводов и устройств для газоснабжения отопительного котла встроенной котельной административного здания. Рабочие чертежи газоснабжения разработаны на основании технических условий № 03-КбГХ-2020-0000051 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданных Актюбинским производственным филиалом АО « Каз Транс Газ Аймак». Вид потребляемого газа – природный газ, источник газоснабжения – проектируемый наружный газопровод . Заявленный расход газа газопотребляющим оборудованием – 3,98 м3/ч (водогрейный котел DGB 300 MSC кВт). Ввод газопровода выполнен непосредственно в помещение , где предусмотрено размещение котла. В котельной предусмотрена установка газовых сигнализаторов для определения наличия метана и угарного газа в воздухе.
Для учета расхода газа в котельной предусмотрена установка газового счетчика ВК G4.Внутренние газопроводы выполнены из стальных труб по ГОСТ 3262-75. Прокладка газопроводов выполнена по стене помещения на кронштейнах открыто с обеспечением доступа для осмотра газопровода. Рабочим проектом предусмотрены работы по контролю сварных соединений и приемочные испытания газопроводов.
Основные технические показатели по разделу: расход газа на котельную, м3/ч – 3,98; рабочее давление газа , МПа – 0,003.

Наружное газоснабжение. Рассматриваемым рабочим проектом предусмотрено строительство газопровода низкого давления для газоснабжения строенной котельной административного здания. Рабочие чертежи газоснабжения разработаны на основании технических условий № 03-КбГХ-2020-0000051на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, выданных Актюбинским производственным филиалом АО « Каз Транс Газ Аймак».Источник газоснабжения – действующий газопровод среднего давления 0,25 МПа диаметром 57 мм надземной прокладки. Присоединение проектируемого газопровода низкого давления к действующему газопроводу предусмотрено после существующей задвижки. Для снижения давления со среднего 0,25 МПа до низкого 0,003 МПа и поддержания его на заданном значении рабочим проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ-10 МС с одной линией редуцирования пропускной способностью до 10 м3/ч.Наружные газопроводы надземной прокладки приняты из стальных труб по ГОСТ 3262-75 номинальным диаметром 25 мм, прокладка газопровода предусмотрена надземная на отдельно стоящих опорах и на кронштейнах по стене здания. Защита газопровода от коррозии предусмотрена нанесением лакокрасочных материалов. Рабочим проектом предусмотрены работы по контролю сварных соединений и приемочные испытания газопровода.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2021г.**
месяц, год

окончание работ: **июнь 2021г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** фактически, месяц: **2**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **« Проведение газопроводных сетей к административному зданию в селе Калиновка Кобдинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «МК Стройсервис» **Директор Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.