Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, район Хобдинский, село Кобда, Астана, дом № 48** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** — **030240001278**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о гос.закупках работ в сфере строительства №15 от 01.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
9	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение газопрододных сетей к административному зданию в селе Калиновка Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	840 000,00	840 000,00	90 000,00
				Итого	1	x	840 000,00	90 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ Кобдинский районный отдел архитектуры,стройтельства,ЖКХ,ПТ и АД, г.Кобда

Подрядчик: ТОО"МК Стройсервис", ул. Аз-Наурыз 32.кв.76

Стройка : Проведение газопроводных сетей к административному зданию в селе Калиновка Кобдинского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : газификация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 01.03.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021г.

на Проведение газопроводных сетей к административному зданию в селе Калиновка

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6469,95	236,7	6470	237	3317	2937	10160	
						2916,48	80,64	2916	81	–	753		

2	2 9501-0001-0001	Системы Автономного Контроля Загазованности Бытовые, СГК -2-Б (CO+CH4)в комплекте сигнализатором загазованности природным газом бытовой СЗ-1-Б, сигнализатор загазованности бытовой СЗ-2-Б оксидом углерода	клапан	1	9917,6		9918		–	–	9918
					–		–		–	–	
3	3 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	14478,37	8,42	14478	8	11290	3116	19002
					3179,88	–	3180	–	–	1408	
4	4 2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительность от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440		10440		10440	–	11275
					–		–		–	835	
5	5 1119-0201-0101	Устройства газогорелочные с горелками производительность до 5 м3/ч. Установка НР = 98 %	устройство	1	8555,24	27,42	8555	27	48	8323	18229
					8479,68	13,44	8480	13	–	1350	

6	6 5104-0105-0606 (об)	Котел газовый настенный DGB-300 MSC, тепловая мощность отопительной системы 34,9 кВт, типа Daewoo gas boiler									
			комплект	1	172409		172409		–	–	172409
					–		–		172409	–	
7	7 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	3	2199,56	86,22	6599	259	894	5377	12934
					1815,45	13,44	5446	40	–	958	
8	8 2304-0909-0605	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	3	8558		25674		25674	–	27728
							–		–	2054	
9	9 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %									
			м трубопровода	3	1529,33	21,53	4588	65	3390	1135	6181
					377,66	8,33	1133	25	–	458	

10	10 2301-0101-0120	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	3	370			1110		1110	–	1199
					–			–		–	89	
11	11 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %									
			м трубопровода	1,5	1803,65	21,53		2705	32	2107	567	3534
					377,66	8,33		566	13	–	262	
12	12 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	1,5	418			627		627	–	677
					–			–		–	50	
13	13 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537			268		268	–	289
					–			–		–	21	
14	14 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,35	100,6	2,41		36	1	18	11	50

					45,02	0,27	16	–	–	4	
15	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 60 %	м2	0,35	79,5	1,71	28	1	18	6	37
					26,31	0,27	9	–	–	3	
16	16 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	2	560,11	–	1120	–	29	1069	2364
					545,45	–	1091	–	–	175	
17	17 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,002	945289,65	798982,85	1891	1598	17	510	2593
					137934	142499,6	276	285	–	192	
18	18 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2934,12	48,26	5545	91	1009	3093	9329
					2351,79	20,21	4445	38	–	691	

19	19 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	21753		41113		41113	–	44402
					–		–		–	3289	
20	20 1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,13	31224,38	1669,54	35284	1887	25175	6353	44968
					7276,2	532,22	8222	601	–	3331	
21	21 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	7,3	110,13	2,84	804	21	–	572	1486
					107,29	1,46	783	11	–	110	
22	22 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,3	672,58	29,15	4910	213	2155	2487	7989
					348,17	14,29	2542	104	–	592	
Раздел 2 Наружный газопровод											
23	23 1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %	установка	1	27607,77	969,79	27608	970	12302	14365	45331
					14336	322,56	14336	323	–	3358	
24	24 5900-0000-0000 (пл)	ГРПШ-10МС-1	комплект	1	45540		45540		–	–	45540
					–		–		45540	–	

25	25 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	1529,33	21,53	24469	344	18082	6052	32963
					377,66	8,33	6043	133	–	2442	
26	26 2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1	160		160		160	–	173
					–		–		–	13	
27	27 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2199,56	86,22	4399	172	596	3585	8622
					1815,45	13,44	3631	27	–	639	
28	28 2304-0909-0606	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9401		18802		18802	–	20306
					–		–		–	1504	

29	29 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537		1074		1074	–	1160
					–		–		–	86	
30	30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,27	100,6	2,41	128	3	68	40	181
					45,02	0,27	57	–	–	13	
31	31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,27	79,5	1,71	101	2	66	23	134
					26,31	0,27	33	–	–	10	
32	32 1313-1001-1531	Трубопроводы из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 38-57 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов НР = 61 %	стык	2	13388,09	1999,47	26776	3999	1962	12861	42808
					10407,6	134,4	20815	269	–	3171	
33	33 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,7	877		4999		4999	–	5399
					–		–		–	400	

34	34 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	0,126	21069,13	22,8	2655	3	2183	375	3273
					3723,75	–	469	–	–	242	
36	36 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,037	250617		9273		9273	–	10015
					–		–		–	742	
37	37 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,036	8812,21	1732,79	317	62	135	138	492
					3343,68	739,2	120	27	–	36	
39	39 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,036	6027,04	997,06	217	36	70	118	362
					3085,68	403,2	111	15	–	27	

40	40 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,1	794,73	–	79	–	–	57	147
					794,73	–	79	–	–	11	
41	41 2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0001	242535		24		24	–	26
					–		–		–	2	
42	42 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027	255067		689		689	–	744
					–		–		–	55	
43	43 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,35	1672,44	–	585	–	–	421	1087
					1672,44	–	585	–	–	81	

44	44 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,1	794,73	–	79	–	–	57	147
					794,73	–	79	–	–	11	
45	45 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	255067		3061		3061	–	3306
					–		–		–	245	
46	46 1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	0,0756	21069,78	22,8	1593	2	1309	225	1964
					3723,75	–	282	–	–	145	
47	47 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,025	8812,21	1732,79	220	43	93	96	341
					3343,68	739,2	84	18	–	25	

48	48 1313-1001-1531	Трубопроводы из углеродистой стали, толщина стенки труб 2-5 мм, диаметр труб 38-57 мм. Сварка контрольных стыков трубопроводов НР = 61 %									
			стык	1	13388,09	1999,47	13388	1999	981	6431	21404
					10407,6	134,4	10408	134	–	1585	
49	49 2301-0201-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
			м	4,8	877		4210		4210	–	4547
					–		–		–	337	
50	50 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,029	255067		7397		7397	–	7989
					–		–		–	592	
51	51 2105-0308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82									
			м2	4	1737		6948		6948	–	7504
					–		–		–	556	

52	52 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
			т	0,037	250617		9273		9273	–	10015
					–		–		–	742	
53	53 1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %									
			т	0,011	162118,16	108189,1	1783	1190	39	670	2649
					50338,8	25754,88	554	283	–	196	
54	54 2105-0304-0501	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали диаметром от 10 мм до 38 мм ГОСТ 5949-75 (ГОСТ 2590-2006)									
			т	0,001	1078206		1078		1078	–	1164
					–		–		–	86	
55	55 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %									
			м	37,5	512,56	56,74	19221	2128	10746	5055	26218
					169,26	17,95	6347	673	–	1942	

56	56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1672,44	–	9366	–	–	6743	17398
						1672,44	–	9366	–	–	1289	
57	57	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	794,73	–	4450	–	–	3204	8267
						794,73	–	4450	–	–	612	
58	58	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	16	560,11	–	8962	–	235	8553	18916
						545,45	–	8727	–	–	1401	
59	59	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,016	945289,65	798982,85	15125	12784	134	4083	20745
						137934	142499,6	2207	2280	–	1537	**778338**

Всего	**778 338**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	244 737
- оборудование, тенге	227 867
- накладные расходы, тенге	108 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 972
Всего	**778 338**
Итого в текущих цен ценах на 2кв.2021г.,К=1,05	**817 255**
НДС (12 %)	**98 071**
Итого	**915 326**
Итого со скидкой 8,22%	**840 000**

Принял (Заказчик)
ГУ Кобдинский районный отдел архитектуры,стройтельства,ЖКХ,ПТ и АД

Руководитель *Байгабылов М.Ж.*

Сдал (Подрядчик)
ТОО"МК Стройсервис"

Директор Мукатов

Проверил (тех.надзор)
ТОО BS-INVEST Group

Директор Отешова Ж.Ж

Проверил (Автор)
ТОО ASK PROJECT 1

Директор Сейтжаппарова А.А