Счет-фактура № 21 от 29 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440000670, Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008617, от 13.03.2013

ИИК поставщика: KZ029650000001601538, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №2 от 18.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980440000670, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман", Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240009714, ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул. Орманова, 17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009714, г.Шымкент, ул. Орманова, 17

ИИК получателя: KZ76826X0KZTD2005764, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент		1	116 922 194,64	116 922 194,64	12%	14 030 663,36	130 952 858,00		
Всего по счету:					**116 922 194,64**		**14 030 663,36**	**130 952 858,00**		

Руководитель: Жиенбекова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Ибрагимова Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-,03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за " 29 " ноябрь месяц 2016г.

Код	Код	договор		Источник финансирования		ционно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовагния		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общстроительные работы	437675278	116922195	45886582	45886582			15758424		14030663	130952858

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г.Шымкент

Зейнетаев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг

Жумабаев М.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"

Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик **ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент**
Подрядчик **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
Инженер **ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"**
Наименование **Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент**
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	25069,8408	33,40	31,41	837383	787444	258546	0,01	346
		м3		1,99	8,64	49939	216603	97	0,03	752
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1200,6082	262,72	--	315419	--	356423	1,85	2219
		м3		262,72	--	315419	--	113	--	--
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	956,7098	33,40	31,41	31956	30050	9867	0,01	13
		м3		1,99	8,64	1906	8266	97	0,03	29
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30085,559	6,48	6,48	194937	194937	61391	--	--
		м3		--	2,10	--	63290	97	0,01	242

5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	30085,559	3,20	3,20	96259	96259	30315	--	--
		м3		--	1,04	--	31252	97	--	120
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60587,759	21,55	4,52	1305427	273617	1000855	0,11	6543
		м3		17,03	--	1031810	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка мягким грунтом	2150,6	122,18	--	262760	--	296919	0,89	1903
		м3		122,18	--	262760	--	113	--	--
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	1481,65751	32,51	30,98	48164	45897	15147	0,01	16
		м3		1,53	9,01	2267	13348	97	0,03	46
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	382,65065	97,38	--	37263	--	7453	0,41	157
		т		19,48	--	7453	--	100	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	990	1626,20	152,52	1609938	150995	271338	1,02	1010
		м3		153,68	57,15	152143	56579	130	0,28	276
11	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	201,330485	8182,28	4410,15	1647342	887897	884186	14,10	2839
		т		2475,00	1343,88	498293	270564	115	4,70	946
12	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	201,330485	3582,75	2619,75	721317	527436	428997	5,82	1172
		т		963,00	889,88	193881	179160	115	3,19	642

13	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	44,2927066	68500,00	--	3034050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,419	40200,00	--	57044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1.Канализация самотечная										
15	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	9,9	147942,61	97234,98	1464632	962626	918746	296,00	2930
		км		49950,00	21436,60	494505	212222	130	91,71	908
16	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	9999	1576,00	--	15758424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17223056	962626			2930
		Накладные расходы -	Тенге			918746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1088508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19230309				
РАЗДЕЛ 2.Канализационные колодцы диам.1000мм /100шт/										
17	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	104	10651,59	2538,55	1107765	264009	486174	15,87	1650
		м3		2645,33	950,63	275114	98866	130	4,64	483
18	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	50	5451,00	--	272550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	28	32100,00	--	898800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	28	-250,00	--	-7000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

21	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	28	-134,00	--	-3752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	153,97	5110,00	--	786787	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	100	896,40	--	89640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	100	13400,00	--	1340000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	80,1	5847,50	--	468385	--	55863	3,66	293
		м3		567,00	--	45417	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4953175	264009			1943
		Накладные расходы -	Тенге			542036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5824924				
		РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1500мм /64шт/								
26	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	107,555	8048,43	1686,97	865649	181442	349393	11,16	1200
		м3		1867,05	631,80	200811	67953	130	3,09	332
27	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	10	5451,00	--	54510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	44,25	8987,00	--	397675	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	77,43	8170,00	--	632603	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	54	896,40	--	48406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	64	13400,00	--	857600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,68	7814,53	296,60	5314	202	823	5,95	4
		м3		915,75	110,25	623	75	118	0,54	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	32,04	5847,50	--	187354	--	22345	3,66	117
		м3		567,00	--	18167	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3049111	181644			1322
		Накладные расходы -	Тенге			372561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3626972				
		РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.2000мм /1шт/								
34	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	4,61	7747,07	1265,69	35714	5835	12147	9,16	42
		м3		1552,73	474,08	7158	2186	130	2,32	11
35	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,86	5451,00	--	15590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые ПН-20, 1ПП-20-1/	1,14	32100,00	--	36594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

37	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,14	-250,00	--	-285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,14	-134,00	--	-153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм/КС20-9/	0,89	10300,00	--	9167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из БЕТОНА Кл.В7,5	0,801	5847,50	--	4684	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
		Водопроводные контрольные колодцы диам.1000мм /1шт/								
43	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,78	8134,10	2104,76	6345	1642	3028	13,90	11
		м3		2362,50	623,48	1843	486	130	2,48	2
44	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН10, 1ПП10-1/	0,28	32100,00	--	8988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-9/	1,78	5110,00	--	9096	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	1	896,40	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из БЕТОНА Кл.В7,5	0,801	5847,50	--	4684	--	559	3,66	3
		м3		567,00	--	454	--	123	--	--
		Перепадные канализационные колодцы Д=1500мм /9шт/								
51	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	22,485	8048,43	1686,97	180969	37932	73043	11,16	251
		м3		1867,05	631,80	41981	14206	130	3,09	69
52	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,32	5451,00	--	23548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН15, 1ПП15-1/	5,85	32100,00	--	187785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,85	-250,00	--	-1463	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

55	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,85	-134,00	--	-784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	5,31	8987,00	--	47721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	21,36	8170,00	--	174511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	9	896,40	--	8068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КС7.3/	0,87	4862,50	--	4230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	9	13400,00	--	120600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-267	Стремянки С1-03 /2шт/, С1-0,4 /1шт/, С1-06 /4шт/, С1-12 /3шт/	0,2897	133700,00	--	38733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0115-172-4	Окраска стремянок	8,4013	148,40	0,07	1247	1	953	0,65	5
		м2		108,00	0,02	907	--	105	--	--
63	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,209	5847,50	--	42155	--	5028	3,66	26
		м3		567,00	--	4088	--	123	--	--
64	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,034	7814,53	296,60	266	10	41	5,95	--
		м3		915,75	110,25	31	4	118	0,54	--

65	Е0107-30-15прим.	Устройство стенки-растекателя из бетона кл.В15 /Ср10-01=9шт, Ср10-03=9шт, Ср11-01=6шт, Ср11-03=2шт, Ср12-01=9шт/	3,08	3740,83	1128,05	11522	3474	6787	4,25	13
		м3		1176,75	397,19	3624	1223	140	1,78	5
66	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения,площадь до 18 м2	3,08	22300,00	--	68684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1066700	48893			355
		Накладные расходы -	Тенге			102143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1238974				
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие и восстановление покрытии								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=14713м2								
67	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	602,829	66,75	51,25	40241	30897	20140	0,12	71
		м3		15,50	9,62	9344	5799	133	0,04	21
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
68	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см	1726,113	66,75	51,25	115225	88470	57669	0,12	202
		м3		15,50	9,62	26755	16605	133	0,04	61
69	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см	450,733	408,11	169,61	183949	76450	145415	1,55	699
		м3		238,50	4,07	107500	1835	133	0,01	6
		Вывоз мусора								
70	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных	4163,631	27,10	--	112834	--	78984	0,40	1659
		т		18,97	--	78984	--	100	--	--
71	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	4163,631	97,38	--	405454	--	81091	0,41	1703
		т		19,48	--	81091	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			857705	195817			4333
		Накладные расходы -	Тенге			383299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1315464				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37349006	4647523			27100
		Накладные расходы -	Тенге			5940222				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2597353				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45886582				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			46574881				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			456434				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			186300				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			465749				
		ИТОГО:	Тенге			47683363				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			121946386				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2438928				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			124385314				

		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			**116922195**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**14030663**				
		Итого с НДС	Тенге			**130952858**				
		Всего:	Тенге			**130952858**				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Жумабаев М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Бесбаев Б.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
_____ Жиенбекова А.
(подпись)