Счет-фактура № 28 от 29 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440000670, Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008617, от 13.03.2013

ИИК поставщика: KZ029650000001601538, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №2 от 18.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980440000670, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман", Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240009714, ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент, Орманова,17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009714, Орманова,17

ИИК получателя: KZ76826X0KZTD2005764, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент		1	129 758 540,18	129 758 540,18	12%	15 571 024,82	145 329 565,00		
Всего по счету:					**129 758 540,18**		**15 571 024,82**	**145 329 565,00**		

Руководитель: Жиенбекова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Ибрагимова Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-,03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за " 29 " декабрь месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		ционно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовагния		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общстроительные работы	583004843	129758540	50924257	50924257			16280569		15571025	145329565

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг
_____ Жумабаев М.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
_____ Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик **ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент**
Подрядчик **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
Инженер **ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"**
Наименование **Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент**
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы**	**32311,6**	**33,40**	**31,41**	**1079272**	**1014907**	**333231**	**0,01**	**446**
		м3		**1,99**	**8,64**	**64365**	**279172**	**97**	**0,03**	**969**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**999,9998**	**262,72**	**--**	**262716**	**--**	**296869**	**1,85**	**1848**
		м3		**262,72**	**--**	**262716**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/**	**656**	**33,40**	**31,41**	**21912**	**20605**	**6765**	**0,01**	**9**
		м3		**1,99**	**8,64**	**1307**	**5668**	**97**	**0,03**	**20**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**30483**	**6,48**	**6,48**	**197513**	**197513**	**62202**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**64126**	**97**	**0,01**	**246**

5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	30483	3,20	3,20	97531	97531	30715	--	--
		м3		--	1,04	--	31665	97	--	121
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30483	21,55	4,52	656788	137663	503552	0,11	3292
		м3		17,03	--	519125	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка мягким грунтом	2413	122,18	--	294820	--	333147	0,89	2136
		м3		122,18	--	294820	--	113	--	--
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	1081	32,51	30,98	35140	33486	11051	0,01	11
		м3		1,53	9,01	1654	9739	97	0,03	33
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1127	97,38	--	109747	--	21949	0,41	461
		т		19,48	--	21949	--	100	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1002,63	1626,20	152,52	1630477	152921	274800	1,02	1023
		м3		153,68	57,15	154084	57300	130	0,28	280
		РАЗДЕЛ 1.Канализация самотечная								
11	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	0,019	268907,88	115634,50	5109	2197	4191	662,00	13
		км		126000,00	43681,50	2394	830	130	213,34	4
12	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	19,076	4836,00	--	92252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	19	11,76	--	223	--	260	0,05	1
		м		10,69	--	203	--	128	--	--
14	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	19	313,94	0,42	5965	8	3867	0,90	17
		м		156,38	0,16	2971	3	130	--	--
15	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	10,012	147942,61	97234,98	1481201	973517	929139	296,00	2964
		км		49950,00	21436,60	500099	214623	130	91,71	918

16	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10330,31	1576,00	--	16280569	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17867414	976116			2998
		Накладные расходы -	Тенге			938601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19934376				
		РАЗДЕЛ 2.Канализационные колодцы диам.1000мм /591шт/								
18	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	262,75	10651,59	2538,55	2798705	667004	1228290	15,87	4169
		м3		2645,33	950,63	695060	249778	130	4,64	1220
19	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	108,99	5451,00	--	594104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	68,32	32100,00	--	2193072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	68,32	-250,00	--	-17080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	68,32	-134,00	--	-9155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	33,63	5621,00	--	189034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

32	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	35,1	-250,00	--	-8775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	35,1	-134,00	--	-4703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	52,51	8987,00	--	471907	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	107,282	8170,00	--	876494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КС7.3/	2,32	4862,50	--	11281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КЦ7-9/	0,89	3890,00	--	3462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные/ПД-10/	3,96	24500,00	--	97020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,96	-134,00	--	-531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	18	13400,00	--	241200	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,02	7814,53	296,60	7971	303	1235	5,95	6
		м3		915,75	110,25	934	112	118	0,54	1
42	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,01	5847,50	--	46838	--	5586	3,66	29
		м3		567,00	--	4542	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3656410	150519			1029
		Накладные расходы -	Тенге			296084				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4189645				
		РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.2000мм /1шт/								
43	С12021-267	Стремянки С1-00 /38ШТ/, С1-01 /422ШТ/, С1-0,2 /186ШТ/, С1-03 /71ШТ/, С1-04 /48ШТ/, С1-05 /42ШТ/, ,С1-06 /22ШТ/, С1-07 /13ШТ/, С1-08 /11ШТ/, С1-09 /8ШТ/, С1-10 /4ШТ/, С1-11 /5ШТ/, С1-12 /7ШТ/	11,9875	133700,00	--	1602729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-172-4	Окраска стремянок	347,6375	148,40	0,07	51588	24	39429	0,65	225
		м2		108,00	0,02	37545	7	105	--	--
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	21,45156	175710,10	1826,10	3769256	39173	264005	42,70	916
		т		8100,00	690,75	173758	14818	140	3,37	72
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5423573	39197			1141
		Накладные расходы -	Тенге			303435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			343621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6070628				
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие и восстановление покрытии								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=14713м2								
46	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	588	66,75	51,25	39251	30137	19645	0,12	69
		м3		15,50	9,62	9114	5657	133	0,04	21
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
47	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см	1425	66,75	51,25	95125	73037	47609	0,12	167
		м3		15,50	9,62	22088	13708	133	0,04	51
48	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см	403	408,11	169,61	164469	68354	130015	1,55	625
		м3		238,50	4,07	96116	1640	133	0,01	5
		Вывоз мусора								
49	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2000	27,10	--	54200	--	37940	0,40	797
		т		18,97	--	37940	--	100	--	--

56	С010З33-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	2000	97,38	--	194760	--	38952	0,41	818
		т		19,48	--	38952	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			547805	171528			2475
		Накладные расходы -	Тенге			274161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			871284				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			42989112	3659353			21760
		Накладные расходы -	Тенге			5052639				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2882505				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50924257				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			51688121				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			506544				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			206752				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			516881				
		ИТОГО:	Тенге			52918298				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			135334314				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2706686				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			138041000				
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			129758540				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			15571025				
		Итого с НДС	Тенге			145329565				
		Всего:	Тенге			145329565				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Жумабаев М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Бесбаев Б.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
_____ Жиенбекова А.
(подпись)