ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-980440000670-20170824-57864017
2. Дата выписки 24.08.2017
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000024
3. Дата совершения оборота 24.08.2017 0:00:00
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 980440000670
6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. номер 0008617
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
11.1. номер 21
11.2. дата 24.08.2017
13. КБе 17
15. БИК IRTYKZKA

10. Категория поставщика:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения
14. ИИК KZ029650000001601538
16. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060240009714
17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Шымкент, ул.Орманова 17
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☐ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 980440000670
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
22.3. Адрес отправки Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 060240009714
23.2. Наименование ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Шымкент, ул.Орманова 17

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 номер 2
24.2 дата 18.07.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз

27. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT
33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент		шт	1	32 570 865,6	32 570 865,6			32 570 865,6	12%	3 908 503,9	36 479 369,5		
		Всего по счету:				32 570 865,6		0	32 570 865,6		3 908 503,9	36 479 369,5		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
gm36ZQydB14K1krBp+8Rfj97yvZA+NtNWaPEIRrPUPEFsvD3/OPGPjJKCuHi6nZP/nehMGYLakJTgKydFkdbrNw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
М.П.
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ
Ибрагимова Эльнара

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-.03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за "_____" _____август месяц_____2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		ационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы							
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовагния		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	729587399,5	32570865,6	12782581	12782581					3908503,9	36479369,5

Заказчик: Управление водопровода
[illegible] 2017 года г.Шымкент
[illegible] Зайболов Б.С.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг
_____ Батыр А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
_____ Кошенбекова

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вскрытие и восстановление покрытии								
1	Е0127-21-2	Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=14500м2 Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (10) м2	3478	226,35	12,65	787249	43992	33277	0,02	81
2	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=2	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменении толщины слоя /с 12см до 10см/ м2	3478	3,56 34,97	3,63 --	12382 121619	12639 --	133 --	0,01 --	46 --
3	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см м2	3478	-- 192,23	-- 11,84	-- 668586	-- 41190	-- 39897	-- 0,04	-- 125
4	Е0127-21-2	Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15) м2	5927	5,51 226,35	3,11 12,65	19164 1341584	10834 74969	133 56708	0,01 0,02	39 139
5	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=3	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 15см/ м2	5927	3,56 52,45	3,63 --	21100 310883	21538 --	133 --	0,01 --	79 --

6	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (15)	м2	5927	192,23	--	11,84	1139365	70193	67990	0,04	213
							--	--	--	--	--	--
7	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (с 10см до 15см)	м2	5927	87,42	5,51	3,11	32658	18463	133	0,01	66
						--	--	518138	--	--	--	--
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5927	378,80	--	--	--	--	--	--	--
						15,35	15,35	2245127	90988	86712	0,03	199
9	Е0127-54-6к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	м2	5927	88,90	5,94	5,06	35206	29991	133	0,02	105
						--	--	526887	--	158	--	1
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5927	657,61	0,02	--	119	--	133	--	--
						15,35	15,35	3897676	90988	86712	0,03	199
		Вывоз мусора	м2			5,94	5,06	35206	29991	133	0,02	105
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	800,8	27,10	--		21702	--	15191	0,40	319
						18,97	--	15191	--	100	--	--
12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	т	800,8	97,58	--		77982	--	15596	0,41	328
						19,48	--	15596	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11656797	412320			1604
		Накладные расходы -	Тенге					402241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					723542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12782581				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге					11656797	412320			1604
		Накладные расходы -	Тенге					402241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					723542				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12782581				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге					12974320				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге					127148				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге					51897				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге					129743				
		ИТОГО:	Тенге					13283109				

		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			33970448				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			679409				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			34649857				
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0.94	Тенге			32570865,6				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3908503,9				
		Итого с НДС	Тенге			36479369,5				
		Всего:	Тенге			36479369,5				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Баязитов Б.С.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Алимбетов М.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Беспаев А.
(подпись)

Инженер технический надзорный
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
Беспаев А.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аган"
Жаппбаков А.
(подпись)

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-,03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "_____" _____август месяц_____2017г.

Код		договор		Источник финансирования		ационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметномм базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудованиия		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	729587399,5	32570865,6	12782581	12782581					3908503,9	36479369,5

Заказчик ГКП "Управление
и канализации акимиата
_____ Тлеуов

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг
_____ Сарыев А.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"
_____ Жолбасов А.

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вскрытие и восстановление покрытии								
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=14500м2								
1	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (10)	3478	226,35	12,65	787249	43992	33277	0,02	81
		м2		3,56	3,63	12382	12639	133	0,01	46
2	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=2	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 10см/	3478	34,97	--	121619	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3478	192,23	11,84	668586	41190	39897	0,04	125
		м2		5,51	3,11	19164	10834	133	0,01	39
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
4	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см (15)	5927	226,35	12,65	1341584	74969	56708	0,02	139
		м2		3,56	3,63	21100	21538	133	0,01	79
5	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37к=3	Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /с 12см до 15см/	5927	52,45	--	310883	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (15)	5927	192,23	11,84	1139365	70193	67990	0,04	213
		м2		5,51	3,11	32658	18463	133	0,01	66
7	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37к=5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (с 10см до 15см)	5927	87,42	--	518138	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5927	378,80	15,35	2245127	90988	86712	0,03	199
		м2		5,94	5,06	35206	29991	133	0,02	105
9	Е0127-54-6к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	5927	88,90	--	526887	--	158	--	1
		м2		0,02	--	119	--	133	--	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5927	657,61	15,35	3897676	90988	86712	0,03	199
		м2		5,94	5,06	35206	29991	133	0,02	105
		Вывоз мусора								
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	800,8	27,10	--	21702	--	15191	0,40	319
		т		18,97	--	15191	--	100	--	--
12	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	800,8	97,38	--	77982	--	15596	0,41	328
		т		19,48	--	15596	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11656797	412320			1604
		Накладные расходы -	Тенге			402241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12782581				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11656797	412320			1604
		Накладные расходы -	Тенге			402241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			723542				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12782581				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			12974320				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			127148				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			51897				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			129743				
		ИТОГО:	Тенге			13283109				

		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			33970448				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			679409				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			34649857				
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			32570865,6				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3908503,9				
		Итого с НДС	Тенге			36479369,5				
		Всего:	Тенге			36479369,5				

Заказчик:
Инженер РКИ "Управление водопровода
и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Бимбетов Б.С.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
_____ Баймурзаев
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО"Сарыагаш-Аман"
_____ Жаксибекова А.
(подпись)

Инженер РКИ "Управление водопровода
и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Алимбетов М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
_____ Бесбаев
(подпись)