Счет-фактура № 20 от 31 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980440000670, Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008617, от 13.03.2013

ИИК поставщика: KZ029650000001601538, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №2 от 18.07.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980440000670, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман", Республика Казахстан, г.Шымкент, мкр.Сайрам, дом № 27, к.4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240009714, ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Орманова, 17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240009714, г.Шымкент, ул.Орманова, 17

ИИК получателя: KZ76826X0KZTD2005764, в банке АО "АТФБанк", БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент		1	166 619 395,54	166 619 395,54	12%	19 994 327,46	186 613 723,00		
Всего по счету:					**166 619 395,54**		**19 994 327,46**	**186 613 723,00**		

Руководитель: Жиенбекова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Ибрагимова Э.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-.03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за " 31 " октябрь месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		ционно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовагния		на приобретение материалов	другие допольнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общстроительные работы	306722420	166619395	65390462	65390462			16235952		19994327	186613723

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г. Шымкент
Зейнетаев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг
Кумабаев М.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	59000	33,40	31,41	1970718	1853190	608469	0,01	814
		м3		1,99	8,64	117528	509760	97	0,03	1770
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1500	262,72	--	394074	--	445304	1,85	2772
		м3		262,72	--	394074	--	113	--	--
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	880	33,40	31,41	29394	27641	9075	0,01	12
		м3		1,99	8,64	1753	7603	97	0,03	26
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50000	6,48	6,48	323972	323972	102028	--	--
		м3		--	2,10	--	105183	97	0,01	403

5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мо[illegible] тью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	50000	3,20	3,20	[illegible]	159976	50381	[illegible]	--
		м3		--	1,04	--	51939	97	--	199
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	55800	21,55	4,52	1202270	251996	921766	0,11	6026
		м3		17,03	--	950274	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка мягким грунтом	3200	122,18	--	390976	--	441803	0,89	2832
		м3		122,18	--	390976	--	113	--	--
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	1500	32,51	30,98	48761	46466	15334	0,01	16
		м3		1,53	9,01	2295	13514	97	0,03	46
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2600	97,38	--	253188	--	50638	0,41	1063
		т		19,48	--	50638	--	100	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1030	1626,20	152,52	1674986	157096	282301	1,02	1051
		м3		153,68	57,15	158290	58865	130	0,28	287
11	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	469,771131	8182,28	4410,15	3843798	2071760	2063100	14,10	6624
		т		2475,00	1343,88	1162684	631316	115	4,70	2208
12	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	469,771131	3582,75	2619,75	1683073	1230684	1000994	5,82	2734
		т		963,00	889,88	452390	418040	115	3,19	1499

13	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтов [illegible] ва[illegible]4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 к[illegible] из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	103,349649	68500,00	--	7079451	--	--	[illegible]	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3,311	40200,00	--	133102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19187738	6122780			23944
		Накладные расходы -	Тенге			5991192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1510736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26689666				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная								
15	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	10,3	147942,61	97234,98	1523809	1001520	955867	296,00	3049
		км		49950,00	21436,60	514485	220797	130	91,71	945
16	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10302	1576,00	--	16235952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17759761	1001520			3049
		Накладные расходы -	Тенге			955867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19838565				
		РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /100шт/								
17	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	104	10651,59	2538,55	1107765	264009	486174	15,87	1650
		м3		2645,33	950,63	275114	98866	130	4,64	483
18	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	50	5451,00	--	272550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	28	32100,00	--	898800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

20	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к смет стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	28	-250,00	--	-7000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	28	-134,00	--	-3752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	59	5621,00	--	331639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	89	5110,00	--	454790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	100	896,40	--	89640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	100	13400,00	--	1340000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	80,1	5847,50	--	468385	--	55863	3,66	293
		м3		567,00	--	45417	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4952817	264009			1943
		Накладные расходы -	Тенге			542036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5824545				

РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /100шт/

27	[illegible] 23-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	237,4	8048,43	1686,97	1910698	400487	771195	[illegible]	2649
		м3		1867,05	631,80	443238	149989	130	3,09	732
28	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	77	5451,00	--	419727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15, 1ПП15-1/	104	32100,00	--	3338400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	104	-250,00	--	-26000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	104	-134,00	--	-13936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	53,1	8987,00	--	477210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	80,1	8170,00	--	654417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	160	896,40	--	143424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	160	13400,00	--	2144000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

36	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,748	7814,53	296,60	5845	222	906	5	4
			м3		915,75	110,25	685	82	118	0,54	--
37	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		128,16	5847,50	--	749416	--	89380	3,66	469
			м3		567,00	--	72667	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			9803201	400709			3123
		Накладные расходы -		Тенге			861481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			639881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			11304563				
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие покрытии									
		Вскрытие гравийного покрытия S=14713м2									
38	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		1000	66,75	51,25	66754	51254	33410	0,12	117
			м3		15,50	9,62	15500	9620	133	0,04	36
		Вскрытие S=20693м2+3048м2									
39	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см		2000	66,75	51,25	133508	102508	66819	0,12	234
			м3		15,50	9,62	31000	19240	133	0,04	71
40	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см		600	408,11	169,61	244867	101767	193571	1,55	930
			м3		238,50	4,07	143100	2442	133	0,01	8
		Вывоз мусора									
41	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		5500	27,10	--	149050	--	104335	0,40	2191
			т		18,97	--	104335	--	100	--	--
42	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/		5500	97,38	--	535590	--	107118	0,41	2249
			т		19,48	--	107118	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1129769	255529			5722
		Накладные расходы -		Тенге			505253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			98101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1733124				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			52833286	8044547			37781
		Накладные расходы -		Тенге			8855829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3701347				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			65390462				
		Итого с временными, 1,5 %		Тенге			66371319				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %		Тенге			650439				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		Тенге			265485				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		Тенге			663713				

		ИТОГО:	Тенге			67950956					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			173779094					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			3475582					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			177254676					
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			166619395					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			19994327					
		Итого с НДС	Тенге			186613723					
		Всего:	Тенге			186613723					

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Жумабаев М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Калмырза Ә.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
_____ Жиенбекова А
(подпись)

Форм 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	59000	33.40	31.41	1970718	1853190	608469	0.01	814
		м3		1.99	8.64	117528	509760	97	0.03	1770
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1500	262.72	--	394074	--	445304	1.85	2772
		м3		262.72	--	394074	--	113	--	--
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	880	33.40	31.41	29394	27641	9075	0.01	12
		м3		1.99	8.64	1753	7603	97	0.03	26
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50000	6.48	6.48	323972	323972	102028	--	--
		м3		--	2.10	--	105183	97	0.01	403

5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	50000	3.20	3.20	159976	159976	50381	--	--
		м3		--	1.04	--	51939	97	--	199
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	55800	21.55	4.52	1202270	251996	921766	0.11	6026
		м3		17.03	--	950274	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка мягким грунтом	3200	122.18	--	390976	--	441803	0.89	2832
		м3		122.18	--	390976	--	113	--	--
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	1500	32.51	30.98	48761	46466	15334	0.01	16
		м3		1.53	9.01	2295	13514	97	0.03	46
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2600	97.38	--	253188	--	50638	0.41	1063
		т		19.48	--	50638	--	100	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1030	1626.20	152.52	1674986	157096	282301	1.02	1051
		м3		153.68	57.15	158290	58865	130	0.28	287
11	Е0105-12-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	469.771131	8182.28	4410.15	3843798	2071760	2063100	14.10	6624
		т		2475.00	1343.88	1162684	631316	115	4.70	2208
12	Е0105-13-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	469.771131	3582.75	2619.75	1683073	1230684	1000994	5.82	2734
		т		963.00	889.88	452390	418040	115	3.19	1499

13	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	103.349649	68500.00	--	7079451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3.311	40200.00	--	133102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19187738	6122780			23944
		Накладные расходы -	Тенге			5991192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1510736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26689666				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная								
15	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	10.3	147942.61	97234.98	1523809	1001520	955867	296.00	3049
		км		49950.00	21436.60	514485	220797	130	91.71	945
16	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10302	1576.00	--	16235952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17759761	1001520			3049
		Накладные расходы -	Тенге			955867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1122938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19838565				
		РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /100шт/								
17	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	104	10651.59	2538.55	1107765	264009	486174	15.87	1650
		м3		2645.33	950.63	275114	98866	130	4.64	483
18	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	50	5451.00	--	272550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	28	32100.00	--	898800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

20	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	28	-250.00	--	-7000	--	--		--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	28	-134.00	--	-3752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	59	5621.00	--	331639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /кс10-9/	89	5110.00	--	454790	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	100	896.40	--	89640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	100	13400.00	--	1340000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	80.1	5847.50	--	468385	--	55863	3.66	293
		м3		567.00	--	45417	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4952817	264009			1943
		Накладные расходы -	Тенге			542036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5824545				

РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /100шт/

27	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	237.4	8048.43	1686.97	1910698	400487	771195	[illegible]	2649
		м3		1867.05	631.80	443238	149989	130	3.09	732
28	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	77	5451.00	--	419727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15, 1ПП15-1/	104	32100.00	--	3338400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	104	-250.00	--	-26000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	104	-134.00	--	-13936	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	53.1	8987.00	--	477210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	80.1	8170.00	--	654417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	160	896.40	--	143424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	160	13400.00	--	2144000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

36	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0.748	7814.53	296.60	5845	222	906	[illegible]	4
		м3		915.75	110.25	685	82	118	0.54	--
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	128.16	5847.50	--	749416	--	89380	3.66	469
		м3		567.00	--	72667	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9803201	400709			3123
		Накладные расходы -	Тенге			861481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11304563				
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие покрытии								
		Вскрытие гравийного покрытия S=14713м2								
38	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1000	66.75	51.25	66754	51254	33410	0.12	117
		м3		15.50	9.62	15500	9620	133	0.04	36
		Вскрытие S=20693м2+3048м2								
39	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см	2000	66.75	51.25	133508	102508	66819	0.12	234
		м3		15.50	9.62	31000	19240	133	0.04	71
40	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см	600	408.11	169.61	244867	101767	193571	1.55	930
		м3		238.50	4.07	143100	2442	133	0.01	8
		Вывоз мусора								
41	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5500	27.10	--	149050	--	104335	0.40	2191
		т		18.97	--	104335	--	100	--	--
42	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	5500	97.38	--	535590	--	107118	0.41	2249
		т		19.48	--	107118	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1129769	255529			5722
		Накладные расходы -	Тенге			505253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1733124				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			52833286	8044547			37781
		Накладные расходы -	Тенге			8855829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3701347				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			65390462				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			66371319				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			650439				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			265485				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			663713				

		ИТОГО:	Тенге			67950956				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			173779094				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			3475582				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			177254676				
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			166619395				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			19994327				
		Итого с НДС	Тенге			186613723				
		Всего:	Тенге			186613723				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
_____ Жумабаев М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
_____ Қалмырза Ә.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
_____ Жиенбекова А.
(подпись)