СЧЁТ-ФАКТУРА № 16 от " 23 " сентября 2016 г.

Поставщик *Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"*

БИН и адрес места нахождения поставщика *980440000670 г.Шымкент, мкр.Сайрам д.27, кв.4*

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия *58001 № 0008617 от 13.03.2013г.*

ИИК поставщика № *KZ029650000001601538 в АО "Forte Bank" БИК IRTYKZKA*

Договор (контракт) на поставку работ (услуг) № *2 от 18 июля 2016 г.*

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный

Пунк назначеня поставляемых работ (услуг)

(государство, регион, область, город, район)

Документ и дата приема-передачи работ (услуг) Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2016г.

Поставка работ (услуг) осуществляется по доверенности № *от*

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель *Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман" БИН 980440000670 г.Шымкент, мкр.Сайрам д.27, кв.4*

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель *ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г. Шымкент"*

(РНН, наименование и адрес)

Получатель *ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г. Шымкент" БИН 060240009714, г. Шымкент, ул. Г. Орманова, 17*

БИН и адрес места нахождения получателя *БИН 060240009714, г. Шымкент, ул. Г. Орманова, 17*

ИИК получателя № *KZ329650000001953011 в АО "Forte Bank" БИК IRTYKZKA*

№ п/п	Наименование работ и услуг	Стоимость работ и услуг без НДС	НДС		Всего стоимость реализации работ и услуг
			Став. %	Сумма	
1	2	3	4	5	6
1	Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент	107 239 908.04	12	12 868 788.96	120 108 697.00
	Всего по счету:	**107 239 908.04**		**12 868 788.96**	**120 108 697.00**

Руководитель организации

/Жиенбекова А.А./

(ФИО, подпись)

Главный бухгалтер

(ФИО, подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

/Ибрагимова Э./

(ФИО, подпись)

Источник. Информационная система"Параграф"
Документ РДС РК 1.03-,03-2014
Дата 14.07.2016 10:15:57
(информационный)

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимиата г. Шымкента"
Инженер: ТОО "Сапалы Құрылыс-Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Сарыагаш Аман"
Договор № 2 от " 18 " июля
Наименовани е строительства и его адрес: Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "_____" сентябрь 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		ционно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	18.07.2016г.				

наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметноми базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат,не входящих всостав СМР в сметномт базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовагния		на приобретение материалов	другие допольнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общстроительные работы	120108697	107239908	34830996	34830996			15763152		12868789	120108697

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации акимата г.Шымкент
_____ Зайцев Е.К.

Инженер:
Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг
_____ Жумабаев М.

Подрядчик :
Директор ТОО "Сарыагаш Аман"
_____ Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент

Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	45176,56	33,40	31,41	1508987	1418996	465908	0,01	623
		м3		1,99	8,64	89992	390325	97	0,03	1355
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1296,0312	262,72	--	340488	--	384752	1,85	2395
		м3		262,72	--	340488	--	113	--	--
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	838,383	33,40	31,41	28004	26334	8646	0,01	12
		м3		1,99	8,64	1670	7244	97	0,03	25

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41846,2	6,48	6,48	271140	271140	85389	--	--
		м3		--	2,10	--	88030	97	0,01	337
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	41846,2	3,20	3,20	133888	133888	42165	--	--
		м3		--	1,04	--	43469	97	--	167
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5544	21,55	4,52	119451	25037	91582	0,11	599
		м3		17,03	--	94414	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка мягким грунтом	4300	122,18	--	525374	--	593673	0,89	3806
		м3		122,18	--	525374	--	113	--	--
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	1344,716	32,51	30,98	43713	41655	13747	0,01	14
		м3		1,53	9,01	2057	12115	97	0,03	41
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5353,253	97,38	--	521300	--	104260	0,41	2189
		т		19,48	--	104260	--	100	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1000,47	1626,20	152,52	1626964	152592	274208	1,02	1020
		м3		153,68	57,15	153752	57177	130	0,28	279
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5119309	2069641			10659
		Накладные расходы -	Тенге			2064329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7614656				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная								
11	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	10	147942,61	97234,98	1479426	972350	928026	296,00	2960
		км		49950,00	21436,60	499500	214366	130	91,71	917
12	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10002	1576,00	--	15763152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17242578	972350			2960

		Накладные расходы -	Тенге			928026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1090236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19260840				
		РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /147 шт/								
13	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	141,62	10651,59	2538,55	1508478	359509	662038	15,87	2247
		м3		2645,33	950,63	374632	134628	130	4,64	658
14	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	74	5451,00	--	403374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	41,16	32100,00	--	1321236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	41,16	-250,00	--	-10290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	41,16	-134,00	--	-5515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	86,73	5621,00	--	487509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	147	896,40	--	131771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	147	13400,00	--	1969800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	117,747	5847,50	--	688526	--	82118	3,66	431
		м3		567,00	--	66763	--	123	--	--
22	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,748	7814,53	296,60	5845	222	906	5,95	4
		м3		915,75	110,25	685	82	118	0,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6500733	359731			2683
		Накладные расходы -	Тенге			745062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7680543				
		РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /71шт/								
23	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	145,23	8048,43	1686,97	1168874	244999	471781	11,16	1621
		м3		1867,05	631,80	271152	91756	130	3,09	448
24	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	36,2	5451,00	--	197326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15, 1ПП15-1/	46,15	32100,00	--	1481415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	46,15	-250,00	--	-11538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	46,15	-134,00	--	-6184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	49,56	8987,00	--	445396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	86,7377	8170,00	--	708647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	71	896,40	--	63644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	43	13400,00	--	576200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,816	7814,53	296,60	6377	242	988	5,95	5
		м3		915,75	110,25	747	90	118	0,54	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	56,871	5847,50	--	332553	--	39662	3,66	208
		м3		567,00	--	32246	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4962711	245241			1834
		Накладные расходы -	Тенге			512431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5803650				
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие покрытии								
		Вскрытие гравийного покрытия								
34	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	751,771	66,75	51,25	50184	38531	25116	0,12	88
		м3		15,50	9,62	11652	7232	133	0,04	27
		Вскрытие								
35	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см	1971,187	66,75	51,25	131585	101031	65857	0,12	231
		м3		15,50	9,62	30553	18963	133	0,04	70

36	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см	561,037	408,11	169,61	228966	95159	181001	1,55	870
		м3		238,50	4,07	133807	2284	133	0,01	8
		Вывоз мусора								
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5809,887	27,10	--	157448	--	110214	0,40	2314
		т		18,97	--	110214	--	100	--	--
38	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	5809,887	97,38	--	565767	--	113153	0,41	2376
		т		19,48	--	113153	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1133949	234721			5879
		Накладные расходы -	Тенге			495341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1727047				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34959280	3881684			24014
		Накладные расходы -	Тенге			4745188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2382268				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42086736				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			42718037				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			418637				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			170872				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			427180				
		ИТОГО:	Тенге			43734726				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			111848048				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2236961				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			114085009				
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			107239908				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			12868789				
		Итого с НДС	Тенге			120108697				
		Всего:	Тенге			120108697				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
_____ Жумабаев М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"
_____ Қалмырза Ә.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
_____ Жиенбекова А.
(подпись)

Форма 2

Заказчик — ГКП "Управление водопровода и канализации" Акимата г.Шымкент
Подрядчик — ТОО "Сарыагаш-Аман"
Инженер — ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
Наименование — Строительство систем канализации мкр.Самал-2 в г.Шымкент
Договор № 2 от " 18 " июля 2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 2 группы	45176,56	33,40	31,41	1508987	1418996	465908	0,01	623
		м3		1,99	8,64	89992	390325	97	0,03	1355
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1296,0312	262,72	--	340488	--	384752	1,85	2395
		м3		262,72	--	340488	--	113	--	--
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /уширение под колодцы/	838,383	33,40	31,41	28004	26334	8646	0,01	12
		м3		1,99	8,64	1670	7244	97	0,03	25

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41846,2	6,48	6,48	271140	271140	85389	--	--
		м3		--	2,10	--	88030	97	0,01	337
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	41846,2	3,20	3,20	133888	133888	42165	--	--
		м3		--	1,04	--	43469	97	--	167
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5544	21,55	4,52	119451	25037	91582	0,11	599
		м3		17,03	--	94414	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	Засыпка мягким грунтом	4300	122,18	--	525374	--	593673	0,89	3806
		м3		122,18	--	525374	--	113	--	--
8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	1344,716	32,51	30,98	43713	41655	13747	0,01	14
		м3		1,53	9,01	2057	12115	97	0,03	41
9	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5353,253	97,38	--	521300	--	104260	0,41	2189
		т		19,48	--	104260	--	100	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1000,47	1626,20	152,52	1626964	152592	274208	1,02	1020
		м3		153,68	57,15	153752	57177	130	0,28	279
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5119309	2069641			10659
		Накладные расходы -	Тенге			2064329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			431018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7614656				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация самотечная								
11	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	10	147942,61	97234,98	1479426	972350	928026	296,00	2960
		км		49950,00	21436,60	499500	214366	130	91,71	917
12	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10002	1576,00	--	15763152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17242578	972350			2960

		Накладные расходы -	Тенге			928026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1090236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19260840				
		РАЗДЕЛ 3.Канализационные колодцы диам.1000мм /147 шт/								
13	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	141,62	10651,59	2538,55	1508478	359509	662038	15,87	2247
		м3		2645,33	950,63	374632	134628	130	4,64	658
14	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	74	5451,00	--	403374	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-10, 1ПП10+1/	41,16	32100,00	--	1321236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	41,16	-250,00	--	-10290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	41,16	-134,00	--	-5515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм /КС10-6/	86,73	5621,00	--	487509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО6/	147	896,40	--	131771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

20	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	147	13400,00	--	1969800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	117,747	5847,50	--	688526	--	82118	3,66	431
		м3		567,00	--	66763	--	123	--	--
22	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,748	7814,53	296,60	5845	222	906	5,95	4
		м3		915,75	110,25	685	82	118	0,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6500733	359731			2683
		Накладные расходы -	Тенге			745062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7680543				
		РАЗДЕЛ 4.Канализационные колодцы диам.1500мм /71шт/								
23	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	145,23	8048,43	1686,97	1168874	244999	471781	11,16	1621
		м3		1867,05	631,80	271152	91756	130	3,09	448
24	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	36,2	5451,00	--	197326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/ПН15, 1ПП15-1/	46,15	32100,00	--	1481415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	46,15	-250,00	--	-11538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	46,15	-134,00	--	-6184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

28	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-6/	49,56	8987,00	--	445396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм /КС15-9/	86,7377	8170,00	--	708647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	71	896,40	--	63644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	43	13400,00	--	576200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,816	7814,53	296,60	6377	242	988	5,95	5
		м3		915,75	110,25	747	90	118	0,54	--
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	56,871	5847,50	--	332553	--	39662	3,66	208
		м3		567,00	--	32246	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4962711	245241			1834
		Накладные расходы -	Тенге			512431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5803650				
		РАЗДЕЛ 5.Вскрытие покрытии								
		Вскрытие гравийного покрытия								
34	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	751,771	66,75	51,25	50184	38531	25116	0,12	88
		м3		15,50	9,62	11652	7232	133	0,04	27
		Вскрытие								
35	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС толщ.30см	1971,187	66,75	51,25	131585	101031	65857	0,12	231
		м3		15,50	9,62	30553	18963	133	0,04	70

36	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.6см	561,037	408,11	169,61	228966	95159	181001	1,55	870
		м3		238,50	4,07	133807	2284	133	0,01	8
		Вывоз мусора								
37	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5809,887	27,10	--	157448	--	110214	0,40	2314
		т		18,97	--	110214	--	100	--	--
38	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /строительный мусор/	5809,887	97,38	--	565767	--	113153	0,41	2376
		т		19,48	--	113153	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1133949	234721			5879
		Накладные расходы -	Тенге			495341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1727047				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34959280	3881684			24014
		Накладные расходы -	Тенге			4745188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2382268				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42086736				
		Итого с временными, 1,5 %	Тенге			42718037				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,98 %	Тенге			418637				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			170872				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге			427180				
		ИТОГО:	Тенге			43734726				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742	Тенге			111848048				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			2236961				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			114085009				
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,94	Тенге			107239908				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			12868789				
		Итого с НДС	Тенге			120108697				
		Всего:	Тенге			120108697				

Заказчик:
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Зейнетаев Е.К.
(подпись)

Главный инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Байболов Б.
(подпись)

Инженер: Директор
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Жумабаев М.
(подпись)

Инженер технического надзора:
ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"
_____ Қалмырза Ә.
(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Сарыагаш-Аман":
_____ Жиенбекова А.
(подпись)