Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL REAL"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"

(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды

(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № П17-05-8 от 02 мая 2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2510,00	15060
			Накладные расходы			*736,58*	*4419*
			Сметная прибыль			*185,93*	*1116*
2	2	23-041009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	33127,71	33128
			Сметная прибыль			*2453,90*	*2454*
3	3	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23793,22	47586
			Сметная прибыль			*1762,46*	*3525*
4	4	23-041006-2204 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	27895,18	27895
			Сметная прибыль			*2066,31*	*2066*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-041006-2203 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	15905,01	31810
			Сметная прибыль			*1178,15*	*2356*
6	6	13-110301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	1408,00	2816
			Накладные расходы			*393,17*	*786*
			Сметная прибыль			*104,30*	*209*
7	7	Прайс лист	Коллектор для системы "Теплый пол"на 6 контуров	шт	2	58600,00	117200
8	8	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	8237,21	16474
			Накладные расходы			*1786,92*	*3574*
			Сметная прибыль			*610,16*	*1220*
9	9	Прайс лист	Шкаф коллекторный на 6 подключений	шт	2	24950,00	49900
10	10	13-110301-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1408,00	1408
			Накладные расходы			*393,17*	*393*
			Сметная прибыль			*104,30*	*104*
11	11	Прайс лист	Коллектор для системы "Теплый пол"на 5 контуров	шт	1	50870,00	50870
12	12	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	8237,21	8237
			Накладные расходы			*1786,92*	*1787*
			Сметная прибыль			*610,16*	*610*
13	13	Прайс лист	Шкаф коллекторный на 5 подключений	шт	1	26250,00	26250
14	14	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2323,14	46463
			Накладные расходы			*722,45*	*14449*
			Сметная прибыль			*172,08*	*3442*
15	15	Прайс лист	Труба алюминиево-полимерная композитная ф50х4мм,PPR-AL-PPR	м	17,98	2128,00	38261
16	16	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	94	2373,69	223127
			Накладные расходы			*784,40*	*73734*
			Сметная прибыль			*175,83*	*16528*
17	17	Прайс лист	Труба алюминиево-полимерная композитная ф40х3,5мм,PPR-AL-PPR	м	88,172	1493,00	131641
18	18	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1786,37	57164
			Накладные расходы			*589,84*	*18875*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*132,32*	*4234*
19	19	Прайс лист	Труба алюминиево-полимерная композитная ф32х3,0мм,PPR-AL-PPR	м	30,016	952,00	28575
20	20	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1650	2965,02	4892280
			Накладные расходы			*948,63*	*1565231*
			Сметная прибыль			*219,63*	*362391*
21	21	Прайс лист	Труба металлопластиковая для теплых полов ф16мм	м	1650	186,00	306900
22	22	Прайс лист	Скоба/20-1,60 для крепления трубы теплого пола	шт	4500	28,00	126000
23	23	Прайс лист	Евроконус ф16мм	шт	34	1550,00	52700
24	24	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1796	93,41	167768
			Накладные расходы			*31,70*	*56938*
			Сметная прибыль			*6,92*	*12427*
25	25	Прайс лист	Демпферная лента	м	100	218,00	21800
			Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
26	26	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	2510,00	60240
			Накладные расходы			*736,58*	*17678*
			Сметная прибыль			*185,93*	*4462*
27	27	23-040905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5149,82	10300
			Сметная прибыль			*381,47*	*763*
28	28	23-040905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3514,83	7030
			Сметная прибыль			*260,36*	*521*
29	29	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1939,02	27146
			Сметная прибыль			*143,63*	*2011*
30	30	23-041001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	6	2007,40	12044
			Сметная прибыль			*148,70*	*892*
31	31	11-160601-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	3032,63	3033
			Накладные расходы			*596,89*	*597*
			Сметная прибыль			*224,64*	*225*
32	32	Прайс лист	Клапан предохранительный Ду25	шт	1	8080,00	8080

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Автоматический воздуховодчик. Установка	комплект	1	513,54	514
			Накладные расходы			*163,34*	*163*
			Сметная прибыль			*38,04*	*38*
34	34	Прайс лист	Автоматический воздуховодчик 1/2	шт	1	2748,00	2748
35	35	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Обогреватель ELBI, масса до 0,25 т. BSV-1000.Установка	агрегат	1	12095,14	12095
			Накладные расходы			*3834,58*	*3835*
			Сметная прибыль			*895,94*	*896*
36	36	Прайс лист	Обогеватель ELBI серии BSV	шт	1	628128,00	628128
37	37	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14227,51	14228
			Накладные расходы			*414,78*	*415*
			Сметная прибыль			*1053,89*	*1054*
38	38	11-180401-0109 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	50185,40	50185
			Накладные расходы			*5631,85*	*5632*
			Сметная прибыль			*3717,44*	*3717*
39	39	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2602,95	20824
			Накладные расходы			*122,30*	*978*
			Сметная прибыль			*192,81*	*1542*
40	40	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	513,54	1027
			Накладные расходы			*163,34*	*327*
			Сметная прибыль			*38,04*	*76*
41	41	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1391,34	2783
			Сметная прибыль			*103,06*	*206*
42	42	Прайс лист	Гильза для установки термометра	шт	2	2430,00	4860
43	43	11-180901-0107 РСНБ РК 2015	Насосы ручные. Установка	узел	4	9711,14	38845
			Накладные расходы			*3104,80*	*12419*
			Сметная прибыль			*719,34*	*2877*
44	44	Прайс лист	Насос циркуляционный URS 25-80	шт	4	113900,00	455600
45	45	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Редуктор давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	9198,00	9198
			Накладные расходы			*2200,08*	*2200*
			Сметная прибыль			*681,33*	*681*
46	46	Прайс лист	Редуктор давления 50 мм	шт	1	14160,00	14160

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2323,14	13939
			Накладные расходы			*722,45*	*4335*
			Сметная прибыль			*172,08*	*1033*
48	48	Прайс лист	Труба алюминиево-полимерная композитная ф50х4мм,PPR-AL-PPR	м	5,394	2128,00	11478
49	49	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовыхтруб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1786,37	21436
			Накладные расходы			*589,84*	*7078*
			Сметная прибыль			*132,32*	*1588*
50	50	Прайс лист	Труба алюминиево-полимерная композитная ф32х3,0мм,PPR-AL-PPR	м	11,256	952,00	10716
51	51	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2262,57	13575
			Накладные расходы			*735,51*	*4413*
			Сметная прибыль			*167,60*	*1006*
52	52	Прайс лист	Труба алюминиево-полимерная композитная ф32х3,0мм,PPR-AL-PPR	м	5,574	629,00	3506
53	53	11-160301-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	6267,98	10029
			Накладные расходы			*531,94*	*851*
			Сметная прибыль			*464,30*	*743*
54	54	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы системотопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	93,41	2242
			Накладные расходы			*31,70*	*761*
			Сметная прибыль			*6,92*	*166*
55	55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,76	81,20	62
			Накладные расходы			*15,43*	*12*
			Сметная прибыль			*6,01*	*5*
56	56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,52	148,61	226
			Накладные расходы			*19,07*	*29*
			Сметная прибыль			*11,01*	*17*
			ИТОГО:				**7991589**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1801910**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**437201**
			Итого с временными		**1,5**	**119874**	**8111463**
			Итого с НДС		12 %	973376	9084838

Заказчик:

Директор ТОО "REAL REAL **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ-5" **Зубов В.Н.**