Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-8 от 02 мая 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
1	1	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4484,37	8969
			Накладные расходы			*1307,01*	*2614*
			Сметная прибыль			*332,18*	*664*
2	2	23-040201-1602 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с941 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	37535,00	37535
			Сметная прибыль			*2780,37*	*2780*
3	3	Прайс лист	Электропривод к задвижке диам. 80	м2	1	142347,24	142347
			Сметная прибыль			*10544,24*	*10544*
4	4	23-040103-0404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	21357,68	21358
			Сметная прибыль			*1582,05*	*1582*
5	5	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2510,00	7530
			Накладные расходы			*736,58*	*2210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*185,93*	*558*
6	6	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11607,48	34822
			Сметная прибыль			*859,81*	*2579*
7	7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2484,78	2485
			Накладные расходы			*731,35*	*731*
			Сметная прибыль			*184,06*	*184*
8	8	23-041001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2360,94	2361
			Сметная прибыль			*174,88*	*175*
9	9	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	14227,51	14228
			Накладные расходы			*414,78*	*415*
			Сметная прибыль			*1053,89*	*1054*
10	10	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	639,41	639
			Накладные расходы			*214,97*	*215*
			Сметная прибыль			*47,36*	*47*
11	11	23-030301-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	26901,86	26902
			Сметная прибыль			*1992,73*	*1993*
12	12	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2971,36	2971
			Накладные расходы			*169,71*	*170*
			Сметная прибыль			*220,10*	*220*
13	13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2484,78	2485
			Накладные расходы			*731,35*	*731*
			Сметная прибыль			*184,06*	*184*
14	14	23-040905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16/пробно-спускной/, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4893,51	4894
			Сметная прибыль			*362,48*	*362*
15	15	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2484,78	17393
			Накладные расходы			*731,35*	*5119*
			Сметная прибыль			*184,06*	*1288*
16	16	23-040702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1749,21	5248
			Сметная прибыль			*129,57*	*389*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	23-040702-0401 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 12б16к PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	20655,98	82624
			Сметная прибыль			*1530,07*	*6120*
18	18	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1647,89	8239
			Накладные расходы			*158,27*	*791*
			Сметная прибыль			*122,07*	*610*
19	19	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3195,81	127832
			Накладные расходы			*394,78*	*15791*
			Сметная прибыль			*236,73*	*9469*
20	20	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	773,25	6186
			Сметная прибыль			*57,28*	*458*
21	21	11-160401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2605,31	156319
			Накладные расходы			*354,77*	*21286*
			Сметная прибыль			*192,99*	*11579*
22	22	23-020101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	566,36	5664
			Сметная прибыль			*41,95*	*420*
23	23	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66	2323,14	153327
			Накладные расходы			*722,45*	*47682*
			Сметная прибыль			*172,08*	*11358*
24	24	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,46	379,93	3594
			Сметная прибыль			*28,14*	*266*
25	25	23-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,676	241,71	1372
			Сметная прибыль			*17,90*	*102*
26	26	23-010501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,3	151,39	7161
			Сметная прибыль			*11,21*	*530*
27	27	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	96,87	6394
			Накладные расходы			*31,70*	*2092*
			Сметная прибыль			*7,18*	*474*
28	28	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	106,57	11190

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*31,70*	*3329*
			Сметная прибыль			*7,89*	*829*
29	29	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	1493,97	2988
			Накладные расходы			*487,02*	*974*
			Сметная прибыль			*110,66*	*221*
30	30	23-030103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1035,50	10355
			Сметная прибыль			*76,70*	*767*
31	31	23-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-70 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	416,40	833
			Сметная прибыль			*30,84*	*62*
32	32	23-030103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	688,98	27559
			Сметная прибыль			*51,04*	*2041*
33	33	23-030103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 65 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	4962,59	9925
			Сметная прибыль			*367,60*	*735*
34	34	23-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 65 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	492,11	1968
			Сметная прибыль			*36,45*	*146*
35	35	23-040501-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч11р для воды, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4548,93	9098
			Сметная прибыль			*336,96*	*674*
36	36	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный навесной. Установка	изделие	2	1310,38	2621
			Накладные расходы			*313,04*	*626*
			Сметная прибыль			*97,07*	*194*
37	37	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный навесной	шт.	2	9529,26	19059
			Сметная прибыль			*705,87*	*1412*
38	38	23-080305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	10721,58	42886
			Сметная прибыль			*794,19*	*3177*
39	39	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,2	81,20	3183
			Накладные расходы			*15,43*	*605*
			Сметная прибыль			*6,01*	*236*
40	40	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	39,2	201,50	7899
			Накладные расходы			*14,47*	*567*
			Сметная прибыль			*14,93*	*585*
41	41	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	123	98,07	12063

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,26*	*894*
42	42	23-020401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) д76 и 89 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	70,85	1204
			Сметная прибыль			*5,25*	*89*
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3				
43	43	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2484,78	9939
			Накладные расходы			*731,35*	*2925*
			Сметная прибыль			*184,06*	*736*
44	44	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	758,27	1517
			Сметная прибыль			*56,17*	*112*
45	45	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2124,78	4250
			Сметная прибыль			*157,39*	*315*
46	46	11-160501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2255,64	101504
			Накладные расходы			*696,10*	*31325*
			Сметная прибыль			*167,08*	*7519*
47	47	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая армированные для водоснабжения PE 100 SDR 17S8 - 20 x 2 ТУ7500 РК 38584618-ТОО-01-2002	м	42,57	386,64	16459
			Сметная прибыль			*28,64*	*1219*
48	48	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	96,87	4359
			Накладные расходы			*31,70*	*1427*
			Сметная прибыль			*7,18*	*323*
49	49	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели. Установка	комплект	2	11998,47	23997
			Накладные расходы			*4107,94*	*8216*
			Сметная прибыль			*888,78*	*1778*
50	50	23-030102-2601 РСНБ РК 2015	Водонагреватеь SEn-100 N 1,5 квт,U	шт.	1	50749,20	50749
			Сметная прибыль			*3759,20*	*3759*
51	51	23-030102-2601 РСНБ РК 2015	Водонагреватеь SEn-50 N 1,5 квт,U	шт.	1	41029,20	41029
			Сметная прибыль			*3039,20*	*3039*
52	52	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	90	98,07	8827
			Сметная прибыль			*7,26*	*654*
			Раздел: БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
53	53	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	908,79	10905

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*315,37*	*3784*
			Сметная прибыль			*67,32*	*808*
54	54	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	11,976	341,60	4091
			Сметная прибыль			*25,30*	*303*
55	55	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	880,13	17603
			Накладные расходы			*302,64*	*6053*
			Сметная прибыль			*65,19*	*1304*
56	56	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	19,96	1040,42	20767
			Сметная прибыль			*77,07*	*1538*
57	57	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1279,05	20465
			Накладные расходы			*318,23*	*5092*
			Сметная прибыль			*94,74*	*1516*
58	58	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	273,78	1095
			Сметная прибыль			*20,28*	*81*
59	59	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	76,90	308
			Сметная прибыль			*5,70*	*23*
60	60	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	234,44	1172
			Сметная прибыль			*17,37*	*87*
61	61	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	79,35	159
			Сметная прибыль			*5,88*	*12*
62	62	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 22689-89	шт	1	422,17	422
			Сметная прибыль			*31,27*	*31*
63	63	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100,ГОСТ 22689-89	шт.	1	773,86	774
			Сметная прибыль			*57,32*	*57*
64	64	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	19	1885,40	35823
			Накладные расходы			*469,37*	*8918*
			Сметная прибыль			*139,66*	*2654*
65	65	23-020403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник Т 110К х110С х110К ПНД,ГОСТ22689-89	шт.	9	729,00	6561
			Сметная прибыль			*54,00*	*486*
66	66	23-020401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник Т 110К х110С х50К ПНД,ГОСТ22689-89	шт.	6	591,84	3551
			Сметная прибыль			*43,84*	*263*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2708,13	8124
			Накладные расходы			*830,29*	*2491*
			Сметная прибыль			*200,60*	*602*
80	80	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3	3778,54	11336
			Сметная прибыль			*279,89*	*840*
81	81	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	1080,92	3243
			Накладные расходы			*366,57*	*1100*
			Сметная прибыль			*80,07*	*240*
82	82	23-030102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	2576,91	7731
			Сметная прибыль			*190,88*	*573*
83	83	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1636,89	1637
			Накладные расходы			*488,24*	*488*
			Сметная прибыль			*121,25*	*121*
84	84	23-030102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	7192,59	7193
			Сметная прибыль			*532,78*	*533*
85	85	21-100502-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо Куп.110	шт.	30	379,31	11379
			Сметная прибыль			*28,10*	*843*
86	86	21-100502-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо Куп.50	шт.	14	162,00	2268
			Сметная прибыль			*12,00*	*168*
87	87	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	1302,48	1302
			Накладные расходы			*428,29*	*428*
			Сметная прибыль			*96,48*	*96*
88	88	23-030102-2201 РСНБ РК 2015	Трап пластиковый ду100мм/прайс лист/	комплект	1	2673,00	2673
			Сметная прибыль			*198,00*	*198*
89	89	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Жироуловитель Ж/У-1.0-80	комплект	1	45786,60	45787
			Сметная прибыль			*3391,60*	*3392*
			Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3				
90	90	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19	908,79	17267
			Накладные расходы			*315,37*	*5992*
			Сметная прибыль			*67,32*	*1279*
91	91	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	18,962	341,60	6477

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,30*	*480*
92	92	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	880,13	18483
			Накладные расходы			*302,64*	*6355*
			Сметная прибыль			*65,19*	*1369*
93	93	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	20,958	1040,42	21805
			Сметная прибыль			*77,07*	*1615*
94	94	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	26	1885,40	49021
			Накладные расходы			*469,37*	*12204*
			Сметная прибыль			*139,66*	*3631*
95	95	23-020403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник Т 110К х110С х110К ПНД,ГОСТ22689-89	шт.	6	729,00	4374
			Сметная прибыль			*54,00*	*324*
96	96	23-020401-2531 РСНБ РК 2015	Тройник Т 110К х110С х50К ПНД,ГОСТ22689-89	шт.	12	591,84	7102
			Сметная прибыль			*43,84*	*526*
97	97	23-020403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник Т 50К х50к х50К ПНД,ГОСТ22689-89	шт.	8	233,28	1866
			Сметная прибыль			*17,28*	*138*
98	98	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1279,05	11511
			Накладные расходы			*318,23*	*2864*
			Сметная прибыль			*94,74*	*853*
99	99	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	273,78	1095
			Сметная прибыль			*20,28*	*81*
100	100	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	76,90	384
			Сметная прибыль			*5,70*	*28*
101	101	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	234,44	234
			Сметная прибыль			*17,37*	*17*
102	102	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4484,37	22422
			Накладные расходы			*1307,01*	*6535*
			Сметная прибыль			*332,18*	*1661*
103	103	23-020301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная З-110-ПВД, PN 10 СТ РК ГОСТ 22689-89	шт.	4	2488,36	9953
			Сметная прибыль			*184,32*	*737*
104	104	23-020301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная З-50-ПВД, PN 16 СТ РК ГОСТ 22689-89	шт.	2	443,92	888

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,88*	*66*
105	105	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая DN 110 Кх 110К ПНД, ГОСТ Р 22689-89	шт.	1	379,08	379
			Сметная прибыль			*28,08*	*28*
106	106	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	3952,03	7904
			Накладные расходы			*1233,61*	*2467*
			Сметная прибыль			*292,74*	*585*
107	107	23-030102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23725,16	47450
			Сметная прибыль			*1757,42*	*3515*
108	108	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	2	1080,92	2162
			Накладные расходы			*366,57*	*733*
			Сметная прибыль			*80,07*	*160*
109	109	23-030102-1235 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4501,41	9003
			Сметная прибыль			*333,44*	*667*
110	110	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Жироуловитель Ж/У-1.0-80	комплект	2	45786,60	91573
			Сметная прибыль			*3391,60*	*6783*
			ИТОГО:				**1991635**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**230096**
			Сметная прибыль				**147528**
			Итого с временными		0,015	29875	**2021510**
			Итого с НДС		12 %	242581	**2264091**

0

Заказчик:

Директор ТОО "REAL REAL **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ-5" **Зубов В.Н.**