Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № П17-05-8 от 02 мая 2017г.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 31.08.2017 | 01.08.2017 | 31.08.2017 |

## Акт приемки выполненных работ № 11

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | |
| 1 | 1 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальный, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9321,60 | 9322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2935,04* | *2935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *690,49* | *690* |
| 2 | 2 | 23-050402-0115 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX4550 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 202113,35 | 202113 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14971,36* | *14971* |
| 3 | 3 | 11-201201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,42 | 8387,43 | 3523 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2879,13* | *1209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *621,29* | *261* |
| 4 | 4 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Вставка гибкая WG 60-35 | шт | 2 | 3500,00 | 7000 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 13-080104-0103 РСНБ РК 2015 | Преобразователь массой до 0,5 т. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 32706,00 | 32706 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5519,09* | *5519* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2422,67* | *2423* |
| 6 | 6 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Частотный преобразователь | комплект | 1 | 99000,00 | 99000 |
| 7 | 7 | 11-201001-0210 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 600х350 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 18654,83 | 18655 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *931,77* | *932* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1381,84* | *1382* |
| 8 | 8 | 11-202001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр карманный прямоугольныйи ФВК-100. Установка | м2 поверхности в свету | 0,0361 | 8183,86 | 295 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2245,71* | *81* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *606,21* | *22* |
| 9 | 9 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Фильтр карманный | шт | 1 | 15200,00 | 15200 |
| 10 | 10 | 11-202601-1003 РСНБ РК 2015 | Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 160 тыс м3/час. Установка | клапан | 1 | 21340,93 | 21341 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7234,51* | *7235* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1580,81* | *1581* |
| 11 | 11 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Клапан воздушный с ручным управлением | шт | 1 | 7200,00 | 7200 |
| 12 | 12 | 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 1 | 3262,36 | 3262 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *553,42* | *553* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *241,66* | *242* |
| 13 | 13 | 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 10 | 1723,43 | 17234 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *553,42* | *5534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,66* | *1277* |
| 14 | 14 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Решетка вентиляционная регулируемая | шт | 10 | 4700,00 | 47000 |
| 15 | 15 | 11-200101-0111 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 19 | 6194,62 | 117698 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *463,21* | *8801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *458,86* | *8718* |
| 16 | 16 | 11-200101-0110 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,75 | 6635,52 | 64696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *615,65* | *6003* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *491,52* | *4792* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 17 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Переход из оцинкованной стали 600x350/400x250 | шт | 1 | 3543,00 | 3543 |
| 18 | 18 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Врезка к плоскости /под решетку/ из оц. стали 250x200 | шт | 10 | 589,00 | 5890 |
| 19 | 19 | 23-050301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов | т | 0,0575 | 150528,13 | 8655 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11150,23* | *641* |
| 20 | 20 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 40,64 | 866,87 | 35229 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *199,25* | *8098* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,21* | *2610* |
| 21 | 21 | 21-110403-1906 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 40,64 | 3891,40 | 158147 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *288,25* | *11715* |
| 22 | 22 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Щит управления приточно-вытяжной системой с погодозависимой автоматикой | шт | 1 | 250000,00 | 250000 |
| 23 | 23 | 11-200701-0204 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 6495,98 | 6496 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *470,95* | *471* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *481,18* | *481* |
| 24 | 24 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальный, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9321,60 | 9322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2935,04* | *2935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *690,49* | *690* |
| 25 | 25 | 11-201201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка | м2 | 0,42 | 8387,43 | 3523 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2879,13* | *1209* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *621,29* | *261* |
| 26 | 26 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Вставка гибкая WG 60-35 | шт | 2 | 3500,00 | 7000 |
| 27 | 27 | 23-050402-0115 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, QMAX4550 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 202113,35 | 202113 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14971,36* | *14971* |
| 28 | 28 | 13-080104-0103 РСНБ РК 2015 | Преобразователь массой до 0,5 т. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 32706,00 | 32706 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5519,09* | *5519* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2422,67* | *2423* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 29 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Частотный преобразователь | комплект | 1 | 99000,00 | 99000 |
| 30 | 30 | 11-200401-0107 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка | клапан | 1 | 3299,77 | 3300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *979,18* | *979* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,43* | *244* |
| 31 | 31 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Клапан обратный | комплект | 1 | 7900,00 | 7900 |
| 32 | 32 | 11-201001-0210 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 600х350 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 18654,83 | 18655 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *931,77* | *932* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1381,84* | *1382* |
| 33 | 33 | 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 10 | 1723,43 | 17234 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *553,42* | *5534* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *127,66* | *1277* |
| 34 | 34 | 23-050301-1403 РСНБ РК 2015 | Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х250 мм | м2 | 0,5 | 31210,53 | 15605 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2311,89* | *1156* |
| 35 | 35 | 11-200101-0111 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 32,3 | 6194,62 | 200086 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *463,21* | *14962* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *458,86* | *14821* |
| 36 | 36 | 11-200101-0110 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,75 | 6635,52 | 64696 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *615,65* | *6003* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *491,52* | *4792* |
| 37 | 37 | 23-050301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов | т | 0,0841 | 150528,13 | 12659 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11150,23* | *938* |
| 38 | 38 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Переход из оцинкованной стали 600х350/400х250 | шт | 1 | 3543,00 | 3543 |
| 39 | 39 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Врезка к плоскости /под решетку/ из оц. стали 250х200 | шт | 10 | 589,00 | 5890 |
| 40 | 40 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух воздуховод из оцин. стали толщ. 0,5 мм | м.п | 3,09 | 9614,00 | 29707 |
| 41 | 41 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух-отвод 90 гр. из оцинк. стали толщ. 0,5 мм | шт | 1 | 8666,00 | 8666 |
| 42 | 42 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 52 | 866,87 | 45077 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *199,25* | *10361* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69 | 69 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух воздуховод диам.315, толщиной 0,5 мм | м.п. | 3,25 | 2868,00 | 9321 |
| 70 | 70 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух-отвод 90 гр. из оцинк. стали толщ. 0,5 мм | шт | 1 | 3543,00 | 3543 |
| 71 | 71 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9321,60 | 9322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2935,04* | *2935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *690,49* | *690* |
| 72 | 72 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Вентилятор вытяжной бытовой STYI 100S | шт | 1 | 3800,00 | 3800 |
| 73 | 73 | 11-200701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2640,57 | 2641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *194,43* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,60* | *196* |
| 74 | 74 | 11-200401-0107 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка | клапан | 1 | 3299,77 | 3300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *979,18* | *979* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,43* | *244* |
| 75 | 75 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Клапан обратный утепленный дим.200 мм | шт | 1 | 2500,00 | 2500 |
| 76 | 76 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Ниппель дим. 200 мм | шт | 1 | 240,00 | 240 |
| 77 | 77 | 11-200101-0201 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,14 | 4986,35 | 15657 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *777,76* | *2442* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *369,36* | *1160* |
| 78 | 78 | 23-050301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов | т | 0,0094 | 150528,13 | 1415 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11150,23* | *105* |
| 79 | 79 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 19 | 866,87 | 16470 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *199,25* | *3786* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,21* | *1220* |
| 80 | 80 | 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты "URSA" нефольгировванная | м3 | 0,19 | 8496,96 | 1614 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *629,40* | *120* |
| 81 | 81 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух воздуховод диам.200 мм, толщиной 0,5 мм | м.п. | 5,15 | 1821,00 | 9378 |
| 82 | 82 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух-отвод 90 гр. ддиам. 200 мм из оцинк. стали толщ. 0,5 мм | шт | 1 | 1635,00 | 1635 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 83 | 83 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9321,60 | 9322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2935,04* | *2935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *690,49* | *690* |
| 84 | 84 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Вентилятор вытяжной бытовой STYI 100S | шт | 1 | 3800,00 | 3800 |
| 85 | 85 | 11-200701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2640,57 | 2641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *194,43* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,60* | *196* |
| 86 | 86 | 11-200401-0107 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка | клапан | 1 | 3299,77 | 3300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *979,18* | *979* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,43* | *244* |
| 87 | 87 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Клапан обратный утепленный дим.200 мм | шт | 1 | 2500,00 | 2500 |
| 88 | 88 | 11-200101-0201 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,5 | 4986,35 | 12466 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *777,76* | *1944* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *369,36* | *923* |
| 89 | 89 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Ниппель дим. 200 мм | шт | 1 | 240,00 | 240 |
| 90 | 90 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух воздуховод диам.200, толщиной 0,5 мм | м.п. | 5,15 | 1821,00 | 9378 |
| 91 | 91 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух-отвод 90 гр.из оцинк. стали толщ. 0,5 мм | шт | 1 | 1635,00 | 1635 |
| 92 | 92 | 23-050301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов | т | 0,0075 | 150528,13 | 1129 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11150,23* | *84* |
| 93 | 93 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 21 | 866,87 | 18204 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *199,25* | *4184* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,21* | *1348* |
| 94 | 94 | 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты "URSA" нефольгировввная | м3 | 0,21 | 8496,96 | 1784 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *629,40* | *132* |
| 95 | 95 | 11-201401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 9321,60 | 9322 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2935,04* | *2935* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *690,49* | *690* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 96 | 96 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Вентилятор вытяжной бытовой STYI 100S | шт | 1 | 3800,00 | 3800 |
| 97 | 97 | 11-200701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2640,57 | 2641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *194,43* | *194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *195,60* | *196* |
| 98 | 98 | 11-200401-0107 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка | клапан | 1 | 3299,77 | 3300 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *979,18* | *979* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *244,43* | *244* |
| 99 | 99 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Клапан обратный утепленный дим.200 мм | шт | 1 | 2500,00 | 2500 |
| 100 | 100 | 11-200101-0201 РСНБ РК 2015 | Воздуховодыкласса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,45 | 4986,35 | 17203 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *777,76* | *2683* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *369,36* | *1274* |
| 101 | 101 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Ниппель дим. 200 мм | шт | 2 | 240,00 | 480 |
| 102 | 102 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух воздуховоддиам.200, толщиной 0,5 мм | м.п. | 4,7 | 1821,00 | 8559 |
| 103 | 103 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кожух-отвод 90 гр.из оцинк. стали толщ. 0,5 мм | шт | 1 | 1635,00 | 1635 |
| 104 | 104 | 23-050301-1802 РСНБ РК 2015 | Средства для крепления воздуховодов | т | 0,0104 | 150528,13 | 1565 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11150,23* | *116* |
| 105 | 105 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 20 | 866,87 | 17337 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *199,25* | *3985* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *64,21* | *1284* |
| 106 | 106 | 21-110101-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты "URSA" нефольгировввная | м3 | 0,2 | 8496,96 | 1699 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *629,40* | *126* |
| 107 | 107 | 11-200201-0102 РСНБ РК 2015 | Завеса воздушная с подогревом. Установка | шт | 1 | 2549,73 | 2550 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *764,38* | *764* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,87* | *189* |
| 108 | 108 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Завеса воздушнаяс подогревом КЭВ-9П | шт | 2 | 137500,00 | 275000 |
| 109 | 109 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кронштейн для завесы | комплект | 2 | 10000,00 | 20000 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110 | 110 | 11-200201-0102 РСНБ РК 2015 | Завеса воздушная с подогревом. Установка | шт | 1 | 2549,73 | 2550 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *764,38* | *764* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *188,87* | *189* |
| 111 | 111 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Завеса воздушнаябез подогрева КЭВ-П 4141А | шт | 1 | 148000,00 | 148000 |
| 112 | 112 | Прайс лист ТОО"ART климат" | Кронштейн для завесы | комплект | 1 | 10000,00 | 10000 |
| 113 | 113 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,76 | 81,20 | 62 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *15,43* | *12* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6,01* | *5* |
| 114 | 114 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,52 | 148,61 | 226 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *19,07* | *29* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,01* | *17* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2803712** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **155936** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **121143** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,5** | **42056** | **2845768** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **341492** | **3187260** |

**Заказчик:**

**Директор ТОО "REAL REAL**

**Крышева В.В.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "СМУ 5"**

**Зубов В.Н.**