Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № П17-05-8 от 02 мая 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ				
1	30	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие. Армирование	т	1,29565	182840,77	236898
			Накладные расходы			*11557,00*	*14974*
			Сметная прибыль			*13543,76*	*17548*
2	31	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	34,7	407,03	14124
			Накладные расходы			*148,21*	*5143*
			Сметная прибыль			*30,15*	*1046*
3	32	21-110401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,73	26761,88	46298
			Накладные расходы			*1007,92*	*1744*
			Сметная прибыль			*1982,36*	*3429*
4	36	23-010501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,7	319,71	47861

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***12,04***	***1803***
			Сметная прибыль			***23,68***	***3545***
5		11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	498,7	1165,96	581466
	41		***Накладные расходы***			***139,58***	***69607***
			Сметная прибыль			***86,37***	***43072***
6		11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	14,87	24156,91	359213
	42		***Накладные расходы***			***2549,35***	***37909***
			Сметная прибыль			***1789,40***	***26608***
7		21-020101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	96,39	13379,72	-1660819
			Накладные расходы			***-648,93***	***-62550***
			Сметная прибыль			***-1276,31***	***-123024***
8		11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	11,6	1165,96	13525
			Накладные расходы			***139,58***	***1619***
	47		***Сметная прибыль***			***86,37***	***1002***
9		11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	1,16	24156,91	28022
			Накладные расходы			***2549,35***	***2957***
	48		***Сметная прибыль***			***1789,40***	***2076***
10		11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	92,35	1165,96	107677
			Накладные расходы			***139,58***	***12890***
			Сметная прибыль			***86,37***	***7976***
11	53	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	9,235	24156,91	223089
			Накладные расходы			***2549,35***	***23543***
			Сметная прибыль			***1789,40***	***16525***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	54	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	3,8	1165,96	4431
			Накладные расходы			*139,58*	*530*
			Сметная прибыль			*86,37*	*328*
13		11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	0,38	24156,91	9180
	62		*Накладные расходы*			*2549,35*	*969*
			Сметная прибыль			*1789,40*	*680*
14		11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	23,65	1165,96	27575
	63		*Накладные расходы*			*139,58*	*3301*
			Сметная прибыль			*86,37*	*2043*
15		11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 150 мм	м3 подстилающего слоя	3,5475	24156,91	85697
			Накладные расходы			*2549,35*	*9044*
	69		*Сметная прибыль*			*1789,40*	*6348*
			Раздел: КРЫША				
16		11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	630	890,22	560837
	70		*Накладные расходы*			*294,19*	*185337*
			Сметная прибыль			*65,94*	*41543*
17		21-050108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	693	1867,99	1294519
			Накладные расходы			*70,35*	*48755*
	131		*Сметная прибыль*			*138,37*	*95890*
			Раздел: СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ				
18		11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	450	4095,24	1842859
	132		*Накладные расходы*			*1136,60*	*511472*
			Сметная прибыль			*303,35*	*136508*
19		Прайс лист "Завод Металл Профиль"	Панели сэндвич МП ТСП-Z120-1000-Т-Т-ППИ с комплектующими	комплект	0,69	9000378,80	6210261
			Накладные расходы			*338975,64*	*233893*
	155		*Сметная прибыль*			*666694,73*	*460019*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**10032711**
			В том числе :				
	157		**Накладные расходы**				**1102939**
			Сметная прибыль				**743164**
			Итого с временными		**1,8 %**	**180589,00**	**10213300**
			Итого с НДС		**12 %**	**1225596,00**	**11438896**

Заказчик:

Подрядчик

Директор ТОО "REAL REAL **Крышева В.В.**

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**

согласовано
Волженина И.В.