Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр., ул. Амангельды, в районе жилого дома №24.Строительство "Торговый центр"**

(наименование, адрес)

Объект **"г.Темиртау,7 мкр., ул. Амангельды, в районе жилого дома №24.Строительство "Торговый центр"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-8 от 02 мая 2017г.** от **27.06.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.06.2017	01.06.2017	30.06.2017

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1		11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м на расстояние 150м/срезка растительного слоя/	м3 грунта	260	26,65	6928
			Накладные расходы			*4,77*	*1241*
			Сметная прибыль			*1,97*	*513*
2		11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта на расстояние 150м/срезка растительного слоя/	м3 грунта	260	92,25	23984
			Накладные расходы			*16,53*	*4297*
			Сметная прибыль			*6,83*	*1777*
3		11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Погрузка растительного слоя на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	260	124,19	32291
			Накладные расходы			*25,28*	*6574*
			Сметная прибыль			*9,20*	*2392*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4		41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Вывоз растительного слоя грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	338	284,25	96078
			Накладные расходы			*10,61*	*3586*
			Сметная прибыль			*21,06*	*7117*
5		11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	260	18,02	4685
			Накладные расходы			*3,87*	*1007*
			Сметная прибыль			*1,33*	*347*
6		11-010207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108) с трелевкой до 100 м шт	дерево	50	383,21	19160
			Накладные расходы			*88,94*	*4447*
			Сметная прибыль			*28,39*	*1419*
7	8	11-010106-3307 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	442,1650375	4,65	2055
			Накладные расходы			*0,45*	*198*
			Сметная прибыль			*0,34*	*152*
8	9	11-010106-3310 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4	м3 грунта	442,1650375	6,03	2665
			Накладные расходы			*0,50*	*221*
			Сметная прибыль			*0,45*	*197*
9	10	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Скальный щебень	м3	1196,665	1856,84	2222020
			Накладные расходы			*69,30*	*82929*
			Сметная прибыль			*137,54*	*164594*
10	11	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Доставка скального щебня. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	500	374,42	-240872
			Накладные расходы			*-17,98*	*-8990*
			Сметная прибыль			*-35,68*	*-17842*
11	11а	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Доставка скального щебня. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3308,496	678,66	2245343
			Накладные расходы			*25,33*	*83799*
			Сметная прибыль			*50,27*	*166322*
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	442,1650375	236,73	104673
			Накладные расходы			*74,21*	*32814*
			Сметная прибыль			*17,54*	*7754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1954,966	284,25	555708
			Накладные расходы			*10,61*	*20740*
			Сметная прибыль			*21,06*	*41164*
14	14	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1015,367038	22,01	22349
			Накладные расходы			*4,72*	*4795*
			Сметная прибыль			*1,63*	*1655*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФБ1-2шт				
15	67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	4273,86	4274
			Накладные расходы			*695,73*	*696*
			Сметная прибыль			*316,58*	*317*
16	68	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	1,02	14053,75	14335
			Накладные расходы			*524,51*	*535*
			Сметная прибыль			*1041,02*	*1062*
17	69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3494	22013,46	7692
			Накладные расходы			*6860,07*	*2397*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*570*
18	70	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3022	166043,91	50178
			Накладные расходы			*6196,99*	*1873*
			Сметная прибыль			*12299,55*	*3717*
19	71	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362	170826,70	6184
			Накладные расходы			*6375,49*	*231*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*458*
20	72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	169460,19	1864
			Накладные расходы			*6324,49*	*70*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*138*
21	73	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6	11495,88	68975
			Накладные расходы			*2927,14*	*17563*
			Сметная прибыль			*851,55*	*5109*
22	74	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	6,09	15551,72	94710

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***580,41***	***3535***
			Сметная прибыль			***1151,98***	***7016***
23	75	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,4	1921,43	769
			Накладные расходы			***71,71***	***29***
			Сметная прибыль			***142,33***	***57***
24	76	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,408	14749,25	6018
			Накладные расходы			***550,46***	***225***
			Сметная прибыль			***1092,54***	***446***
25	77	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01368	588145,06	8046
			Накладные расходы			***134060,81***	***1834***
			Сметная прибыль			***43566,30***	***596***
26	78	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,68	325,51	7383
			Накладные расходы			***105,36***	***2389***
			Сметная прибыль			***24,11***	***547***
27	79	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	54,432	561,55	30567
			Накладные расходы			***20,96***	***1141***
			Сметная прибыль			***41,60***	***2264***
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФБ2-2шт				
28	80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	4273,86	4274
			Накладные расходы			***695,73***	***696***
			Сметная прибыль			***316,58***	***317***
29	81	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	1,02	14053,75	14335
			Накладные расходы			***524,51***	***535***
			Сметная прибыль			***1041,02***	***1062***
30	82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,362	22013,46	7969
			Накладные расходы			***6860,07***	***2483***
			Сметная прибыль			***1630,63***	***590***
31	83	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3022	166043,91	50178
			Накладные расходы			***6196,99***	***1873***
			Сметная прибыль			***12299,55***	***3717***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	84	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	170826,70	7858
			Накладные расходы			*6375,49*	*293*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*582*
33	85	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	169460,19	2339
			Накладные расходы			*6324,49*	*87*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*173*
34	86	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м 3. Устройство	м3	6,88	8863,15	60979
			Накладные расходы			*2213,49*	*15229*
			Сметная прибыль			*656,53*	*4517*
35	87	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 15,F100,W4	м3	6,983	15551,72	108601
			Накладные расходы			*580,41*	*4053*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*8045*
36	88	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,4	1921,43	769
			Накладные расходы			*71,71*	*29*
			Сметная прибыль			*142,33*	*57*
37	89	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,408	14749,25	6018
			Накладные расходы			*550,46*	*225*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*446*
38	90	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01368	588145,06	8046
			Накладные расходы			*134060,81*	*1834*
			Сметная прибыль			*43566,30*	*596*
39	91	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,28	325,51	8554
			Накладные расходы			*105,36*	*2769*
			Сметная прибыль			*24,11*	*634*
40	92	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	63,072	561,55	35418
			Накладные расходы			*20,96*	*1322*
			Сметная прибыль			*41,60*	*2624*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БФм1"-7шт				
41	104	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,24	8533,94	19116

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2227,41***	***4989***
			Сметная прибыль			***632,14***	***1416***
42	105	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	2,285	14749,25	33699
			Накладные расходы			***550,46***	***1258***
			Сметная прибыль			***1092,54***	***2496***
43	106	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2086	22013,46	4592
			Накладные расходы			***6860,07***	***1431***
			Сметная прибыль			***1630,63***	***340***
44	107	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0854	166991,93	14261
			Накладные расходы			***6232,37***	***532***
			Сметная прибыль			***12369,77***	***1056***
45	108	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	170826,70	7414
			Накладные расходы			***6375,49***	***277***
			Сметная прибыль			***12653,83***	***549***
46	109	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0798	169460,19	13523
			Накладные расходы			***6324,49***	***505***
			Сметная прибыль			***12552,61***	***1002***
47	110	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментные железобетонные балки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,22	7881,66	25379
			Накладные расходы			***1817,63***	***5853***
			Сметная прибыль			***583,83***	***1880***
48	111	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	3,268	15551,72	50828
			Накладные расходы			***580,41***	***1897***
			Сметная прибыль			***1151,98***	***3765***
49	112	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	9,45	1439,14	13600
			Накладные расходы			***380,66***	***3597***
			Сметная прибыль			***106,60***	***1007***
50	113	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены столбов и фундаментных балок. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,78	325,51	10345
			Накладные расходы			***105,36***	***3348***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*24,11*	*766*
51	114	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКОЛЬ"	кг	74,592	561,55	41887
			Накладные расходы			*20,96*	*1563*
			Сметная прибыль			*41,60*	*3103*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БФм4,БФм4"				
52	137	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	8533,94	3926
			Накладные расходы			*2227,41*	*1025*
			Сметная прибыль			*632,14*	*291*
53	138	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,4692	14749,25	6920
			Накладные расходы			*550,46*	*258*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*513*
54	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04684	22013,46	1031
			Накладные расходы			*6860,07*	*321*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*76*
55	140	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0194	166991,93	3233
			Накладные расходы			*6232,37*	*121*
			Сметная прибыль			*12369,77*	*239*
56	141	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099	170826,70	1688
			Накладные расходы			*6375,49*	*63*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*125*
57	142	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	169460,19	2982
			Накладные расходы			*6324,49*	*111*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*221*
58	143	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментные железобетонные балки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,72	7881,66	5675
			Накладные расходы			*1817,63*	*1309*
			Сметная прибыль			*583,83*	*420*
59	144	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	0,7308	15551,72	11365
			Накладные расходы			*580,41*	*424*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*842*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	145	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	2,07	1439,14	2979
			Накладные расходы			*380,66*	*788*
			Сметная прибыль			*106,60*	*221*
61	146	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены столбов и фундаментных балок. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,08	325,51	2305
			Накладные расходы			*105,36*	*746*
			Сметная прибыль			*24,11*	*171*
62	147	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	16,992	561,55	9542
			Накладные расходы			*20,96*	*356*
			Сметная прибыль			*41,60*	*707*
			Раздел: ПОЛЫ				
63		11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки изобонд	м2 изолируемой поверхности	350	2376,02	831607
			Накладные расходы			*885,69*	*309992*
			Сметная прибыль			*176,00*	*61601*
64			Пленка "изобонд"	м2	385	90,43	34816
			Накладные расходы			*3,38*	*1299*
			Сметная прибыль			*6,70*	*2579*
65		11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	350	602,50	210876
			Накладные расходы			*194,28*	*67998*
			Сметная прибыль			*44,63*	*15620*
66		11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	350	247,21	86523
			Накладные расходы			*85,11*	*29788*
			Сметная прибыль			*18,31*	*6409*
67		21-020101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	132,09	17223,59	2275064
			Накладные расходы			*642,81*	*84909*
			Сметная прибыль			*1275,82*	*168523*
68		11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,8	16726,70	46835
			Накладные расходы			*5295,05*	*14826*
			Сметная прибыль			*1239,01*	*3469*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69		11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8	22875,02	64050
			Накладные расходы			*7236,58*	*20262*
			Сметная прибыль			*1694,45*	*4744*
70		21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8	166043,91	464923
			Накладные расходы			*6196,99*	*17352*
			Сметная прибыль			*12299,55*	*34439*
71		11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Каналы для прокладки кабеля из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	945,55	141833
			Накладные расходы			*350,66*	*52598*
			Сметная прибыль			*70,04*	*10506*
72		11-090306-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов из гнутого профиля. Монтаж	м	130	196,66	25565
			Накладные расходы			*72,87*	*9473*
			Сметная прибыль			*14,57*	*1894*
73		21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3062	410633,87	125716
			Накладные расходы			*15325,43*	*4692*
			Сметная прибыль			*30417,32*	*9312*
			Раздел: ПОДПОРНАЯ СТЕНА				
74		11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Подпорная стенка	м3 кладки	23,5	8540,23	200695
			Накладные расходы			*1982,12*	*46580*
			Сметная прибыль			*632,61*	*14866*
75			Камень СКЦ полнотелый(190) с доставкой	шт	1474,5	210,44	310297
			Накладные расходы			*7,85*	*11581*
			Сметная прибыль			*15,59*	*22985*
76		11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса	м3 изоляции	8	31663,14	253305
			Накладные расходы			*10186,57*	*81493*
			Сметная прибыль			*2345,42*	*18763*
77			Пеноплекс "Комфорт" толщиной 50 мм	м3	8,16	23110,07	188578
			Накладные расходы			*862,50*	*7038*
			Сметная прибыль			*1711,86*	*13969*
			ИТОГО:				**11260369**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1092255**
			Сметная прибыль				**834101**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,8 %**	**202687,00**	**11463056**
			Итого с НДС		**12 %**	**1375567,00**	**12838623**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL REAL" ***Крышева В.В.***

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" ***Зубов В.Н.***