Форма 2-В

Заказчик **ТОО"REAL" "РЕАЛ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"СМУ-5"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр., ул. Амангельды, в районе жилого дома №24.Строительство "Торговый центр"**
(наименование, адрес)

Объект **"г.Темиртау,7 мкр., ул. Амангельды, в районе жилого дома №24.Строительство "Торговый центр"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№П 17-05-10 от 10 мая 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2017	01.05.2017	31.05.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	50	190,53	9526
			Накладные расходы			*68,68*	*3434*
			Сметная прибыль			*14,11*	*706*
2	2	11-010207-1002 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	50	61,77	3089
			Накладные расходы			*10,57*	*528*
			Сметная прибыль			*4,58*	*229*
3	3	11-010207-1201 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень	50	91,00	4550
			Накладные расходы			*22,46*	*1123*
			Сметная прибыль			*6,74*	*337*
4	4	11-010207-1203 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м	пень	50	296,63	14832
			Накладные расходы			*73,02*	*3651*
			Сметная прибыль			*21,97*	*1099*
5	5	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	1040	5,07	5277
			Накладные расходы			*0,77*	*797*
			Сметная прибыль			*0,38*	*391*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: кcличество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1758,62475	187,87	330395
			Накладные расходы			*33,87*	*59569*
			Сметная прибыль			*13,92*	*24474*
7	7	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,16	6180,29	149316
			Накладные расходы			*2270,68*	*54860*
			Сметная прибыль			*457,80*	*11060*
8	8	11-010106-3307 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	999,99995	4,65	4647
			Накладные расходы			*0,45*	*448*
			Сметная прибыль			*0,34*	*344*
9	9	11-010106-3310 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4	м3 грунта	999,99995	6,03	6027
			Накладные расходы			*0,50*	*500*
			Сметная прибыль			*0,45*	*446*
10	10	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Скальный щебень	м3	500	1856,84	928422
			Накладные расходы			*69,30*	*34650*
			Сметная прибыль			*137,54*	*68772*
11	11	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Доставка скального щебня. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	500	481,74	240872
			Накладные расходы			*17,98*	*8990*
			Сметная прибыль			*35,68*	*17842*
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	999,99995	236,73	236727
			Накладные расходы			*74,21*	*74213*
			Сметная прибыль			*17,54*	*17535*
13	13	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1000	284,25	284255
			Накладные расходы			*10,61*	*10609*
			Сметная прибыль			*21,06*	*21056*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	499,99995	22,01	11005
			Накладные расходы			*4,72*	*2361*
			Сметная прибыль			*1,63*	*815*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФА1-6шт				
15	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	4273,86	10257
			Накладные расходы			*695,73*	*1670*
			Сметная прибыль			*316,58*	*760*
16	16	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	2,448	14053,75	34404
			Накладные расходы			*524,51*	*1284*
			Сметная прибыль			*1041,02*	*2548*
17	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9084	22013,46	19997
			Накладные расходы			*6860,07*	*6232*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*1481*
18	18	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7668	166043,91	127322
			Накладные расходы			*6196,99*	*4752*
			Сметная прибыль			*12299,55*	*9431*
19	19	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1086	170826,70	18552
			Накладные расходы			*6375,49*	*692*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*1374*
20	20	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033	169460,19	5592
			Накладные расходы			*6324,49*	*209*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*414*
21	21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,6	11495,88	179336
			Накладные расходы			*2927,14*	*45663*
			Сметная прибыль			*851,55*	*13284*
22	22	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	15,834	15551,72	246246
			Накладные расходы			*580,41*	*9190*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*18240*
23	23	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	1,2	1921,43	2306
			Накладные расходы			*71,71*	*86*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*142,33*	*171*
24	24	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	1,224	14749,25	18053
			Накладные расходы			*550,46*	*674*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*1337*
25	25	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08208	588145,06	48275
			Накладные расходы			*134060,81*	*11004*
			Сметная прибыль			*43566,30*	*3576*
26	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,04	325,51	22148
			Накладные расходы			*105,36*	*7168*
			Сметная прибыль			*24,11*	*1641*
27	27	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	163,296	561,55	91700
			Накладные расходы			*20,96*	*3422*
			Сметная прибыль			*41,60*	*6793*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФА2св.-2шт				
28	28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	4273,86	3419
			Накладные расходы			*695,73*	*557*
			Сметная прибыль			*316,58*	*253*
29	29	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	0,816	14053,75	11468
			Накладные расходы			*524,51*	*428*
			Сметная прибыль			*1041,02*	*849*
30	30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3028	22013,46	6666
			Накладные расходы			*6860,07*	*2077*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*494*
31	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	166043,91	42441
			Накладные расходы			*6196,99*	*1584*
			Сметная прибыль			*12299,55*	*3144*
32	32	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0362	170826,70	6184
			Накладные расходы			*6375,49*	*231*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*458*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	169460,19	1864
			Накладные расходы			*6324,49*	*70*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*138*
34	34	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,2	11495,88	59779
			Накладные расходы			*2927,14*	*15221*
			Сметная прибыль			*851,55*	*4428*
35	35	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	5,278	15551,72	82082
			Накладные расходы			*580,41*	*3063*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*6080*
36	36	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,4	1921,43	769
			Накладные расходы			*71,71*	*29*
			Сметная прибыль			*142,33*	*57*
37	37	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,408	14749,25	6018
			Накладные расходы			*550,46*	*225*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*446*
38	38	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02736	588145,06	16092
			Накладные расходы			*134060,81*	*3668*
			Сметная прибыль			*43566,30*	*1192*
39	39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,68	325,51	7383
			Накладные расходы			*105,36*	*2389*
			Сметная прибыль			*24,11*	*547*
40	40	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	54,432	561,55	30567
			Накладные расходы			*20,96*	*1141*
			Сметная прибыль			*41,60*	*2264*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФА3-6шт				
41	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	4273,86	10257
			Накладные расходы			*695,73*	*1670*
			Сметная прибыль			*316,58*	*760*
42	42	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	2,448	14053,75	34404

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*524,51*	*1284*
			Сметная прибыль			*1041,02*	*2548*
43	43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9158	22013,46	20160
			Накладные расходы			*6860,07*	*6282*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*1493*
44	44	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7668	166043,91	127322
			Накладные расходы			*6196,99*	*4752*
			Сметная прибыль			*12299,55*	*9431*
45	45	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	170826,70	23574
			Накладные расходы			*6375,49*	*880*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*1746*
46	46	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	169460,19	1864
			Накладные расходы			*6324,49*	*70*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*138*
47	47	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	17,76	11495,88	204167
			Накладные расходы			*2927,14*	*51986*
			Сметная прибыль			*851,55*	*15123*
48	48	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	18,026	15551,72	280342
			Накладные расходы			*580,41*	*10463*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*20766*
49	49	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	1,2	1921,43	2306
			Накладные расходы			*71,71*	*86*
			Сметная прибыль			*142,33*	*171*
50	50	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	1,224	14749,25	18053
			Накладные расходы			*550,46*	*674*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*1337*
51	51	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,08208	588145,06	48275
			Накладные расходы			*134060,81*	*11004*
			Сметная прибыль			*43566,30*	*3576*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,84	325,51	25663
			Накладные расходы			*105,36*	*8306*
			Сметная прибыль			*24,11*	*1901*
53	53	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	189,216	561,55	106255
			Накладные расходы			*20,96*	*3966*
			Сметная прибыль			*41,60*	*7871*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФА4 св.-2шт				
54	54	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	4273,86	3419
			Накладные расходы			*695,73*	*557*
			Сметная прибыль			*316,58*	*253*
55	55	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ,F100,W4	м3	0,816	14053,75	11468
			Накладные расходы			*524,51*	*428*
			Сметная прибыль			*1041,02*	*849*
56	56	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3154	22013,46	6943
			Накладные расходы			*6860,07*	*2164*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*514*
57	57	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2556	166043,91	42441
			Накладные расходы			*6196,99*	*1584*
			Сметная прибыль			*12299,55*	*3144*
58	58	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	170826,70	7858
			Накладные расходы			*6375,49*	*293*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*582*
59	59	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	169460,19	2339
			Накладные расходы			*6324,49*	*87*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*173*
60	60	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	5,92	11495,88	68056
			Накладные расходы			*2927,14*	*17329*
			Сметная прибыль			*851,55*	*5041*
61	61	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	6,009	15551,72	93447

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***580,41***	***3488***
			Сметная прибыль			***1151,98***	***6922***
62	62	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Обетонировка. Устройство	м3	0,4	1921,43	769
			Накладные расходы			***71,71***	***29***
			Сметная прибыль			***142,33***	***57***
63	63	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,408	14749,25	6018
			Накладные расходы			***550,46***	***225***
			Сметная прибыль			***1092,54***	***446***
64	64	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02736	588145,06	16092
			Накладные расходы			***134060,81***	***3668***
			Сметная прибыль			***43566,30***	***1192***
65	65	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,28	325,51	8554
			Накладные расходы			***105,36***	***2769***
			Сметная прибыль			***24,11***	***634***
66	66	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	63,072	561,55	35418
			Накладные расходы			***20,96***	***1322***
			Сметная прибыль			***41,60***	***2624***
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БФм1-7шт				
67	67	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,61	8533,94	13740
			Накладные расходы			***2227,41***	***3586***
			Сметная прибыль			***632,14***	***1018***
68	68	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	1,642	14749,25	24221
			Накладные расходы			***550,46***	***904***
			Сметная прибыль			***1092,54***	***1794***
69	69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4282	22013,46	9426
			Накладные расходы			***6860,07***	***2937***
			Сметная прибыль			***1630,63***	***698***
70	70	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1708	166991,93	28522
			Накладные расходы			***6232,37***	***1064***
			Сметная прибыль			***12369,77***	***2113***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	170826,70	7414
			Накладные расходы			*6375,49*	*277*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*549*
72	72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2114	169460,19	35824
			Накладные расходы			*6324,49*	*1337*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*2654*
73	73	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментные железобетонные балки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,54	7881,66	67309
			Накладные расходы			*1817,63*	*15523*
			Сметная прибыль			*583,83*	*4986*
74	74	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	8,668	15551,72	134804
			Накладные расходы			*580,41*	*5031*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*9985*
75	75	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	9,45	1439,14	13600
			Накладные расходы			*380,66*	*3597*
			Сметная прибыль			*106,60*	*1007*
76	76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены столбов и фундаментных балок. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,78	325,51	10345
			Накладные расходы			*105,36*	*3348*
			Сметная прибыль			*24,11*	*766*
77	77	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	76,272	561,55	42831
			Накладные расходы			*20,96*	*1599*
			Сметная прибыль			*41,60*	*3173*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БФм2,БФм2"				
78	78	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	8533,94	3926
			Накладные расходы			*2227,41*	*1025*
			Сметная прибыль			*632,14*	*291*
79	79	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,4692	14749,25	6920
			Накладные расходы			*550,46*	*258*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09528	22013,46	2097
			Накладные расходы			*6860,07*	*654*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*155*
81	81	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	166991,93	6479
			Накладные расходы			*6232,37*	*242*
			Сметная прибыль			*12369,77*	*480*
82	82	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099	170826,70	1688
			Накладные расходы			*6375,49*	*63*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*125*
83	83	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0466	169460,19	7897
			Накладные расходы			*6324,49*	*295*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*585*
84	84	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментные железобетонные балки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2	7881,66	15763
			Накладные расходы			*1817,63*	*3635*
			Сметная прибыль			*583,83*	*1168*
85	85	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	2,03	15551,72	31570
			Накладные расходы			*580,41*	*1178*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*2339*
86	86	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	2,07	1439,14	2979
			Накладные расходы			*380,66*	*788*
			Сметная прибыль			*106,60*	*221*
87	87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены столбов и фундаментных балок. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,08	325,51	2956
			Накладные расходы			*105,36*	*957*
			Сметная прибыль			*24,11*	*219*
88	88	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	21,792	561,55	12237
			Накладные расходы			*20,96*	*457*
			Сметная прибыль			*41,60*	*906*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ БФм3,БФм3"				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,54	8533,94	4608
			Накладные расходы			*2227,41*	*1203*
			Сметная прибыль			*632,14*	*341*
90	90	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ,F100,W4	м3	0,5508	14749,25	8124
			Накладные расходы			*550,46*	*303*
			Сметная прибыль			*1092,54*	*602*
91	91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0846	22013,46	1862
			Накладные расходы			*6860,07*	*580*
			Сметная прибыль			*1630,63*	*138*
92	92	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0388	166991,93	6479
			Накладные расходы			*6232,37*	*242*
			Сметная прибыль			*12369,77*	*480*
93	93	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	170826,70	1708
			Накладные расходы			*6375,49*	*64*
			Сметная прибыль			*12653,83*	*127*
94	94	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0358	169460,19	6067
			Накладные расходы			*6324,49*	*226*
			Сметная прибыль			*12552,61*	*449*
95	95	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаментные железобетонные балки при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,44	7881,66	11350
			Накладные расходы			*1817,63*	*2617*
			Сметная прибыль			*583,83*	*841*
96	96	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4	м3	1,462	15551,72	22730
			Накладные расходы			*580,41*	*848*
			Сметная прибыль			*1151,98*	*1684*
97	97	11-060301-0101 РСНБ РК 2015	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	2,04	1439,14	2936
			Накладные расходы			*380,66*	*777*
			Сметная прибыль			*106,60*	*217*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены столбов и фундаментных балок. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	325,51	2930
			Накладные расходы			*105,36*	*948*
			Сметная прибыль			*24,11*	*217*
99	99	21-100501-0901 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная "ТехноНИКЕЛЬ"	кг	21,6	561,55	12130
			Накладные расходы			*20,96*	*453*
			Сметная прибыль			*41,60*	*898*
			Раздел: Элекромоажные работы на объекте торг.центр (временное подключение)				
100	100		Устройство временного подключения.Элекромонтажые работы	услуга	1	248893,62	248894
			Накладные расходы			*9289,06*	*9289*
			Сметная прибыль			*18436,56*	*18437*
			ИТОГО:				**5345684**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**580128**
			Сметная прибыль				**395977**
			Итого с временными		**1,8 %**	**96222,00**	**5441906**
			Итого с НДС		**12 %**	**653029,00**	**6094935**

Заказчик:
Директор ТОО "REAL" /"РЕАЛ"Крышева В.В.

Подрядчик
Директор ТОО " СМУ -5"/ Зубов В.Н.