Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,7 мкр.,ул.Амангельды.Торговый центр.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ П17-05-8 от 02 мая 2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Крыша				
1	150	11-120101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство	шт.	6	939,68	5638
			Накладные расходы			*241,59*	*1450*
			Сметная прибыль			*69,61*	*418*
2	149	Прайс лист ТОО"Центр кровли"	ПВХ Кровельный аэратор 75х240 мм	шт	6	4165,43	24993
			Накладные расходы			*156,88*	*941*
			Сметная прибыль			*308,55*	*1851*
			Раздел: СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ				
3	158	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	335	71,98	24112
			Накладные расходы			*23,98*	*8034*
			Сметная прибыль			*5,33*	*1786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА Л1				
4	248	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,29437	77377,89	22778
			Накладные расходы			*21021,04*	*6188*
			Сметная прибыль			*5731,70*	*1687*
5	249	11-090701-0121 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент	т конструкций	0,29437	254042,04	74782
			Накладные расходы			*88826,80*	*26148*
			Сметная прибыль			*18817,93*	*5539*
6	250	21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	22,78	1965,11	44765
			Накладные расходы			*74,01*	*1686*
			Сметная прибыль			*145,56*	*3316*
7	251	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508	208975,14	10611
			Накладные расходы			*7870,50*	*400*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*786*
8	252	21-050101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0315	240135,45	7570
			Накладные расходы			*9044,07*	*285*
			Сметная прибыль			*17787,81*	*561*
9	253	21-050101-0204 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0028	234104,43	660
			Накладные расходы			*8816,93*	*25*
			Сметная прибыль			*17341,07*	*49*
10	254	21-050201-0134 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0552	210985,48	11652
			Накладные расходы			*7946,21*	*439*
			Сметная прибыль			*15628,55*	*863*
11	255	21-050304-0122 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 25 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	209980,31	210
			Накладные расходы			*7908,36*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15554,10*	*16*
12	256	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,50468	84,64	466
			Накладные расходы			*18,61*	*102*
			Сметная прибыль			*6,27*	*35*
13	257	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	5,50468	154,91	853
			Накладные расходы			*24,90*	*137*
			Сметная прибыль			*11,47*	*63*
			Раздел: ТАМБУР ВХОДНОЙ Вт1				
14	271	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Каркас тамбура. Монтаж	т конструкций	0,9023	55527,16	50102
			Накладные расходы			*14431,88*	*13022*
			Сметная прибыль			*4113,12*	*3711*
15	272	11-090701-0126 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,9023	55460,18	50042
			Накладные расходы			*19075,16*	*17212*
			Сметная прибыль			*4108,16*	*3707*
16	273	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0556	234104,43	13014
			Накладные расходы			*8816,93*	*490*
			Сметная прибыль			*17341,07*	*964*
17	274	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0048	234104,43	1129
			Накладные расходы			*8816,93*	*43*
			Сметная прибыль			*17341,07*	*84*
18	275	21-050101-0122 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 18 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0316	256218,20	8102
			Накладные расходы			*9649,79*	*305*
			Сметная прибыль			*18979,13*	*600*
19	276	21-050204-0105 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,4957	285368,17	141463
			Накладные расходы			*10747,64*	*5328*
			Сметная прибыль			*21138,38*	*10479*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	277	21-050203-0108 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,2621	341657,77	89562
			Накладные расходы			*12867,64*	*3373*
			Сметная прибыль			*25307,98*	*6634*
21	278	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0211	221037,20	4667
			Накладные расходы			*8324,79*	*176*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*346*
22	279	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,012	194666,85	2336
			Накладные расходы			*7331,62*	*88*
			Сметная прибыль			*14419,77*	*173*
23	280	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,588311	84,64	2928
			Накладные расходы			*18,61*	*644*
			Сметная прибыль			*6,27*	*217*
24	281	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	34,588311	154,91	5358
			Накладные расходы			*24,90*	*861*
			Сметная прибыль			*11,47*	*397*
25	282	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской "FIRE MASK	м2	34,588311	56,86	1967
			Накладные расходы			*16,61*	*574*
			Сметная прибыль			*4,21*	*146*
26	283	Прайс лист	Краска "FIRE MASK	м2	34,58	833,09	28808
			Накладные расходы			*31,38*	*1085*
			Сметная прибыль			*61,71*	*2134*
27	284	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	26,4	890,22	23502
			Накладные расходы			*294,19*	*7767*
			Сметная прибыль			*65,94*	*1741*
28	285	21-050108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	29,04	1867,99	54247
			Накладные расходы			*70,35*	*2043*
			Сметная прибыль			*138,37*	*4018*
29	286	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	13,2	903,62	11928

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***233,28***	***3079***
			Сметная прибыль			***66,93***	***884***
30	**287**	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**13,2**	**1430,42**	**18881**
			Накладные расходы			***364,37***	***4810***
			Сметная прибыль			***105,96***	***1399***
31	**288**	**21-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты ISOVER Классик**	**м3**	**2,039**	**4623,63**	**9429**
			Накладные расходы			***174,14***	***355***
			Сметная прибыль			***342,49***	***698***
32	**289**	**11-090306-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой пластиковым сайдингом. Монтаж**	**м2**	**11,02**	**5929,79**	**65346**
			Накладные расходы			***1557,89***	***17168***
			Сметная прибыль			***439,24***	***4840***
33	**290**	**Прайс лист**	**Пластиковый Сайдинг**	**м2**	**9,9**	**11908,63**	**117895**
			Накладные расходы			***448,51***	***4440***
			Сметная прибыль			***882,12***	***8733***
34	**291**	**11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж фриза из металлосайдинга**	**м2**	**8,48**	**4095,24**	**34728**
			Накладные расходы			***1136,60***	***9638***
			Сметная прибыль			***303,35***	***2572***
35	**292**	**Прайс лист**	**Металлосайдинг Сайдинг**	**м2**	**8,48**	**3827,69**	**32459**
			Накладные расходы			***144,16***	***1222***
			Сметная прибыль			***283,53***	***2404***
36	**293**	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**6**	**1129,35**	**6776**
			Накладные расходы			***42,53***	***255***
			Сметная прибыль			***83,66***	***502***
37	**294**	**23-030102-2402 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями**	**шт.**	**2**	**11212,17**	**22424**
			Накладные расходы			***422,28***	***845***
			Сметная прибыль			***830,53***	***1661***
38		**11-090701-0125 РСНБ РК 2015**	**Конструкции каркаса под рекламу. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,132616**	**215285,93**	**28550**
			Накладные расходы			***75255,44***	***9980***
			Сметная прибыль			***15947,11***	***2115***
39		**11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж конструкций каркаса под рекламу**	**т конструкций**	**0,132616**	**67163,16**	**8907**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16760,03*	*2223*
			Сметная прибыль			*4975,05*	*660*
40		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,1382	221037,20	30544
			Накладные расходы			*8324,79*	*1150*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*2263*
			Раздел: Крыльцо КР1				
41		21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0254	214001,00	5425
			Накладные расходы			*8059,79*	*204*
			Сметная прибыль			*15851,93*	*402*
42	168	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,78	19676,23	15347
			Накладные расходы			*1530,17*	*1194*
			Сметная прибыль			*1457,50*	*1137*
43		11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0230657	271867,07	6271
			Накладные расходы			*88945,40*	*2052*
			Сметная прибыль			*20138,30*	*465*
44		21-050101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0132	234104,43	3096
			Накладные расходы			*8816,93*	*117*
			Сметная прибыль			*17341,07*	*229*
45		21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	208975,14	2056
			Накладные расходы			*7870,50*	*77*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*152*
46	173	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Конструкции крыльца. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,269382	215285,93	57994
			Накладные расходы			*75255,44*	*20272*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*4296*
47	174	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций крыльца	т конструкций	0,269382	67163,16	18093
			Накладные расходы			*16760,03*	*4515*
			Сметная прибыль			*4975,05*	*1340*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0618	221037,20	13669
			Накладные расходы			*8324,79*	*515*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*1012*
49		21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	28,759	1965,11	56515
			Накладные расходы			*74,01*	*2128*
			Сметная прибыль			*145,56*	*4186*
50		11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки, лестницы с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,416479	83161,58	34635
			Накладные расходы			*24321,26*	*10129*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*2566*
51		11-090701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,416479	243526,59	101424
			Накладные расходы			*85207,62*	*35487*
			Сметная прибыль			*18039,01*	*7513*
52		21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	14,522	1965,11	28537
			Накладные расходы			*74,01*	*1075*
			Сметная прибыль			*145,56*	*2114*
53		21-050110-0104 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,1769	243150,97	43002
			Накладные расходы			*9157,64*	*1620*
			Сметная прибыль			*18011,18*	*3185*
54		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0315	221037,20	6954
			Накладные расходы			*8324,79*	*262*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*515*
55		21-050206-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	16,96	509,62	8643
			Накладные расходы			*19,19*	*326*
			Сметная прибыль			*37,75*	*640*
56		21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0913	208975,14	19072

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7870,50*	*718*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*1413*
57		21-130205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 14 мм х 150 мм	1000 шт.	0,024	108556,45	2605
			Накладные расходы			*4088,49*	*98*
			Сметная прибыль			*8041,22*	*193*
58	179	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,57583	84,64	1742
			Накладные расходы			*18,61*	*383*
			Сметная прибыль			*6,27*	*129*
59	180	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	20,57583	154,91	3187
			Накладные расходы			*24,90*	*512*
			Сметная прибыль			*11,47*	*236*
60		11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,1	890,22	4540
			Накладные расходы			*294,19*	*1500*
			Сметная прибыль			*65,94*	*336*
61		21-050108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,61	1867,99	10479
			Накладные расходы			*70,35*	*395*
			Сметная прибыль			*138,37*	*776*
62		21-130208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0306	6357,54	195
			Накладные расходы			*239,44*	*7*
			Сметная прибыль			*470,93*	*14*
			Раздел: Крыльцо КР2				
63		21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0254	214001,00	5425
			Накладные расходы			*8059,79*	*204*
			Сметная прибыль			*15851,93*	*402*
64	187	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,78	19676,23	15347
			Накладные расходы			*1530,17*	*1194*
			Сметная прибыль			*1457,50*	*1137*
65		11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0230657	271867,07	6271
			Накладные расходы			*88945,40*	*2052*
			Сметная прибыль			*20138,30*	*465*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66		21-050101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0132	234104,43	3096
			Накладные расходы			*8816,93*	*117*
			Сметная прибыль			*17341,07*	*229*
67		21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	208975,14	2056
			Накладные расходы			*7870,50*	*77*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*152*
68	192	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Конструкции крыльца. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,269382	215285,93	57994
			Накладные расходы			*75255,44*	*20272*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*4296*
69	193	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций крыльца	т конструкций	0,269382	67163,16	18093
			Накладные расходы			*16760,03*	*4515*
			Сметная прибыль			*4975,05*	*1340*
70		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0618	221037,20	13669
			Накладные расходы			*8324,79*	*515*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*1012*
71		21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	28,759	1965,11	56515
			Накладные расходы			*74,01*	*2128*
			Сметная прибыль			*145,56*	*4186*
72		11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки, лестницы с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,416479	83161,58	34635
			Накладные расходы			*24321,26*	*10129*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*2566*
73		11-090701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,416479	243526,59	101424
			Накладные расходы			*85207,62*	*35487*
			Сметная прибыль			*18039,01*	*7513*
74		21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	14,522	1965,11	28537

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*74,01*	*1075*
			Сметная прибыль			*145,56*	*2114*
75		21-050110-0104 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,1769	243150,97	43002
			Накладные расходы			*9157,64*	*1620*
			Сметная прибыль			*18011,18*	*3185*
76		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0315	221037,20	6954
			Накладные расходы			*8324,79*	*262*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*515*
77		21-050206-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	16,96	509,62	8643
			Накладные расходы			*19,19*	*326*
			Сметная прибыль			*37,75*	*640*
78		21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0913	208975,14	19072
			Накладные расходы			*7870,50*	*718*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*1413*
79		21-130205-0705 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 14 мм х 150 мм	1000 шт.	0,024	108556,45	2605
			Накладные расходы			*4088,49*	*98*
			Сметная прибыль			*8041,22*	*193*
80	198	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,57583	84,64	1742
			Накладные расходы			*18,61*	*383*
			Сметная прибыль			*6,27*	*129*
81	199	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	20,57583	154,91	3187
			Накладные расходы			*24,90*	*512*
			Сметная прибыль			*11,47*	*236*
82		11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,1	890,22	4540
			Накладные расходы			*294,19*	*1500*
			Сметная прибыль			*65,94*	*336*
83		21-050108-0111 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,61	1867,99	10479
			Накладные расходы			*70,35*	*395*
			Сметная прибыль			*138,37*	*776*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84		21-130208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0306	6357,54	195
			Накладные расходы			*239,44*	*7*
			Сметная прибыль			*470,93*	*14*
			Раздел: ФАСОВОЧНЫЙ ПРИЛАВОК				
85	227	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж фасовочного прилавка	т конструкций	0,11629	83161,58	9671
			Накладные расходы			*24321,26*	*2828*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*716*
86	228	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые фасовочного приямка. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,11629	201403,36	23421
			Накладные расходы			*69896,02*	*8128*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*1735*
87	231	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0674	221037,20	14905
			Накладные расходы			*8324,79*	*561*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*1104*
88		21-050206-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	0,0526	2777,29	146
			Накладные расходы			*104,60*	*5*
			Сметная прибыль			*205,73*	*11*
89	232	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4889	84,64	549
			Накладные расходы			*18,61*	*121*
			Сметная прибыль			*6,27*	*41*
90	233	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	6,4889	154,91	1005
			Накладные расходы			*24,90*	*162*
			Сметная прибыль			*11,47*	*74*
91		11-100111-0102 РСНБ РК 2015	Столешница. Установка по месту	м2 деталей	4,338	1801,06	7813
			Накладные расходы			*633,44*	*2748*
			Сметная прибыль			*133,41*	*579*
92		21-070510-0801 РСНБ РК 2015	Мебельные щиты ламинированные	100 м2	0,0434	545301,54	23655
			Накладные расходы			*20537,35*	*891*
			Сметная прибыль			*40392,71*	*1752*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕЛЛАЖ 1				
93	234	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стеллажа	т конструкций	0,26677	83161,58	22185
			Накладные расходы			*24321,26*	*6488*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*1643*
94	235	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,26677	201403,36	53728
			Накладные расходы			*69896,02*	*18646*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*3980*
95	236	21-050102-0105 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,0056	267275,08	1498
			Накладные расходы			*10066,21*	*56*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*111*
96	237	21-050102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,1129	267275,08	30165
			Накладные расходы			*10066,21*	*1136*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*2234*
97	238	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1568	221037,20	34668
			Накладные расходы			*8324,79*	*1306*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*2568*
98	239	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,0031	84,64	677
			Накладные расходы			*18,61*	*149*
			Сметная прибыль			*6,27*	*50*
99	240	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	8,0031	154,91	1240
			Накладные расходы			*24,90*	*199*
			Сметная прибыль			*11,47*	*92*
			Раздел: СТЕЛЛАЖ 2				
100	241	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стеллажа	т конструкций	0,73269	83161,58	60932
			Накладные расходы			*24321,26*	*17820*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*4513*
101	242	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,73269	201403,36	147566
			Накладные расходы			*69896,02*	*51212*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*10931*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	243	21-050102-0105 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,0081	267275,08	2162
			Накладные расходы			*10066,21*	*81*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*160*
103	244	21-050102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,4464	267275,08	119298
			Накладные расходы			*10066,21*	*4493*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*8837*
104	245	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3017	221037,20	66686
			Накладные расходы			*8324,79*	*2512*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*4940*
105	246	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,9807	84,64	1861
			Накладные расходы			*18,61*	*409*
			Сметная прибыль			*6,27*	*138*
106	247	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	21,9807	154,91	3405
			Накладные расходы			*24,90*	*547*
			Сметная прибыль			*11,47*	*252*
			Раздел: СТЕЛЛАЖ 3				
107	234	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стеллажа	т конструкций	0,09513	83161,58	7911
			Накладные расходы			*24321,26*	*2314*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*586*
108	235	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,09513	201403,36	19160
			Накладные расходы			*69896,02*	*6649*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*1419*
109	236	21-050102-0105 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,0019	267275,08	499
			Накладные расходы			*10066,21*	*19*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*37*
110	237	21-050102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,0376	267275,08	10054
			Накладные расходы			*10066,21*	*379*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*745*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	238	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0587	221037,20	12973
			Накладные расходы			*8324,79*	*489*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*961*
112	239	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8539	84,64	242
			Накладные расходы			*18,61*	*53*
			Сметная прибыль			*6,27*	*18*
113	240	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	2,8539	154,91	442
			Накладные расходы			*24,90*	*71*
			Сметная прибыль			*11,47*	*33*
			Раздел: СТЕЛЛАЖ 4				
114	234	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стеллажа	т конструкций	0,20102	83161,58	16717
			Накладные расходы			*24321,26*	*4889*
			Сметная прибыль			*6160,12*	*1238*
115	235	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стеллажа. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,20102	201403,36	40486
			Накладные расходы			*69896,02*	*14050*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*2999*
116	236	21-050102-0105 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,004	267275,08	1059
			Накладные расходы			*10066,21*	*40*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*78*
117	237	21-050102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,33 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	0,0856	267275,08	22883
			Накладные расходы			*10066,21*	*862*
			Сметная прибыль			*19798,15*	*1695*
118	238	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1179	221037,20	26055
			Накладные расходы			*8324,79*	*981*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*1930*
119	239	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6030,6	84,64	510449
			Накладные расходы			*18,61*	*112258*
			Сметная прибыль			*6,27*	*37811*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	240	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	6,0306	154,91	934
			Накладные расходы			*24,90*	*150*
			Сметная прибыль			*11,47*	*69*
			Раздел: Облицовка цоколя здания				
121		11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Конструкции цоколя. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,273	215285,93	58773
			Накладные расходы			*75255,44*	*20545*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*4354*
122		21-050206-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	312,6	223,73	69938
			Накладные расходы			*8,43*	*2634*
			Сметная прибыль			*16,57*	*5181*
123		11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас под цоколя. Монтаж	т конструкций	0,273	101064,06	27590
			Накладные расходы			*33130,09*	*9045*
			Сметная прибыль			*7486,23*	*2044*
124		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,19	84,64	693
			Накладные расходы			*18,61*	*152*
			Сметная прибыль			*6,27*	*51*
125		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	8,19	154,91	1269
			Накладные расходы			*24,90*	*204*
			Сметная прибыль			*11,47*	*94*
126		11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия парапета. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	4,05	903,62	3660
			Накладные расходы			*233,28*	*945*
			Сметная прибыль			*66,93*	*271*
127		Прайс лист ТОО"Центр кровли"	Плиты ISOVER Классик	м3	0,2086	4623,63	964
			Накладные расходы			*174,14*	*36*
			Сметная прибыль			*342,49*	*71*
128		11-110101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых/OSB/. Устройство	м2 покрытия парапета	4,05	1355,40	5489
			Накладные расходы			*288,74*	*1169*
			Сметная прибыль			*100,40*	*407*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129		21-070509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	4,05	898,73	3640
			Накладные расходы			*33,85*	*137*
			Сметная прибыль			*66,57*	*270*
130		11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	79,5	2398,13	190652
			Накладные расходы			*657,97*	*52309*
			Сметная прибыль			*177,64*	*14122*
131		21-050109-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	87,45	1892,25	165478
			Накладные расходы			*71,27*	*6232*
			Сметная прибыль			*140,17*	*12258*
132		21-130208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,477	6357,54	3033
			Накладные расходы			*239,44*	*114*
			Сметная прибыль			*470,93*	*225*
133		11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Нащельники наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	88,5	1604,47	141996
			Накладные расходы			*230,31*	*20382*
			Сметная прибыль			*118,85*	*10518*
			Раздел: Пандус под загрузочную площадку				
134		11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,35	2555,83	3450
			Накладные расходы			*939,57*	*1268*
			Сметная прибыль			*189,32*	*256*
135		11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08775	22021,91	1932
			Накладные расходы			*6867,90*	*603*
			Сметная прибыль			*1631,25*	*143*
136		21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0878	214001,00	18779
			Накладные расходы			*8059,79*	*707*
			Сметная прибыль			*15851,93*	*1391*
137		11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013632	271867,07	3706
			Накладные расходы			*88945,40*	*1213*
			Сметная прибыль			*20138,30*	*275*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138		21-050101-0203 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0075	234104,43	1764
			Накладные расходы			*8816,93*	*66*
			Сметная прибыль			*17341,07*	*131*
139		21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	208975,14	1274
			Накладные расходы			*7870,50*	*48*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*94*
140		11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4725	19676,23	9297
			Накладные расходы			*1530,17*	*723*
			Сметная прибыль			*1457,50*	*689*
			Раздел: Загрузка				
141		11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Конструкции помещения загрузки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,305576	215285,93	65786
			Накладные расходы			*75255,44*	*22996*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*4873*
142		11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций помещения загрузки	т конструкций	0,305576	67163,16	20523
			Накладные расходы			*16760,03*	*5121*
			Сметная прибыль			*4975,05*	*1520*
143		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,052	221037,20	11492
			Накладные расходы			*8324,79*	*433*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*851*
144		21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	0,2379	1965,11	467
			Накладные расходы			*74,01*	*18*
			Сметная прибыль			*145,56*	*35*
145		21-050206-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	15,422	509,62	7859
			Накладные расходы			*19,19*	*296*
			Сметная прибыль			*37,75*	*582*
146		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,16728	84,64	776

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***18,61***	***171***
			Сметная прибыль			***6,27***	***57***
147		**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**9,16728**	**154,91**	**1420**
			Накладные расходы			***24,90***	***228***
			Сметная прибыль			***11,47***	***105***
148		**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**7,2**	**890,22**	**6410**
			Накладные расходы			***294,19***	***2118***
			Сметная прибыль			***65,94***	***475***
149		**21-050108-0111 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**7,92**	**1867,99**	**14795**
			Накладные расходы			***70,35***	***557***
			Сметная прибыль			***138,37***	***1096***
150		**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**16,8**	**2398,13**	**40289**
			Накладные расходы			***657,97***	***11054***
			Сметная прибыль			***177,64***	***2984***
151		**21-050109-0108 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,48**	**1892,25**	**34969**
			Накладные расходы			***71,27***	***1317***
			Сметная прибыль			***140,17***	***2590***
152		**21-130208-0202 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**0,1008**	**6357,54**	**641**
			Накладные расходы			***239,44***	***24***
			Сметная прибыль			***470,93***	***47***
153		**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Нащельники наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**11,6**	**2248,33**	**26081**
			Накладные расходы			***254,56***	***2953***
			Сметная прибыль			***166,54***	***1932***
			Раздел: Эстакада под компрессор				
154		**11-090701-0125 РСНБ РК 2015**	**Конструкции эстакады под компрессор. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,185584**	**215285,93**	**39954**
			Накладные расходы			***75255,44***	***13966***
			Сметная прибыль			***15947,11***	***2960***
155		**11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж конструкций эстакады под компрессор**	**т конструкций**	**0,185584**	**67163,16**	**12464**
			Накладные расходы			***16760,03***	***3110***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4975,05*	*923*
156		21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0158	221037,20	3482
			Накладные расходы			*8324,79*	*131*
			Сметная прибыль			*16373,13*	*258*
157		21-050206-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	0,1776	1965,11	349
			Накладные расходы			*74,01*	*13*
			Сметная прибыль			*145,56*	*26*
158		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,56752	84,64	471
			Накладные расходы			*18,61*	*104*
			Сметная прибыль			*6,27*	*35*
159		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	5,56752	154,91	862
			Накладные расходы			*24,90*	*139*
			Сметная прибыль			*11,47*	*64*
			Раздел: Грязесборник				
160		11-090701-0104 РСНБ РК 2015	Грязесборник. Изготовление	т конструкций	0,021038	178578,83	3757
			Накладные расходы			*59807,49*	*1258*
			Сметная прибыль			*13228,06*	*278*
161		21-050101-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0217	246166,48	5345
			Накладные расходы			*9271,21*	*201*
			Сметная прибыль			*18234,55*	*396*
162		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,483874	84,64	41
			Накладные расходы			*18,61*	*9*
			Сметная прибыль			*6,27*	*3*
163		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,483874	154,91	75
			Накладные расходы			*24,90*	*12*
			Сметная прибыль			*11,47*	*6*
164		11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Стоны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2616,43	5233
			Накладные расходы			*835,12*	*1670*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*193,81*	*388*
165		23-021199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные d 50	шт.	2	315,22	630
			Накладные расходы			*11,87*	*24*
			Сметная прибыль			*23,35*	*47*
			Раздел: Пластины для крепления витражей				
166		11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т для крепления фундаментов . Изготовление (мелких деталей)	т конструкций	0,15712	215285,93	33826
			Накладные расходы			*75255,44*	*11824*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*2506*
167		21-050101-9904 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1637	206936,93	33880
			Накладные расходы			*7793,74*	*1276*
			Сметная прибыль			*15328,66*	*2510*
168		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления фундаментов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,15712	124389,72	19544
			Накладные расходы			*41502,96*	*6521*
			Сметная прибыль			*9214,05*	*1448*
			Раздел: Подпольный канал				
169		11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Полы железобетонные. Разборка	м3	0,0747	35655,83	2663
			Накладные расходы			*9356,26*	*699*
			Сметная прибыль			*2641,17*	*197*
170		11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,26145	3523,36	921
			Накладные расходы			*1295,26*	*339*
			Сметная прибыль			*260,99*	*68*
171		11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2457	749,98	184
			Накладные расходы			*275,71*	*68*
			Сметная прибыль			*55,55*	*14*
172		11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	1,7605	1165,96	2053
			Накладные расходы			*139,58*	*246*
			Сметная прибыль			*86,37*	*152*
173		11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0546	18615,83	1016
			Накладные расходы			*1237,34*	*68*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1378,95*	*75*
174		11-090701-0104 РСНБ РК 2015	Подпольный канал. Изготовление	т конструкций	0,0334119	178578,83	5967
			Накладные расходы			*59807,49*	*1998*
			Сметная прибыль			*13228,06*	*442*
175		21-050101-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0285	246166,48	7022
			Накладные расходы			*9271,21*	*264*
			Сметная прибыль			*18234,55*	*520*
176		21-050206-0143 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 40 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	3,22	509,62	1641
			Накладные расходы			*19,19*	*62*
			Сметная прибыль			*37,75*	*122*
177		11-090701-0104 РСНБ РК 2015	Крышка подпольного канала. Изготовление	т конструкций	0,0181241	178578,83	3237
			Накладные расходы			*59807,49*	*1084*
			Сметная прибыль			*13228,06*	*240*
178		21-050110-0103 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,0187	246166,48	4595
			Накладные расходы			*9271,21*	*173*
			Сметная прибыль			*18234,55*	*340*
179		11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Крышка подпольного канала металлическая. Установка	т металлических изделий	0,0181241	65020,64	1178
			Накладные расходы			*20687,47*	*375*
			Сметная прибыль			*4816,34*	*87*
180		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1853264	84,64	100
			Накладные расходы			*18,61*	*22*
			Сметная прибыль			*6,27*	*7*
181		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,1853264	154,91	184
			Накладные расходы			*24,90*	*30*
			Сметная прибыль			*11,47*	*14*
			Раздел: Герметизация ворот				
182		11-090306-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение двери резиной с полосой. Монтаж	м	1,6	196,73	315
			Накладные расходы			*72,94*	*117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,57*	*23*
183		11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10	177,07	1771
			Накладные расходы			*66,09*	*661*
			Сметная прибыль			*13,12*	*131*
184		21-130201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	шт	1	11,26	11
			Накладные расходы			*0,42*	*0*
			Сметная прибыль			*0,83*	*1*
185		21-130816-1210 РСНБ РК 2015	Лента резиновая толщиной 5 мм	м	1,6	270,19	432
			Накладные расходы			*10,18*	*16*
			Сметная прибыль			*20,01*	*32*
186		21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 2 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0011	262394,58	281
			Накладные расходы			*9882,40*	*11*
			Сметная прибыль			*19436,64*	*21*
			Раздел: ПРОЕМ ПОД ВИТРАЖИ				
187		12-030101-0301 РСНБ РК 2015	Стены Прорезка проемов под витраж	м2 проемов	18	13941,25	250942
			Накладные расходы			*5029,08*	*90523*
			Сметная прибыль			*1032,68*	*18588*
188		11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж прогона, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0314	101064,06	3173
			Накладные расходы			*33130,09*	*1040*
			Сметная прибыль			*7486,23*	*235*
189		21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0314	436250,56	13698
			Накладные расходы			*16430,23*	*516*
			Сметная прибыль			*32314,86*	*1015*
190		11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7222	84,64	61
			Накладные расходы			*18,61*	*13*
			Сметная прибыль			*6,27*	*5*
191		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,7222	154,91	112
			Накладные расходы			*24,90*	*18*
			Сметная прибыль			*11,47*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТП				
192		11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской	м2	32,34	933,28	30182
			Накладные расходы			*308,96*	*9992*
			Сметная прибыль			*69,13*	*2236*
193		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,14	77,45	2489
			Накладные расходы			*12,45*	*400*
			Сметная прибыль			*5,74*	*184*
			Раздел: Холодильная камера				
194		11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	31,35	4095,24	128386
			Накладные расходы			*1136,60*	*35633*
			Сметная прибыль			*303,35*	*9510*
195		11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,426	2985,73	13215
			Накладные расходы			*534,76*	*2367*
			Сметная прибыль			*221,17*	*979*
			ИТОГО:				**4858875**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**937708**
			Сметная прибыль				**359917**
			Итого с временными		**1,5 %**	**72883,00**	**4931758**
			Итого с НДС		**12 %**	**591811,00**	**5523569**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL REAL **Крышева В.В.**

Подрядчик

Директор ТОО "СМУ 5" **Зубов В.Н.**