Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги из щебеночно-гравийно-песчаного покрытия в селе Толеп

Приложение №1
Типовая межведомстная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			№1 (№990840003453/200021/00), доп. согл. № 3 (№990840003453/200021/02)	**18.01.2021 г. 26.07.2021г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Строительство автодороги из щебеночно-гравийно-песчаного покрытия в селе Толеп	83 213 515,74	74 297 781,91							8 915 733,83	83 213 515,74
в том числе: август месяц 2021 года		11 348 719,95							1 361 846,39	12 710 566,34
Удержание 5% согласно договору		567 436,00							68 092,32	635 528,32
И Т О Г О к оплате:										12 075 038,02

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"

Аким села _____ **Нурхожаев Б.**

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ **Шамшадинов А.А.**

Технический надзор: ТОО "САПА СЗ"

Главный эксперт_____ **Тампилов Б.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги из смеси щебня, гравия и песка в селе Толеп**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1 (№990840003453/200021/00) от 18.01.2021г., доп. согл. № 3 (№990840003453/200021/02) 26.07.2021г.**

Акт выполненных работ №5 от "17" август 2021 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Дорожная одежда										
1	7	Е11-270102-0202 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных изолошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером	м2 основания или покрытия	13613,00004	77,33	45,98	1052739	625906	0	647037	1835759	
						31,35	12,66	426833	172276		135982		
2	10	С121-010201-0503 Калькул.№1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1000,118109	7487		7487884		7487884		8086915	
											599031		
			Раздел: 3. Присыпные обочины										
3	11	Е11-010102-0301	Разработка грунта I группы в выемке экскаватором емкостью ковша 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь присыпных обочин на расстояние до 1км	м3 грунта	3839	140,95	132,3	541101	507915	0	137641	733041	
						8,64	41,15	33186	157983		54299		
4	12	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1км	т	3000,000026	48		144000				155520	
											11520		
5	13	Е11-010102-0601	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3839	19,98	16,55	76695	63528	0	30872	116173	
						3,43	7,74	13167	29710		8605		
6	14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3656	77,41	77,41	282993	282993	0	93335	406434	
						0	35,46	0	129632		30106		
7	15	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3656	36,68	36,68	134084	134084	0	35405	183048	
						0	13,45	0	49173		13559		
8	16	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(дальность возки воды 5 км)	м3 уплотненного грунта	3656	96,28	75,21	352014	274979	29979	91686	479197	
						12,87	21,96	47056	80286		35496		
9	17	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12885	1,27	1,27	16300	16300	0	5488	23531	
						0	0,59	0	7622		1743		
			Раздел: 4. Обустройство дорог, организация и безопасность движения.										
10	18	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	6198,44	903,13	30992	4516	2365	27975	63685	
						4822,4	358,19	24112	1791		4717		
11	19	Е11-060101-0101	Заполнением ям бетоном В15, F200, с/с	м3	1	24615,47	1180,82	24615	1181	21732	1846	28579	
						1702,35	326,34	1702	326		2117		
12	20	С124-010202-0702	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	4865		24325		24325		26271	
											1946		
13	21	С124-010201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		5	2384		11920		11920		12874	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							954		
14	22	Е11-010102-0301	Разработка грунта I группы в выемке экскаватором емкостью ковша 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в насыпь присыпных обочин на расстояние до 1км		42	140,95	132,3	5920	5557	0	1506	8020	
				м3 грунта		8,64	41,15	363	1728		594		
15	23	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		68,04	48		3266				3527	
				т							261		
16	24	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		42	19,98	16,55	839	695	0	338	1271	
				м3 грунта		3,43	7,74	144	325		94		
17	25	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта I группы присыпных берм ручными пневмотрамбовками с поливом водой		40	201,96	88,02	8078	3521	0	4642	13738	
				м3 уплотненного грунта		113,94	47,25	4558	1890		1018		
18	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(дальность возки воды 5 км)		40	96,28	75,21	3851	3009	328	1003	5243	
				м3 уплотненного грунта		12,87	21,96	515	878		388		
19	27	Е11-010203-0104	Планировка верха и откосов присыпных берм вручную в грунтах I группы		76	150,7	0	11453	0	0	8246	21275	
				м2 спланированной площади		150,7	0	11453	0		1576		
			ИТОГО:					10213069	1924180	7578533		12204101	
			В том числе :					563089	633620				
			Накладные расходы								1087020		
			Сметная прибыль								904006		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		158649					
			Итого с временными									12362440,03	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		247248,8					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12609688,83	
			Понижение			10%		1260968,88					
			Итого с понижением									11348719,95	
			НДС			12 %		1361846,39					
			Итого с НДС									12710566,34	
			Удержание			5%		635528,32					
			Итого к оплате									12075038,02	

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Толеп"

Аким села _____ Нурхожаев Б.

Подрядчик: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: ТОО "САПА-СЗ"

Главный эксперт _____ Тампилов Б.Б.