ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

Договор: № 117 от 01.10. 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2014года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2014г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Кызылорда Сырдарьинского района	25355,822	9286,704	25355,822	9286,704	22374,382	8194,736	22374,382	8194,736	22374,382	8194,736

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ Абдуов А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Билдинг Строй" _____ Ширданов К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за ноябрь месяц 2014г.
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	7834,393			7834,393
	ИТОГО:	**7834,393**			**7834,393**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,8%	141,019			141,019
	Итого: по гл. 8	**141,019**			**141,019**
	Итого: по гл. 2-8	**7975,412**			**7975,412**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	107,668			107,668
	Выслуга лет 1%	79,754			79,754
	Дополнительные отпуска 0,4%	31,902			31,902
	Итого: по гл. 9	**219,324**			**219,324**
	Итого: по гл.2-9	**8194,736**			**8194,736**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**8194,736**			**8194,736**
	Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39	**19585,419**			**19585,419**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	391,708			391,708
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**19977,127**			**19977,127**
	НДС 12%	**2397,255**			**2397,255**
	ИТОГО:	**22374,382**			**22374,382**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абдуов А.**
ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.К.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Ширданов К.**
ТОО "Билдинг Строй"

Наименование стройки: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

Наименование объекта: Административное здание

Форма 2

А К Т

выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Земляные работы									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	101,2	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	3407 / 159	3249 / 1248	1365 / 97	0,0109 / 0,0498	1 / 5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	218,93 / 218,93	– / –	1226 / 1226	– / –	1385 / 113	1,54 / –	9 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	67,5	6,48 / –	6,48 / 2,1	437 / –	437 / 142	138 / 97	– / 0,00806	– / 1

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	67,5	21,55	4,52	1455	305	1116	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1150	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	33,7	134,1	–	4519	–	5106	0,972	33
		м3 грунта		134,1	–	4519	–	113	–	–
	0.2 Фундаменты									
6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	49,5	2461,27	100,89	121833	4994	9462	0,85	42
		м3 основания		123,75	38,25	6126	1893	118	0,18	9
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,23	40097,59	339,59	49320	418	230	0,58	1
		т		–	140,94	–	173	133	0,58	1
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	63,4	10385,57	353,46	658445	22409	47832	3,6	228
		м3		585	133,52	37089	8465	105	0,6521	41
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	64,351	131		8430				
		м3								
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13206	52400		6920				
		т								
11	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0328	29400		964				
		т								
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,61	9762,7	311,32	5955	190	358	2,82	2
		м3		441	117,61	269	72	105	0,5744	–
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,61915	131		81				
		м3								

14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	0,61915	186		115			
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015; *м3*	0,61915	371		230			
16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	64,5	713,66	11,21	46031	723	2719	0,201	13
				31,5	4,21	2032	272	118	0,0205	1
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	122,4	245,44	3,82	30042	468	5603	0,212	26
				37,35	1,44	4572	176	118	0,007	1
	0.3 Стены									
18	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	89,65	2935,5	355,12	263168	31837	116868	6,04	541
				972	132,75	87140	11901	118	0,65	58
19	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 *м3*	25,35	12903		327091				
20	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	20,5	2549,84	335,84	52272	6885	19975	4,54	93
				699,75	126	14345	2583	118	0,61	13
21	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	40,15	2535,06	337,41	101783	13547	37736	4,38	176
				670,5	126	26921	5059	118	0,62	25

22	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20,2	380,16	34,37	7679	694	4812	1,21	24
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3818	260	118	0,0629	1
23	30-6-7								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	54,91	13800		757758				
	1000шт								
24	Е10-49-2								
	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,6	20617,97	309,62	12371	186	1850	13,8	8
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	1472	70	120	0,57	–
	0.4 Перекрытия								
25	Е10-11-4								
	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	168,1	854,62	30,89	143662	5193	36624	1,09	183
	м2 перекрытий		169,88	11,68	28557	1963	120	0,057	10
26	1-2-3								
	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщина 20-24 см, I сорта	7,27	5810		42239				
	м3								
27	1-3-103								
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	34,63	12903		446831				
	м3								
28	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	184,4	182,78	15,94	33705	2939	8911	0,243	45
	м2 стяжки		34,65	5,96	6389	1099	119	0,0291	5
29	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	184,4	5,91	0,14	1090	26	35	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	20	9	119	0,0003	–
30	Е10-12-3								
	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	148,41	384,14	4,48	57010	665	19295	0,671	100
	м2 потолков								

0.5 Кровля			106,65	1,69	15828	251	120	0,0082	1
31 Е10-14-1	Установка стропил	2,39	21304,82	334,28	50919	799	10105	22,1	53
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	8120	301	120	0,62	1
32 Е10-3-4	Устройство фронтонов	1,2	286,52	8,67	344	10	156	0,68	1
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	126	4	120	0,016	–
33 1-2-108	Фанера декоративная односторонняя, марка ДФ-2, толщина 10 мм, I сорта	0,11	52100		5731				
	м3								
34 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	1,2	165,65	1,61	199	2	112	0,532	1
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	106	1	105	0,003	–
35 Е10-3-5	Устройство карнизов	30,6	767,86	7,54	23497	231	7987	1,43	44
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	6568	88	120	0,0139	–
36 Е15-176-9	Двухслойное покрытие потолков масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	30,6	225,69	–	6906	–	1092	0,182	6
	м2 покрытия		33,98	–	1040	–	105	–	–
37 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–
38 6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	2,16	2130		4601				
	м2								
39 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360		720				
	комплект								
40 Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	2,16	553,28	2,13	1195	5	200	0,562	1

	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		86,85	0,81	188	2	105	0,0039	–
41 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	212	555,58	8,2	117783	1738	17864	0,424	90
	м2 кровли		67,73	3,08	14359	653	119	0,015	3
42 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,5	573,75	28,11	1434	70	402	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	309	26	120	0,052	–
43 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	212	20,49	0,91	4344	193	1277	0,029	6
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	992	72	120	0,00168	–
0.6 Окна									
44 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	29,64	1186,12	80,1	35157	2374	14689	2,35	70
	м2 проемов		384,75	28,24	11404	837	120	0,1149	3
45 6-1-84	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 12-15В для общественных зданий	29,18	7030		205135				
	м2								
46 6-1-75	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-9В для общественных зданий	0,48	5890		2827				
	м2								
47 1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	14	763		10682				
	комплект								
48 Е15-201-2	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в разные стороны, в жилых и общественных зданиях	29,64	762,61	3,04	22604	90	2114	0,43	13
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								

49	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		66,78	1,15	1979	34	105	0,0056	–
		м2 проемов	29,64	1091,08	5,58	32340	165	3421	0,586	17
				94,05	2,12	2788	63	120	0,0103	–
	0.7 Двери									
50	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	7,35	398,48	102,53	2929	754	1652	0,899	7
				151,65	35,67	1115	262	120	0,1393	1
51	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	14,49	634,99	31,85	9201	462	3527	1,15	17
				190,8	12,04	2765	174	120	0,0587	1
52	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ								
		м2	1,89	5470		10338				
53	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ								
		м2	5,46	5850		31941				
54	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние								
		м2	5,46	3900		21294				
55	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние								
		м2	7,56	3640		27518				
56	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	1,47	4250		6248				
57	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	1	1960		1960				
58	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			2	2980		5960				

		комплект							
59	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000			
		комплект							
60	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380		6900			
		комплект							
61	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	10	583		5830			
		шт							
0.8 Полы									
62	Е11-2-1	Устройство подстилающего слоя из шлака с уплотнением трамбовками	9	479,25	–	4313	–	5280	2,99	27
		м3 подстилающего слоя		477	–	4293	–	123	–	–
63	1-1-476	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм	9	1690		15210			
		м3							
0.9 Деталь 222									
64	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	140,52	183,02	2,62	25718	368	1988	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1477	139	123	0,0048	1
65	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	11,24	9509,28	–	106884	–	7839	3,66	41
		м3 подстилающего слоя		567	–	6373	–	123	–	–
66	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140,52	235,97	9,95	33159	1398	9669	0,356	50
		м2 стяжки		52,2	3,74	7335	526	123	0,0182	3
67	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	140,52	925,06	4,9	129989	689	10430	0,382	54
		м2 покрытия		58,5	1,85	8220	260	123	0,009	1
68	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	141,93	109,84	0,46	15590	65	2134	0,0765	11
		м плинтусов								

0.10 Деталь 245			12,04	0,18	1709	26	123	0,0008	–
69	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,21	9509,28	–	11506	–	844	3,66	4
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	686	–	123	–	–
70	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,11	382,8	14,76	5784	223	1077	0,361	5
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	792	84	123	0,027	–
71	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-15,11	94,79	1,34	-1432	-20	-73	0,0208	–
		м2 покрытия								
				3,38	0,5	-51	-8	123	0,0024	–
72	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	15,26	29,81	0,22	455	3	348	0,104	2
		м плинтусов								
				18,5	0,09	282	1	123	0,0004	–
0.11 Внутренняя отделка										
73	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	393,75	231,28	2,11	91067	831	50365	0,64	252
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				121,5	0,32	47841	126	105	0,0425	17
74	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	445,23	17,43	0,12	7760	53	6442	0,092	41
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	6113	22	105	0,0002	–
75	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	148,41	196,11	2,7	29105	401	17163	0,654	97
		м2 окрашиваемой поверхности								
				109,13	1,01	16196	150	105	0,005	1
76	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	14,05	167,96	1,88	2360	26	1166	0,467	7
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	1100	10	105	0,0035	–
77	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	18,66	508,95	6,33	9497	118	6175	1,79	33

		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	5836	45	105	0,0117	–
	0.12 Наружная отделка									
78	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	197,76	237,3	1,96	46928	388	22706	0,611	121
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	21536	89	105	0,0262	5
79	Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	240,12	13,73	0,9	3297	216	2526	0,058	14
		м2 фасада		9,68	0,34	2324	82	105	0,0016	–
80	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	64,5	102,8	0,6	6631	39	3902	0,32	21
		м откосов		57,38	0,23	3701	15	105	0,0011	–
81	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,8	544,76	1,24	3160	7	1061	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	889	3	119	0,0023	–
	0.13 Печи и очаги									
82	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,132	8674,57	66,01	1145	9	30	1,35	–
		м3		195,75	24,93	26	3	105	0,1218	–
83	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	0,52	10134,79	379,78	5270	197	1274	11,9	6
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1006	74	118	0,7	–
84	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	104,86	66,43	210	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
85	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,068	27500		1870				
		м3								
	0.14 Отмостка									

86	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	65	313,35	17,83	20368	1159	994	0,0416	3
				6,41	5,07	417	330	133	0,01827	1
87	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	65	55,16	–	3585	–	2140	0,144	9
				24,75	–	1609	–	133	–	–
88	30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I *т*	4,641	6190		28728				
	0.15 Пандус									
89	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,5	218,93	–	328	–	371	1,54	2
				218,93	–	328	–	113	–	–
90	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,35	134,1	–	47	–	53	0,972	–
				134,1	–	47	–	113	–	–
91	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	0,6	2541,77	100,89	1525	61	114	0,85	1
				123,75	38,25	74	23	118	0,18	–
92	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских *м3*	1,3	9346,82	100,65	12151	131	251	0,97	1
				146,25	38,03	190	49	105	0,1857	–
93	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,33	131		174				
94	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,0098	29400		288				

95	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,6	245,44	3,82	147	2	27	0,212	–
	м2 поверхности		37,35	1,44	22	1	118	0,007	–
96	Е11-17-2								
	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	2,5	516,77	23,26	1292	58	830	1,57	4
	м2 покрытия		261	8,71	653	22	123	0,0425	–
	0.16 Крыльцо								
97	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,05	218,93	–	230	–	260	1,54	2
	м3 грунта		218,93	–	230	–	113	–	–
98	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,2	134,1	–	27	–	31	0,972	–
	м3 грунта		134,1	–	27	–	113	–	–
99	Е8-3-3								
	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,6	2541,77	100,89	1525	61	114	0,85	1
	м3 основания		123,75	38,25	74	23	118	0,18	–
100	Е6-1-15								
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,19	9346,82	100,65	11123	120	230	0,97	1
	м3		146,25	38,03	174	45	105	0,1857	–
101	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,21	131		159				
	м3								
102	4-1-41								
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0001	29400		3				
	т								
103	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	0,6	245,44	3,82	147	2	27	0,212	–
	м2 поверхности								

104	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка		37,35	1,44	22	1	118	0,007	–
		м2 покрытия	2,43	516,77	23,26	1256	57	806	1,57	4
				261	8,71	634	21	123	0,0425	–
		Всего прямые затраты				**4490347**	**109016**			**2702**
						437650	**40426**			**210**
		Стоимость: материалов, тенге				3943681				
		Накладные расходы, тенге				547133				
		- заработная плата, тенге				82070				
		- трудоемкость, чел-ч				274				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				302249				
		Всего по смете				**5339729**				
		Сметная заработная плата, тенге				560146				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3186				

Раздел 1 Отопление

1	Е18-1-2	Установка чугунных секционных, до 14 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	20695,37	2048,24	20695	2048	17859	70,8	71
		котел		13185	767,25	13185	767	128	3,75	4
2	75-1-68	Котлы отопительные чугунные водогрейные КСТГ 25-К на твердом топливе, теплопроизводительность 25 кВт	1	27491,78		27492				
		шт								
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
4	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
		шт		239	2,3	239	2	95	0,013	–
5	10-2-1	Насосы ДАВ VA35/180X	1	7994,62		7995				
		шт								
6	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
7	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448				
		шт								
8	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
9	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								

10	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	888		1776				
11	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
				254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
12	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*	9	377		3393				
13	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
14	9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	869		2607				
15	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	634		634				
16	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	5	266,48	3,96	1332	20	343	0,297	1
				52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
17	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	45	264,48	3,96	11902	178	3092	0,297	13
				52,2	1,49	2349	67	128	0,0073	–
18	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	83	422,48	3,96	35066	329	5705	0,297	25

			52,2	1,49	4333	124	128	0,0073	1
19	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	8	425,7	14,12	3406	113	1082	0,553	4
		м трубопровода		100,35	5,29	803	42	128	0,0258	–
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	11,7	4327,14	34,73	50628	406	1819	0,682	8
		кВт		108,45	13,01	1269	152	128	0,0635	1
21	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	141	10,99	–	1550	–	1929	0,0501	7
		м трубопровода		10,69	–	1507	–	128	–	–
22	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	28	148,39	0,07	4155	2	3176	0,646	18
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3024	1	105	0,0001	–
23	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	–	15	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
24	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3	19,64	0,02	59	–	8	0,016	–
		м2		3,13	–	9	–	90	–	–
25	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	245,05	5,47	1960	44	344	0,24	2
		м трубопровода		40,95	2,03	328	16	100	0,01	–
26	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	220,57	5,31	1765	42	338	0,24	2
		м трубопровода								

31	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	1	311,15	16,15	311	16	237	1,07	1
		решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	–
32	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	8	232,15	16,15	1857	129	1889	1,07	9
		решетка		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	–
33	13-12-61	Решетки вентиляционные пластмассовые - прайс лист	8	329		2632				
		шт								
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,8	0,05	11	–	3	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
35	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,5	19,64	0,02	10	–	2	0,016	–
		м2		3,13	–	2	–	90	–	–
36	Е15-172-2	Двухслойная окраска воздуховодов белилами добавлением колера	0,5	65,24	1,84	33	1	9	0,111	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,7	9	–	105	0,0034	–
37	Е20-51-4	Установка кондиционеров - прим-но	1	2445,98	123,98	2446	124	2627	11	11
		камера		2004,75	47,25	2005	47	128	0,23	–
38	72-1-68(об)	Кондиционер настенный (сплит система) Almacom ACH-09 H1	3	14943,22		44830				
		шт								
		Итого по разделу 2				**53127**	**283**			**23**
						3867	**113**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				4147				
		оборудования, тенге				44830				

		т конструкций		1067,22	620,1	692	402	90	1,98	1
38	8-6-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 5,5 ммК=3,000;	16,5	753		12425				
		м								
39	8-6-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 ммК=3,000;	10,5	806		8463				
		м								
40	8-6-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 ммК=3,000;	13,5	1329		17942				
		м								
41	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 ммК=3,000;	0,9	204		184				
		м								
42	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 ммК=3,000;	3	148		444				
		м								
43	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,5	21,8	0,05	447	1	107	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	119	–	90	0,0001	–
44	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	20,5	40,72	0,04	835	1	154	0,0426	1
		м2		8,32	–	171	–	90	–	–
45	Ц8-606-4	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	1	1121,6	62,6	1122	63	492	3	3
		шт		518	–	518	–	95	–	–

46	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	3	1745,38	1411,25	5236	4234	1805	2,01	6
		светильник		333	239,85	999	720	105	0,81	2
47	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	4	4460		17840				
		шт								
48	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	4	619		2476				
		шт								
49	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	45	9,33	0,82	420	37	414	0,0501	2
		м		7,99	0,5	360	23	108	0,0022	–
50	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	90	3,98	–	358	–	361	0,0229	2
		м		3,71	–	334	–	108	–	–
51	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=3,000;	0,135	16322		2203				
		км								
52	18-3-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP31, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654М-У3	3	3040		9120				
		шт								
53	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
		шт		111	1,6	666	10	95	0,009	–

54	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
		шт		116	2,5	696	15	95	0,015	–
55	Ц8-521-15	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,6	29,6	891	30	443	2	2
		шт		461	4,5	461	5	95	0,026	–
56	18-3-164	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А	1	4540		4540				
		шт								
57	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
58	99-1-9(пл)	Счетчик электроэнергии Меркурий -230	1	17185		17185				
		шт								
59	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	603,8	–	4830	–	4005	3	24
		шт		527	–	4216	–	95	–	–
60	16-10-23	Заделки концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, тип ПКВ -1	8	13200		105600				
		шт								
61	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
62	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	95	0,002	–

Всего прямые затраты	**721473**	**42863**	**264**
	42643	**10039**	**42**
Стоимость: материалов, тенге	635518		
оборудования, тенге	449		
Накладные расходы, тенге	53717		
- заработная плата, тенге	8058		
- трудоемкость, чел-ч	27		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	46484		
Всего по смете	**821674**		
Сметная заработная плата, тенге	60740		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	333		

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 Водопровод

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	100,2	33,67	32,1	3374	3216	1350	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	157	1235	97	0,0498	5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,8	218,93	–	394	–	445	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	394	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,8	1901,2	152,52	3422	275	494	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	277	103	130	0,279	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,6	134,1	–	483	–	546	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	483	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	98,4	6,48	6,48	638	638	201	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	207	97	0,00806	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	98,4	21,55	4,52	2121	445	1626	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1676	–	97	–	–
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,025	47611,09	17877,09	1190	447	1118	173	4
		км трубопровода		29700	4698,68	743	117	130	18,1	–
8	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	25,25	49		1237				
		м								
9	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	489		489				

		шт							
10	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0021	247994,13	49389,75	521	104	222	312,7	1
		т фасонных частей							
11	8-6-164			62775	18657	132	39	130	91,12	–
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,5	111		167				
		м							
12	Е22-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,0015	36330,98	4166,73	54	6	22	55,1	–
		км трубопровода								
13	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,08	10012,5 10253,15	1575 95,97	15 820	2 8	130 68	7,69 4,9	– –
		м3								
14	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,32	771,75 38531,41	36,25 2104,76	62 50861	3 2778	105 5125	0,1771 13,9	– 18
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	2362,5 8060	623,48	3119 8060	823	130	2,475	3
		комплект								
16	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт								
17	1-1-954	Указатель пожарного гидранта	1	288 359	13,5	288 359	14	130	0,07	–
		шт								
18	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка								
19	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,025	396 8097,13	67,5 –	396 202	68 –	130 261	0,33 51,5	– 1
		км трубопровода								

			8032,5	–	201	–	130	–	–
20	E27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	0,4	408,12	169,62	163	68	129	1,55	1
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	95	2	133	0,0136	–
21	E27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10	555,12	34,3	5551	343	197	0,0398	–
	м2 основания								
			6,01	8,8	60	88	133	0,03015	–
22	E27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10	601,22	15,35	6012	154	146	0,0336	–
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	59	51	133	0,01766	–
	Итого по разделу 1				**105111**	**8699**			**49**
					8157	**2752**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге				88255				
	Накладные расходы, тенге				12946				
	- заработная плата, тенге				1942				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7083				
	Всего по разделу, тенге				**125140**				
	Сметная заработная плата, тенге				12851				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

Раздел 2 Канализация

2.1 Сборный канализационный колодец

23	E1-13-5								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,18	33,67	32,1	309	295	123	0,0109	–
	м3 грунта								

			1,57	12,33	14	113	97	0,0498	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
		м3 грунта							
				134,1	–	241	–	113	–	–
25	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,38	6,48	6,48	48	48	15	–	–
		м3 грунта							
				–	2,1	–	15	97	0,00806	–
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,38	21,55	4,52	159	33	122	0,108	1
		м3 уплотненного грунта							
				17,03	–	126	–	97	–	–
27	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,56	24717,3	1686,97	38559	2632	5069	11,16	17
		м3 конструкций колодцев							
				1867,05	631,8	2913	986	130	3,085	5
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,59	131		208				
		м3							
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,56	371		579				
		м3							
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,71	237,3	1,96	5626	46	2723	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				108,9	0,45	2582	11	105	0,0262	1
31	Е41-5-2	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	23,71	201,43	19,7	4776	467	3554	0,836	20
		м2							
				143,78	0,34	3409	8	104	0,0017	–
32	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	31,3	102,33	0,12	3203	4	230	0,0414	1
		м2							

				8,08	0,05	253	2	90	0,0002	–
33	Е13-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,3	102,65	0,16	3213	5	168	0,0292	1
		м2								
				5,9	0,07	185	2	90	0,0003	–
34	Е13-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,3	73,82	0,12	2311	4	167	0,0291	1
		м2								
				5,87	0,05	184	2	90	0,0002	–
35	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,1063	151200		16073				
		т								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,08	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,08	40,72	0,04	125	–	23	0,0426	–
		м2								
				8,32	–	26	–	90	–	–
38	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	7,5	643,99	12,52	4830	94	423	0,243	2
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	285	33	133	0,0177	–
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,5	481,42	–	3611	–	247	0,144	1
		м2 покрытия								
				24,75	–	186	–	133	–	–
40	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,0787	1
		м3 емкости								
				11,7	0,27	117	3	105	0,0013	–
		Итого по разделу 2				**84184**	**3635**			**61**
						10539	**1175**			**6**

Стоимость: материалов, тенге	70010		
Накладные расходы, тенге	13278		
- заработная плата, тенге	1992		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5848		
Всего по разделу, тенге	**103310**		
Сметная заработная плата, тенге	13706		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	74		
Всего прямые затраты	**189295**	**12334**	**110**
	18696	**3927**	**16**
Стоимость: материалов, тенге	158265		
Накладные расходы, тенге	26224		
- заработная плата, тенге	3934		
- трудоемкость, чел-ч	13		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12931		
Всего по смете	**228450**		
Сметная заработная плата, тенге	26557		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	139		
ВСЕГО по СМЕТЕ	**7834393**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ" Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ Абдуов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Белдинг Строй" _____ Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.