ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

Договор: № 117 от 01.10. 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2014года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2014г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Кызылорда Сырдарьинского района	25355,822	9286,704	25355,822	9286,704	25355,822	9286,704	22374,382	8194,736	2981,440	1091,967

ЗАКАЗЧИК: _____ Абдуов А.
ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ Искаков Б.
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ Ширданов К.
ТОО "Билдинг Строй"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за декабрь месяц 2014г.
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	1043,951			1043,951
	ИТОГО:	**1043,951**			**1043,951**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,8%	18,791			18,791
	Итого: по гл. 8	**18,791**			**18,791**
	Итого: по гл. 2-8	**1062,742**			**1062,742**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	14,347			14,347
	Выслуга лет 1%	10,627			10,627
	Дополнительные отпуска 0,4%	4,251			4,251
	Итого: по гл. 9	**29,225**			**29,225**
	Итого: по гл.2-9	**1091,967**			**1091,967**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**1091,967**			**1091,967**
	Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39	**2609,804**			**2609,804**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	52,196			52,196
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**2662,000**			**2662,000**
	НДС 12%	**319,440**			**319,440**
	ИТОГО:	**2981,440**			**2981,440**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абдуов А.**
ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Б.К.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Ширданов К.**
ТОО "Билдинг Строй"

Наименование стройки: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района Форма 2
Наименование объекта: Административное здание

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№п/п	Шифр и позиции норматива	Наименование работ и затрат	кол-во	Стоимость ед.тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	122	620,74	240,24	75730	29309	53824	1,42	173
		м оград		249,75	65,38	30470	7976	140	0,2351	29
2	8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	111,8	384		42931				
		м								
3	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,867	58700		50893				
		т								
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,08	50600		4048				
		т								
5	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	165,4	187		30930				

		м2								
6	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
7	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1902,35	33,47	1902	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
8	2-1-41	Стоимость МК ворот и калиток	0,152	147100		22359				
		т								
9	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,4	670		6968				
		м								
10	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	28	100,69	0,07	2819	2	1773	0,369	10
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1688	1	105	0,0001	–
11	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28	21,8	0,05	610	1	148	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	163	1	90	0,0001	–
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22,9	148,39	0,07	3398	2	2597	0,646	15
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2473	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**249671**	**30520**			**225**
						39448	**8326**			**30**
		Накладные расходы, тенге				65345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18901				
		Всего по смете				**333917**				
		Сметная заработная плата, тенге				57576				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				288				

ПОКРЫТИЕ

Раздел 1 На участке

1.1 Тип-I

1	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	26,16	2462,28	73,75	64413	1929	1149	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	559	305	133	0,041	1
2	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	66	639,01	6,63	42175	438	9694	0,698	46
	м бортового камня		108,68	1,76	7173	116	133	0,0061	–
3	30-19-81								
	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15	22	3490		76780				
	шт								
4	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	174,4	476,61	15,35	83121	2677	2551	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	1036	882	133	0,01766	3

1.2 Тип-IV

5	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,4	1684,76	68,13	19206	777	517	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	244	145	133	0,0438	–
6	Е27-34-1								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях т.ч. п.3.8: kмат1=0,8;	14	391,64	–	5483	–	2024	0,698	10
	м бортового камня		108,68	–	1522	–	133	0,0061	–
7	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,224	29100		6518				
	м3								
8	Е27-57-2								
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	114	100,19	42,08	11422	4797	10951	0,381	43

	м2 тротуара								
			57,38	14,85	6541	1693	133	0,0726	8
9 30-3-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 70 мм	114	1500		171000				
	м2								
	Итого по разделу 1				**480118**	**10618**			**111**
					17075	**3141**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				452425				
	Накладные расходы, тенге				26886				
	- заработная плата, тенге				4033				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30420				
	Всего по разделу, тенге				**537424**				
	Сметная заработная плата, тенге				24249				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
	Раздел 2 За участком								
10 E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	21	2462,28	73,75	51708	1549	923	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	449	245	133	0,041	1
11 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	140	476,61	15,35	66725	2149	2048	0,0336	5
	м2 покрытия		5,94	5,06	832	708	133	0,01766	2
	Итого по разделу 2				**118433**	**3698**			**8**
					1281	**953**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				113454				

Накладные расходы, тенге	2971		
- заработная плата, тенге	446		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7284		
Всего по разделу, тенге	**128688**		
Сметная заработная плата, тенге	2680		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Всего прямые затраты	**598551**	**14316**	**119**
	18356	**4094**	**15**
Стоимость: материалов, тенге	565879		
Накладные расходы, тенге	29857		
- заработная плата, тенге	4479		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37704		
Всего по смете	**666112**		
Сметная заработная плата, тенге	26929		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	148		

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е7-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м2	0,66	2376,18	562,9	1568	372	1434	8,33	5
		м3 сборных железобетонных конструкций		1399,5	151,43	924	100	140	1,6014	1
2	30-18-158	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота до 230 мм	6	886		5316				
		м								
3	Е47-6-13	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50 %	9	221,85	–	1997	–	2576	1,541	14
		яма		221,85	–	1997	–	129	–	–
4	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	9	424,69	163,33	3822	1470	3026	1,254	11
		шт		220,5	40,15	1985	361	129	0,167	2
5	30-12-16	Саженцы с комом	0,009	286790		2581				
		1000шт								

Всего прямые затраты	**15284**	**1842**	**30**
Стоимость: материалов, тенге	**4906**	**461**	**3**
	8536		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	7036		
- трудоемкость, чел-ч	1055		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4		
	1339		
Всего по смете			
Сметная заработная плата, тенге	**23659**		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6422		
	37		

			МАФ							
1 Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	1	5717,3	152,63	5717	153	974	5,4	5
	скамья		889,35	39,48	889	39	105	0,193	–
2 Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы	1	1718,71	57,07	1719	57	406	2,2	2
	урна		369,6	16,92	370	17	105	0,083	–
3 2-2-17	Мусороконтейнер	1	10300		10300				
	шт								
	Всего прямые затраты				**17736**	**210**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				**1259** 16267	**56**			–
	Накладные расходы, тенге				1380				
	- заработная плата, тенге				207				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1147				
	Всего по смете				**20263**				
	Сметная заработная плата, тенге				1522				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	ВСЕГО по СМЕТЕ				**1043951**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ" Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ Абдуов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Белдинг Строй" _____ Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.