ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Наименование строительства и ее адрес: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

Договор: № 117 от 01.10. 2014г.

ед. измерения : тыс. тенге

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		Договорная стоимость в тыс. тенге Всего/СМР		По акту выполненных работ					
					с начала стр-ва в тыс. тенге		с начала 2014года		в т. ч. за отчетный мес. в тыс. тенге на 2014г.	
	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге	Всего тыс. тенге	Базисная тыс. тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Кызылорда Сырдарьинского района	25355,822	9286,704	25355,822	9286,704	22374,382	8194,736	22374,382	8194,736	22374,382	8194,736

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ Абдуов А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Билдинг Строй" _____ Ширданов К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Интегрострой"

Ведомость
за ноябрь месяц 2014г.
Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

№ смет расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		смр	Обор. Мебель инвентарь	Прочие затраты	
	Глава2. Основные объекты строительства				
	Общестроительные работы	7834,393			7834,393
	ИТОГО:	**7834,393**			**7834,393**
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения 1,8%	141,019			141,019
	Итого: по гл. 8	**141,019**			**141,019**
	Итого: по гл. 2-8	**7975,412**			**7975,412**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Зимнее время 1,35%	107,668			107,668
	Выслуга лет 1%	79,754			79,754
	Дополнительные отпуска 0,4%	31,902			31,902
	Итого: по гл. 9	**219,324**			**219,324**
	Итого: по гл.2-9	**8194,736**			**8194,736**
	Итого по АКТУ в ценах 2001 г. (базис)	**8194,736**			**8194,736**
	Итого в текущих ценах 2014г. К=2,39	**19585,419**			**19585,419**
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	391,708			391,708
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**19977,127**			**19977,127**
	НДС 12%	**2397,255**			**2397,255**
	ИТОГО:	**22374,382**			**22374,382**

ЗАКАЗЧИК: **Абдуов А.**
ГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: **Искаков Б.К.**
ТОО "Интегрострой"

ТЕХНАДЗОР: **Ширданов К.**
ТОО "Билдинг Строй"

Наименование стройки: Строительство административного здания Аппарата Акима а/о Айдарлы Сырдарьинского района

Форма 2

Наименование объекта: Административное здание

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Земляные работы									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *м3 грунта*	101,2	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	3407 / 159	3249 / 1248	1365 / 97	0,0109 / 0,0498	1 / 5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	218,93 / 218,93	– / –	1226 / 1226	– / –	1385 / 113	1,54 / –	9 / –
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	67,5	6,48 / –	6,48 / 2,1	437 / –	437 / 142	138 / 97	– / 0,00806	– / 1

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	67,5	21,55	4,52	1455	305	1116	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1150	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	33,7	134,1	–	4519	–	5106	0,972	33
		м3 грунта		134,1	–	4519	–	113	–	–
	0.2 Фундаменты									
6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	49,5	2461,27	100,89	121833	4994	9462	0,85	42
		м3 основания		123,75	38,25	6126	1893	118	0,18	9
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,23	40097,59	339,59	49320	418	230	0,58	1
		т		–	140,94	–	173	133	0,58	1
8	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	63,4	10385,57	353,46	658445	22409	47832	3,6	228
		м3		585	133,52	37089	8465	105	0,6521	41
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	64,351	131		8430				
		м3								
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13206	52400		6920				
		т								
11	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0328	29400		964				
		т								
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,61	9762,7	311,32	5955	190	358	2,82	2
		м3		441	117,61	269	72	105	0,5744	–
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,61915	131		81				
		м3								

14	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	0,61915	186		115				
15	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015; *м3*	0,61915	371		230				
16	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	64,5	713,66	11,21	46031	723	2719	0,201	13
				31,5	4,21	2032	272	118	0,0205	1
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	122,4	245,44	3,82	30042	468	5603	0,212	26
				37,35	1,44	4572	176	118	0,007	1
	0.3 Стены									
18	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	89,65	2935,5	355,12	263168	31837	116868	6,04	541
				972	132,75	87140	11901	118	0,65	58
19	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 *м3*	25,35	12903		327091				
20	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	20,5	2549,84	335,84	52272	6885	19975	4,54	93
				699,75	126	14345	2583	118	0,61	13
21	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	40,15	2535,06	337,41	101783	13547	37736	4,38	176
				670,5	126	26921	5059	118	0,62	25

22	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	20,2	380,16	34,37	7679	694	4812	1,21	24
				189	12,87	3818	260	118	0,0629	1
23	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100 *1000шт*	54,91	13800		757758				
24	E10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,6	20617,97	309,62	12371	186	1850	13,8	8
				2452,5	117	1472	70	120	0,57	–
	0.4 Перекрытия									
25	E10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок *м2 перекрытий*	168,1	854,62	30,89	143662	5193	36624	1,09	183
				169,88	11,68	28557	1963	120	0,057	10
26	1-2-3	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщина 20-24 см, I сорта *м3*	7,27	5810		42239				
27	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 *м3*	34,63	12903		446831				
28	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	184,4	182,78	15,94	33705	2939	8911	0,243	45
				34,65	5,96	6389	1099	119	0,0291	5
29	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	184,4	5,91	0,14	1090	26	35	0,0009	–
				0,11	0,05	20	9	119	0,0003	–
30	E10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм *м2 потолков*	148,41	384,14	4,48	57010	665	19295	0,671	100

			106,65	1,69	15828	251	120	0,0082	1
0.5 Кровля									
31 Е10-14-1	Установка стропил	2,39	21304,82	334,28	50919	799	10105	22,1	53
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	8120	301	120	0,62	1
32 Е10-3-4	Устройство фронтонов	1,2	286,52	8,67	344	10	156	0,68	1
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			104,63	3,26	126	4	120	0,016	–
33 1-2-108	Фанера декоративная односторонняя, марка ДФ-2, толщина 10 мм, I сорта	0,11	52100		5731				
	м3								
34 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	1,2	165,65	1,61	199	2	112	0,532	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			88,65	0,61	106	1	105	0,003	–
35 Е10-3-5	Устройство карнизов	30,6	767,86	7,54	23497	231	7987	1,43	44
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	6568	88	120	0,0139	–
36 Е15-176-9	Двухслойное покрытие потолков масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	30,6	225,69	–	6906	–	1092	0,182	6
	м2 покрытия								
			33,98	–	1040	–	105	–	–
37 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно								
			963	31,5	1926	63	120	0,15	–
38 6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	2,16	2130		4601				
	м2								
39 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360		720				
	комплект								
40 Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	2,16	553,28	2,13	1195	5	200	0,562	1

	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		86,85	0,81	188	2	105	0,0039	–
41 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	212	555,58	8,2	117783	1738	17864	0,424	90
	м2 кровли		67,73	3,08	14359	653	119	0,015	3
42 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,5	573,75	28,11	1434	70	402	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	309	26	120	0,052	–
43 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	212	20,49	0,91	4344	193	1277	0,029	6
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	992	72	120	0,00168	–
0.6 Окна									
44 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	29,64	1186,12	80,1	35157	2374	14689	2,35	70
	м2 проемов		384,75	28,24	11404	837	120	0,1149	3
45 6-1-84	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 12-15В для общественных зданий	29,18	7030		205135				
	м2								
46 6-1-75	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-9В для общественных зданий	0,48	5890		2827				
	м2								
47 1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	14	763		10682				
	комплект								
48 Е15-201-2	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в разные стороны, в жилых и общественных зданиях	29,64	762,61	3,04	22604	90	2114	0,43	13
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								

49	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м		66,78	1,15	1979	34	105	0,0056	–
		м2 проемов	29,64	1091,08	5,58	32340	165	3421	0,586	17
	0.7 Двери			94,05	2,12	2788	63	120	0,0103	–
50	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	7,35	398,48	102,53	2929	754	1652	0,899	7
51	Е10-23-3			151,65	35,67	1115	262	120	0,1393	1
		Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	14,49	634,99	31,85	9201	462	3527	1,15	17
52	6-3-1			190,8	12,04	2765	174	120	0,0587	1
		Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ								
		м2	1,89	5470		10338				
53	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ								
		м2	5,46	5850		31941				
54	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние								
		м2	5,46	3900		21294				
55	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние								
		м2	7,56	3640		27518				
56	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
		м2	1,47	4250		6248				
57	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	1	1960		1960				
58	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			2	2980		5960				

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 Водопровод

1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	100,2	33,67	32,1	3374	3216	1350	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	157	1235	97	0,0498	5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,8	218,93	–	394	–	445	1,54	3
		м3 грунта		218,93	–	394	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,8	1901,2	152,52	3422	275	494	1,02	2
		м3 основания		153,68	57,15	277	103	130	0,279	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,6	134,1	–	483	–	546	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	483	–	113	–	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	98,4	6,48	6,48	638	638	201	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	207	97	0,00806	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	98,4	21,55	4,52	2121	445	1626	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1676	–	97	–	–
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,025	47611,09	17877,09	1190	447	1118	173	4
		км трубопровода		29700	4698,68	743	117	130	18,1	–
8	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	25,25	49		1237				
		м								
9	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	489		489				

10	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *шт*	0,0021	247994,13	49389,75	521	104	222	312,7	1
		т фасонных частей		62775	18657	132	39	130	91,12	–
11	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	1,5	111		167				
12	Е22-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,0015	36330,98	4166,73	54	6	22	55,1	–
				10012,5	1575	15	2	130	7,69	–
13	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров *м3*	0,08	10253,15	95,97	820	8	68	4,9	–
				771,75	36,25	62	3	105	0,1771	–
14	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,32	38531,41	2104,76	50861	2778	5125	13,9	18
				2362,5	623,48	3119	823	130	2,475	3
15	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	8060		8060				
16	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	–
17	1-1-954	Указатель пожарного гидранта *шт*	1	359		359				
18	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка*	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	–
19	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,025	8097,13	–	202	–	261	51,5	1

			8032,5	–	201	–	130	–	–
20 E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	0,4	408,12	169,62	163	68	129	1,55	1
	м3 конструкции		238,5	4,07	95	2	133	0,0136	–
21 E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10	555,12	34,3	5551	343	197	0,0398	–
	м2 основания		6,01	8,8	60	88	133	0,03015	–
22 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10	601,22	15,35	6012	154	146	0,0336	–
	м2 покрытия		5,94	5,06	59	51	133	0,01766	–
	Итого по разделу 1				**105111**	**8699**			**49**
					8157	**2752**			**10**
	Стоимость: материалов, тенге				88255				
	Накладные расходы, тенге				12946				
	- заработная плата, тенге				1942				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7083				
	Всего по разделу, тенге				**125140**				
	Сметная заработная плата, тенге				12851				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

Раздел 2 Канализация

2.1 Сборный канализационный колодец

23 E1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	9,18	33,67	32,1	309	295	123	0,0109	–
	м3 грунта								

			1,57	12,33	14	113	97	0,0498	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,8	134,1	–	241	–	272	0,972	2
		м3 грунта							
				134,1	–	241	–	113	–	–
25	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,38	6,48	6,48	48	48	15	–	–
		м3 грунта							
				–	2,1	–	15	97	0,00806	–
26	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7,38	21,55	4,52	159	33	122	0,108	1
		м3 уплотненного грунта							
				17,03	–	126	–	97	–	–
27	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,56	24717,3	1686,97	38559	2632	5069	11,16	17
		м3 конструкций колодцев							
				1867,05	631,8	2913	986	130	3,085	5
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,59	131		208				
		м3							
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,56	371		579				
		м3							
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,71	237,3	1,96	5626	46	2723	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				108,9	0,45	2582	11	105	0,0262	1
31	Е41-5-2	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака	23,71	201,43	19,7	4776	467	3554	0,836	20
		м2							
				143,78	0,34	3409	8	104	0,0017	–
32	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойким покрытием, лаком ХП-734	31,3	102,33	0,12	3203	4	230	0,0414	1
		м2							

				8,08	0,05	253	2	90	0,0002	–
33	Е13-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,3	102,65	0,16	3213	5	168	0,0292	1
		м2								
				5,9	0,07	185	2	90	0,0003	–
34	Е13-13-8	Последующий слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	31,3	73,82	0,12	2311	4	167	0,0291	1
		м2								
				5,87	0,05	184	2	90	0,0002	–
35	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,1063	151200		16073				
		т								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,08	21,8	0,05	67	–	16	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	18	–	90	0,0001	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,08	40,72	0,04	125	–	23	0,0426	–
		м2								
				8,32	–	26	–	90	–	–
38	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	7,5	643,99	12,52	4830	94	423	0,243	2
		м2 покрытия								
				38,03	4,39	285	33	133	0,0177	–
39	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,5	481,42	–	3611	–	247	0,144	1
		м2 покрытия								
				24,75	–	186	–	133	–	–
40	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,0787	1
		м3 емкости								
				11,7	0,27	117	3	105	0,0013	–
		Итого по разделу 2				**84184**	**3635**			**61**
						10539	**1175**			**6**

Стоимость: материалов, тенге	70010		
Накладные расходы, тенге	13278		
- заработная плата, тенге	1992		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5848		
Всего по разделу, тенге	**103310**		
Сметная заработная плата, тенге	13706		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	74		
Всего прямые затраты	**189295**	**12334**	**110**
	18696	**3927**	**16**
Стоимость: материалов, тенге	158265		
Накладные расходы, тенге	26224		
- заработная плата, тенге	3934		
- трудоемкость, чел-ч	13		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12931		
Всего по смете	**228450**		
Сметная заработная плата, тенге	26557		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	139		
ВСЕГО по СМЕТЕ	**7834393**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ" Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ Абдуов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Белдинг Строй" _____ Ширданов К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Интегрострой" _____ Искаков Б.