Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 36 от 19.05.2016 года, доп согл. №01 от 06.06.2016 года
Наименование строительства: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

тысяч тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	91 078,194	91 078,194	23 153,000	24 739,080	23 153,000	24 739,080	23 153,000	24 739,080
	Всего	**91 078,194**	**91 078,194**	**23 153,000**	**24 739,080**	**23 153,000**	**24 739,080**	**23 153,000**	**24 739,080**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Жұбаткан Қаныш Аманшаұлы

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Өмишаев Ержан Шынтеміруұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Тұрсынбаев Мағжан

М.П.

Форма-№2

Объект: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Айтеке би" 2км в кент Айтеке би Казалинского района Кызылординской
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №36 от 19.05.2016 г., доп согл. №01 от 06.06.2016 г.

АКТ
выполненных работ за июнь м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость,		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетоннные. Разборка	998,1	2195,81	882,68	2191641	881004	1071198
		м3 констр		1313,13	419,44	1310637	418645	54,27
		Накладные расходы		1073,24		1071198		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	940,27				938481
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	132,97				132717
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		261,52		261027		
		Сметная стоимость				**3523866**		
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы эксковатором с ковшом вместимостью 0,65 м3	1863,12	128	120	237861	223283	60333
		м3 грунта		8	41	14577	76048	53,19
		Накладные расходы		32,38		60333		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	25,87				48204
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	6,51				12129
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		12,80		23856		
		Сметная стоимость				**322050**		
3	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1896,39	374,44		710084	0	30108
		тенге за				0	0	
		Накладные расходы		15,88		30108		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	15,88				30108
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		31,23		59215		
		Сметная стоимость				**799407,41**		

4	11-270101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основание и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) фрезами навесными	6170	364,78	239,45	2250714	1477400,3	311531
		м2 основание		13,22	48,70	81543	300456	54,27
		Накладные расходы		50,49		311531		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	54,27	33,60				207311
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	16,89				104220
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		33,22		204980		
		Сметная стоимость				**2767225**		
5	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	469,5	103,88	97,45	48771	45754	12364
		м3 грунта		6,361	33,19	2986	15584	53,19
		Накладные расходы		26,33		12364		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	21,04				9877
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	5,30				2487
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		10,42		4891		
		Сметная стоимость				**66026**		
6	41-010101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах	886,5	984,49		872750	0	37005
		тенге за				0	0	
		Накладные расходы		41,74		37005		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	41,74				37005
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		82,10		72780		
		Сметная стоимость				**982535**		
7	11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2.	1936	3,17	3,17	6131	6131	2034
		м2 сплан			1,65	0	3199	53,19
		Накладные расходы		1,05		2034		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	0,88				1701
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	0,17				332
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		0,34		653		
		Сметная стоимость				**8818**		
8	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнимы катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при тощине 25 см	447	54,97	54,97	24572	24572	6529
		м3 уплотнение			22,14	0	9897	53,19
		Накладные расходы		14,61		6529		

		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	11,78				5264
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	2,83				1265
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		5,57		2488		
		Сметная стоимость				**33589**		
9	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнимы катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при тощине 25 см	2235	5,19	5,19	11603	11603	2577
		м3 уплотнение			1,68	0	3761	53,19
		Накладные расходы		1,15		2577		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	0,90				2001
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	0,26				577
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		0,51		1134		
		Сметная стоимость				**15315**		
10	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотяемый. Полив водой.	447	58,22	46,78	26026	20912	6544
		м3 уплотнение		8,941	13,01	3997	5816	53,19
		Накладные расходы		14,64		6544		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	53,19	11,68				5220
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	2,96				1325
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		5,83		2606		
		Сметная стоимость				**35175**		
12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Смеси песчано-гравийные природные	1910,491	1172		2239096	0	94938
		м3				0	0	
		Накладные расходы		49,69		94938		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	49,69				94938
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		97,74		186723		
		Сметная стоимость				**2520756**		
18	21-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые типа Бх	900	11577		10419300	0	441778
		тн				0	0	
		Накладные расходы		490,86		441778		
		в т.ч. Накладные расходы первого уровня	0,00	0,00				0
		в т.ч. Накладные расходы второго уровня	4,24	490,86				441778
		СП от ПЗ+НР (НЗО) 8%		965,43		868886		
		Сметная стоимость				**11729965**		
						19 038 549	**2 690 660**	**2 076 939**
		Итого прямых затрат по смете				**1 413 741**	**833 405**	
		Накладные расходы				2 076 939		
		Сметная прибыл				1 689 239		

		Всего. Стоимость общестроительных работ				**22 804 727**		
		Временное здание и сооружение 1,2% х0,8=0,96%				218 925		
		Итого				**23 023 652**		
		Зимнее удорожание 1,44%				331 541		
		Дополнительные затраты на оплату труда в зоне экологической катастрофы				1 383 887		
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 г.				**24 739 080**		
		Итого текущих ценах 1 кв. 2016 г.				**20 672 321**		
		НДС 12%				2 480 678,54		
		Всего				**23 153 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Жұбаткан Қаныш Аманшаұлы

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтеміруұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ А и К"

_____Тұрсынбаев Мағжан

М.П.