Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Тапсырыс беруші: *"Т.Комекбаев ауылдық округі әкімінің аппараты"*
Мердігер: *"Қазалы - Құрылыс" ЖШС*
Келісім шарт №41 от 27.10.2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - *"Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін" абаттандыру жұмыстары*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость (тенге)	Договорная стоимость (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства (тенге)		Акт выполненных работ с начала года (тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тенге)	
		рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Т.Комекбаев ауылындағы Қызылқум көшесін" абаттандыру жұмыстары	18072770,00	17892040,32	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00
	Итого	18072770,00	17892040,32	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00	5367612,10	1986609,00

Заказчик:
ГУ Аппарата Акима а/о им.Т.Комекбаева _____ *Жолмаханов С.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Казалы - Курылыс" _____ *Рашев А.*

Технадзор: _____

Форма №2

Объект: Благоустройство улиц аула им.Т.Комекбаева, Кармакшинского района Благоустройство улицы Кызылкум

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор № 41 от 27.10.2014 год

АКТ

выполненых работ за ноябрь м-ц 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
		1.Тротуары						
1	27-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщ. 60мм	8,40	1695	71,96	14238	604	436
		м3		27,79	16,59	233	139	117
2	27-37-2	Устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком	140	121,85	46,53	17059	6514	15379
		м2		74,59	19,30	10442	2702	117
3	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона толщ.60мм	140	1160,00		162400	0	0
		м2				0	0	129
4	24-34-2	Установка бортовых камней сеч.120х300мм	186	672,14	7,16	125018	1332	31241
		м		141,28	2,28	26278	424	117
5	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	10,05371	29100,00		292563	0	0
		м3				0	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**611278**	**8450**	**47056**
			тенге			**36954**	**3265**	
		2.Освещение						
1	09-62-6	Изготовление опор из труб с кронштейнам для светильника в построечных условиях и на пройзводственных базах	0,20	18952,44	4590,77	3790	918	2677
		т		12846,6	2024,1	2569	405	90
2	9-34-1	Монтаж опор для светильников	0,667	21152,64	2221,66	14109	1482	9877
		т		16321,5	131,63	10886	88	90
3	С12021-41	Конструкций стальные из одного профиля	0,2	147100,00		29420	0	0
		т				0	0	129
4	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х5мм	52,5	622,00		32655	0	0
		м				0	0	117
5	113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за один раз	16,4	23,55	0,06	386	1	112
		м2		7,55	0,03	124	0	90

6	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ -177	16,40	33,58	0,02	551	0	60
		м2		4,07		67	0	90
7	Ц0108-530-	Пускатель магнитный общего назначения на ток д 40А	1	892,90	17,90	893	18	376
		шт		394	2,30	394	2	95
8	Прайс	Пускатель ПМЛ-410004А	1	3409,87		3410	0	0
		шт				0	0	129
9	Ц0108-572-	Блок управления шкафного исполнения	1	1299,30	68,3	1299	68	314
		шт		317	13,50	317	14	95
10	ТОО Светолюм	Шкаф управления уличным освещением И-710	1	105436,84		105437	0	0
		шт				0	0	90
11	Ц0108-545-	Коробка/ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6мм2, устанавливаемая на конструкций на стене или колонне , с количеством зажимов до 10	21	987,89	20,2	20746	424	12483
		шт		622,7	2,99	13077	63	95
12	Ц0108-595	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах , колоннах и фермах , включая установку ПРА	63	914,90	307,30	57639	19360	40614
		шт		573,3	105,30	36118	6634	95
13	Ц0108-141-	Кабель до 35КВ , прокладываемый в готовых траншеях без покрытий ,масса 1м до 2кг	166,00	33,5	4,21	5561	699	4100
		м		25,09	0,91	4165	151	95
7	Ц0108-148-	Кабели до 35кв в проложенных трубах блоках и коробках масса 1м до 2кг	60	46,95	3,41	2817	205	2186
		м		37,44	0,91	2246	55	95
8	С151601-3	Кабели силовые на напряжение 1000В марка ВВГ число жил и сечение 3х6мм2	0,166	112400,00		18658	0	0
		1000м				0	0	129
9	Ц0108-409-	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 100мм	36	204,42	98,5	7359	3546	3575
		м		74,62	29,90	2686	1076	95
10	С130804-8	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления , Дн-25мм	3,6	777,00		2797	0	0
		10м				0	0	90
11	С151601-3	Кабели силовые на напряжение 1000В ,марка ВВГ ,число жил и сечение 3х4мм2	0,06	83200,00		4992	0	0
		1000м				0	0	90

12	С151703-1	Светильники тип РТУ 01х125/53-02У1/огонек -1	63	4180,00		263340	0	0
		шт				0	0	90
13	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ 36-1689-78/, тип К 664	63	244,00		15372	0	0
		шт				0	0	90
14	С151706-8	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ16354-77/,типДРЛ125/10	63	619,00		38997	0	0
		шт				0	0	90
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**630228**	**26721**	**76373**
			тенге			**72650**	**8488**	
		3.Ограждение улиц						
1	7-24-7	Установка металлических оград без цоколя из арматурной сетки высотой 1,0м	166	669,04	228,28	110726	37780	97265
		м		391,95	74,48	64868	12326	126
2	С143001-54	Надбавка за сульфатастойкий цемент	1,87	131,00		245	0	0
		м3				0	0	90
3	8-4-47	Гидроизоляция боковая ,обмазочная битумная в 2слоя по бетону	31,2	257,08	4,25	8021	133	1668
		м2		48,56	1,87	1515	58	106
4	8-1-52	Трубы стальные, д-89х3мм	112,2	592,00		66422	0	0
		м				0	0	117
5	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщ. 3-5мм,из углеродистой стали Сткп,СтПС	1,42	47200,00		67024	0	0
		т				0	0	90
6	1-1882	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали Ст3СП	0,06	48400		2904	0	0
		т				0	0	90
7	4-1-7	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки : стальклассa А-1 , д-12мм	1,27	35100,00		44577	0	0
		т				0	0	95
8	15-172-4	Масляная окраска решеток переплетов , труб за 2 раза	74	210,55	0,08	15581	6	9768
		т		140,40	0,03	10390	2	94
		итого прямых затрат по разделу	тенге			**315500**	**37919**	**108701**
			тенге			**76772**	**12387**	
		итого прямые затраты по смете	тенге			**1557006**	**73090**	**232130**
			тенге			**186376**	**24140**	
		Накладные расходы	тенге			**232130**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%	тенге			**107348**		
		Итого	тенге			**1896485**		

		Временное здание и сооружение 1,8%				34137		
		Итого				1930621		
		Зимнее удорожание 1,5%				28959		
		Выслуга лет 1%				19306		
		Доп. Отпуска 0,4%				7722		
		Итого				**1986609**		
		Рыночная стоимость				**4698540**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				93971		
		Итого				**4792511**		
		НДС 12%				575101		
		Всего				**5367612,10**		

Заказчик: ГУ "Аппарат акима аульного округа Т.Көмекбаев"

_____С.Жолмаханов

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____ А.Рашев

Технадзор:

_____