Реестр актов выполненных работ за 2018 года по объекту : "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"

№ п/п	Наименование акта	сумма всего с НДС
1	Акт выполненных работ №1. Площадка водозаборных сооружений. Водовод В9	1 215 300,14
2	Акт выполненных работ №2. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	9 564 563,87
3	Акт выполненных работ №3. Водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема	62 761 587,10
4	Акт выполненных работ №4 Внутрипоселковые водопроводнеы сети	60 132 971,08
5	Акт выполненных работ №5 Сети напорной канализации	9 352 348,16
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	**143 026 770,35**

М.П. Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____Урынбасаров К.Н.

М.П. Директор ТОО "Евростандарт-Аква"_____Нуралин Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: " Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №41	23.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**159 916 483,41**	**127 702 473,53**							**15 324 296,82**	**159 916 483,41**
в том числе в отчетном месяце:		127 702 473,53							15 324 296,82	143 026 770,35

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
М.П. _____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик :
Директор
ТОО "Евростандарт-Аква"
М.П. _____ **Нуралин Р.К.**

Форма 4
2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стр Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шартандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объе Площадка водозаборных сооружений. Водовод В9

Шифр объекта 6-1

Акт выполненных работ №1

за 2018 год

на Площадка водозаборных сооружений. Водовод В9

(наименование работ и затрат)

Основание: НВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	30,8	22,93	22,93	706	706	–	191	968
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,59	–	265		72	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	30,8	19,84	19,84	611	611	–	165	838
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,44	–	229		62	

3	1101-0101-0100 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	30,8	22,93	22,93	706	706	–	191	968
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,59	–	265		72	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	30,8	19,84	19,84	611	611	–	165	838
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,44	–	229		62	
5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	418,264	205,19	195,50	85823	81770	–	15854	109811
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	42,96	4053	17967		8134	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,936	1797,00	–	23246	–	–	16737	43182
		НР - 72%; СП - 8%			1797,00	–	23246	–		3199	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	308	1092,52	1092,52	336496	336496	–	145874	520959
		НР - 72%; СП - 8%			–	657,80	–	202602		38590	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	м3 грунта	17,936	646,94	–	11603	–	–	8354	21555
		НР - 72%; СП - 8%			646,94	–	11603	–		1597	

	[illegible]	[illegible]										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	409,414	15,84	15,84	6486	6486	--	1750	8895
					--	5,94	--	2430		659	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	409,414	132,23	63,00	54136	25793	--	28872	89649
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	28343	11757		6641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				520425	453180	--	218153	797663
							67245	235744	--	59088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				520425				
	Всего заработная плата		Тенге					302989			
		Накладные расходы	Тенге				218152				
		Сметная прибыль	Тенге				59086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				797663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					302989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				797663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					302989			
		РАЗДЕЛ 2. Водовод В9									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	298131,55	92801,23	8944	2784	101	6741	16940
		НР - 99%; СП - 8%			201954,00	25016,78	6059	751		1255	
12	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	35,35	1775,00	--	62746	--	62746	--	67766
		СП - 8%			--	--	--	--		5020	
		Колодцы диаметром 1500мм - 2 штуки									
13	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,89	52610,02	8236,65	99433	15567	56518	32867	142884
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	27348	5851		10584	

14	[illegible]	[illegible]									
		СП - 8%	шт.	1	18039,00	--	18039	--	18039	--	19482
					--	--	--	--		1443	
15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6									
		СП - 8%	шт.	1	14956,00	--	14956	--	14956	--	16152
					--	--	--	--		1196	
16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9									
		СП - 8%	шт.	1	19808,00	--	19808	--	19808	--	21393
					--	--	--	--		1585	
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а									
		СП - 8%	шт.	1	19808,00	--	19808	--	19808	--	21393
					--	--	--	--		1585	
18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 2ПП15-3									
		СП - 8%	шт.	1	15198,00	--	15198	--	15198	--	16414
					--	--	--	--		1216	
19	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	8952,00	--	8952	--	8952	--	9668
					--	--	--	--		716	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6									
		СП - 8%	шт.	1	3493,00	--	3493	--	3493	--	3772
					--	--	--	--		279	
21	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3									
		СП - 8%	шт.	2	4299,00	--	8598	--	8598	--	9286
					--	--	--	--		688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				279975	18351	228217	39608	345150
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33407	6602	--	25567	
		Материалы	Тенге				217229				
		Всего заработная плата	Тенге				56619				
		Местные материалы	Тенге					40009			
		Накладные расходы	Тенге				108852				
		Сметная прибыль	Тенге				39608				
							20547				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата	Тенге				40009			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			62746				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			62746				
	Сметная прибыль	Тенге			5020				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			67766				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			345150				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							37
	Сметная заработная плата	Тенге				40009			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**1142813**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			100652				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				471531			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				242345			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					228217		
	- Накладные расходы	Тенге						257761	
	- Сметная прибыль	Тенге						84655	
	Временные здания и сооружения 2,32%								26513,26
	всего по главам								1169326,26
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%								25725,18
	всего по главам								1195051,44
	Непредвиденные работы и затраты 2%								23901,03
	Итого по главам								1218952,47
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)								1279773,44
	НДС 12%								153572,81
	Итого в ценах 2019 года								1433346,26
	Всего по главам								1433346,26
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)								1215300,14

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шартандинского района" Форма 4

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шартандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Шифр объекта 6-2

Акт выполненных работ №2

за 2018 год

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

(наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	263,98	22,93	22,93	6053	6053	--	1633	8301
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	2268		615	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	263,98	19,84	19,84	5239	5239	--	1413	7184
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	1963		532	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	263,98	22,93	22,93	6053	6053	--	1633	8301
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	2268		615	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	263,98	19,84	19,84	5239	5239	--	1413	7184
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	1963		532	

	ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кгр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубьи ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3674,528	205,19 9,69	195,50 42,96	753967 35606	718361 157839	--	139281 71460	964707
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	113,645	1797,00 1797,00	-- --	204220 204220	-- --	--	147038 28101	379358
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	2639,842	1092,52 --	1092,52 657,80	2884080 --	2884080 1736488	--	1250271 330748	4465100
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	128,004	646,94 646,94	-- --	82810 82810	-- --	--	59623 11395	153828
9	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3628,478	15,84 --	15,84 5,94	57483 --	57483 21537	--	15507 5839	78829
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3628,478	132,23 69,23	63,00 28,72	479786 251192	228594 104201	--	255883 58854	794523
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,012	1361,36 1361,36	-- --	12269 12269	-- --	--	8833 1688	22790
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,012	646,94 646,94	-- --	5830 5830	-- --	--	4198 802	10830
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4503028	3911101	--	1886726	6900935
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				591927	2028527	--	511181	
	Всего заработная плата		Тенге				4503028				
		Накладные расходы	Тенге					2620453			
		Сметная прибыль	Тенге				1886726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				511180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6900935				
		Сметная заработная плата	Тенге								3285
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2620453			
							6900935				

		РАЗДЕЛ 2. Водовод В9 и подающий трубопровод (ПД)									
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0388	298131,55 201954,00	92801,23 25016,78	11568 7836	3601 971	131	8718 1623	21909
14	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	39,188	1775,00 --	-- --	69559 --	-- --	69559	-- 5565	75123
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, гильзы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1217,97 416,07	801,90 207,36	1218 416	802 207	--	617 147	1982
16	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,2	5391,00 --	-- --	1078 --	-- --	1078	-- 86	1164
		Колодцы диаметром 1500мм - 2 штуки									
17	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,81	52610,02 14469,90	8236,65 3095,91	95224 26191	14908 5604	54125	31476 10136	136836
18	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса B12,5, F50, W4, сульфатостойкий на лотки ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,05	19819,00 --	-- --	991 --	-- --	991	-- 79	1070
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	18039,00 --	-- --	18039 --	-- --	18039	-- 1443	19482
20	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	14956,00 --	-- --	14956 --	-- --	14956	-- 1196	16152
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	1	19808,00 --	-- --	19808 --	-- --	19808	-- 1585	21393
22	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *СП - 8%*	шт.	1	19808,00 --	-- --	19808 --	-- --	19808	-- 1585	21393
23	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	1	15198,00 --	-- --	15198 --	-- --	15198	-- 1216	16414

		СП - 8%	шт.	1	8952,00	--	8952	--	8952	--		9668
					--	--	--	--		716		
25	2104-0301-0201 **РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**										
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**3493,00**	--	**3493**	--	**3493**	--		**3772**
					--	--	--	--		279		
26	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**										
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**4299,00**	--	**4299**	--	**4299**	--		**4643**
					--	--	--	--		344		
27	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**										
		НР - 93%; СП - 8%	**м3 кладки**	**0,0236842**	**29278,11**	**2081,88**	**693**	**49**	**522**	**123**		**881**
					5170,55	**393,84**	**122**	**9**		**65**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**284884**	**19360**	**230959**	**40934**		**351882**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34565**	**6791**	--	**26065**		
	Материалы		Тенге				**214247**					
	Всего заработная плата		Тенге				**54778**					
	Местные материалы		Тенге					**41356**				
		Накладные расходы	Тенге				**105544**					
		Сметная прибыль	Тенге				**40934**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20415**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**275596**					
		Сметная заработная плата	Тенге									**39**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**41356**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70637**					
		Сметная прибыль	Тенге				**70637**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5651**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**76288**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**351884**					
		Сметная заработная плата	Тенге									**39**
								41356				
	РАЗДЕЛ 3. Хоз.-питьевой трубопровод (В1)											
28	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**										
		НР - 99%; СП - 8%	**км трубопровода**	**0,266**	**298131,55**	**92801,23**	**79303**	**24685**	**898**	**59770**		**150199**
					201954,00	**25016,78**	**53720**	**6654**		**11126**		
29	**2301-0501-1111 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**										
		СП - 8%	**м**	**268,66**	**988,00**	--	**265436**	--	**265436**	--		**286671**
					--	--	--	--		**21235**		
30	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, гильзы. Установка**										
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**6**	**1217,97**	**801,90**	**7308**	**4811**	--	**3703**		**11892**
					416,07	**207,36**	**2496**	**1244**		**881**		
31	**2301-0501-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**										
		СП - 8%	**м**	**1,2**	**5391,00**	--	**6469**	--	**6469**	--		**6987**
					--	--	--	--		**518**		

32	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы инспекционные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,05	55579,69	3200,55	558576	32166	422860	116209	728768
		НР - 99%; СП - 8%			10303,52	1376,39	103550	13833		53983	
33	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,93	47392,00	--	91467	--	91467	--	98784
		СП - 8%			--	--	--	--		7317	
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3493,00	--	3493	--	3493	--	3772
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
35	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2702,00	--	5404	--	5404	--	5836
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
		Колодцы диаметром 2000мм - 1 штука									
36	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,02	52610,02	8236,65	158882	24875	90308	52518	228313
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	43699	9350		16912	
37	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35021,00	--	35021	--	35021	--	37823
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
38	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19749,00	--	19749	--	19749	--	21329
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29623,00	--	29623	--	29623	--	31993
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
40	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29623,00	--	29623	--	29623	--	31993
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
41	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8952,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
42	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	15198,00	--	15198	--	15198	--	16414

		СП - 8%	шт.	1	39151,00	--	39151	--	39151	--		42283
					--	--	--	--		3132		
44	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**										
		СП - 8%	**шт.**	1	3493,00	--	3493	--	3493	--		3772
					--	--	--	--		279		
45	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**										
		СП - 8%	**шт.**	1	4299,00	--	4299	--	4299	--		4643
					--	--	--	--		344		
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**										
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	8	1217,97	801,90	9744	6415	--	4938		15856
					416,07	207,36	3329	1659		1175		
47	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**										
		СП - 8%	**м**	4	988,00	--	3952	--	3952	--		4268
					--	--	--	--		316		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1375143	92952	1075396	237138		1741264
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				206794	32740	--	128983		
		Материалы	Тенге				1099285					
		Всего заработная плата	Тенге				514067					
		Местные материалы	Тенге					239534				
		Накладные расходы	Тенге				285473					
		Сметная прибыль	Тенге				237139					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106914					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1443338					
		Сметная заработная плата	Тенге									219
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					239534				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				275857					
		Сметная прибыль	Тенге				275857					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				22069					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				297926					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1741264					
		Сметная заработная плата	Тенге									219
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					239534				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										8994081
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				833286					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4023413				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2068057				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1306355			
		- Накладные расходы	Тенге							2164798		
		- Сметная прибыль	Тенге							666229		
	Временные здания и сооружения 2,32%											208662,68
	всего по главам											9202743,68
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных											202460,36
	всего по главам											9405204,04
	Непредвиденные работы и затраты 2%											188104,08

	[illegible]									[illegible]
	ИТОГО: 13%									10071976,78
	Итого в ценах 2019 года									1208637,21
	Всего по главам									11280614,00
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									11280614,00
										9564563,87

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"
Подрядчик: ТОО "ЕвростаИлПорт-Акса"

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Гонсерик Шортандинского района Акмолинской области
Шифр стройки 18-17-3
Наименование объекта - Водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема
Шифр объекта 2-8

Акт выполненных работ №3

за 2018 год

на водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема

(наименование работ и затрат)

Основание: черт НВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19375	22,93	22,93	444259	444259	–	119844	609232
					–	8,59	–	166451		45128	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19375	19,84	19,84	384486	384486	–	103720	527262
					–	7,44	–	144055		39056	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19375	22,93	22,93	444259	444259	–	119844	609232
					–	8,59	–	166451		45128	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19375	19,84	19,84	384486	384486	–	103720	527262
					–	7,44	–	144055		39056	

5	[illegible]	[illegible] "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	474,042	147,74	140,76	70107	66796	--	12951	89703
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	30,93	3311	14676		6645	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	26574,363	162,51	154,83	4318602	4114615	--	797801	5525715
		НР - 72%; СП - 8%			7,68	34,02	203987	904069		409312	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	895,2703	1376,92	--	1232714	--	--	887554	2289890
		НР - 72%; СП - 8%			1376,92	--	1232714	--		169621	
8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	17611,875	1092,52	1092,52	19241326	19241326	--	8341266	29789199
		НР - 72%; СП - 8%			--	657,80	--	11585091		2206607	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	м3 грунта	1511,25	646,94	--	977681	--	--	703930	1816139
		НР - 72%; СП - 8%			646,94	--	977681	--		134529	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	25497,5	13,26	13,26	338031	338031	--	91188	463557
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,97	--	126650		34338	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25497,5	132,23	63,00	3371483	1606343	--	1798103	5583153
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	1765141	732224		413567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				31207435	27024600	--	13079921	47830344
							4182834	13983724	--	3542987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31207435				
	Всего заработная плата		Тенге					18166558			
		Накладные расходы	Тенге				13079922				
		Сметная прибыль	Тенге				3542989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47830345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22603
		Сметная заработная плата	Тенге					18166558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47830345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22603

		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы и арматура									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 **Изм. и доп. вып. 4**	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,857	298131,55	92801,23	1149893	357934	13022	866672	2177891
		НР - 99%; СП - 8%			201954,00	25016,78	778937	96490		161325	
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	18	1082,63	7,07	19487	127	2740	16487	38852
		НР - 99%; СП - 8%			923,34	1,86	16620	33		2878	
14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	18	77,86	1,13	1401	20	133	1223	2835
		НР - 98%; СП - 8%			69,34	–	1248	–		210	
15	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3913,75	1775,00	–	6946906	–	6946906	–	7502659
		СП - 8%			–	–	–	–		555753	
16	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,018	526044,52	212224,48	9469	3820	14	6643	17401
		НР - 99%; СП - 8%			313038,00	59736,16	5635	1075		1289	
17	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	18	-69,34	–	-1248	–	–	-1223	-2669
		НР - 98%; СП - 8%			-69,34	–	-1248	–		-198	
18	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,18	5391,00	–	98008	–	98008	–	105849
		СП - 8%			–	–	–	–		7841	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка**	шт.	4	1217,97	801,90	4872	3208	–	2469	7928
		НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	1664	829		587	
20	2301-0501-1512 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2	1775,00	–	3550	–	3550	–	3834
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
21	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	2	696,78	48,87	1394	98	94	1190	2791
		НР - 99%; СП - 8%			601,22	–	1202	–		207	
22	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1950,00	–	3900	–	3900	–	4212
		СП - 8%			–	–	–	–		312	

24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	[illegible]	4	171,01 418,14	33,38 --	1068 1673	130 --	85	1656 284	3828
			шт.	4	1298,00 --	-- --	5192 --	-- --	5192	-- 415	5607
25	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,875	202282,47 79406,40	45441,69 13844,32	783845 307700	176087 53647	300058	357733 91326	1232904
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1217,97 416,07	801,90 207,36	9744 3329	6415 1659	--	4938 1175	15856
27	2302-0302-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	1173,00 --	-- --	9384 --	-- --	9384	-- 751	10135
28	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/ *СП - 8%*	шт.	8	1950,00 --	-- --	15600 --	-- --	15600	-- 1248	16848
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1217,97 416,07	801,90 207,36	9744 3329	6415 1659	--	4938 1175	15856
30	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,6	14573,00 --	-- --	23317 --	-- --	23317	-- 1865	25182
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9096346	554254	7422003	1262726	11187799
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120088	155392	--	828727	
	Материалы		Тенге				1990335				
	Всего заработная плата		Тенге				316013				
		Накладные расходы	Тенге					1275480			
		Сметная прибыль	Тенге				1262726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				260245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3513306				
		Сметная заработная плата	Тенге								1200
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1275480			
	Материалы		Тенге				7106011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133				
		Сметная прибыль	Тенге				7105857				
							568481				

		Тенге				11187707				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1200
	Сметная заработная плата	Тенге					1275480			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59018143
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5302922				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27578855			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14139116			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7422003		
	- Накладные расходы	Тенге							14342647	
	- Сметная прибыль	Тенге							4371714	
	Временные здания и сооружения 2,32%									1369220,92
	всего по главам									60387363,92
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									1328522,01
	всего по главам									61715885,92
	Непредвиденные работы и затраты 2%									1234317,72
	Итого по главам									62950203,64
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)									66091173,30
	НДС 12%									7930940,80
	Итого в ценах 2019 года									74022114,09
	Всего по главам									74022114,09
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									62761587,10

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

Шифр объекта 2-5

Акт выполненных работ №4

за 2018 год

на внутрипоселковые водопроводные сети

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки НВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	1861,462	22,93	22,93	42682	42682	--	11514	58532
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	15992		4336	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1861,462	19,84	19,84	36940	36940	--	9965	50657
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	13840		3752	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	1861,462	22,93	22,93	42682	42682	--	11514	58532
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	15992		4336	

4	[illegible]	[illegible] перемещения грунта	м3 грунта	1861,462	19,84	19,84	36940	36940	–	9968	80687
					–	7,44	–	13840		3763	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	446,5878	147,74	140,76	65977	62861	–	12188	84419
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	30,93	3116	13812		6253	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	25455,505	162,51	154,83	4136777	3941378	–	764211	5293067
		НР - 72%; СП - 8%			7,68	34,02	195399	866005		392079	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	800,6813	1376,92	–	1102473	–	–	793780	2047954
		НР - 72%; СП - 8%			1376,92	–	1102473	–		151700	
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	282,99	1147,43	–	324712	–	–	233792	603185
		НР - 72%; СП - 8%			1147,43	–	324712	–		44680	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	17218,528	1092,52	1092,52	18811586	18811586	–	8154970	29123881
		НР - 72%; СП - 8%			–	657,80	–	11326348		2157325	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)	м3 грунта	307,881	646,94	–	199179	–	–	143409	369995
		НР - 72%; СП - 8%			646,94	–	199179	–		27407	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	м3 грунта	797,852	646,94	–	516158	–	–	371634	958816
		НР - 72%; СП - 8%			646,94	–	516158	–		71023	

[illegible]	[illegible]	[illegible] разрыхленного ленного грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	25686,824	13,26	13,26	340541	340541	--	91865	466999
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,97	--	127591		34592	
13	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	25686,824	132,23	63,00	3396517	1618270	--	1811454	5624609
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	1778247	737661		416638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29053165	24933880	--	12420261	44791303
							4119284	13131081	--	3317873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29053165				
	Всего заработная плата		Тенге					17250365			
		Накладные расходы	Тенге				12420263				
		Сметная прибыль	Тенге				3317874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44791302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21757
		Сметная заработная плата	Тенге					17250365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44791302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21757
		Сметная заработная плата	Тенге					17250365			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура									
14	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	1,802	298131,55	92801,23	537233	167228	6084	404911	1017516
		НР - 99%; СП - 8%			201954,00	25016,78	363921	45080		75372	
15	**2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	1820,02	1482,00	--	2697270	--	2697270	--	2913051
		СП - 8%			--	--	--	--		215782	
16	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	1,1765	245819,37	64779,89	289206	76214	1113	229904	560639
		НР - 99%; СП - 8%			180093,00	17294,03	211879	20346		41529	
17	**2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	1188,265	124,00	--	147345	--	147345	--	159132
		СП - 8%			--	--	--	--		11788	
18	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляров**	**км трубопровода**	0,04	526044,52	212224,48	21042	8489	31	14762	38668
		НР - 99%; СП - 8%			313038,00	59736,16	12522	2389		2864	

[illegible]	[illegible]	[illegible] СП - 8%	м	40,4	11893,00	--	480477	--	480477	--	848918
					--	--	--	--		38438	
20	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляров *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005	382686,28	129904,96	1913	650	--	1428	3609
					252681,00	35805,62	1263	179		267	
21	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5,05	3107,00	--	15690	--	15690	--	16946
					--	--	--	--		1255	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1217,97	801,90	10962	7217	--	5555	17838
					416,07	207,36	3745	1866		1321	
23	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	1485,00	--	11880	--	11880	--	12830
					--	--	--	--		950	
24	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/ *СП - 8%*	шт.	8	2629,00	--	21032	--	21032	--	22715
					--	--	--	--		1683	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4234051	259797	3380922	656560	5281859
							593330	69861	--	391249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				860356				
	Материалы		Тенге				7229				
	Всего заработная плата		Тенге					663191			
		Накладные расходы	Тенге				656560				
		Сметная прибыль	Тенге				121353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1638269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					663191			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3373694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3373694				
		Сметная прибыль	Тенге				269896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3643590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5281859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					663191			

РАЗДЕЛ 4. Колодцы

[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	[illegible] круглые из сборного железобетона. Устройство и [illegible]	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,59	52560,55	8236,65	1555267	243723	883380	514575	2235429
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	428164	91608		165587	
26	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	11	35021,00	–	385231	–	385231	–	416049
		СП - 8%			–	–	–	–		30818	
27	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	11	19749,00	–	217239	–	217239	–	234618
		СП - 8%			–	–	–	–		17379	
28	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	11	29623,00	–	325853	–	325853	–	351921
		СП - 8%			–	–	–	–		26068	
29	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	шт.	11	29623,00	–	325853	–	325853	–	351921
		СП - 8%			–	–	–	–		26068	
30	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на сспц, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1	м3	5,28	60275,00	–	318252	–	318252	–	343712
		СП - 8%			–	–	–	–		25460	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	3493,00	–	38423	–	38423	–	41497
		СП - 8%			–	–	–	–		3074	
32	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	11	4299,00	–	47289	–	47289	–	51072
		СП - 8%			–	–	–	–		3783	
33	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	11	8952,00	–	98472	–	98472	–	106350
		СП - 8%			–	–	–	–		7878	
34	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	0,7815789	29278,11	2081,88	22883	1627	17215	4045	29082
		НР - 93%; СП - 8%			5170,55	393,84	4041	308		2154	
		Колодцы диам.1,5м (22шт)									

			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,515	52560,55	8236,65	868037	136028	493039	287198	1247655
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	238970	51129		92419	
36	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	9	18039,00	--	162351	--	162351	--	175339
		СП - 8%			--	--	--	--		12988	
37	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	9	14956,00	--	134604	--	134604	--	145372
		СП - 8%			--	--	--	--		10768	
38	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	9	19808,00	--	178272	--	178272	--	192534
		СП - 8%			--	--	--	--		14262	
39	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	шт.	9	19808,00	--	178272	--	178272	--	192534
		СП - 8%			--	--	--	--		14262	
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	9	15198,00	--	136782	--	136782	--	147725
		СП - 8%			--	--	--	--		10943	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	9	3493,00	--	31437	--	31437	--	33952
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
42	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	9	4299,00	--	38691	--	38691	--	41786
		СП - 8%			--	--	--	--		3095	
43	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	9	8952,00	--	80568	--	80568	--	87013
		СП - 8%			--	--	--	--		6445	
44	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	1,2789474	29278,11	2081,88	37445	2663	28169	6618	47589
		НР - 93%; СП - 8%			5170,55	393,84	6613	504		3525	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5181221	384041	4119392	812436	6473150
							677789	143549	--	479491	

	Стоимость [illegible]	Тенге				[illegible]				
	Материалы	Тенге				1421803				
	Всего заработная плата	Тенге					821337			
	Местные материалы	Тенге				2697589				
	Накладные расходы	Тенге				812436				
	Сметная прибыль	Тенге				479493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6473150				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
	Сметная заработная плата	Тенге					821337			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6473150				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
	Сметная заработная плата	Тенге					821337			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56546312**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5390403				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25577718			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13344491			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7500314		
	- Накладные расходы	Тенге							13889257	
	- Сметная прибыль	Тенге							4188613	
	Временные здания и сооружения 2,32%									1311874,44
	всего по главам									57858186,44
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									1272880,10
	всего по главам									59131066,54
	Непредвиденные работы и затраты 2%									1182621,33
	Итого по главам									60313687,87
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)									63323105,67
	НДС 12%									7598772,68
	Итого в ценах 2019 года									70921878,35
	Всего по главам									70921878,35
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									60132971,08

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шартандинского района"
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Форма 4
28

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шартандинского района Акмолинской области
Шифр стройки НВ

Наименование объекта - Сети напорной канализации
Шифр объекта 6-4

Акт выполненных работ №5

за 2018 год

на сети напорной канализации

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки НК

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	712,337	22,93 --	22,93 8,59	16334 --	16334 6120	--	4406 1659	22399
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	712,337	19,84 --	19,84 7,44	14136 --	14136 5296	--	3813 1436	19385
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	712,337	22,93 --	22,93 8,59	16334 --	16334 6120	--	4406 1659	22399
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	712,337	19,84 --	19,84 7,44	14136 --	14136 5296	--	3813 1436	19385

		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	48,035	147,74 6,98	140,76 30,93	7097 335	6761 1486	--	1311 673	9080
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3026,215	162,51 7,68	154,83 34,02	491791 23229	468561 102953	--	90851 46611	629253
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /в труднодоступных местах/	м3 грунта	95,08	1376,92 1376,92	-- --	130917 130917	-- --	--	94261 18014	243192
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 грунта	2,814	1043,12 1043,12	-- --	2935 2935	-- --	--	2113 404	5453
		НР - 72%; СП - 8%									
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	177,262	1147,43 1147,43	-- --	203396 203396	-- --	--	146445 27987	377829
		НР - 72%; СП - 8%									
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)	м3 грунта	2250,382	1092,52 --	1092,52 657,80	2458587 --	2458587 1480301	--	1065817 281952	3806357
		НР - 72%; СП - 8%									
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	м3 грунта	176,757	646,94 646,94	-- --	114350 114350	-- --	--	82332 15735	212417
		НР - 72%; СП - 8%									
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	653,928	646,94 646,94	-- --	423049 423049	-- --	--	304595 58212	785856
		НР - 72%; СП - 8%									
			м3 грунта	2883,125	13,26 --	13,26 4,97	38223 --	38223 14321	--	10311 3883	52417

		НР - 99%; СП - 8%	уплотненного грунта	2883,125	132,23	63,00	381230	181637	–	203320	631314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		69,23	28,72	199593	82796		46764		
	Стоимость общестроительных работ						4312514	3214708	–	2017794	6836736	
	Всего заработная плата		Тенге				1097806	1704689	–	506425		
		Накладные расходы	Тенге				4312514					
		Сметная прибыль	Тенге					2802495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2017796					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				506425					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6836735					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3556
		Нормативная трудоемкость	Тенге					2802495				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				6836735					
			Тенге					2802495				3556
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура										
15	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	60,172	2451,13	148,93	147489	8961	86973	53321	216875	
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	51555	2304		16065		
16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,06	298131,55	92801,23	316019	98369	3579	238183	598539	
		НР - 99%; СП - 8%			201954,00	25016,78	214071	26518		44336		
17	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1070,6	988,00	–	1057753	–	1057753	–	1142373	
		СП - 8%			–	–	–	–		84620		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1521261	107330	1148305	291504	1957787	
	Стоимость общестроительных работ						265627	28822	–	145021		
	Материалы		Тенге				463509					
	Всего заработная плата		Тенге				90552					
		Накладные расходы	Тенге					294448				
		Сметная прибыль	Тенге				291504					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60401					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				815413					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									298
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					294448				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1057753					
		Сметная прибыль	Тенге				1057753					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				84620					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1142373					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1957786					
		Сметная заработная плата	Тенге									298
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					294448				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										8794523
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1363432					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3322039				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1733511				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1148305			

	Прочие здания и сооружения 2,32%									2409298 651446	
	всего по главам										204032,93
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%										8998555,93
	всего по главам										
	Непредвиденные работы и затраты 2%										197968,23
	Итого по главам										9196524,16
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										183930,48
	НДС 12%										9380454,65
	Итого в ценах 2019 года										9848502,75
	Всего по главам										1181820,33
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)										11030323,08
											11030323,08
											9352348,16

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**

Реестр актов выполненных работ по объекту : "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"

№ п/п	Наименование акта	сумма всего с НДС
1	Акт выполненных работ №1 Внутрипоселковые водопроводнеы сети	170 079 820,11
2	Акт выполненных работ №2. Водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема	1 630 723,25
3	Акт выполненных работ №3 Сети напорной канализации	42 971 804,29
4	Акт выполненных работ №4 Сети хозяйственно-бытовой канализации	5 597 785,53
5	Акт выполненных работ №5 Ограждение площадки водозаборных сооружений	9 997 403,81
6	Акт выполненных работ №6 Выгреб	8 648 597,64
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	**238 926 134,63**

Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____Урынбасаров К.Н.

Директор ТОО "Евростандарт-Аква"_____Нуралин Р.К.

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительста" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: " Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №41	23.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**398 842 618,04**	**356 109 480,39**							**42 733 137,65**	**398 842 618,04**
в том числе в отчетном месяце:		213 326 905,92							25 599 228,71	238 926 134,63

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
_____Урынбасаров К.Н.
М.П.

Подрядчик :
Директор
ТОО "Евростандарт-Аква"
_____Нуралин Р.К.
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Внутрипоселковые водопроводные сети

Шифр объекта 2-5

Акт выполненных работ №1

за 2018 год

на внутрипоселковые водопроводные сети

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки НВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	4708,9384	22,93	22,93	107974	107974	--	29127	148069
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	40454		10968	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4708,9384	19,84	19,84	93446	93446	--	25208	128147
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	35012		9492	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	4708,9384	22,93	22,93	107974	107974	--	29127	148069
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	40454		10968	

4	1101-0101-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4708,9384	19,84 –	19,84 7,44	93446 –	93446 35012	–	25208 9492	128147
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1129,7326	147,74 6,98	140,76 30,93	166903 7884	159019 34940	–	30833 15819	213554
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68394,7445	162,51 7,68	154,83 34,02	11114837 525004	10589833 2326814	–	2053309 1053452	14221598
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2191,0643	1376,92 1376,92	– –	3016917 3016917	– –	–	2172180 415128	5604225
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	739,2197	1147,43 1147,43	– –	848204 848204	– –	–	610707 116713	1575624
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	60154,538	1092,52 –	1092,52 657,80	65720036 –	65720036 39569655	–	28490152 7536815	101747003
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	798,0505	646,94 646,94	– –	516287 516287	– –	–	371726 71041	959054
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2068,091	646,94 646,94	– –	1337920 1337920	– –	–	963303 184098	2485321

11	1101-0101-0001 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34300,263	13,26 --	13,26 4,97	454733 --	454733 170375	--	122670 46192	623595
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	69422,221	132,23 69,23	63,00 28,72	9179561 4805962	4373600 1993633	--	4895708 1126022	15201291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92758238 11058177	81700061 44246348	-- --	39819258 10606200	143183697
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92758238				
		Всего заработная плата	Тенге					55304526			
		Накладные расходы	Тенге				39819259				
		Сметная прибыль	Тенге				10606200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143183696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70255
		Сметная заработная плата	Тенге					55304526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143183696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70255
		Сметная заработная плата	Тенге					55304526			
		РАЗДЕЛ 2. Вскрытие и восстановление гравийного покрытия									
14	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	76,8	320,82 89,62	231,20 45,37	24639 6883	17756 3484	--	11197 2867	38703
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24639 6883	17756 3484	-- --	11197 2867	38703
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24639				
		Всего заработная плата	Тенге					10367			
		Накладные расходы	Тенге				11197				
		Сметная прибыль	Тенге				2867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					10367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					10367			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура									

15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,50993	298131,55 201954,00	92801,23 25016,78	450158 304936	140123 37774	5099	339283 63155	852596
16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	60	1082,63 923,34	7,07 1,86	64958 55400	424 112	9134	54957 9593	129508
17	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1525,0293	1482,00 --	-- --	2260093 --	-- --	2260093	-- 180807	2440901
18	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,967384	245819,37 180093,00	64779,89 17294,03	975260 714498	257007 68612	3755	775279 140043	1890582
19	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4007,05784	124,00 --	-- --	496875 --	-- --	496875	-- 39750	536625
20	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляров *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	526044,52 313038,00	212224,48 59736,16	21042 12522	8489 2389	31	14762 2864	38668
21	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	87	-69,34 -69,34	-- --	-6032 -6032	-- --	--	-5912 -956	-12900
22	2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	40,4	11893,00 --	-- --	480477 --	-- --	480477	-- 38438	518915
23	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляров *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	461425,07 292578,00	168065,03 46698,09	3230 2048	1176 327	6	2351 446	6028
24	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	-69,34 -69,34	-- --	-485 -485	-- --	--	-476 -77	-1038

25	2301-0501-1113 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	7,07	4832,00 --	--	34162 --	--	34162	-- 2733	36895
26	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка футляров *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	382686,28 252681,00	129904,96 35805,62	7654 5054	2598 716	2	5712 1069	14435
27	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	-69,34 -69,34	--	-1733 -1733	--	--	-1699 -275	-3707
28	2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	20,2	3107,00 --	--	62761 --	--	62761	-- 5021	67782
29	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляров *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,048	293955,55 201954,00	91901,23 25016,78	14110 9694	4411 1201	5	10786 1992	26887
30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	-69,34 -69,34	--	-3328 -3328	--	--	-3262 -527	-7117
31	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	48,48	1482,00 --	--	71847 --	--	71847	-- 5748	77595
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Отводы/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	25	1217,97 416,07	801,90 207,36	30449 10402	20047 5184	--	15430 3670	49549
33	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	12,5	1482,00 --	--	18525 --	--	18525	-- 1482	20007
34	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	1,4098	73031,97 38521,50	2594,55 1148,70	102960 54308	3658 1619	44994	55368 12666	170995
35	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	7	81501,00 --	--	570507 --	--	570507	-- 45641	616148

36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные **сварные диаметром 100-250 мм.** Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,1	878271,70 408698,90	450763,34 122783,63	87827 40870	45076 12278	1881	52617 11236	151679
37	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/ *СП - 8%*	м	8	2473,00 --	-- --	19784 --	-- --	19784	-- 1583	21367
38	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	75	2629,00 --	-- --	197175 --	-- --	197175	-- 15774	212949
39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. / Патрубок/Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0765	878271,70 408698,90	450763,34 122783,63	67188 31265	34483 9393	1440	40252 8595	116035
40	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	16,6	1165,00 --	-- --	19339 --	-- --	19339	-- 1547	20886
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	143	1217,97 416,07	801,90 207,36	174169 59498	114671 29653	--	88259 20994	283423
42	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	145	1485,00 --	-- --	215325 --	-- --	215325	-- 17226	232551
43	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/ *СП - 8%*	шт.	145	2629,00 --	-- --	381205 --	-- --	381205	-- 30496	411701
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	135	1217,97 416,07	801,90 207,36	164426 56169	108256 27994	--	83322 19820	267567
45	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	26,992	5896,00 --	-- --	159145 --	-- --	159145	-- 12732	171876
		Опоры под задвижки и гидранты									
46	1122-1001-0104 РСНБ РК 2015 К=0,6	Колонки водоразборные. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	4382,45 4174,58	207,87 83,44	30677 29222	1455 584	--	29508 4815	65000

47	[illegible] РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	[illegible]	на железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,68	9928,08	4872,57	86176	42294	--	59332	157148
		НР - 99%; СП - 8%			5055,52	1849,02	43882	16049		11641	
48	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	14,02	430,00	--	6029	--		--	6511
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
49	4102-0101-1045 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	т	14,02	1428,00	--	20021	--		--	21622
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7281975	784171	5053567	1615869	9609669
							1418188	213885	--	711826	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2306333				
	Материалы		Тенге				66345				
	Всего заработная плата		Тенге					1643653			
	Транспортные расходы		Тенге				26049				
		Накладные расходы	Тенге				1627216				
		Сметная прибыль	Тенге				314684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4248233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					1643653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4975642				
	Всего заработная плата		Тенге					-11580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4987222				
		Накладные расходы	Тенге				-11348				
		Сметная прибыль	Тенге				397144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5361438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-11580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9609671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
		Сметная заработная плата	Тенге					1632073			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы									
		Колодцы диам.2,0м (60шт)									

	Изм. и доп. вып. 4		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,97	52560,55	8236,65	1838042	288036	1043994	608134	2641870
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	506012	108264		195694	
51	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	19	35021,00	--	665399	--	665399	--	718631
		СП - 8%			--	--	--	--		53232	
52	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	19	19749,00	--	375231	--	375231	--	405249
		СП - 8%			--	--	--	--		30018	
53	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	19	29623,00	--	562837	--	562837	--	607864
		СП - 8%			--	--	--	--		45027	
54	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а**	шт.	19	29623,00	--	562837	--	562837	--	607864
		СП - 8%			--	--	--	--		45027	
55	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на сспц, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1**	м3	9,12	60275,00	--	549708	--	549708	--	593685
		СП - 8%			--	--	--	--		43977	
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	19	3493,00	--	66367	--	66367	--	71676
		СП - 8%			--	--	--	--		5309	
57	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	19	4299,00	--	81681	--	81681	--	88215
		СП - 8%			--	--	--	--		6534	
58	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	19	8952,00	--	170088	--	170088	--	183695
		СП - 8%			--	--	--	--		13607	
59	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**	м3 кладки	1,35	29278,11	2081,88	39525	2811	29734	6986	50232
		НР - 93%; СП - 8%			5170,55	393,84	6980	532		3721	
		Колодцы диам.1,5м (22шт)									

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Таблица 1020-0101-0101 Стоимость 1000 м3 грунта в отвал, разработанного в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал, в грунтах группы 1									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,853	52560,55 14469,90	8236,65 3095,91	97395 26813	15263 5737	55319	32224 10369	139988
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**									
		СП - 8%	шт.	1	18039,00 --	-- --	18039 --	-- --	18039	-- 1443	19482
62	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**									
		СП - 8%	шт.	1	14956,00 --	-- --	14956 --	-- --	14956	-- 1196	16152
63	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**									
		СП - 8%	шт.	1	19808,00 --	-- --	19808 --	-- --	19808	-- 1585	21393
64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**									
		СП - 8%	шт.	1	19808,00 --	-- --	19808 --	-- --	19808	-- 1585	21393
65	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	1	15198,00 --	-- --	15198 --	-- --	15198	-- 1216	16414
66	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**									
		СП - 8%	шт.	1	3493,00 --	-- --	3493 --	-- --	3493	-- 279	3772
67	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**									
		СП - 8%	шт.	1	4299,00 --	-- --	4299 --	-- --	4299	-- 344	4643
68	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**									
		СП - 8%	шт.	1	8952,00 --	-- --	8952 --	-- --	8952	-- 716	9668
69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,0710526	29278,11 5170,55	2081,88 393,84	2080 367	148 28	1565	368 196	2644
		Стремянки									
70	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
			комплект	40	20341,00	--	813640	--	813640	--	878731

									60094	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5929384**	**306257**	**5082953**	**647712**	**7103261**
						540173	**114561**	**--**	**526166**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5115744**				
	Материалы	Тенге				**1130613**				
	Всего заработная плата	Тенге					**654733**			
	Местные материалы	Тенге				**3138701**				
	Накладные расходы	Тенге				**647711**				
	Сметная прибыль	Тенге				**461076**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6224532**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**603**
	Сметная заработная плата	Тенге					**654733**			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				**813640**				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**813640**				
	Сметная прибыль	Тенге				**65091**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**878731**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7103263**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**603**
	Сметная заработная плата	Тенге					**654733**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**159935330**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13023421**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**82808244**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**44578278**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10136520**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**26050**				
	- Накладные расходы	Тенге							**42094036**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**11847059**	
	Временные здания и сооружения 2,32%									**3710499,66**
	всего по главам									**163645829,66**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									**3600208,25**
	всего по главам									**167246037,91**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									**3344920,76**
	Итого по главам									**170590958,67**
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)									**179102782,20**
	НДС 12%									**21492333,86**
	Итого в ценах 2019 года									**200595116,06**
	Всего по главам									**200595116,06**

	Итого по смете (с НДС)										170079820,11

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема

Шифр объекта 2-8

Акт выполненных работ №2

за 2018 год

на водовод от НС 1-го подъема до НС 2-го подъема

(наименование работ и затрат)

Основание: черт НВ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы диам.2,0м (4шт)									
2	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,76	52560,55	8236,65	565551	88626	321229	187118	812883
		НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	155696	33312		60214	
3	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	4	35021,00	–	140084	–	140084	–	151291
		СП - 8%			–	–	–	–		11207	
4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	4	19749,00	–	78996	–	78996	–	85316
		СП - 8%			–	–	–	–		6320	

57

5	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	шт.	4	29623,00	--	118492	--	118492	--	127971
		СП - 8%			--	--	--	--		9479	
6	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на сспц, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1	м3	1,92	60275,00	--	115728	--	115728	--	124986
		СП - 8%			--	--	--	--		9258	
7	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3493,00	--	13972	--	13972	--	15090
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
8	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	8	4299,00	--	34392	--	34392	--	37143
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
9	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	8952,00	--	35808	--	35808	--	38673
		СП - 8%			--	--	--	--		2865	
10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничныхпроемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ25772-83	т	0,0215535	521280,00	--	11235	--	11235	--	12134
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1232751	88626	988428	187118	1533458
	Стоимость общестроительных работ						155696	33312	--	113590	
	Материалы		Тенге				1221515				
	Всего заработная плата		Тенге				321229				
	Местные материалы		Тенге					189008			
		Накладные расходы	Тенге				655964				
		Сметная прибыль	Тенге				187118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				112691				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1521324				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								174
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					189008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11235				
		Сметная прибыль	Тенге				11235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12134				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1533458				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								174
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					189008			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1533458
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				155696				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88626			

	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						977343		
	Накладные расходы	Тенге							191327	
	- Сметная прибыль	Тенге							113590	
	Временные здания и сооружения 2,32%									35576,23
	всего по главам									1569034,23
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в									34518,75
	всего по главам									1603552,98
	Непредвиденные работы и затраты 2%									32071,06
	Итого по главам									1635624,04
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)									1717235,30
	НДС 12%									206068,24
	Итого в ценах 2019 года									1923303,53
	Всего по главам									1923303,53
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									1630723,25

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____**Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____**Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____**Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области
Шифр стройки 18-17-3
Наименование объекта - Сети напорной канализации
Шифр объекта 6-4

Акт выполненных работ №3
за 2018 год

на сети напорной канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки НК
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	2445,280	22,93	22,93	56069	56069	--	15125	76890
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	21007		5696	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2445,280	19,84	19,84	48525	48525	--	13090	66545
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	18181		4929	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	2445,280	22,93	22,93	56069	56069	--	15125	76890
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	21007		5696	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2445,280	19,84	19,84	48525	48525	--	13090	66545
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	18181		4929	

		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	164,893	147,74	140,76	24361	23210	--	4500	31170
					6,98	30,93	1151	5100		2309	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10388,252	162,51	154,83	1688196	1608455	--	311870	2160072
					7,68	34,02	79741	353412		160005	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	326,3859	1376,92	--	449407	--	--	323573	834818
					1376,92	--	449407	--		61838	
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /в труднодоступных местах/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,6584	1043,12	--	10075	--	--	7254	18715
					1043,12	--	10075	--		1386	
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	608,496	1147,43	--	698208	--	--	502710	1296991
					1147,43	--	698208	--		96073	
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	7725,008	1092,52	1092,52	8439726	8439726	--	3658687	13066286
					--	657,80	--	5081510		967873	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	606,763	646,94	--	392536	--	--	282626	729175
					646,94	--	392536	--		54013	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2244,776	646,94	--	1452224	--	--	1045601	2697652
					646,94	--	1452224	--		199826	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9897,0612	13,26	13,26	131209	131209	--	35395	179933
					--	4,97	--	49160		13328	

14	[illegible]	[illegible]	м3 уплотненного грунта	9897,0612	132,23	63,00	1308669	623515	--	697948	2167146
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	685154	284219		160529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14803799	11035303	--	6926594	23468828
							3768495	5851778	--	1738430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14803799				
	Всего заработная плата		Тенге					9620273			
		Накладные расходы	Тенге				6926597				
		Сметная прибыль	Тенге				1738432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23468827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12207
		Сметная заработная плата	Тенге					9620273			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23468827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12207
		Сметная заработная плата	Тенге					9620273			
		РАЗДЕЛ 2. Переход №1 через ж/д дорогу на 460 км ПК5+60 перегона Тонкерис-ОП-39									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./пересечение с кабелем/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25	1361,36	--	34034	--	--	24504	63222
					1361,36	--	34034	--		4683	
16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./котлованов и шурфов с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25	646,94	--	16173	--	--	11645	30044
					646,94	--	16173	--		2225	
17	1125-0109-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**									
		НР - 91%; СП - 8%	м кожуха	54,6	91378,72	24427,63	4989278	1333748	3104196	733078	6180145
					10097,70	4656,52	551334	254246		457789	
18	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0546	11350407,61	1785542,66	619732	97491	487331	51864	725324
					639375,00	320102,72	34910	17478		53728	
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**									
		НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	109,2	1082,63	7,07	118224	772	16624	100021	235704
					923,34	1,86	100828	203		17460	
20	2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
		СП - 8%	м	128,2	988,00	--	126662	--	126662	--	136795
					--	--	--	--		10133	

21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы внутренние из полиэтиленовых труб и их соединения водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическим *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	128,2	77,86	1,13	9981	144	948	8711	20188
					69,34	--	8889	--		1495	
22	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции./Укладка страхующего швеллера/ Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,1662	73574,16	16686,16	12228	2773	--	7360	21156
					56888,00	4621,44	9455	768		1567	
23	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,1662	413263,00	--	68684	--	68684	--	74179
					--	--	--	--		5495	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0752	878271,70	450763,34	66021	33885	1413	39553	114020
					408698,90	122783,63	30723	9230		8446	
25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /Патрубок/ *СП - 8%*	м	7,2	2473,00	--	17806	--	17806	--	19230
					--	--	--	--		1424	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1217,97	801,90	9744	6415	--	4938	15856
					416,07	207,36	3329	1659		1175	
27	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	1151,00	--	9208	--	9208	--	9945
					--	--	--	--		737	
28	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 /на приварном кольце/ *СП - 8%*	шт.	8	1950,00	--	15600	--	15600	--	16848
					--	--	--	--		1248	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1217,97	801,90	9744	6415	--	4938	15856
					416,07	207,36	3329	1659		1175	
30	2301-0501-0809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200x4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1,6	2181,00	--	3490	--	3490	--	3769
					--	--	--	--		279	
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	128,2	558,46	61,78	71595	7920	32946	26019	105422
					239,70	27,35	30729	3506		7809	

[illegible]	[illegible]	[illegible] **больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**									
		СП - 8%	м	141,02	825,00	--	116342	--	116342	--	125649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		9307	
			Тенге				6314545	1489563	4001250	1012631	7913352
	Стоимость монтажных работ						823733	288749	--	586175	
	Всего заработная плата		Тенге				12228				
		Накладные расходы	Тенге					10223			
		Сметная прибыль	Тенге				7360				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1567				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				21156				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								9
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10223			
	Материалы		Тенге				6119571				
	Всего заработная плата		Тенге				3642511				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1093369			
		Накладные расходы	Тенге				185026				
		Сметная прибыль	Тенге				996559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569290				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7685421				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								980
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1093369			
	Материалы		Тенге				182746				
	Всего заработная плата		Тенге				948				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8889			
		Накладные расходы	Тенге				172765				
		Сметная прибыль	Тенге				8711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15317				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				206774				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8889			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7913350				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								995
			Тенге					1112482			
		РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
33	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	2,64	2391,40	1044,45	6313	2757	--	5071	12295
					1346,95	431,49	3556	1139		911	
34	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	13,2	320,82	231,20	4235	3052	--	1924	6652

35	4131-0101-0001 РСНБ РК 2015	Метод строительной Нагрузки *СП - 8%*	т	28,514	70,00 --	-- --	1990 --	-- --		-- 160		1160
36	4102-0103-1045 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км** *СП - 8%*	т	28,512	721,00 --	-- --	20557 --	-- --		-- 1645		22202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33101	5809	--	6995		43305
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4739	1738	--	3209		
	Всего заработная плата		Тенге				33101					
	Транспортные расходы		Тенге					6477				
		Накладные расходы	Тенге				22553					
		Сметная прибыль	Тенге				6995					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3208					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43304					
		Сметная заработная плата	Тенге									7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43304					
		Сметная заработная плата	Тенге									7
								6477				

РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы и арматура

37	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	206,7056	2451,13 856,80	148,93 38,29	506661 177105	30784 7915	298772	183170 55186		745018
38	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,28936	298131,55 201954,00	92801,23 25016,78	384399 260391	119654 32256	4354	289721 53930		728049
39	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	30	1082,63 923,34	7,07 1,86	32479 27700	212 56	4567	27478 4797		64754
40	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	77,86 69,34	1,13 --	2336 2080	34 --	222	2039 350		4724
41	**2301-0501-1111 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	1335,032	988,00 --	-- --	1319011 --	-- --	1319011	-- 105521		1424532
42	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1217,97 416,07	801,90 207,36	29231 9986	19246 4977	--	14813 3524		47567

[illegible]	[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible] питьевая ГОСТ Р 18599-2001 /Втулка/									
		СП - 8%	м	12	988,00	--	11856	--	11856	--	12804
44	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра			--	--	--	--		948	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	1557623,20	738907,45	46729	22167	2440	28460	81203
45	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое			737385,00	220851,89	22122	6626		6015	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	-69,34	--	-2080	--	--	-2039	-4448
46	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80			-69,34	--	-2080	--		-329	
		СП - 8%	м	30,12	17325,00	--	521829	--	521829	--	563575
47	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции			--	--	--	--		41746	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,03	3672243,24	425853,49	110167	12776	89989	10288	130091
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка			246747,00	99634,92	7402	2989		9636	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1217,97	801,90	9744	6415	--	4938	15856
49	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			416,07	207,36	3329	1659		1175	
		СП - 8%	шт.	8	1151,00	--	9208	--	9208	--	9945
50	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 /на приварном кольце/			--	--	--	--		737	
		СП - 8%	шт.	8	1950,00	--	15600	--	15600	--	16848
51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка			--	--	--	--		1248	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1217,97	801,90	9744	6415	--	4938	15856
52	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001			416,07	207,36	3329	1659		1175	
		СП - 8%	м	1,6	14573,00	--	23317	--	23317	--	25182
53	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции./Укладка страхующего швеллера/ Монтаж оборудования			--	--	--	--		1865	
		НР - 72%; СП - 8%	т	1,662	73574,16	16686,16	122280	27732	--	73605	211556
54	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005			56888,00	4621,44	94548	7681		15671	
			т	1,662	413263,00	--	686843	--	686843	--	741791

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3839354	245435	2988008	637411		4834903
		Стоимость монтажных работ	Тенге				605911	65816	--	358142		
		Всего заработная плата	Тенге				122280					
		Накладные расходы	Тенге					102229				
		Сметная прибыль	Тенге				73605					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15671					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				211556					
		Сметная заработная плата	Тенге									92
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					102229				
		Материалы	Тенге				1815997					
		Всего заработная плата	Тенге				400122					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					569499				
		Накладные расходы	Тенге				686843					
		Сметная прибыль	Тенге				563804					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				190384					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2570185					
		Сметная заработная плата	Тенге									586
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					569499				
		Материалы	Тенге				1901077					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				222					
		Сметная прибыль	Тенге				1900821					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				152086					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2053163					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4834904					
		Сметная заработная плата	Тенге									679
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы						671728				
		Колодцы прямоугольные из ж/б колец 3,0х2,0 (1шт)										
55	1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	15,358	34511,42	2656,12	530026	40793	409927	96935		677119
					5163,80	1211,66	79306	18609		50157		
56	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	2,108	47392,00	--	99902	--	99902	--		107895
					--	--	--	--		7992		
57	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	4	3493,00	--	13972	--	13972	--		15090
					--	--	--	--		1118		

58	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *СП - 8%*	шт.	2	4299,00 --	-- --	8598 --	-- --	8598	-- 688	9286
59	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	8952,00 --	-- --	17904 --	-- --	17904	-- 1432	19336
60	* 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,1895	29278,11 5170,55	2081,88 393,84	5547 980	394 75	4173	981 522	7050
		Колодцы прямоугольные из ж/б колец 3,0х3,0 (3шт)									
61	1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	49,59	34511,42 5163,80	2656,12 1211,66	1711421 256073	131717 60086	1323631	312998 161954	2186372
62	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	11,88	47392,00 --	-- --	563017 --	-- --	563017	-- 45041	608058
63	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	12	3493,00 --	-- --	41916 --	-- --	41916	-- 3353	45269
64	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *СП - 8%*	шт.	6	4299,00 --	-- --	25794 --	-- --	25794	-- 2064	27858
65	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	8952,00 --	-- --	53712 --	-- --	53712	-- 4297	58009
66	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,2842	29278,11 5170,55	2081,88 393,84	8321 1470	592 112	6259	1471 783	10575
		Колодцы диам.2,0м (1шт)									
67	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	3,15	42458,94 9205,80	6521,58 2463,34	133746 28998	20543 7760	84205	36390 13611	183747
68	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 *СП - 8%*	шт.	1	35021,00 --	-- --	35021 --	-- --	35021	-- 2802	37823

69	2104-0301-0113 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	19749,00	--	39498	--	39498	--	42658
		СП - 8%			--	--	--	--		3160	
70	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	29623,00	--	59246	--	59246	--	63986
		СП - 8%			--	--	--	--		4740	
71	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на сспц, круглые СТ РК 937-92 - 2ПП20-1	м3	0,48	60275,00	--	28932	--	28932	--	31247
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3493,00	--	3493	--	3493	--	3772
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
73	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	8952,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
74	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	0,0947	29278,11	2081,88	2774	197	2087	490	3525
		НР - 93%; СП - 8%			5170,55	393,84	490	37		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3391793	194236	2830239	449265	4148343
							367316	86679	--	307285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3391793				
	Материалы		Тенге				1830284				
	Всего заработная плата		Тенге					453994			
	Местные материалы		Тенге				999957				
		Накладные расходы	Тенге				449265				
		Сметная прибыль	Тенге				307285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4148342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					453994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4148342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					453994			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40408731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5570194				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12970347			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6294759			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9819497		
		- Перевозка грузов	Тенге				22553				
		- Накладные расходы	Тенге							9032896	

	Сметная прибыль	Тенге							3993241	
	Временные здания и сооружения 2,32%									937482,56
	всего по главам									41346213,56
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%									909616,70
	всего по главам									42255830,26
	Непредвиденные работы и затраты 2%									845116,61
	Итого по главам									43100946,86
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)									45251516,02
	НДС 12%									5430181,92
	Итого в ценах 2019 года									50681697,94
	Всего по главам									50681697,94
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									42971804,29

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____ Урынбасаров К.Н.

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____ Нуралин Р.К.

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____ Каскабаев Т.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области
Шифр стройки 18-17-3
Наименование объекта - Сети хоз-бытовой канализации К1
Шифр объекта 6-5

Акт выполненных работ №4
за 2018 год

на сети хоз-бытовой канализации К1
(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки НК
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	172,62	22,93	22,93	3958	3958	--	1068	5428
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	1483		402	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	172,62	19,84	19,84	3426	3426	--	924	4698
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	1283		348	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	172,62	22,93	22,93	3958	3958	--	1068	5428
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	1483		402	

4	1101-0104-0113 **РСНБ РК 2015**	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). **Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	172,62	19,84	19,84	3426	3426	–	924	4698
					–	7,44	–	1283		348	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	19,625	147,74	140,76	2899	2762	–	536	3710
					6,98	30,93	137	607		275	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	724,001	162,51	154,83	117657	112100	–	21736	150544
					7,68	34,02	5557	24631		11151	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,406	1376,92	–	58390	–	–	42041	108465
					1376,92	–	58390	–		8034	
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /в труднодоступных местах/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,676	1043,12	–	705	–	–	508	1310
					1043,12	–	705	–		97	
9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,555	1147,43	–	44239	–	–	31852	82179
					1147,43	–	44239	–		6087	
10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	784,979	1092,52	1092,52	857605	857605	–	371779	1327735
					–	657,80	–	516359		98351	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте)									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	36,974	646,94	–	23920	–	–	17222	44433
					646,94	–	23920	–		3291	

12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	м3 грунта	158,92	646,94	--	102811	--	--	74024	190982
		НР - 72%; СП - 8%			646,94	--	102811	--		14147	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1	м3 грунта	1336,096	13,26	13,26	17713	17713	--	4778	24291
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,97	--	6637		1799	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1336,096	132,23	63,00	176669	84174	--	94223	292563
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	92495	38369		21671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1417377	1089122	--	662683	2246464
							328254	592136	--	166403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417377				
	Всего заработная плата		Тенге					920390			
		Накладные расходы	Тенге				662681				
		Сметная прибыль	Тенге				166405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2246462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					920390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2246462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					920390			
		РАЗДЕЛ 2. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
15	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,4	2391,40	1044,45	27262	11907	--	21896	53091
		НР - 108%; СП - 8%			1346,95	431,49	15355	4919		3933	
16	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	57	320,82	231,20	18287	13178	--	8310	28725
		НР - 108%; СП - 8%			89,62	45,37	5108	2586		2128	
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	123,12	70,00	--	8618	--		--	9308
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
18	4102-0103-1045 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	123,12	721,00	--	88770	--		--	95871
		СП - 8%			--	--	--	--		7102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142937	25085	--	30206	186995

							20464	7505	--	13852		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				142937					
	Всего заработная плата		Тенге					27969				
	Транспортные расходы		Тенге				97388					
		Накладные расходы	Тенге				30206					
		Сметная прибыль	Тенге				13851					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				186994					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					27969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				186994					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					27969				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы и арматура										
19	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	13,7	2451,13	148,93	33580	2040	19802	12140	49378	
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	11738	525		3658		
20	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	0,137	477518,07	170690,03	65420	23385	1952	46016	120351	
		НР - 99%; СП - 8%			292578,00	46698,09	40083	6398		8915		
21	**2301-0501-1015 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	138,37	3919,00	--	542272	--	542272	--	585654	
		СП - 8%			--	--	--	--		43382		
22	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Втулка под фланец/ Установка**	**шт.**	3	1217,97	801,90	3654	2406	--	1852	5946	
		НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	1248	622		440		
23	**2302-0302-8015 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	3	4032,00	--	12096	--	12096	--	13064	
		СП - 8%			--	--	--	--		968		
24	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Гильзы/ Установка**	**шт.**	3	1217,97	801,90	3654	2406	--	1852	5946	
		НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	1248	622		440		
25	**2301-0501-1326 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	0,6	36767,00	--	22060	--	22060	--	23825	
		СП - 8%			--	--	--	--		1765		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				682736	30236	598182	61860	804164	
							54318	8166	--	59568		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106308					

		Материалы	Тенге				21754				
		Всего заработная плата	Тенге					62484			
		Накладные расходы	Тенге				61859				
		Сметная прибыль	Тенге				13453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				181621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					62484			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				576428				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				576428				
		Сметная прибыль	Тенге				46114				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				622542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				804163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					62484			
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы									
		Колодцы диам.1,5м (37шт)									
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	20,36	41514,26	6620,17	845230	134787	482089	276447	1211411
		НР - 99%; СП - 8%			11215,80	2499,27	228354	50885		89734	
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	7	18039,00	--	126273	--	126273	--	136375
		СП - 8%			--	--	--	--		10102	
28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	12	14956,00	--	179472	--	179472	--	193830
		СП - 8%			--	--	--	--		14358	
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	9	19808,00	--	178272	--	178272	--	192534
		СП - 8%			--	--	--	--		14262	
30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	7	15198,00	--	106386	--	106386	--	114897
		СП - 8%			--	--	--	--		8511	
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	7	3493,00	--	24451	--	24451	--	26407
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
32	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	15	4299,00	--	64485	--	64485	--	69644
		СП - 8%			--	--	--	--		5159	

33	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7	8952,00	--	62664	--	62664	--	67677
		СП - 8%			--	--	--	--		5013	
34	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов./Кладка горловин колодцев/ Кладка	м3 кладки	0,3629445	29278,11	2081,88	10626	756	7993	1878	13505
		НР - 93%; СП - 8%			5170,55	393,84	1877	143		1000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1597860	135542	1232085	278325	2026280
							230230	51028	--	150095	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1597860				
		Материалы	Тенге				490084				
		Всего заработная плата	Тенге					281258			
		Местные материалы	Тенге				742003				
		Накладные расходы	Тенге				278325				
		Сметная прибыль	Тенге				150095				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2026279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					281258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2026279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					281258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5263903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				633266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1279986			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					658835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1830267		
		- Перевозка грузов	Тенге				97388				
		- Накладные расходы	Тенге							1033074	
		- Сметная прибыль	Тенге							389918	
	Временные здания и сооружения 2,32%										122122,55
	всего по главам										5386025,55
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%										118492,56
	всего по главам										5504518,11
	Непредвиденные работы и затраты 2%										110090,36
	Итого по главам										5614608,47
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										5894755,54
	НДС 12%										707370,66
	Итого в ценах 2019 года										6602126,20

	Всего по главам									6602126,20
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									5597785,53

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____ Урынбасаров К.Н.

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____ Нуралин Р.К.

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____ Каскабаев Т.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шартандинского района Акмолинской области
Шифр стройки 18-17-3
Наименование объекта - Площадка водозаборных сооружений. Благоустройство и озеленение территории
Шифр объекта 7-4

Акт выполненных работ №5
за 2019 год

на Площадка водопроводных сооружений. Благоустройство и озеленение территории
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение									
1	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	секция	145	51343,00	300,00	7444735	43500	6026780	1259991	9401104
					9479,00	70,00	1374455	10150		696378	
1.1	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м	секция	145	51343,00	300,00	7444735	43500	6026780	1259991	9401104
		НР - 91%; СП - 8%			9479,00	70,00	1374455	10150		696378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7444735**	**43500**	**6026780**	**1259991**	**9401104**
							1374455	**10150**	**--**	**696378**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7444735**				
	Материалы		Тенге				**6026780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1384605**			
		Накладные расходы	Тенге				**1259991**				
		Сметная прибыль	Тенге				**696378**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9401104					
	Сметная заработная плата	Тенге					1384605				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9401104					
	Сметная заработная плата	Тенге					1384605				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9401104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1374455					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43500				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10150				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6026780			
	- Накладные расходы	Тенге							1259991		
	- Сметная прибыль	Тенге							696378		
	Временные здания и сооружения 2,32%										218105,61
	всего по главам										9619209,61
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%										211622,61
	всего по главам										9830832,22
	Непредвиденные работы и затраты 2%										196616,64
	Итого по главам										10027448,87
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										10527779,46
	НДС 12%										1263333,54
	Итого в ценах 2019 года										11791113,00
	Всего по главам										11791113,00
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)										9997403,81

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района"_____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква"_____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация"_____ **Каскабаев Т.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Площадка водопроводных сооружений. Выгреб на 100м3

Шифр объекта 6-3

Акт выполненных работ №6

за **2018 год**

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зелену зону/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	79,50208	22,93	22,93	1823	1823	--	492	2500
					--	8,59	--	683		185	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	79,50208	19,84	19,84	1578	1578	--	426	2164
					--	7,44	--	591		160	
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1083,44205	162,51	154,83	176070	167754	--	32526	225285
					7,68	34,02	8317	36859		16688	

4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кзм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,29795	1376,92	–	26572	–	–	19132	49360
		НР - 72%; СП - 8%			1376,92	–	26572	–		3656	
5	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1079,475443	1298,80	1298,80	1402023	1402023	–	607788	2170595
		НР - 72%; СП - 8%			–	782,00	–	844150		160785	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	734,64	13,26	13,26	9739	9739	–	2627	13356
		НР - 72%; СП - 8%			–	4,97	–	3649		989	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	734,64	132,23	63,00	97140	46282	–	51807	160863
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	50858	21097		11916	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы./Грунт на покрытие/ Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	183,66	646,94	–	118816	–	–	85548	220713
		НР - 72%; СП - 8%			646,94	–	118816	–		16349	
		Лишний грунт 184,44м3 учтен в смете на вертикальную планировку									
		Стены и днище выгреба									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /толщ. 100мм/ Устройство	м2 покрытия	63,36	1777,42	130,33	112617	8258	90128	15867	138763
		НР - 94%; СП - 8%			224,60	41,81	14231	2649		10279	
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./Бетон В25, F150, W8, сульфатостойкий/. Устройство	м3	53,264	34715,51	2840,67	1849087	151306	1330574	378085	2405346
		НР - 91%; СП - 8%			6894,09	906,26	367207	48271		178174	
11	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /гидроизоляционная добавка в бетон сухой смеси "Пенетрон Адмикс" из расчета 4кг на 1м3 бетона/	кг	216,25184	1647,00	–	356167	–	356167	–	384660
		СП - 8%			–	–	–	–		28493	
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,2050868	16539,81	1234,11	86091	6424	1514	72599	171385
		НР - 91%; СП - 8%			15014,70	312,40	78153	1626		12695	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1510132	200510,00	–	30280	–	30280	–	32702
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	

14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	5,0540736	194718,00	–	984119	–	984119	–	1062849
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. /Сальники/ Установка			–	–	–	–		78730	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0139	59459,46	1169,46	826	16	–	743	1695
16	2304-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80			58290,00	464,04	810	6		126	
		СП - 8%	м	0,46	2592,00	–	1192	–	1192	–	1288
17	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм			–	–	–	–		95	
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	2562,95	–	2563	–	754	1773	4683
		Перекрытие			1809,00	–	1809	–		347	
18	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	12,032	42518,58	1749,92	511584	21055	400049	86119	645519
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			7519,98	345,40	90480	4156		47816	
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,8043228	16539,81	1234,11	29843	2227	525	25166	59410
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			15014,70	312,40	27091	564		4401	
		СП - 8%	т	0,0273972	200510,00	–	5493	–	5493	–	5933
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		439	
		СП - 8%	т	1,7769256	194718,00	–	345999	–	345999	–	373679
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		–	–	–	–		27680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8132748
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				784343				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1818484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					964302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3546794		
		- Накладные расходы	Тенге							1380698	
		- Сметная прибыль	Тенге							602425	
	Временные здания и сооружения 2,32%										188679,75
	всего по главам										8321427,75
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных										183071,41
	всего по главам										8504499,16
	Непредвиденные работы и затраты 2%										170089,98
	Итого по главам										8674589,15
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										9107417,32
	НДС 12%										1092890,08

	Итого в ценах 2019 года									10200307,39
	Всего по главам									10200307,39
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)									8648597,64

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Подрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**

Реестр актов выполненных работ за 2018 года по объекту : "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"

№ п/п	Наименование акта	сумма всего с НДС
1	Акт выполненных работ №1 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы	2 419 421,52
2	Акт выполненных работ №2. Уборная на 1 очко. Общестроительные работы	361 455,16
3	Акт выполненных работ №3. Выгреб на 100м3. Изоляционные работы	464 574,78
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	**3 245 451,46**

М.П. Руководитель ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

_____Урынбасаров К.Н.

М.П. Директор ТОО "Евростандарт-Аква"_____Нуралин Р.К.

Форма 3КС
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительста" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование объекта: " Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 2018 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №41	23.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в (сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	**402 088 069,50**	**359 007 204,91**							**43 080 864,59**	**402 088 069,50**
в том числе в отчетном месяце:		2 897 724,52							347 726,94	3 245 451,46

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
_____Урынбасаров К.Н.
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Евростандарт-Аква"
_____Нуралин Р.К.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Площадка водозаборных сооружений.Насосная станция 2-го подъема

Шифр объекта 2-7

Акт выполненных работ №1

за 2018 год

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/**	м3 грунта	29,23224	22,93	22,93	670	670	--	181	919
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	251		68	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	29,23224	19,84	19,84	580	580	--	156	796
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,44	--	217		59	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного слоя с перемещением до 20м/**	м3 грунта	29,23224	22,93	22,93	670	670	--	181	919
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,59	--	251		68	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	29,23224	19,84	19,84	580	580	--	156	796

		НР - 72%; СП - 8%			–	7,44	–	217		59	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	26,3020496	147,74	140,76	3886	3702	–	718	4972
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	30,93	184	813		368	
6	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	286,28769	162,51	154,83	46525	44327	–	8595	59529
		НР - 72%; СП - 8%			7,68	34,02	2198	9740		4410	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,5677563	1376,92	–	7666	–	–	5520	14241
		НР - 72%; СП - 8%			1376,92	–	7666	–		1055	
8	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	188,4233738	1298,80	1298,80	244724	244724	–	106090	378879
		НР - 72%; СП - 8%			–	782,00	–	147347		28065	
9	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Устройство съезда/	м3 грунта	101,5425	22,93	22,93	2328	2328	–	628	3193
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,59	–	872		237	
		Лишний грунт 108,54м3 учтен в смете на вертикальную планировку.									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,24	5264,23	1457,68	80227	22215	47131	18734	106878
		НР - 93%; СП - 8%			714,00	607,80	10881	9263		7917	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,94488	92744,91	1620,81	87633	1531	86102	774	95479
		НР - 108%; СП - 8%			–	758,06	–	716		7073	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	39,413	7044,18	1921,23	277632	75721	64423	137346	448177
		НР - 91%; СП - 8%			3488,40	341,05	137488	13442		33198	
13	2102-0101-2715 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	40,0042	21734,00	–	869451	–	869451	–	939007
		СП - 8%			–	–	–	–		69556	

14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8325	194718,00	--	162099	--	162099	--	175067
		СП - 8%			--	--	--	--		12968	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0346	200510,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - С-1	т	0,0374	208210,00	--	7782	--	7782	--	8405
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 -С-1	т	0,1265	222273,00	--	28109	--	28109	--	30357
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1519877**	**99468**	**1272041**	**279079**	**2275114**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148370	23421	--	168529	
	Материалы		Тенге				1519877				
	Всего заработная плата		Тенге				197654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					171791			
	Местные материалы		Тенге				204934				
		Накладные расходы	Тенге				869451				
		Сметная прибыль	Тенге				156854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1810869				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					171791			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1810869				
		Сметная заработная плата	Тенге								176
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					171791			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2275114
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				158417				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					397051			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1272041		
		- Накладные расходы	Тенге							279079	
		- Сметная прибыль	Тенге							168529	
	Временные здания и сооружения 2,32%										52782,64
	всего по главам										2327896,64
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных										51213,73
	всего по главам										2379110,37
	Непредвиденные работы и затраты 2%										47582,21
	Итого по главам										2426692,58
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										2547775,07

	НДС 12%										305733,01
	Итого в ценах 2019 года										2853508,08
	Всего по главам										2853508,08
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)										2419421,52

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области
Шифр стройки 18-17-3
Наименование объекта - Площадка водопроводных сооружений. Уборная на 1 очко.
Шифр объекта 7-7

Акт выполненных работ №2

за 2018 год

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20мв зеленую зону/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**9,3324**	**22,93**	**22,93**	**214**	**214**	**--**	**58**	**293**
					--	**8,59**	**--**	**80**		**22**	
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**9,3324**	**19,84**	**19,84**	**185**	**185**	**--**	**50**	**254**
					--	**7,44**	**--**	**69**		**19**	
3	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**47**	**162,51**	**154,83**	**7638**	**7277**	**--**	**1411**	**9773**

		НР - 72%; СП - 8%									
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1, Кэм=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**			7,68	34,02	361	1599		724	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	1376,92	--	2754	--	--	1983	5116
5	1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**			1376,92	--	2754	--		379	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	19	1298,80	1298,80	24677	24677	--	10698	38205
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. /толщ. 100мм/ Устройство**			--	782,00	--	14858		2830	
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	11,9	1777,42	130,33	21151	1551	16927	2980	26062
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**			224,60	41,81	2673	498		1931	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,92	11154,32	2840,67	66034	16817	8404	42022	116700
8	2102-0101-2714 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**			6894,09	906,26	40813	5365		8644	
		СП - 8%	м3	6,0088	21465,00	--	128979	--	128979	--	139297
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**			--	--	--	--		10318	
		СП - 8%	т	0,01552	250345,00	--	3885	--	3885	--	4196
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								339896
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46600				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					22469			
		- Накладные расходы	Тенге						158195		
		- Сметная прибыль	Тенге							59202	
	Временные здания и сооружения 2,32%									25178	
	всего по главам										7885,59
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных										347781,59
	всего по главам										7651,19
	Непредвиденные работы и затраты 2%										355432,78
	Итого по главам										7108,66
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										362541,44
	НДС 12%										380630,84
	Итого в ценах 2019 года										45675,70
	Всего по главам										426306,54
											426306,54

	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)										361455,16

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительста Шортандинского района

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Шифр стройки 18-17-3

Наименование объекта - Площадка водопроводных сооружений. Выгреб на 100м3

Шифр объекта 6-3

Акт выполненных работ №3

за 2018 год

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: черт.18-17-3 марки АС

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Изоляционные работы									
1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**131,14**	**822,03**	**19,53**	**107801**	**2561**	**75298**	**28113**	**146788**
		НР - 93%; СП - 8%			**228,32**	**2,19**	**29942**	**287**		**10873**	
2	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**60,16**	**637,08**	**23,68**	**38326**	**1424**	**28961**	**7586**	**49585**
		НР - 92%; СП - 8%			**132,00**	**5,06**	**7941**	**305**		**3673**	
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./Грунт на покрытие/ Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**123,328**	**646,94**	**--**	**79785**	**--**	**--**	**57445**	**148209**
		НР - 72%; СП - 8%			**646,94**	**--**	**79785**	**--**		**10978**	
		Горловина выгреба									
4	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,8**	**11979,20**	**6695,65**	**9583**	**5357**	**331**	**6645**	**17526**
		НР - 118%; СП - 8%			**4868,87**	**2169,83**	**3895**	**1736**		**1298**	

5	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7898,00	--	15796	--	15796	--	17060
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
6	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27804,00	--	27804	--	27804	--	30028
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
		Дыхательное устройство (2шт)									
7	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. /Дыхательная труба диам.100мм/ Укладка	км трубопровода	0,0067	1347167,68	3149,32	9026	21	6574	2415	12356
		НР - 99%; СП - 8%			362805,00	1254,64	2431	8		915	
8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Обетонирование трубы , бетон В7,5 W8 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,343	33204,84	4521,74	11389	1551	7045	2790	15313
		НР - 91%; СП - 8%			8142,75	795,00	2793	273		1134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								436865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				126788				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10914			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2608			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						161809		
		- Накладные расходы	Тенге							104994	
		- Сметная прибыль	Тенге							32359	
	Временные здания и сооружения 2,32%										10135,27
	всего по главам										447000,27
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных										9834,01
	всего по главам										456834,27
	Непредвиденные работы и затраты 2%										9136,69
	Итого по главам										465970,96
	Итого в ценах 2019 года (К=1,0498961)										489221,09
	НДС 12%										58706,53
	Итого в ценах 2019 года										547927,62
	Всего по главам										547927,62
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,8478)										464574,78

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Шортандинского района" _____ **Урынбасаров К.Н.**

Генподрядчик: ДиректорТОО "Евростандарт-Аква" _____ **Нуралин Р.К.**

Технадзор ТОО "Астанасертификация" _____ **Каскабаев Т.К.**