Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"** **120540004946**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС",Толебийский район, с.Жанаталап, ул.Жалгыз агаш №54, тел.: (7252) 837-30-50** **090440002938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №426 от 27 октября 2021 года.

Номер документа	Дата составления
00000000051	20.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт для средней школы №34 КГУ Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области			Работа	1	2 940 000,00	2 940 000,00
				Итого	1	x	2 940 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Исаикозов Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2021

М.П.

Форма по приложение 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 апреля" 2019 г. № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт для средней школы №34 КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области»;

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №426 от 27 октября 2021 года

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

(Ресурсный метод)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт для средней школы №34 КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области»;	**2 940 000**	**2 625 000**		**2 940 000**					**315 000**	**2 940 000**
ИТОГО по справке:	**2 940 000**	**2 625 000**		**2 940 000**					**315 000**	**2 940 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

С.А. Койбакова

Подрядчик:

Директор ТОО «СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС»

А.Б. Шанкозов

Заказчик: КГУ "Отдел образования города Тараз управления" образования акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 426 от 27.10.2021г.

Форма 2

Наименование стройки: "Текущий ремонт для средней школы №34 КГУ «Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

А К Т

о приемки выполненных работ
за декабрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**820**	**628,60**	**10,31**	**515452**	**8456**	**398438**	**80059**	**643151**
		НР - 72%; СП - 8%			**132,39**	**3,21**	**108558**	**2634**		**47641**	
2	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**363,5**	**445,99**	**3,35**	**162117**	**1218**	**12108**	**107454**	**291137**
		НР - 72%; СП - 8%			**409,33**	**1,24**	**148791**	**451**		**21566**	
3	**Е12-150102-1101 1215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**47**	**3802,76**	**--**	**178730**	**--**	**4811**	**125222**	**328268**
		НР - 72%; СП - 8%			**3700,40**	**--**	**173919**	**--**		**24316**	
4	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**40**	**1818,23**	**19,81**	**72729**	**792**	**436**	**51484**	**134150**
		НР - 72%; СП - 8%			**1787,51**	**0,14**	**71501**	**5**		**9937**	
5	**С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**40**	**103,00**	**--**	**4120**	**--**	**4120**	**--**	**4450**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
6	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	327,5	2457,91	28,64	804967	9378	606983	138511	1018956
		НР - 72%; СП - 8%			575,90	11,51	188606	3770		75478	
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	367,5	111,62	1,61	41020	593	599	28676	75272
		НР - 72%; СП - 8%			108,38	--	39828	--		5576	
8	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	8	748,82	6,53	5991	80	3325	5085	16766
		НР - 72%; СП - 8%			601,89	3,10	4815	27		1242	
9	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	8	748,82	6,53	5991	52	1124	3485	10234
		НР - 72%; СП - 8%			601,89	3,10	4815	25		758	
10	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,7997	891,00	--	713	--		--	770
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
11	С3411-103-0115 411-103-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	11,9955	56,00	--	672	--		--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2523882**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				743053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20569			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1031942		
		- Перевозка грузов	Тенге				1385				
		- Накладные расходы	Тенге							539976	
		- Сметная прибыль	Тенге							186955	
		Итого по акту	Тенге								**2523882**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**						**50478**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными	Тенге								**2574360**
		проектные работы	Тенге								**51487**
		Итого по расчету	Тенге								**2625847**
		С коэффициентом перехода к договорной стоимости	Тенге		**0,999677315**						**2625000**
		Итого НДС 12%			**12%**						**315000**
		ВСЕГО по стройке									**2940000**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области"

Кайракова С.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СЕНІМДІ ҚҰРЫЛЫС"

Шанкозов А.Б.