Приложение 4
К приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Энергохолдинг LTD" Договор № 168 от 16.07.2021 года Сумма 113 053 729,82 (сто тринадцать миллион пятьдесят три тысяч семьсот двадцать девять тенге восемьдесят два тиын)
ИНЖЕНЕР: ТОО "Серпантин строй" доп соглашение №47/1 18.06.2021 к дог. 47. 26.03.2021 г. Сумма: 2238342,46 (два миллион двести тридцать восемь тысяч триста сорок две тенге сорок шесть тиын)
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО"Энергосервис ЭТ.Л" доп соглашение №96/1 18.06.2021г. к до. 96 12.04. 2021 г. Сумма: 1259945,24 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч девятсот сорок пять тенге двадцать четыре тиын)

НАЙМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство электроснажения и устройство трансформаторов в н/п Жанакуш, с/о Зертас Толебийского района

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненых работ и затрат от 11 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	24140	№ 168 от 16.07.2021 г		Бюджет	12	ТОО"Энергосервис ЭТ.Л"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	102 783 712,31	25 647 913,64		19 631 390,61	9 094 272,67				3 077 749,64	28 725 663,28
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	2 023 775,07	256 479,14							30 777,50	287 256,63
Затраты авторского надзора (через заказчика)	1 101 675,28	128 239,57							15 388,75	143 628,32
Всего по стройке	**102 783 712,31**	**25 647 913,64**		**19 631 390,61**	**9 094 272,67**				**3 077 749,64**	**28 725 663,28**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
_____ **М. Джумабаев**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Серпантин Строй"
_____ **Чидалиев О.Х.**
Инженер эксперт
_____ **Данияров Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ **Сарсенбеков Е.Ж.**

Форма 4

Наименование стройки:Строительство электроснажения и устройство трансформаторов в н/п Жанакуш, улиц Мамытова и Жарасов в н/п Зертас, с/о Зертас

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОКТЯБРЬ 2021 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Подрядчик:ТОО "Энергохолдинг LTD"

Инженер: ТОО "Серпантин строй"

Автор: ТОО"Энергосервис ЭТЛ"

Договор №168 от 16.07.2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТПН									
1	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	3323,56	1791,56	13294	7166	1885	8151	23160
		НР - 118%; СП - 8%			1060,68	666,12	4243	2664		1716	
2	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,68	8491,25	1657,05	5774	1127	2525	2435	8866
		НР - 94%; СП - 8%			3120,12	689,70	2122	469		657	
3	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,304	18857,00	--	43447	--	43447	--	46922
		СП - 8%			--	--	--	--		3476	
4	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
		НР - 80%; СП - 8%			3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
5	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	10638	14806	53718
		НР - 80%; СП - 8%			15463,80	3043,11	15464	3043		3979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1117635,00	--	1117635	--		--	1117635
					--	--	--	--	1117635	--	
7	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	791168,00	--	791168	--		--	791168
					--	--	--	--	791168	--	
8	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф учета электроэнергии. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25125,31	7004,00	25125	7004	1819	13491	41706
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	16302	2436		3089	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Сайман"	**Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-08-1Н-CU-01 КОД ZV 15**	шт	1	28035,71	--	28036	--	28036	--	30279
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
10	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	37563,89	9542,95	37564	9543	433	22253	64602
		НР - 72%; СП - 8%			27588,00	3319,05	27588	3319		4785	
11	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Хомов Электро"	**Конденсаторная установка УКМ-0,4-0,69**	шт	1	99787,88	--	99788	--		--	99788
		Отпускная цена - 97831,25			--	--	--	--	99788	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	3020,42	172,86	30204	1729	19977	6425	39560
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	8498	426		2930	
13	Прайс-лист	**Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005**	т	0,079	279910,71	--	22113	--	22113	--	23882
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
14	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	54	539,41	25,46	29128	1375	18575	6869	38876
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	9178	362		2880	
15	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,067824	223137,00	--	15134	--	15134	--	16345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2304164	43192	165713	79569	2413743
		Стоимость оборудования	Тенге				86667	15870	2008591	30012	
		Заготов складские расходы	Тенге				2006634				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1957				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2008591				
		Материалы	Тенге				172170				
		Всего заработная плата	Тенге				40805				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68109			
		Накладные расходы	Тенге				50149				
		Сметная прибыль	Тенге				49038				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				238905				
		Сметная заработная плата	Тенге								54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					68109			
		Материалы	Тенге				123403				
		Всего заработная плата	Тенге				16179				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					34428			
		Местные материалы	Тенге				15134				
		Накладные расходы	Тенге				43447				
		Сметная прибыль	Тенге				30530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166248				
		Сметная заработная плата	Тенге								27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34428			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2413744				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
								102537			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10									
16	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,2	111474,07	56579,20	133769	67895	3313	68275	218207
					52134,10	18985,56	62561	22783		16164	
17	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**									
		СП - 8%	км	1,2	254566,00	–	305479	–	305479	–	329918
					–	–	–	–		24438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				439248	67895	308792	68275	548125
		Стоимость монтажных работ	Тенге				62561	22783	–	40602	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				305479				
		Сметная прибыль	Тенге				305479				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24438				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				329918				
		Материалы	Тенге				133769				
		Всего заработная плата	Тенге				3313				
								85344			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				68275				
		Сметная прибыль	Тенге				16164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					85344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				548125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					85344			
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
18	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,861	111474,07	56579,20	95979	48715	2377	48987	156564
		НР - 80%; СП - 8%			52134,10	18985,56	44887	16347		11597	
19	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,861	1229137,00	--	1058287	--	1058287	--	1142950
		СП - 8%			--	--	--	--		84663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1154266	48715	1060664	48987	1299514
							44887	16347	--	96260	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1058287				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058287				
		Сметная прибыль	Тенге				84663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1142950				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95979				
	Материалы		Тенге				2377				
	Всего заработная плата		Тенге					61234			
		Накладные расходы	Тенге				48987				
		Сметная прибыль	Тенге				11597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					61234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1299514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					61234			
		РАЗДЕЛ 4. Ответвления к вводам в здания									
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	31	1241,66	87,55	38491	2714	662	25962	69610
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	35115	944		5156	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЭТМ"	**Прибор учета электроэнергии трехфазный ЦЭ6850М ШЗ1**	шт	31	75161,61	--	2330010	--	2330010	--	2516411
		СП - 8%			--	--	--	--		186401	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2368501	2714	2330672	25962	2586021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							35115	944	–	191557	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2368501				
	Материалы		Тенге				662				
	Всего заработная плата		Тенге					36059			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2330010				
		Накладные расходы	Тенге				25962				
		Сметная прибыль	Тенге				191557				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2586021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2586021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36059			
		РАЗДЕЛ 5.Заземление									
		Заземление ВЛИ-0,4 кВ									
22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	3808	539,41	25,46	2054054	96946	1309900	484357	2741484
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	647208	25510		203073	
23	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,71904	283857,00	–	487962	–	487962	–	526998
		СП - 8%			–	–	–	–		39037	
24	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,049792	223137,00	–	457384	–	457384	–	493975
		СП - 8%			–	–	–	–		36591	
25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	272	3020,42	172,86	821555	47018	543391	174773	1076034
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	231146	11595		79706	
26	Прайс-лист	**Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005**	т	2,1488	279910,71	–	601472	–	601472	–	649590
		СП - 8%			–	–	–	–		48118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4422427	143964	3400109	659130	5488081
							878353	37105	–	406525	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3477081				
	Материалы		Тенге				1853291				
	Всего заработная плата		Тенге					915458			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				601472				
		Накладные расходы	Тенге				659130				
		Сметная прибыль	Тенге				330897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4467108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					915458			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				945346				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				945346				
		Сметная прибыль	Тенге				75628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1020974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5488081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					915458			
		РАЗДЕЛ 6.Мамытова и Жарасова									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				–	–	–	–	
		РАЗДЕЛ 7. Установка КТПН									
27	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,8	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтаж**									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	15460,78	6182,50	15461	6182	–	9127	26555
					9278,28	2130,18	9278	2130		1967	
28	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	3323,56	1791,56	13294	7166	1885	8151	23160
					1060,68	666,12	4243	2664		1716	
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,68	8491,25	1657,05	5774	1127	2525	2435	8866
					3120,12	689,70	2122	469		657	
30	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**									
		СП - 8%	м3	2,304	18857,00	–	43447	–	43447	–	46922
					–	–	–	–		3476	
31	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	10820,70	6416,70	10821	6417	1131	5139	17236
					3273,00	3150,42	3273	3150		1277	
32	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**									
		НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	34933,58	8832,14	34934	8832	106.38	14806	53718
					15463,80	3043,11	15464	3043		3979	
33	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**									
			шт.	1	1014569,00	–	1014569	–		–	1014569
					–	–	–	–	1014569	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1165971,00	--	1165971	--		--	1165971
					--	--	--	--	1165971	--	
35	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф учета электроэнергии. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25125,31	7004,00	25125	7004	1819	13491	41706
		НР - 72%; СП - 8%			16302,00	2436,00	16302	2436		3089	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Сайман"	**Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-08-1Н-CU-01 КОД ZV 15**	шт	1	28035,71	--	28036	--	28036	--	30279
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
37	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1	37563,89	9542,95	37564	9543	433	22253	64602
		НР - 72%; СП - 8%			27588,00	3319,05	27588	3319		4785	
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Хомов Электро"	**Конденсаторная установка УКМ-0,4-0,69**	шт	1	99787,88	--	99788	--		--	99788
		Отпускная цена - 97831,25			--	--	--	--	99788	--	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
39	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	3020,42	172,86	30204	1729	19977	6425	39560
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	8498	426		2930	
40	Прайс-лист	**Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 16 мм, сталь марки Ст3 ГОСТ 535-2005**	т	0,079	279910,71	--	22113	--	22113	--	23882
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	54	539,41	25,46	29128	1375	18575	6869	38876
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	9178	362		2880	
42	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,067824	223137,00	--	15134	--	15134	--	16345
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2591362	49375	165713	88696	2712035
							95945	18000	2280328	31979	
		Стоимость оборудования	Тенге				2278371				
		Заготов.складские расходы	Тенге				1957				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2280328				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				172170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				40805				
	Всего заработная плата		Тенге					68109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50149				
		Накладные расходы	Тенге				49038				
		Сметная прибыль	Тенге				17697				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				238905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					68109			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138864				
	Материалы		Тенге				16179				
	Всего заработная плата		Тенге					45837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15134				
	Местные материалы		Тенге				43447				
		Накладные расходы	Тенге				39657				
		Сметная прибыль	Тенге				14282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				192802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2712035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					113946			
		РАЗДЕЛ 8. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
43	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,15	111474,07	56579,20	351143	178224	8697	179222	572794
		НР - 80%; СП - 8%			52134,10	18985,56	164222	59805		42429	
44	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,044	535574,00	–	23565	–	23565	–	25450
		СП - 8%			–	–	–	–		1885	
45	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	3,153	1229137,00	–	3875469	–	3875469	–	4185506
		СП - 8%			–	–	–	–		310038	
		Железобетонные элементы									
46	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	–	25746,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4250178	178224	3907731	179222	4783750
							164222	59805	–	354352	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3899034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3899034				
		Сметная прибыль	Тенге				311923				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4210957				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				351143				
	Материалы		Тенге				8696				
	Всего заработная плата		Тенге					224027			
		Накладные расходы	Тенге				179222				
		Сметная прибыль	Тенге				42429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				572794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					224027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4783751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					224027			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27094425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1367751				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					534079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					170853			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11339394		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4288919		
		- Накладные расходы	Тенге							1149841	
		- Сметная прибыль	Тенге							1151287	
		Итого					27 094 425				
		Временные здания и сооружения 2,4%					650 266				
		Всего:					27 744 691				
		В том числе СМР:					27 744 691				
		Доп.затраты при производстве работ									
		в зимнее время 0,7%					194 213				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2019г.					27 938 904				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					558 778				
		Итого:					28 497 682				
		понижающий коефициент 0,9					25 647 913,64				
		НДС 12%					3 077 749,64				
		Всего:					28 725 663,29				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ."Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
М. Джумабаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Серпантин Строй"
Чиндалиев О.Х.

Инженер эксперт:
Данияров Б.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
Сарсенбекова Е.Ж.