Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ,АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Г. СЛАНОВА, 85А** — **150741024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В** — **050540004554**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№210452/01 в/б от 27.07.2021 г. к дог.№210452/00 в\б от 12.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
107	28.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу: Алматинская область, с.Жаркент, ул.Жансугурова №101"			услуга	1	3 789 004,46	3 789 004,46	405 964,76
				Итого	1	x	3 789 004,46	405 964,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Куанбаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19"сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно -эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области.

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу:Алматинская область, с.Жаркент,ул.Жансугурова №101"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл №210452/01 в/б	от 27.07.2021 г.				
		к дог. №210452/00 в/б	от 12.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из шрафы 1						НДС(по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу:Алматинская область,с.Жаркент,ул.Жансугурова №101"	3 856 338,86	3 443 159,86							413 179,00	3 856 338,86

ЗАКАЗЧИК:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области

_____ **Манкеев А. М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Музтау"

_____ **Мадиханов А.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КостСтандарт"

_____ **Таурбаев Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

_____ **Куанбаев Т.С.**

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области

Подрядчик: ТОО"Golden City DS"

Стройка : "Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу: Алматинская область,с.Жаркент,ул.Жансугурова №101"

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1-НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ									
			Раздел 1 Оборудование хим.лабаротории и бак лаборатории									
1	1	1119-0101-0101	Плиты газовые бытовые двухкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	2	3626,81	207,69	7254	415	4052	2940	11009
						1393,11	106,83	2786	214	–	815	
2	2	ПРАЙС лист	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие ПГ-2	шт	2	127500		255000		–	–	255000

					–		–		255000	–	
3	3 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	2	15283,08	10,7	30566	21	22575	7810	41446
					3984,75	–	7970	–	–	3070	
4	4 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях(сигнал изатора). НР = 75 %	шт.	2	1677,84	–	3356	–	425	2198	5998
					1465,1	–	2930	–	–	444	
5	5 ПРАЙС лист	Сигнализатор загозавонности УЗК-РК	шт	2	21060,27		42121		–	–	42121
					–		–		42121	–	
6	6 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1900,44	26,93	7602	107	5226	2269	10660
					567,37	11,35	2269	45	–	790	
7	7 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1345		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	

8	8 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6,2	1827,15	26,93	11328	167	7643	3516	16032
					567,37	11,35	3518	70	–	1188	
9	9 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	876		3504		3504	–	3784
					–		–		–	280	
10	10 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка футляра через стену НР = 98 %	м трубопровода	0,8	1024,88	51,16	820	41	19	760	1706
					949,47	19,95	760	16	–	126	
11	11 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	546		437		437	–	472
					–		–		–	35	
12	12 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	0,49	130,78	3,05	64	1	35	19	90
					56,42	0,37	28	–	–	7	

13	13 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,98	84,72	2,17	83	2	49	23	114
					32,97	0,37	32	–	–	8	
14	14 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	10,2	695,32	–	7093	–	124	6829	15035
					683,18	–	6968	–	–	1114	
15	15 1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0102	1191528,34	1010445,56	12154	10307	85	3405	16804
					172790,95	194094,5	1762	1980	–	1245	

Раздел 2 Оборудование котельной

16	16 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	5035,08	10,7	5035	11	1039	3905	9655
					3984,75	–	3985	–	–	715	

17	17 2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительность ю от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом(Счетчик SN±G-10 прим)	шт.	1	10440		10440		10440	–	11275
					–		–		–	835	
18	18 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях(сигнал изатора), НР = 75 %	шт.	1	1786,02	–	1786	–	321	1099	3116
					1465,1	–	1465	–	–	231	
19	19 ПРАЙС лист	Сигнализатор загозавонности УЗК-РУ-СН4(СО1)	шт	1	39642,86		39643		–	–	39643
					–		–		39643	–	
20	20 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,3	1900,44	26,93	6271	88	4311	1872	8794
					567,37	11,35	1872	37	–	651	
21	21 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1345		1345		1345	–	1453
					–		–		–	108	

22	22 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2446,53	26,93	3670	40	2779	851	4882
					567,37	11,35	851	17	–	362	
23	23 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3994		3994		3994	–	4314
					–		–		–	320	
24	24 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	1	1212,93	1,44	1213	1	102	799	2173
					1109,03	0,77	1109	1	–	161	
25	25 2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	15320		31		31	–	33
					–		–		–	2	
26	26 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,00076	1026,51	51,15	1	–	–	1	2
					949,55	19,95	1	–	–	–	

27	27 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,76	1042		792		792	–	855
					–		–		–	63	
28	28 1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж. НР = 69 %	т	0,4017	126358,83	12739,36	50758	5117	5296	28847	85973
					100436,19	3638,02	40345	1461	–	6368	
29	29 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(дымовая труба котельной 2.3,14.0,133.12±10,022/10,022.35,33±354,10 кг где 35,33 вес	т	0,3541	269742		95516		95516	–	103157
					–		–		–	7641	
30	30 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм (дымоход 266х4,5 дл.+2м)	м	2	6548		13096		13096	–	14144
					–		–		–	1048	

31	31 1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка(шибер) НР = 98 %	заслонка	1	2441,18	59,62	2441	59	498	1865	4650
					1883,65	19,22	1884	19	–	344	
32	32 2305-0302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм(шибер)	шт.	1	2129		2129		2129	–	2299
					–		–		–	170	
33	33 2302-0101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2834		5668		5668	–	6121
					–		–		–	453	
34	34 1126-0101-0503	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	0,496	79437,11	2575,8	39401	1278	10780	21278	65533

					55127,09	1317,6	27343	654	–	4854	
35	35 2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,496	11151		5531		5531	–	5973
					–		–		–	442	
36	36 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	0,41	130,78	3,05	54	1	29	16	76
					56,42	0,37	23	–	–	6	
37	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,82	84,72	2,17	69	2	41	19	95
					32,97	0,37	27	–	–	7	
38	38 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	4,8	695,41	–	3338	–	58	3214	7076
					683,27	–	3280	–	–	524	

39	39 1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0048	1191528,34	1010445,56	5719	4850	40	1603	7907
					172790,95	194094,5	829	932	–	586	

Локальная смета 4-1-1-НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ

Раздел.1 Надземный газопровод среднего давления Г-2

40	1 1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления(существующий газопровод д=57 газопроводом	врезка	1	11052,67	1465,44	11053	1465	386	9109	21774
					9200,53	–	9201	–	–	1613	
41	2 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	230		129		129	–	139
					–		–		–	10	

41	3 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	6910,16	3744,99	13820	7489	279	8166	23745
					3026,03	1098,25	6052	2196	–	1759	
42	4 2304-0904-2702	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7230		7230		7230	–	7808
					–		–		–	578	
43	5 2304-0904-2704	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005(КЧН30)	шт.	1	8197		8197		8197	–	8853
					–		–		–	656	

44	6 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1190675,62	469222,31	3572	1408	32	2567	6630
					710817,3	153594,1	2132	461	–	491	
45	7 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	230		697		697	–	753
					–		–		–	56	
46	8 2302-0101-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	105		210		210	–	227
					–		–		–	17	
47	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	103,35	3,06	62	2	26	24	92
					56,42	0,37	34	–	–	7	

48	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,2	84,72	2,17	102	3	60	28	140
					32,97	0,37	40	–	–	10	
49	11 1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2). НР = 91 % kт	км трубопровода	0,003	1191528,34	1010445,56	3575	3031	26	1002	4943
					172790,95	194094,5	518	582	–	366	
50	12 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	1200,5	21,09	1200	21	19	1145	2533
					1160,8	8,05	1161	8	–	188	
51	13 ПРАЙС лист	ГРПШ-10МС	шт	1	81964,29		81964		–	–	81964
					–		–		81964	–	
52	14 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	6910,16	3745	6910	3745	139	4083	11872
					3026,03	1098,25	3026	1098	–	879	

58	20	2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,024675	260832	6435	6435	–	6951
						–	–	–	515	
59	21	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012441	262707	3268	3268	–	3529
						–	–	–	261	
60	22	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	384	1728	1728	–	1866
						–	–	–	138	
61	23	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	230	230	230	–	248
						–	–	–	18	

62	24	2301-0201-0911	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 22 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	3	3500		10500		10500	–	11340
						–		–		–	840	
63	25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,152093	103,35	3,06	119	4	51	45	177
						56,42	0,37	65	–	–	13	
64	26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	1,152093	169,45	4,35	195	5	114	53	268
						65,94	0,73	76	1	–	20	
65	27	8601-0602-0305	Конструкции ограждений из сетчатых панелей ,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением пл типоразмерам(вида м): ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками,с металлическими стойками тип 2ПМ	секция	4	64164,6	7907,5	256658	31630	156700	61804	342718
						17082,1	2841,25	68328	11365	–	24256	

66	28	8601-0605-0503	Конструкции калиток металлических,изготавливаемы по чертежам и спецификациям по типоразмерам(видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	94254,05	1023,75	188508	2048	146803	25036	230180
						19828,3	295	39657	590	–	16636	
	Раздел 2.Надземный газопровод низкого давления Г-2											
67	29	1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85,5	1891	27,87	161680	2382	118849	40591	218453
						473,09	11,35	40449	970	–	16182	
68	30	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,9	2468,08	27,86	54051	611	43079	10397	69604
						473,09	11,35	10361	249	–	5156	
69	31	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1345		2690		2690	–	2905
						–		–		–	215	
70	32	2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4383		4383		4383	–	4734

					–		–		–	351	
71	33 2302-0101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	6	249		1494		1494	–	1614
					–		–		–	120	
72	34 2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	4	162		648		648	–	700
					–		–		–	52	
73	35 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	107,4	695,32	–	74677	–	1303	71906	158310
					683,18	–	73374	–	–	11727	

74	36 1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР = 91 %	км трубопровода	0,1074	1191528,34	1010445,56	127970	108522	890	35857	176933
					172790,95	194094,5	18558	20846	–	13106	
75	37 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	9,87	130,78	3,06	1291	31	703	387	1812
					56,42	0,37	557	4	–	134	
76	38 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	19,74	84,72	2,17	1672	43	978	454	2296
					32,97	0,37	651	7	–	170	
77	39 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,024	3303,72	–	9990	–	–	7193	18558
					3303,72	–	9990	–	–	1375	

78	40 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,15	24698,57	1480,94	77800	4665	51373	20853	106546
					6908,51	366,32	21762	1154	–	7892	
79	41 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,01848	94357,11	22804,11	1744	422	–	1361	3354
					71553	9389,15	1322	174	–	248	
80	42 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,01848	293772		5429		5429	–	5863
					–		–		–	434	
81	43 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,29801	32327,98	16298,23	41962	21155	9203	12320	58624
					8939,36	4816,28	11603	6252	–	4342	
82	44 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40(38) мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80(5,7+7,46+8,75=21 91:1,776=12,33)	м	258,93	486		125840		125840	–	135907
					–		–		–	10067	
83	45 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (18,4+21,5=39,9:3,995=9,987)	м	209,727	1042		218536		218536	–	236019

						–		–		–	17483
84	46 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0231	169913,62	2455,12	3925	57	361	2431	6865
					151877,97	661,5	3508	15	–	509	
85	47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	226611		476		476	–	514
					–		–		–	38	
86	48 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,021	293772		6169		6169	–	6663
					–		–		–	494	
87	49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	43,193724	103,35	3,06	4464	132	1895	1693	6649
					56,42	0,37	2437	16	–	493	
88	50 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	43,193724	169,45	4,35	7319	188	4283	1987	10051
					65,94	0,74	2848	32	–	744	

89	51 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,328	3303,72	–	17602	–	–	12674	32698
					3303,72	–	17602	–	–	2422	
90	52 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,92	23954,99	1480,94	141814	8768	92148	39191	195485
					6908,51	366,32	40898	2169	–	14480	
91	53 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,003256	94357,11	22804,11	307	75	–	240	591
					71553	9389,15	233	31	–	44	
92	54 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,003256	293772		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
93	55 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. (труба 88х2,8 вес 1 п.м-5,546 кг=4,2.5,546=23,29 кг) НР = 69 %	т конструкций	0,86173	32327,97	16298,22	27858	14044	6111	8179	38920
					8939,36	4816,27	7703	4150	–	2883	

94	56 2301-0201-0168	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89(88) мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	155,4	1543		239782		239782	–	258965
					–		–		–	19183	
95	57 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(хомуты и крепление труб) НР = 69 %	т конструкций	0,0166186	169913,62	2455,12	2824	41	259	1749	4939
					151877,97	661,5	2524	11	–	366	
96	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00555	226611		1258		1258	–	1359
					–		–		–	101	
97	59 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0055186	293772		1621		1621	–	1751
					–		–		–	130	
98	60 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,2769047	103,35	3,06	2096	63	889	795	3122
					56,42	0,37	1144	8	–	231	

99	61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	43,19372	169,45	4,35	7319	188	4283	1987	10051
						65,94	0,74	2848	32	–	744	
100	62	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком ПФ-170 за один раз НР = 69 %	м2	40,5538093	51,44	3,78	2086	154	192	1221	3571
						42,9	0,73	1740	30	–	265	
101	63	2204-0501-1202	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,6498428	632		2307		2307	–	2492
						–		–		–	185	
102	64	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,336	3303,72	–	1110	–	–	799	2062
						3303,72	–	1110	–	–	153	
103	65	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,972	24698,57	1480,94	24007	1439	15853	6435	32877
						6908,51	366,32	6715	356	–	2435	
104	66	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0638607	94357,11	22804,11	6026	1457	–	4704	11588
						71553	9389,15	4569	600	–	858	

105	67	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	1906		13151		13151	–	14203
						–		–		–	1052	
106	68	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,01209	293772		3552		3552	–	3836
						–		–		–	284	
107	69	2105-0205-0101	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0024	277125		665		665	–	718
						–		–		–	53	
108	70	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,4687961	103,35	3,06	152	4	64	58	226
						56,42	0,37	83	1	–	17	
109	71	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	1,4687961	169,45	4,35	249	6	146	68	342
						65,94	0,73	97	1	–	25	

110	72 2401-0201-0346	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой (опзновательные и предупреждающие знаки на газопроводе)	шт.	3	3610	10830	10830	–	11696
					–	–	–	866	

Всего	**3 505 673**
в том числе оборудование	418 728
Временные здания и сооружения (1,3 %)	40 130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,1 %)	34 398
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 229**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 643 431**
В текущих ценах 2021 года,К=1,050036	**3 825 733**
НДС (12 %)	**459 088**
ВСЕГО	**4 284 821**
Итого по актк с учетом скидки	**3 856 338,86**

Заказчик:	**Технический надзор:**	**Авторский надзор:**	**Подрядчик:**
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здраво-охранения Республики Казахстан по Алматинской области	ТОО "Музтау"	ТОО "КостСтандарт"	ТОО"Golden City DS"
Манкеев А. М.	**Мадиханов А.Е.**	**Таурбаев Д.**	**Куанбаев Т.С.**