Заказчик:ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Форма 2В

Подрядчик:ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: Завод по производству огнеупорных материалов.Карагандинская область , Бухар-Жырауский район, Доскейский аульный округ, аул Доскей, территория СЭЗ "Сарыарка".

Согласно договора генерального подряда №3 от 17.06.2015г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль м-ц 2016г.

№п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Перегородки во входной группе					0
1	Кладка перегородок из СКЦ	дог.стоимость	м2	19,200	1 758	33754
2	СКЦ перегородочные 1200х200х400 мм	дог.стоимость	шт	240,000	120	28800
3	Раствор М75	дог.стоимость	м3	0,268	16 400	4395
4	Сетка Вр1 диаметром 4 мм с ячейкой 100х100 мм	дог.стоимость	тн	0,017	176 000	2992
	Отмостка					0
5	Устройство отсыпки основания с трамбовкой	дог.стоимость	м2	103,72	370	38376
6	Устройство бетонной отмостки	дог.стоимость	м3	7,8	8500	66300
7	Стоимость бетона М100 (сульфатостойкий)	дог.стоимость	м3	7,8	10850	84630
8	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	7,8	1530	11934
9	Стоимость сетки Вр1-100х100х4	дог.стоимость	м2	72,51	480	34805
	Входная группа					0
10	Изготовление м/конструкций входной группы	дог.стоимость	тн	1,743	260000	453180
11	Монтаж м/конструкций входной группы	дог.стоимость	тн	1,743	75000	130725
12	Хим.анкера (капсула с клеевым составом)	дог.стоимость	шт	16	1420	22720
	Тепловой пункт					0
13	Изготовление дополнительных балок по КМ1	дог.стоимость	тн	0,28	260000	72800
14	Монтаж дополнительных балок	дог.стоимость	тн	0,28	75000	21000
	Плита ПМ-2 в помещении емкости с маслом					0
15	Монтаж балок	дог.стоимость	тн	0,91	60000	54600
16	Стоимость балок Б1-24	дог.стоимость	тн	0,91	260000	236600
17	Устройство опалубки из профлиста	дог.стоимость	м2	77,5	668	51770
18	Стоимость профлиста	дог.стоимость	м2	96,8	2308	223414
19	Изготовление арматурных каркасов	дог.стоимость	тн	2,303	35000	80605
20	Стоимость арматуры А111 диаметром 20	дог.стоимость	тн	1,273	185000	235505
21	Стоимость арматуры А111 диаметром 12	дог.стоимость	тн	0,724	190000	137560
22	Стоимость арматуры А111 диаметром 10	дог.стоимость	тн	0,296	195000	57720
23	Стоимость арматуры А111 диаметром 8	дог.стоимость	тн	0,009	195000	1755
24	Установка закладных деталей	дог.стоимость	тн	0,178	90000	16020
25	Стоимость закладных деталей	дог.стоимость	тн	0,178	275000	48950
26	Бетонирование плиты	дог.стоимость	м3	16	11248	179968
27	Стоимость бетона В25	дог.стоимость	м3	16,3	14200	231460

28	Доставка бетона В25	дог.стоимость	м3	16,3	1530	24939
	Плита под тепловой пункт и санузел					0
29	Устройство основания под плиту	дог.стоимость	м3	1,44	1066	1535
30	Изготовление арматурных каркасов	дог.стоимость	тн	0,358	35000	12530
31	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,358	190000	68020
32	Бетонирование плиты	дог.стоимость	м3	4,3	11248	48366
33	Стоимость бетона М200	дог.стоимость	м3	4,386	10404	45632
34	Доставка бетона	дог.стоимость	м3	4,386	1530	6711
35	Армирование плиты	дог.стоимость	тн	0,358	23712	8489
	Стены в помещении емкости с маслом					
36	Кладка стен из пеноблоков	дог.стоимость	м3	5,83	8326	48541
37	Стоимость пеноблоков	дог.стоимость	шт	364,375	200	72875
38	Армирование кладки	дог.стоимость	тн	0,0288	59550	1715
39	Стоимость сетки для армирования	дог.стоимость	тн	0,0288	176000	5069
	Стены в тепловом пункте и санузле					0
40	Кладка стен из СКЦ	дог.стоимость	м3	8,6	8326	71604
41	Стоимость блоков СКЦ	дог.стоимость	шт	538	180	96840
42	Армирование кладки	дог.стоимость	тн	0,0458	59550	2727
43	Стоимость сетки для армирования	дог.стоимость	тн	0,0458	176000	8061
44	Гидроизоляция кладки	дог.стоимость	м2	7,24	325	2353
45	Стоимость рубероида	дог.стоимость	м2	14,5	96,67	1402
	Узлы прохода в кровле					
46	Изготовление опорных раиок под узлы проходов в кровле по КМ3	дог.стоимость	тн	2,74	260000	712400
47	Монтаж рамок и узлов прохода в кровле по КМ3	дог.стоимость	тн	5,14	75000	385500
	Цоколь (каркас, утепление,профлист)					
48	Устройство каркаса	дог.стоимость	мп	315,8	800	252640
49	Стоимость профиля Г-образного оцинкованного Т-1,2	дог.стоимость	мп	315,8	330	104214
50	Стоимость кронштейнов	дог.стоимость	шт	631,6	135	85266
51	Утепление стен	дог.стоимость	м3	22,1	3213	71007
52	Стоимость утеплителя Техновент толщ. 100 мм	дог.стоимость	м3	12,63	13975	176504
53	Стоимость пенополистирола С-35 толщ.100 мм	дог.стоимость	м3	9,474	22500	213165
54	Стоимость анкеров распорных	дог.стоимость	шт	632	74	46768
55	Стоимость грибков "Фишер"	дог.стоимость	шт	632	26	16432
56	Монтаж профлиста	дог.стоимость	м2	126,3	400	50520
57	Стоимость профлиста	дог.стоимость	м2	126,3	1240	156612
58	Стоимость саморезов	дог.стоимость	шт	2653	4	10612
	Фасонные элементы (Производственные помещения)					0
59	Монтаж фасонных элементов	дог.стоимость	мп	220	400	88000
60	Изготовление фасонных элементов	дог.стоимость	мп	220	950	209000
61	Стоимость саморезов	дог.стоимость	шт	4400	2	8800
	Перемычки					
62	Изготовление перемычек в дверные проемы перегородок -уголк 50х4	дог.стоимость	тн	0,097	260000	25220
63	Монтаж перемычек в дверные проемы	дог.стоимость	тн	0,097	75000	7275
	Газгольдер					0
64	Разработка грунта механизированно	дог.стоимость	м3	260	933	242580

65	Добор грунта вручную	дог.стоимость	м3	13	1440	18720
66	Отсыпка основания щебнем	дог.стоимость	м3	2,7	1600	4320
67	Стоимость щебня	дог.стоимость	м3	2,7	2450	6615
68	Устройство бетонной подготовки	дог.стоимость	м3	5,4	13530	73062
69	Стоимость бетона В7,5	дог.стоимость	м3	5,4	9000	48600
70	Доставка бетона В7,5	дог.стоимость	м3	5,4	1530	8262
71	Армирование плиты	дог.стоимость	тн	0,461	55520	25595
72	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	0,461	190000	87590
73	Бетонирование плиты	дог.стоимость	м3	25,5	20181	514615
74	Стоимость бетона В15	дог.стоимость	м3	25,5	10404	265302
75	Доставка бетона	дог.стоимость	м3	25,5	1530	39015
76	Обмазочная гидроизоляция плиты	дог.стоимость	м2	15,8	286	4518
77	Стоимость мастики битумной	дог.стоимость	кг	38	776	29488
78	Изготовление закладных деталей из швеллера 16	дог.стоимость	тн	0,281	275000	77275
79	Установка закладных деталей из швеллера 16	дог.стоимость	тн	0,281	90000	25290
	Изоляция и утепление узлов прохода вентиляции в кровле					0
80	Монтаж плит ОСБ	дог.стоимость	м2	23,94	385	9217
81	Стоимость плит ОСБ	дог.стоимость	м2	23,94	912	21833
82	Утепление минплитой УРСА	дог.стоимость	м2	23,94	325	7781
83	Стоимость минплиты УРСА	дог.стоимость	м3	2,94	4524	13301
84	Устройство покрытия из ПВХ мембраны	дог.стоимость	м2	39,9	600	23940
85	Стоимость ПВХ мембраны	дог.стоимость	м2	43,9	2130	93507
86	Стоимость саморезов	дог.стоимость	шт	456	7	3192
87	Стоимость полосы	дог.стоимость	мп	76	70	5320
	Приямок ПрМ-1					0
88	Стоимость арматуры	дог.стоимость	тн	2,3	185000	425500
89	Стоимость бетона В20	дог.стоимость	м3	14,8	14200	210160
90	Стоимость доставки бетона	дог.стоимость	м3	14,8	1530	22644
91	Стоимость мастики Masterseal 911	дог.стоимость	шт	2	8395	16790
92	Стоимость герметик полосы	дог.стоимость	мп	20	7031	140620
93	Стоимость мастики битумной	дог.стоимость	кг	108	776	83808
	Всего по форме	**тенге**				**8016922**

Сдал :Подрядчик

Директор ТОО " СМУ -5" / Зубов В.Н. _____ **м.п.**

Принял: Заказчик

Генеральный директор ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Глазунов М.А. _____**м.п.**