Заказчик:ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия)

Подрядчик:ТОО"СМУ-5" Форма 2В

Наименование строительства и его адрес: Завод по производству огнеупорных материалов.Карагандинская область , Бухар-Жырауский район, Доскейский аульный округ, аул Доскей, территория СЭЗ "Сарыарка".

Согласно договора генерального подряда №3 от 17.06.2015г.

# АКТ

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за май м-ц 2016г.

| №п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол. | Цена за единицу, тенге | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Полы** | | | | | |
| 1 | Устройство оснований из песка | дог.стоимость | м3 | 8,74 | 1 066 | 9316 |
| 2 | Устройство монолитных полов | дог. стоимость | м2 | 171,800 | 973 | 167161 |
| 3 | Стоимость бетона М200 | дог.стоимость | м3 | 25,970 | 10 404 | 270192 |
| 4 | Доставка бетона | дог.стоимость | м3 | 25,970 | 1 530 | 39734 |
| 5 | Армирование полов | дог.стоимость | тн | 2,165 | 23 712 | 51336 |
| 6 | Изготовление армозаготовок | дог.стоимость | тн | 2,165 | 35 000 | 75775 |
| 7 | Стоимость арматуры | дог.стоимость | тн | 2,165 | 102 000 | 220830 |
| 8 | Установка закладных деталей | дог.стоимость | тн | 0,260 | 226 070 | 58778 |
| 9 | Стоимость закладных деталей | дог.стоимость | тн | 0,260 | 245 000 | 63700 |
| 10 | Проволока | дог.стоимость | кг | 0,172 | 111 900 | 19224 |
| | **Монолитная плита -входная группа** | | | | | 0 |
| 11 | Устройство бетонной подготовки | дог.стоимость | м3 | 1,330 | 3 188 | 4240 |
| 12 | Стоимость бетона В7,5 | дог.стоимость | м3 | 1,330 | 9 000 | 11970 |
| 13 | Доставка бетона | дог.стоимость | м3 | 1,330 | 1 530 | 2035 |
| 14 | Изготовление арматурных заготовок | дог.стоимость | тн | 0,4765 | 55 520 | 26455 |
| 15 | Стоимость арматуры | дог.стоимость | тн | 0,4765 | 149 000 | 70999 |
| 16 | Бетонирование плиты | дог.стоимость | м3 | 3,200 | 15 900 | 50880 |
| 17 | Стоимость бетона В20 | дог.стоимость | м3 | 3,200 | 11 600 | 37120 |
| 18 | Доставка бетона | дог.стоимость | м3 | 3,200 | 1 530 | 4896 |
| | **Фасонные элементы** | | | | | 0 |
| 19 | Изготовление фасонных элементов | дог.стоимость | мп | 584,400 | 950 | 555180 |
| | **Ливневая канализация** | | | | | 0 |
| 20 | Обмазка трубы битумной мастикой за 2 раза | дог. стоимость | м2 | 211,76 | 286 | 60563 |
| 21 | Монтаж трубы диаметром 325 | дог.стоимость | мп | 207,60 | 3247 | 674077 |
| 22 | Стоимость трубы диаметром 325 | дог.стоимость | мп | 207,60 | 19500 | 4048200 |
| 23 | Монтаж ливневой канализации трубы диаметром 102 | дог.стоимость | мп | 194,00 | 1480 | 287120 |
| 24 | Стоимость трубы диаметром 102 | дог.стоимость | мп | 194,00 | 1600 | 310400 |
| 25 | Грунтовка трубы диаметром 102 | дог.стоимость | м2 | 89,20 | 170 | 15164 |
| 26 | Стоимость грунтовки | дог.стоимость | кг | 28,49 | 380 | 10826 |
| 27 | Стоимость отводов | дог.стоимость | шт | 108,00 | 1500 | 162000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Помещение под емкость бака ( для масла)** | | | | | | 0 |
| 28 | Разработка грунта под опорные стаканы вручную | √ | дог.стоимость | м3 | 4,6 | 1440 | 6624 |
| 29 | Изготовление арматурных каркасов | √ | дог.стоимость | тн | 2,925 | 55520 | 162396 |
| 30 | Стоимость арматуры | √ | дог.стоимость | тн | 2,925 | 185000 | 541125 |
| 31 | Бетонирование опорных стаканов из бетона М 200 | √ | дог.стоимость | м3 | 7,4 | 10650 | 78810 |
| 32 | Стоимость бетона марки М200 | √ | дог.стоимость | м3 | 7,4 | 10404 | 76990 |
| 33 | Доставка бетона | √ | дог.стоимость | м3 | 7,4 | 1530 | 11322 |
| 34 | Устройство бетонной подготовки под плиту | √ | дог.стоимость | м3 | 8,5 | 3188 | 27098 |
| 35 | Стоимость бетона М100 | √ | дог.стоимость | м3 | 8,5 | 10850 | 92225 |
| 36 | Доставка бетона М100 | √ | дог.стоимость | м3 | 8,5 | 1530 | 13005 |
| 37 | Бетонирование плиты фундаментной | √ | дог.стоимость | м3 | 22,7 | 10650 | 241755 |
| 38 | Стоимость бетона М350 | √ | дог.стоимость | м3 | 22,7 | 14200 | 322340 |
| 39 | Доставка бетона | √ | дог.стоимость | м3 | 22,7 | 1530 | 34731 |
| | **Кладка стен в помещении под емкость для масла** | | | | | | |
| 40 | Кладка стен из пеноблоков с армированием | | дог.стоимость | м3 | 25,53 | 8326 | 212563 |
| 41 | Стоимость пеноблоков | | дог.стоимость | шт | 1595,625 | 200 | 319125 |
| 42 | Армирование кладки стен | | дог.стоимость | тн | 0,122 | 59550 | 7265 |
| 43 | Стоимость сетки для армирования | | дог.стоимость | тн | 0,122 | 176000 | 21472 |
| 44 | Гидроизоляция рубероидом | | дог.стоимость | м2 | 15,7 | 325 | 5103 |
| 45 | Стоимость рубероида | | дог.стоимость | м2 | 17,27 | 96,67 | 1669 |
| | **Заделка проемов в осях 3-4** | | | | | | 0 |
| 46 | Заделка проемов в осях 3-4 пеноблоками | | дог.стоимость | м3 | 1,44 | 8326 | 11989 |
| 47 | Стоимость пеноблоков | | дог.стоимость | шт | 90 | 200 | 18000 |
| 48 | Армирование кладки стен | | дог.стоимость | тн | 0,0072 | 59550 | 429 |
| 49 | Стоимость сетки для армирования | | дог.стоимость | тн | 0,0072 | 176000 | 1267 |
| | **Парапет КПП** | | | | | | 0 |
| 50 | Кладка стен из пеноблоков с армированием | | дог.стоимость | м3 | 7,76 | 8326 | 64610 |
| 51 | Стоимость пеноблоков | | дог.стоимость | шт | 485 | 200 | 97000 |
| 52 | Армирование кладки стен | | дог.стоимость | тн | 0,04 | 59550 | 2382 |
| 53 | Стоимость сетки для армирования | | дог.стоимость | тн | 0,04 | 176000 | 7040 |
| | **Всего по форме** | | **тенге** | | | | **9686507** |

**Сдал :Подрядчик**

**Директор ТОО " СМУ -5" / Зубов В.Н.** _____ **м.п.**

**Принял: Заказчик**

**Исполнительный директор ТОО «SEVEN REFRACTORIES ASIA» (Севен Рефракториз Азия) Исатаев М.Т.** _____ **м.п.**