Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ,АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЛДЫКОРГАН Г.А., Г.ТАЛДЫКОРГАН, УЛИЦА Г. СЛАНОВА, 85А** — **150741024255**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В** — **050540004554**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№210452/01 в/б от 27.07.2021 г. к дог.№210452/00 в\б от 12.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
108	28.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу: Алматинская область, с.Чунджа, ул.Абдразакова №31			услуга	1	3 856 338,86	3 856 338,86	413 179,16
				Итого	1	x	3 856 338,86	413 179,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Куанбаев Т.С. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19"сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно -эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области.

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу:Алматинская область,с.Чунджа,ул.Абдразакова №31

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл №210452/01 в/б	от 27.07.2021 г.				
		к дог. №210452/00 в/б	от 12.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из шрафы 1						НДС(по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу:Алматинская область,с.Чунджа,ул.Абдразакова №31	3 789 004,46	3 383 039,70							405 964,76	3 789 004,46

ЗАКАЗЧИК:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области

_____ Манкеев А. М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Музтау"

_____ Мадиханов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "КостСтандарт"

_____ Таурбаев Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Golden City DS"

_____ Куанбаев Т.С.

Форма 2В

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Алматинской области

Подрядчик: ТОО"Golden City DS"

Стройка : "Строительство подводящего газопровода для перевода существующей котельной на газовое топливо здания НЦЭ по адресу:Алматинская область,с.Чунджа,ул.Абдразакова №31

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1. - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ												
Раздел 1 Оборудование хим. лабаротории и бак лаборатории												
1	1	1119-0101-0101	Плиты газовые бытовые двухкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	2	3626,81	207,69	7254	415	4052	2940	11009

					1393,11	106,83	2786	214	–	815	
2	2 5900-0000-0000 (пл)	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие ПГ-2	шт	2	127500		255000		255000	–	255000
					–		–		–		
3	3 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	15283,08	10,7	15283	11	11288	3905	20723
					3984,75	–	3985	–	–	1535	
4	4 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1900,44	26,93	3801	54	2612	1134	5330
					567,37	11,35	1135	23	–	395	
5	5 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1345		1345		1345	–	1453
					–		–		–	108	
6	6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	33,5	1827,15	26,93	61210	902	41301	18999	86626
					567,37	11,35	19007	380	–	6417	

7	7 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	876		1752		1752	–	1892
					–		–		–	140	
8	8 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	3	1677,84	–	5034	–	639	3296	8997
					1465,1	–	4395	–	–	666	
9	9 5900-0000-0000 (пл)	Сигнализатор загозавонности УЗК-РК (КЗГЭМ2 0)	шт	1	21060,27		21060		21060	–	21060
					–		–		–		
10	10 5900-0000-0000 (пл)	Сигнализатор загозавонности УЗК-РК (КЗГЭМ15)	шт	2	20946,43		41893			–	41893
					–		–		41893		
11	11 1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную. НР = 72 %	отверстие	1	1950,37	–	1950	–	–	1404	3623
					1950,37	–	1950	–	–	268	

12	12 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	1	1212,93	1,44	1213	2	102	799	2173
					1109,03	0,77	1109	1	–	161	
13	13 2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	15320		31		31	–	33
					–		–		–	2	
14	14 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	1026,43	51,16	1540	77	39	1425	3202
					949,47	19,95	1424	30	–	237	
15	15 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1042		1563		1563	–	1688
					–		–		–	125	
16	16 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	2,17	130,78	3,06	284	7	155	85	399

					56,42	0,37	122	1	–	30	
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,34	84,72	2,17	368	10	215	100	505
					32,97	0,37	143	2	–	37	
18	18 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	35,5	695,32	–	24684	–	431	23768	52328
					683,18	–	24253	–	–	3876	
19	19 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до	км трубопровода	0,0355	1191528,34	1010445,56	42299	35870	295	11852	58483
					172790,95	194094,5	6134	6890	–	4332	
	Раздел 2 Оборудование котельной										
20	20 1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР = 98 %	счетчик	1	5035,08	10,7	5035	11	1039	3905	9655
					3984,75	–	3985	–	–	715	

21	21 2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительность ю от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1	10440		10440		10440	–	11275
					–		–		–	835	
22	22 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1677,84	–	1678	–	213	1099	2999
					1465,1	–	1465	–	–	222	
23	23 5900-0000-0000 (пл)	Сигнализатор загозавонности УЗК-РК-СН4 (СО1) Д=32	шт	1	40435,71		40436			–	40436
					–		–		40436		
24	24 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,3	1900,44	26,93	6271	88	4311	1872	8794
					567,37	11,35	1872	37	–	651	
25	25 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1345		1345		1345	–	1453

					–		–		–	108	
26	26 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2446,53	26,93	3670	40	2779	851	4882
					567,37	11,35	851	17	–	362	
27	27 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3994		3994		3994	–	4314
					–		–		–	320	
28	28 1219-0101-0104	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную. НР = 72 %	отверстие	1	1950,37	–	1950	–	–	1404	3623
					1950,37	–	1950	–	–	268	
29	29 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,38	1026,43	51,16	390	20	9	361	811
					949,47	19,95	361	8	–	60	

30	30 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка. НР = 72 %	отверстие	1	1212,93	1,44	1213	2	102	799	2173
					1109,03	0,77	1109	1	–	161	
31	31 2102-0402-0301	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	15320		31		31	–	33
					–		–		–	2	
32	32 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,38	1042		396		396	–	428
					–		–		–	32	
33	33 1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж. НР = 69 %	т	0,4017	126358,83	12739,36	50758	5117	5296	28847	85973
					100436,19	3638,02	40345	1461	–	6368	

34	34 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,3541	269742		95516		95516	–	103157
					–		–		–	7641	
35	35 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	6548		13096		13096	–	14144
					–		–		–	1048	
36	36 1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	2441,18	59,62	2441	59	498	1865	4650
					1883,65	19,22	1884	19	–	344	
37	37 2305-0302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1	2129		2129		2129	–	2299
					–		–		–	170	

38	38 2302-0101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2834		5668		5668	–	6121
					–		–		–	453	
39	39 1126-0101-0503	Трубопроводы. Изоляция штучными теплоизоляционными сегментами из плит (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	0,496	79437,11	2575,8	39401	1278	10780	21277	65533
					55127,09	1317,6	27343	654	–	4854	
40	40 2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012	м3	0,496	11151		5531		5531	–	5973
					–		–		–	442	

41	41 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	0,41	130,78	3,06	54	1	30	16	76
					56,42	0,37	23	–	–	6	
42	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	0,82	84,72	2,17	69	1	41	19	95
					32,97	0,37	27	–	–	7	
43	43 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	4,8	695,32	–	3338	–	59	3214	7076
					683,18	–	3279	–	–	524	
44	44 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до	км трубопровода	0,0048	1191528,34	1010445,56	5719	4850	40	1603	7907
					172790,95	194094,5	829	932	–	586	

Локальная смета №6-1-1. - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОЕ

Раздел 1. Надземный газопровод среднего давления Г-2

45	1 1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	11052,67	1465,44	11053	1465	387	9109	21774
					9200,53	–	9201	–	–	1613	
46	2 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	230		129		129	–	139
					–		–		–	10	
47	3 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	6910,16	3744,99	13820	7490	279	8166	23745
					3026,03	1098,25	6052	2196	–	1759	

48	4 2304-0904-2702	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 20, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7230		7230		7230	–	7808
					–		–		–	578	
49	5 2304-0904-2704	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 32, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8197		8197		8197	–	8853
					–		–		–	656	
50	6 1124-0101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1190675,62	469222,31	3572	1408	32	2567	6630
					710817,3	153594,1	2132	461	–	491	

51	7 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,03	230		697		697	–	753
					–		–		–	56	
52	8 2302-0101-0105	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	105		210		210	–	227
					–		–		–	17	
53	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,6	103,35	3,06	62	2	26	24	92
					56,42	0,37	34	–	–	7	
54	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,2	84,72	2,17	102	2	60	28	140
					32,97	0,37	40	–	–	10	

55	11 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	3	695,32	–	2086	–	36	2009	4422
					683,18	–	2050	–	–	328	
ГРПШ-10МС											
56	12 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	1200,5	21,09	1200	21	18	1145	2533
					1160,8	8,05	1161	8	–	188	
57	13 5900-0000-0000 (пл)	ГРПШ-10МС	шт	1	81964,29		81964			–	81964
					–		–		81964		
58	14 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	6910,16	3744,99	6910	3745	139	4083	11872
					3026,03	1098,25	3026	1098	–	879	
59	15 2304-0201-1201	Задвижки стальные под приварки, (муфтовые), 31с77нж, 31лс77нж компактная с выдвижным шпинделем (маховик) жидкие и газообразные среды Т 450 °С, PN 100 (160), DN 15 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	33414		33414		33414	–	36087

					–		–		–	2673	
Опора установки ГРПШ-10МС Лист 6											
60	16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,1	9701,38	2242,74	970	225	326	488	1575
					4188,02	1006,5	419	101	–	117	
61	17 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,324	3303,72	–	1070	–	–	771	1988
					3303,72	–	1070	–	–	147	
62	18 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	24698,57	1480,94	7410	444	4893	1986	10148
					6908,51	366,32	2073	110	–	752	
63	19 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,05009	94357,11	22804,11	4726	1142	–	3690	9089
					71553	9389,15	3584	470	–	673	

64	20 2105-0204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02467	260832	6436	6436	–	6951
					–	–	–	515	
65	21 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01244	262707	3268	3268	–	3529
					–	–	–	261	
66	22 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	384	1728	1728	–	1866
					–	–	–	138	

67	23 2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	230		230		230	–	248
					–		–		–	18	
68	24 2301-0201-0911	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 22 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	3	3500		10500		10500	–	11340
					–		–		–	840	
69	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,15209	103,35	3,06	119	3	51	45	177
					56,42	0,37	65	–	–	13	
70	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	1,15209	169,45	4,35	195	5	114	53	268
					65,94	0,73	76	1	–	20	

Ограждение шкафа лист-5

71	27 8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16. НР = 0	секция	4	64164,6	7907,5	256658	31630	156700	61804	342718
					17082,1	2841,25	68328	11365	–	24256	
72	28 8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками НР = 0	конструкция	2	94254,05	1023,75	188508	2048	146803	25036	230180
					19828,3	295	39657	590	–	16636	

Раздел 2. Надземный газопровод низкого давления Г-2

73	29 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40,9	1891	27,87	77342	1140	56853	19417	104500
					473,09	11,35	19349	464	–	7741	
74	30 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,5	2468,08	27,87	23447	265	18688	4510	30194
					473,09	11,35	4494	108	–	2237	

75	31 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1345		1345		1345	–	1453
					–		–		–	108	
76	32 2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4383		4383		4383	–	4734
					–		–		–	351	
77	33 2302-0101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	1	249		249		249	–	269
					–		–		–	20	
78	34 1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	11856,27	1465,44	11856	1465	1190	9109	22642

					9200,53	–	9201	–	–	1677	
79	35 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	50,4	695,32	–	35044	–	612	33744	74291
					683,18	–	34432	–	–	5503	
80	36 1125-0210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до	км трубопровода	0,0504	1191528,34	1010445,56	60053	50926	418	16827	83030
					172790,95	194094,5	8709	9782	–	6150	
81	37 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	м2	4,85	130,78	3,06	634	15	345	190	890
					56,42	0,37	274	2	–	66	
82	38 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,7	84,72	2,17	822	21	481	223	1129
					32,97	0,37	320	4	–	84	

Опоры лист 7-8

83	39 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,16	3303,72	–	7136	–	–	5138	13256
					3303,72	–	7136	–	–	982	
84	40 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,25	24698,57	1480,94	55572	3332	36696	14895	76105
					6908,51	366,32	15544	824	–	5637	
85	41 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0132	94357,11	22804,11	1246	301	–	972	2396
					71553	9389,15	944	124	–	177	
86	42 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0132	293772		3878		3878	–	4188
					–		–		–	310	
87	43 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,92715	32327,97	16298,22	29973	15110	6575	8800	41875
					8939,36	4816,27	8288	4465	–	3102	

88	44 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	184,95	486		89886		89886	–	97077
					–		–		–	7191	
89	45 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	149,805	1042		156097		156097	–	168585
					–		–		–	12488	
90	46 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж. НР = 69 %	т конструкций	0,8403	169913,62	2455,12	142778	2063	13092	88443	249719
					151877,97	661,5	127623	556	–	18498	
91	47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00315	226611		714		714	–	771
					–		–		–	57	

92	48	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00874	262707		2296		2296	–	2480
						–		–		–	184	
93	49	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	1,23	293772		361340		361340	–	390247
						–		–		–	28907	
94	50	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки. хомуты/	кг	292,5	537		157072		157072	–	169638
						–		–		–	12566	
95	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40,65135	103,35	3,06	4201	124	1783	1593	6257
						56,42	0,37	2294	15	–	464	
96	52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	40,65135	169,45	4,35	6888	177	4030	1870	9459

					65,94	0,73	2681	30	–	701	
	Опозновательные и предупреждающие знаки Лист-6										
97	53 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,336	3303,72	–	1110	–	–	799	2062
					3303,72	–	1110	–	–	153	
98	54 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,972	24698,57	1480,94	24007	1439	15853	6435	32877
					6908,51	366,32	6715	356	–	2435	
99	55 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0638607	94357,11	22804,11	6026	1457	–	4704	11588
					71553	9389,15	4569	600	–	858	
100	56 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,9	1906		13151		13151	–	14203
					–		–		–	1052	

Всего	**3 445 697**
в том числе	
- оборудование	440 353
Временные здания и сооружения (1,3 %)	39 069
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,1 %)	33 489
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 558**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 579 813**
в текущих ценах 2021г К=1,050036	**3 758 933**
НДС (12 %)	451 072
ВСЕГО	**4 210 005**
Итого по акту с учетом скидки	**3 789 004,46**

Заказчик:

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоох хранения Республики Казахстан по Алматинской области

Манкеев А. М.

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Мадиханов А.Е.

Авторский надзор:

ТОО "КостСтандарт"

Таурбаев Д.

Подрядчик:

ТОО"Golden City DS"

Куанбаев Т.С.