Счет-фактура № 00000000009 от 24 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 09.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №52 от 11.06.2018 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080840016118, Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1",Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080840016118, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47

ИИК получателя: KZ31070103KSN1510000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №5 расположенный на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр., дом 27, кв.3» за октябрь месяц 2018 года	работа	1	9 010 000,00	9 010 000,00	12%	1 081 200,00	10 091 200,00		
Всего по счету:					**9 010 000,00**		**1 081 200,00**	**10 091 200,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Игілік-ГН» ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1",Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД 3, 47, тел.: (7122) 8210491212467** — **080840016118**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 11.06.2018 года

Номер документа	Дата составления
9	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №5 расположенный на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр., дом 27, кв.3» за октябрь месяц 2018 года			работа	1	10 091 200,00	10 091 200,00
				Итого	1	x	10 091 200,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заведующий / _____ / Буркітова Қ.Ө
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №5 расположенный на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр., дом 27, кв.3»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	52	11.06.2018г				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	10 091 200,00	9 010 000,00							1 081 200,00	10 091 200,00
итого к оплате			10 091 200 (десять миллион девяносто одна тысяча двести) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Городская централизованная библиотечная система №1"

_____**Бүркітова Қ.Ә**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение "Городская централизованная библиотечная система №1"

Подрядчик ТОО "Игілік-ГН"

Найменование объекта: «Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №5 расположенный на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр., дом 27, кв.3»

АКТ

Основание ; выполненных работ «Капитальный ремонт здания Городской библиотеки №5 расположенный на 1-м этаже 5-ти этажного жилого дома по адресу: г.Атырау, Привокзальный, 5 мкр., дом 27, кв.3» за октябрь месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы по чертежам марки АС							
Внутренние отделочные работы							
1	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК2015	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли	м2	242,0000		136,26	32974,00
2	Е11-150203- 0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	242,0000		1188,04	287505,00
3	Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	242,0000		863,76	209029,00
4	Е11-150405- 0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	50,0000		427,94	21397,00
5	Е12-030101- 0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Разборка каменной кладки.	м3 кладки	3,8000		19302,09	73348,00
6	Е11-080301- 0103 11-080301- 0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка из легкобетонных камней без облицовки зополнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	м3	2,4000		4119,63	9887,00
7	С121-030301- 0403 21-030301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки стеновые из яичестоого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5 В600 ГОСТ 31360-2007	м3	2,2080		18429,20	40692,00
8	С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие -кладочный клей для газ и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	66,0000		46,13	3045,00
9	Е11-0803201- 0101 11-0803201- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные порыстые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	0,9000		34153,83	30738,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-150201- 0101 11-150201- 0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Штукатурка улучшенная цементо-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,0000		1187,99	16632,00
11	Е11-100501-0202 11100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки с дверьми площадью более 3 м2 наружных ивнутренных каменных стенах . Уставновка блоков из ПВХ профилей	м2	13,2000		27681,31	365393,00
12	Е11-150108-1401 11-1150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	107,0000		6811,99	728883,00
13	Е11-104404-0201 11 104404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 6	Общивка канализационой стойки пластиковых панелями	м2 стен (вычетом проемов)	3,6000		2498,59	8995,00
		ПОЛЫ					
14	Е11-070101-0301 11-070101-0301РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмоссовых материалов. Разборка	м	40,0000		28,86	1154,00
15	Е11-110101- 2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	107,0000		606,16	64859,00
16	Е11-140101- 2101 11-140101-2101 РСНБ РК 2015	Слой пола подстилающий из керамзитбетона.Устройство	м3 подстилающего слоя	6,7500		23088,96	155850,00
17	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	107,0000		956,58	102354,00
18	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=85	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101- 1701	м2 стяжки	107,0000		2587,28	276839,00
19	Е11-110101- 2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия 70 кетти	109,0000		3696,51	402920,00
20	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,0000		491,16	22102,00
21	Е12-060101- 0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,0000		1622,57	8113,00
22	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,7800		1650,64	6239,00
23	С121-090402- 0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,7800		42840,25	161936,00
24	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,6700		1927,29	10928,00
25	С121-090102- 0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,6700		9016,99	51126,00
26	Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8,0000		1071,59	8573,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-100501- 0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,6800		1978,97	72589,00
28	С121-090201-0304 21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674- 99	м2	36,6800		19569,87	717823,00
29	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,0000		3662,67	62265,00
30	Е11-260201- 0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции 3,7 кетти	4,7000		41271,88	193978,00
31	Е11-150108-1802 11-150108-1802 РСНБ РК	Фасад здания из керамических плиток. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2 55 кетти	94,0000		5754,59	540932
32	Е11-150106-0201 11-150106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	30,0000		6682,57	200477
33	Е11-110101- 0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,0000		14047,43	42142
34	Е11-060101- 0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В20. Устройство	м3	4,0000		35856,95	143428
35	Е11-090604- 0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Решетки. Монтаж	т конструкций	2,3884		92048,69	219845
36	С121-050106- 2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3762		196484,72	73920,00
37	С121-050304-0305 21-050304-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,0724		196157,99	14210,00
38	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм х 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1,0586		191907,99	203153,00
39	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5293		194207,93	102794,00
40	С121-050304-0315 21-050304-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0890		364912,36	32478,00
41	С121-050309- 0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0718		205830,71	14789,00
42	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1910		196484,72	37519,00
43	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,0000		36362,40	145450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
44	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV кварта	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1770		205830,71	36432,00
45	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	27,2000		4142,06	112664,00
46	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,0000		129,75	519,00
47	Е11-100212-0201 11-100212-0201 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	58,0000		273,16	15843,00
48	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,0000		494,24	28666,00
49	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,8300		63,20	368,00
50	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,8300		572,78	3339,00
51	Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Карниз. Монтаж	т конструкций	0,4953		92048,69	45594,00
52	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 х 3 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3308		226765,97	75003,00
53	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 30 х 3 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0078		226765,97	1764,00
54	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0842		190413,29	16033,00
55	С121-050301- 3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0351		194481,14	6826,00
56	С121-130815-0306 21-130815-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профиль монтажный	м	37,5000		406,33	15237,00
57	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	53,0000		9562,53	506814,00
58	Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Козырек. Монтаж	т конструкций	0,0858		92048,96	7894,00
59	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 4 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0195		216520,43	4213,00

1	2	3	4	5	6	7	8
60	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 х 4 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0145		216520,43	3140,00
61	С121-050206-0902 21-050206-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 4 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0500		216520,43	10835,00
62	С121-050206-0901 21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 3 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0005		226765,97	114,00
63	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013		194481,14	253,00
64	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Козырьки входные (типа " Горка" , " Арочный" , " Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	3,0000		4382,29	13147,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				6823993,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				1330479,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				186723,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				65444,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				5306791,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				796549,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				7620543,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				274340,00
ИТОГО:			Тенге				7894882,00
Сметная прибыль			Тенге				631591,00
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**8526473,00**
Отопление							
65	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	кВт	28,0000		847,90	23741,00
66	С123-051001-0248 23-051001-0248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	160,0000		1495,64	239302,00
67	Е12-150101- 0904 12-150101-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	60,0000		2956,63	177398,00
68	С123-040905- 1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	8,0000		265,26	2122,00
69	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	м трубопроводов	12,0000		313,55	3763,00
70	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		1562,31	18748,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				465074,00
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				102269,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4995,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1909,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				357810,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				61982,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				527056,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				18974,00
	ИТОГО:		Тенге				546030,00
	Сметная прибыль		Тенге				43682,00
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**589713,00**
		Водопровод и канализация					
71	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1,0000		538,51	539,00
72	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов со смывным бачком	комплект	1,0000		2688,02	2688,00
73	С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000		17146,13	17146,00
74	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,0000		378,53	379,00
75	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1,0000		433,14	433,00
76	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,0000		2116,60	2117,00
77	С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000		9136,59	9137,00
78	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000		1034,13	1034,00
79	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	м трубопроводов	12,0000		313,55	3763,00
80	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		2013,00	24156,00
81	Е12-150101-0801 12-150101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонным и частями	6,0000		886,97	5322,00
82	Е12-150101-0802 12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонным и частями	6,0000		1339,07	8034,00

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				74746,00
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				34460,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4194,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1517,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				36092,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				21581,00
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				96327,00
		Накладные расходы II уровня	Тенге				3468,00
		ИТОГО:	Тенге				99795,00
		Сметная прибыль	Тенге				7984,00
		ИТОГО по смете:	**Тенге**				**107779,00**
		Электроснабжение					
83	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	26,0000		48,83	1269,00
84	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильника	26,0000		3878,56	100842,00
85	С123-070102-1203 23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные, с компактными люминесцентными лампами ГОСТ 17677-82	шт	26,0000		16967,20	441147,00
86	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки, щиты. Демонтаж	шт	17,0000		44,70	760,00
87	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	6,0000		296,77	1781,00
88	С123-070218- 1803 23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	6,0000		644,69	3868,00
89	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	9,0000		353,78	3184,00
90	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК2015 в ценах IV квартала 2017года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	9,0000		514,86	4634,00
91	Ц13-100408-0503 13-100408-0503 РСНБ РК 2015	Щит распределительный. Монтаж оборудования	шт	2,0000		33674,40	67349,00
92	С123-070201-0324 23-070201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2,0000		12922,29	25845,00
93	Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	90,0000		264,59	23813,00
94	С123-060128-0803 23-060128-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0900		365030,19	32853,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				707345,00
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				127977,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				65462,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23677,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				513906,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				76152,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				783497,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				28206,00
	ИТОГО:		Тенге				811703,00
	Сметная прибыль		Тенге				64936,00
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**876639,00**
		Видеонаблюдение					
95	Ц13-101001-0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к-0,6	Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	камера	7,0000		1208,37	8459,00
96	Ц13-101001-0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	7,0000		3349,74	23448,00
97	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж коробки распределительной настенной	коробка	7,0000		1438,51	10070,00
98	Ц13-100902-0912 13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	7,0000		3153,26	22073,00
99	Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК2015	Кабель. Демонтаж	м	130,0000		73,94	9612,00
100	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	130,0000		210,07	27309,00
101	С123-060409-0102 23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017года	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,1300		68346,42	8885,00
102	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж преобразователя отдельно устанавливаемый	шт	1,0000		5325,24	5325,00
103	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1,0000		12791,84	12792,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				127973,00
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				91191,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				21859,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7233,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				14923,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				43383,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				171356,00
	Накладные расходы II уровня		Тенге				6169,00
	ИТОГО:		Тенге				177525,00
	Сметная прибыль		Тенге				14202,00
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**191727,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пожарная сигнализация					
104	Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж оборудования. Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	1,0000		468,03	468,00
105	Ц13-100701-0107 13-100701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,0000		1286,33	1286,00
106	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж оборудования. Указатели световые настенные	шт	2,0000		388,31	777,00
107	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 201	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	2,0000		966,52	1933,00
108	Ц13-100701-0203 13-100701-0203 РСНБ РК 2015 к-0,6	Демонтаж извещателей ПС автоматические:тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	19,0000		895,08	17007,00
109	Ц13-100701-02013-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	19,0000		2419,69	45974,00
110	Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	70,0000		73,94	5176,00
111	Ц13-100105-0502 13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	70,0000		529,38	37057,00
112	С123-060142-0303 23-060142-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели пожарной и охранной сигнализации КПСВВ 2х0,5 ГОСТ 16442-80	км	0,0700		73695,56	5159,00
113	С123-061710-0101 23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017года	Канал кабельный размерами 12 ммх 12 мм	м	70,0000		27,74	1942,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				116778,00
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				89583,00
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4206,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				1097,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				22989,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				37822,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				154600,00
Накладные расходы II уровня			Тенге				5566,00
ИТОГО:			Тенге				160166,00
Сметная прибыль			Тенге				12813,00
ИТОГО по смете:			**Тенге**				**172979,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: (В том числе Накладные расходы)	**Тенге**				**10465310,00**
		Временные здания и сооружения 1,5%					**156980,00**
		Дополнительные затраты на строительство 1,35%					**143400,00**
		ИТОГ					**10765690,00**
		Итогу по сметному расчету в текущих ценах 2кв 2018г. 100%, К=1,0599383					**11410966,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Коэф.понижение согласно договора (21,04%)					2 400 966,00
		Итого без НДС					9 010 000,00
		НДС 12%					1 081 200,00
		Всего к оплате					**10 091 200,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Городская централизованная библиотечная система №1"

_____**Бүркітова Қ.Ә**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

ТЕХНАДЗОР

Директор ТОО "Гурьев Құрылысконсалтинг"

_____**Цинк И.П**