Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование строительства: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 августа 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)	151 867 876	151 867 876	16 271 558								887 060	8 279 228
Итого	151 867 876	151 867 876	16 271 558								887 060	8 279 228

ЗАКАЗЧИК:
Зам. руководителя
Государственного учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Жаманкоз Н.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Алпысбаев П.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сарыагаш-Аман»
_____ Жиенбекова А.А.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020 г.

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция									
		Фундамент под насосную станцию лист НВ-2									
1	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 В7,5	м3	0,8	20069,78 4058,20	978,22 340,98	16056 3247	783 273	12026	3203 1541	20799
		РАЗДЕЛ 1.Повысительная водопроводная насосная станция /Альбом НС лист НВ.С-1/									
2	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	783993,74 495000,00	232382,78 76552,20	10192 6435	3021 995	736	7356 1404	18952
3	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	3902,00 --	-- --	50929 --	-- --	50929	-- 4074	55003
4	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	446563,53 349250,00	83331,32 29858,88	893 699	167 60	27	751 132	1775
5	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1344,00 --	-- --	2699 --	-- --	2699	-- 216	2915
6	Ц13-070401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	70938,74 57061,00	5666,65 1827,00	70939 57061	5667 1827	8211	35922 8549	115409

7	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	20784,45 3906,00	2766,65 883,05	20784 3906	2767 883	14111	3448 1939	26171
8	51-021302-0711	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с контроллером Danfoss MCX-06D и частотным преобразователем Delta на каждый насос модели ШУ 2ПН 0185-037/380 MCX-06D-EF, N 18,5 кВт, номинальный ток 37 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1	1061027,00 --	-- --	1061027 --	-- --	1061027	-- --	1061027
9	Прайс-лист ТОО "IVAN HEATING", п2	Насосная установка для повышения давления VANS - MVI 7003-3/25/E/3-400-50-2 *Отпускная цена - 1822821,43*	шт	2	1844695,29 --	-- --	3689391 --	-- --	3689391	-- --	3689391
10	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2490,28 295,03	-- --	2490 295	-- --	2195	289 222	3002
11	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2876,61 2223,36	184,10 87,78	14383 11117	921 439	2345	11440 2066	27889
12	С123-040102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	132494,00 --	-- --	529976 --	-- --	529976	-- 42398	572374
13	С123-041001-5306	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	25318,00 --	-- --	25318 --	-- --	25318	-- 2025	27343
14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0128	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	12610 5996	6374 1801	240	7719 1626	21955
15	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5956,00 --	-- --	23824 --	-- --	23824	-- 1906	25730
16	С123-020101-1055	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 76 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2226,00 --	-- --	2226 --	-- --	2226	-- 178	2404

17	С123-020101-1052	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1518,00 --	-- --	4554 --	-- --	4554	-- 364	4918
18	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка Спускной кран	задвижка или клапан	1	1502,63 1255,11	78,90 37,62	1503 1255	79 38	169	1280 223	3005
19	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	749,00 --	-- --	749 --	-- --	749	-- 60	809
20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0154	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	15171 7214	7669 2167	288	9287 1957	26415
21	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	4138,00 --	-- --	28966 --	-- --	28966	-- 2317	31283
22	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	35	1568,40 1348,20	127,28 12,54	54894 47187	4455 439	3252	47150 8163	110207
23	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	35	4471,00 --	-- --	156485 --	-- --	156485	-- 12519	169004
24	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	789,00 689,08	53,46 --	789 689	53 --	47	682 118	1589
25	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1819,00 --	-- --	1819 --	-- --	1819	-- 146	1965
26	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12 479,36	35,64 --	1072 959	71 --	42	949 162	2183
27	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00 --	-- --	2738 --	-- --	2738	-- 219	2957
28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0019	985136,99	497995,54	1872	946	36	1146	3259

29	С123-021199-9910 прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /Патрубок стальной Д50/	т	0,0012	468424,60	140727,04	890	267		241	20320
30	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	340999,00 --	-- --	409 --	-- --	409	-- 33	442
31	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1	3167,00 --	-- --	3167 --	-- --	3167	-- 253	3420
32	51-020106-0103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	8143,50 7026,19	319,29 140,22	8144 7026	319 140	799	7023 1213	16380
33	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	15	65378,00 --	-- --	65378 --	-- --	65378	-- --	65378
34	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,93	959,00 --	-- --	14385 --	-- --	14385	-- 1151	15536
35	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм /15мм/. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	545,56 409,96	1,00 0,48	2144 1611	4 2	529	1290 275	3709
36	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон для упоров/ В7,5	м3	0,14	4393,83 1851,20	2268,92 692,20	4394 1851	2269 692	274	2518 553	7465
		Подземный колодец лист НВ.С-3									
37	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,06	20069,78 4058,20	978,22 340,98	2810 568	137 48	2105	560 270	3640
38	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство монолитной плиты и стены /В 7,5/	м3	9,1	17092,93 1185,30	1089,24 227,35	18119 1256	1155 241	15708	1363 1558	21040
39	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4814	25921,44 7903,14	3073,48 1038,72	235885 71919	27969 9452	135997	74048 24795	334727
40	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30	237946,00 --	-- --	114547 --	-- --	114547	-- 9164	123711
					687,30 188,17	27,29 3,89	20619 5645	819 117	14155	5301 2074	27993

41	Е11-120101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	30	559,77	23,76	16793	713	12402	3475	21889
					122,61	3,28	3678	98		1621	
42	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание бетонное. Устройство /Монолитная подушка/ В7,5	м3 основания	3,9	19549,85	1941,28	76244	7571	62987	9553	92661
					1457,98	1016,17	5686	3963		6864	
43	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823	237946,00	--	19583	--	19583	--	21150
					--	--	--	--		1567	
44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,4	854,63	21,09	32818	810	21954	9440	45638
					261,82	2,51	10054	96		3381	
45	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /Люк/	т конструкций	0,017468	92576,41	4583,88	1617	80	33	1060	2891
					86122,90	1793,01	1504	31		214	
46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,017468	463279,00	--	8093	--	8093	--	8740
					--	--	--	--		647	
47	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /Металлическая лестница/	т конструкций	0,0176	71059,04	25916,30	1251	456	178	522	1914
					35084,60	7889,68	617	139		142	
48	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0176	463279,00	--	8154	--	8154	--	8806
					--	--	--	--		652	
49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,016972	87,58	2,33	89	2	44	30	128
					42,01	0,25	43	--		9	
50	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,016972	173,98	3,30	177	3	124	35	229
					49,08	0,50	50	1		17	
РАЗДЕЛ 2. Насосная станция со шкафом управления /альбом ЭС.СО - лист1/											
51	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	213	337,88	155,44	71969	33109	9479	28156	108135
					137,94	45,65	29381	9724		8010	
52	С123-060137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,213	779504,00	--	166034	--	166034	--	179317
					--	--	--	--		13283	

53	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	20988,20	15897,35	41976	31795	149	15226	61779
					5016,00	5557,58	10032	11115		4576	
54	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670,00	--	17340	--	17340	--	18727
					--	--	--	--		1387	
55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2640,96	26,34	2641	26	1380	889	3813
					1235,00	--	1235	--		282	
56	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
					--	--	--	--		124	
57	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	138494,40	--	1939	--	21	1458	3668
					136990,00	--	1918	--		272	
58	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	2241,00	--	31374	--	31374	--	33884
					--	--	--	--		2510	
59	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12123,54	1027,96	12124	1028	8492	2094	15355
					2604,00	304,50	2604	305		1137	
60	С123-070201-0307 прим.	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩУРн-П 3/6/	шт.	1	8855,00	--	8855	--	8855	--	9563
					--	--	--	--		708	
61	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
					1132,74	30,45	1133	30		166	
62	С123-070501-0303	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20081,00	--	20081	--	20081	--	21687
					--	--	--	--		1606	
63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2640,96	26,34	2641	26	1380	889	3813
					1235,00	--	1235	--		282	

64	С123-070204-0641	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935,00	--	1935	--	1935	--	2090
					--	--	--	--		155	
		Заземление									
65	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования /40х4/	м	25	571,93	25,46	14298	636	9413	3180	18876
					169,96	6,70	4249	167		1398	
66	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3021,92	172,86	15110	864	9997	3213	19788
					849,80	42,63	4249	213		1466	
		Траншея									
67	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,3	1560,02	--	59749	--	--	43019	110989
					1560,02	--	59749	--		8221	
68	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,8	814,54	--	10426	--	--	7507	19367
					814,54	--	10426	--		1435	
69	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,6	814,54	--	20852	--	--	15014	38735
					814,54	--	20852	--		2869	
70	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	213	446,45	371,21	95094	79068	--	31339	136548
					75,24	129,11	16026	27500		10115	
71	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,852	26768,00	--	22806	--	22806	--	24631
					--	--	--	--		1825	
72	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	кмкабеля	0,213	26975,92	18615,82	5746	3965	--	1912	8271
					8360,10	4109,69	1781	875		613	
73	Прайс лист ТПК Электрокомплект, п1	Лента сигнальная	м	213	31,88	--	6789	--	6789	--	7333
					--	--	--	--		543	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7707508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				423328				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					225885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74140			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1626731		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						4815796		
- Накладные расходы	Тенге							401573	
- Сметная прибыль	Тенге							214201	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7707508
Итого по смете без стоимости оборудования									2891712
Временные задания и сооружения 1,04%	Тенге	1,04%							30074
Итого	Тенге								2921786
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%	Тенге	0,91%							26588
Итого	Тенге								2948374
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							58967
Итого	Тенге								3007342
Итого по смете со стоимостью оборудования									7823138
В текущих ценах 2020 года К=1,049901	Тенге	1,049901							8213520
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9 (протокол договорной цены)	Тенге	0,9							7392168
ндс 12%	Тенге	12%							887060
Итого	Тенге								8 279 228

Инженер:

ТОО «Ер-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ Д.Узенбаев

Автор.Надзор:

ТОО "Су Жоба Курылыс"

Автор.Надзор:_____Умаров Е

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СУ ЖОБА ҚҰРЫЛЫС"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

ТОО «Сарыагаш-Аман»

Директор_____Жиенбекова А.А.