Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование строительства: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 22 октября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		итого к оплате	
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)	186 159 711,02	186 159 711,02	19 945 683								1 959 937	18 292 744,02
Итого	186 159 711,02	186 159 711,02	19 945 683								1 959 937	18 292 744,02

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
Государственного учреждения "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Жаманкоз Н.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ Алпысбаев П.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сарыагаш-Аман»
_____ Жиенбекова А.А.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Сарыагаш-Аман»

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (водопроводные сети)

Договор: №28 от 11.03.2020 г.

А К Т

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная смета. Добавить									
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода									
		Земляные работы /лист НВ.С-4/									
1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5683,98	158,34	150,34	900001	854538	--	177860	1164090
					8,00	35,46	45464	201564		86229	
2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	284,199	1195,34	--	339714	--	--	244594	631054
					1195,34	--	339714	--		46745	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1085,547	151,99	72,61	164990	78819	--	87771	272981
					79,38	32,92	86171	35733		20221	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	м3 грунта	1448,949	741,63	--	1074584	--	--	773701	1996147
					741,63	--	1074584	--		147863	
5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2897,898	14,89	14,89	43137	43137	--	11883	59422
					--	5,70	--	16505		4402	
6	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 1	м3 грунта	2897,898	7,35	7,35	21297	21297	--	5867	29337

7	Е11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1337,133	35,42	35,42	47356	47356	--	11397	63454
					--	11,84	--	15830		4700	
		Водоснабжение /лист НВ.С-1/									
8	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,545	297739,09	81638,15	162268	44493	1392	127291	312724
					213547,00	22374,30	116383	12194		23165	
9	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ18599-2001	м	550,45	498,00	--	274124	--	274124	--	296054
					--	--	--	--		21930	
10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,425	451153,60	146298,72	191740	62177	6427	139175	357389
					289731,00	41048,34	123136	17446		26473	
11	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ18599-2001	м	429,25	3207,00	--	1376605	--	1376605	--	1486733
					--	--	--	--		110128	
12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,7	280189,43	72199,11	756511	194938	4323	604674	1470080
					206389,00	19826,44	557250	53531		108895	
13	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	2727	144,00	--	392688	--	392688	--	424103
					--	--	--	--		31415	
14	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,395	57921,94	--	22879	--	1540	21126	47525
					54023,50	--	21339	--		3520	
15	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,275	100508,81	--	27640	--	9812	17649	48913
					64828,20	--	17828	--		3623	
16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,7	57921,94	--	156389	--	10526	144405	324858
					54023,50	--	145863	--		24064	
17	С123-021104-0405	Хомуты для крепления задвижек	кг	20,253	537,00	--	10876	--	10876	--	11746
					--	--	--	--		870	
18	С121-130201-0903	Болты строительныес гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0049252	526696,00	--	2594	--	2594	--	2802
					--	--	--	--		208	
		РАЗДЕЛ 2.Распределительные колодцы на абонентов									
		Колодец Д1500 2шт									

19	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,74	19370,83	8932,99	53076	24476	2114	35805	95991
					9666,26	3533,17	26486	9681		7110	
20	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,194	13468,00	--	2613	--	2613	--	2822
					--	--	--	--		209	
21	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2177,00	--	4354	--	4354	--	4702
					--	--	--	--		348	
22	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13899,00	--	27798	--	27798	--	30022
					--	--	--	--		2224	
23	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14215,00	--	56860	--	56860	--	61409
					--	--	--	--		4549	
24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16016,00	--	32032	--	32032	--	34595
					--	--	--	--		2563	
25	С123-030101-0307	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16045,00	--	32090	--	32090	--	34657
					--	--	--	--		2567	
26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03416	71059,04	25916,30	2427	885	344	1013	3716
					35084,60	7889,68	1198	270		275	
27	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03416	216983,00	--	7412	--	7412	--	8005
					--	--	--	--		593	
28	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	545,56	1,00	540	1	133	325	935
					409,96	0,48	406	--		69	
29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	0,8478	19828,35	8,16	16810	7	13815	2809	21189
					3524,58	--	2988	--		1570	

30	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	425749,76	67819,82	1788	285	42	1545	3599
					347875,00	23603,50	1461	99		267	
31	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	553,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
32	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,2048	319,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
33	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0042	57921,94	--	243	--	16	225	505
					54023,50	--	227	--		37	
34	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,0008	846015,76	297714,76	677	238	51	451	1218
					484449,00	85312,12	388	68		90	
35	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,808	16372,00	--	13229	--	13229	--	14287
					--	--	--	--		1058	
36	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030
					1255,11	37,62	7531	226		1336	
37	С123-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	65881,00	--	395286	--	395286	--	426909
					--	--	--	--		31623	
38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02736	985136,99	497995,54	26953	13625	512	16500	46929
					468424,60	140727,04	12816	3850		3476	
39	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2173,00	--	17384	--	17384	--	18775
					--	--	--	--		1391	
40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец. Установка	шт.	8	1370,93	894,00	10967	7152	--	5660	17958
					476,93	237,73	3815	1902		1330	
41	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	778,00	--	6224	--	6224	--	6722
					--	--	--	--		498	

42	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	107	4641,63	121,90	496654	13043	325135	157936	706958
					1481,08	25,08	158476	2684		52367	
43	Прайс лист ТОО Альфаопт.кз, п4	Счетчик воды ОСВХ-15 класс С	шт	107	10928,57	--	1169357	--	1169357	--	1262906
					--	--	--	--		93549	
		РАЗДЕЛ 3.Насосная станция									
44	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	9222,83	3320,80	18446	6642	1876	10539	31303
					4964,05	1622,73	9928	3245		2319	
45	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32820,00	--	65640	--	65640	--	70891
					--	--	--	--		5251	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытия									
46	Е11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	800	241,30	116,11	193038	92886	75926	53610	266380
					30,28	31,77	24226	25413		19732	
47	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,613	102876,36	1725,21	63063	1058	62005	575	68729
					--	868,84	--	533		5091	
48	Е11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	57,92	16276,93	1087,19	942760	62970	865652	35650	1056682
					244,10	325,81	14138	18871		78273	
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	102876,36	1725,21	28805	483	28322	263	31394
					--	868,84	--	243		2325	
50	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	1566,19	96,94	1252956	77554	1141694	61369	1419471
					42,13	28,89	33708	23116		105146	
51	Е11-270602-0401 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /К=12 до толщины 10 см/	м2 покрытия	9600	178,42	0,02	1712834	207	1711544	1170	1851125
					0,11	--	1083	--		137120	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16620431
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16620431
		Итого по смете без стоимости оборудования									16620431
		Временные задания и сооружения 1,04%	Тенге	1,04%							172852
		Итого	Тенге								16793283
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%	Тенге	0,91%							152819
		Итого	Тенге								16946102
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%							338922

Итого	Тенге								17285024
Итого по смете со стоимостью оборудования									17285024
В текущих ценах 2020 года К=1,049901	Тенге	1,049901							18147564
Итого с понижающим коэфициентом К=0,9 (протокол договорной цены)	Тенге	0,9							16332808
ндс 12%	Тенге	12%							1959937
Итого	Тенге								18 292 744,02

Инженер

ТОО «Ер-гарант-строй»

Инженер-технадзор _____ Д.Узенбаев

Автор.надзор

ТОО "Су Жоба Курылыс"

Автор.надзор _____ Умаров Е

Подрядчик:

ТОО «Сарыагаш-Аман»

Директор _____ Жиенбекова А.А.