Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество согграниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Наименование объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
" 27 "МАЯ 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"	**20 000 000**	**20 000 000**	**2 142 857**	**18 178 891**							**2 142 857**	**20 000 000**
	20 000 000	**20 000 000**	**2 142 857**	**18 178 891**							**2 142 857**	**20 000 000**

"Заказчик"

И.о.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Зональный центр Югстрой экспер"

Абсеитов Ж.Б.

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

А.А.Жиенбекова

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **Товарищество согграниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за **май 2020 года**

на **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			27070. Наружные сети водопровода									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16072,803	148,85	141,67	2392399	2277018	--	451522	3071435
			НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	115382	511732		227514	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	497,097	1288,56	--	640539	--	--	461188	1189866
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	640539	--		88138	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/колодцы/	м3 грунта	1063,015875	148,85	141,67	158227	150596	--	29863	203137
			НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	7631	33845		15047	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,934125	1288,56	--	24398	--	--	17566	45321
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	24398	--		3357	
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/уплотненный местный грунт/. Группа грунтов 1	м3 грунта	3403,1	13,40	13,40	45614	45614	--	12529	62795
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	17402		4651	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/мягкий грунт/. Группа грунтов 1	м3 грунта	3125,11108	13,40	13,40	41888	41888	--	11506	57665
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	15980		4271	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	96,65292	665,52	--	64324	--	--	46314	119489
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	64324	--		8851	
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9854,386	13,40	13,40	132085	132085	--	36281	181835
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	50390		13469	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9922,4	135,12	63,84	1340715	633446	--	720396	2226000
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	707269	293281		164889	
10	10	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1/лишний грунт/	м3 грунта	769,55	46,14	46,14	35510	35510	--	7676	46641
			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	13,85	--	10661		3455	
		Стоимость общестроительных работ						4875701	3316158	--	1794841	7204184
		Всего заработная плата		Тенге				1559543	933291	--	533642	
			Накладные расходы	Тенге				4875701				
			Сметная прибыль	Тенге					2492834			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1794840				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				533643				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				7204184				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2704
				Тенге					2492834			
								7204184				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2704
			Сметная заработная плата	Тенге					2492834			
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
11	11	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,2025	370334,35	109035,03	445327	131115	9989	336786	844682
			НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	304223	35965		62569	
12	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,4	252245,33	65337,85	353143	91473	2032	281718	685651
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	259638	24926		50789	
13	14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1414	1373,00	--	1941422	--	1941422	--	2096736
			СП - 8%			--	--	--	--		155314	
14	16	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1414	94,00	--	132916	--	132916	--	143549
			СП - 8%			--	--	--	--		10633	
15	24	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0,158	615339,42	119203,62	97224	18834	12173	70615	181265
			НР - 99%; СП - 8%			419094,00	32348,48	66217	5111		13427	
16	25	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0,0395	436746,27	86129,21	17251	3402	1496	13160	32845
			НР - 99%; СП - 8%			312741,00	23795,30	12353	940		2433	
17	26	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	159,264	5056,00	--	805239	--	805239	--	869658
			СП - 8%			--	--	--	--		64419	
18	27	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	39,816	3036,00	--	120881	--	120881	--	130552
			СП - 8%			--	--	--	--		9671	
19	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	197,5	1111,54	7,12	219529	1407	30429	186190	438177
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	187693	378		32458	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-19шт									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,41	30681,57	8219,90	810300	217088	364133	309730	1209632
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	229079	83780		89602	
21	63	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19	14310,00	--	271890	--	271890	--	293641
			СП - 8%			--	--	--	--		21751	
22	64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19	13750,00	--	261250	--	261250	--	282150
			СП - 8%			--	--	--	--		20900	
23	65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	19	13750,00	--	261250	--	261250	--	282150
			СП - 8%			--	--	--	--		20900	
24	66	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	15762,00	--	299478	--	299478	--	323436
			СП - 8%			--	--	--	--		23958	
25	67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	2082,00	--	39558	--	39558	--	42723
			СП - 8%			--	--	--	--		3165	
26	68	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	19	20326,00	--	386194	--	386194	--	417090
			СП - 8%			--	--	--	--		30896	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-6шт									
27	99	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	30681,57	8219,90	255884	68554	114989	97809	381989
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	72341	26457		28295	
28	100	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	14310,00	--	85860	--	85860	--	92729
			СП - 8%			--	--	--	--		6869	
29	101	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	13750,00	--	82500	--	82500	--	89100
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	
30	102	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	6	13750,00	--	82500	--	82500	--	89100
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	103	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	15762,00	--	94572	--	94572	--	102138
			СП - 8%			--	--	--	--		7566	
32	104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2082,00	--	12492	--	12492	--	13491
			СП - 8%			--	--	--	--		999	
33	105	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	6	20326,00	--	121956	--	121956	--	131712
			СП - 8%			--	--	--	--		9756	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-4шт									
34	131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,56	30681,57	8219,90	170590	45703	76660	65206	254659
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	48227	17638		18864	
35	132	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	14310,00	--	57240	--	57240	--	61819
			СП - 8%			--	--	--	--		4579	
36	133	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
			СП - 8%			--	--	--	--		4400	
37	134	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	4	13750,00	--	55000	--	55000	--	59400
			СП - 8%			--	--	--	--		4400	
38	135	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	15762,00	--	63048	--	63048	--	68092
			СП - 8%			--	--	--	--		5044	
39	136	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2082,00	--	8328	--	8328	--	8994
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
40	137	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	4	20326,00	--	81304	--	81304	--	87808
			СП - 8%			--	--	--	--		6504	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-8шт									
41	163	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,12	30681,57	8219,90	341179	91405	153320	130413	509319

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	96454	35276		37727	
42	164	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	8	14310,00	--	114480	--	114480	--	123638
			СП - 8%			--	--	--	--		9158	
43	165	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	13750,00	--	110000	--	110000	--	118800
			СП - 8%			--	--	--	--		8800	
44	166	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	8	13750,00	--	110000	--	110000	--	118800
			СП - 8%			--	--	--	--		8800	
45	167	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	15762,00	--	126096	--	126096	--	136184
			СП - 8%			--	--	--	--		10088	
46	168	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2082,00	--	16656	--	16656	--	17988
			СП - 8%			--	--	--	--		1332	
47	169	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	8	20326,00	--	162608	--	162608	--	175617
			СП - 8%			--	--	--	--		13009	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8670146	668980	6724939	1491627	10974714
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276225	230469	--	812941	
		Материалы		Тенге				4917626				
		Всего заработная плата		Тенге				765222				
		Местные материалы		Тенге					1506695			
			Накладные расходы	Тенге				2207198				
			Сметная прибыль	Тенге				1491628				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				512740				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6921994				
			Сметная заработная плата	Тенге								1405
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1506695			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3752520				
			Сметная прибыль	Тенге				3752520				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				300202				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4052722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10974715				
			Сметная заработная плата	Тенге								1405
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1506695			
			Временные здания и сооружения	Тенге	**1%**							**18 178 891**
			Итого с временными	Тенге								181 789
			Зимние удорожания	Тенге	**0,91 %**							18 360 680
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								167 082
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2 %**							18 527 762
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								370 555
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								18 898 318
												19 841 270

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	*Тенге*								*17 857 143*
			НДС	*Тенге*	**12 %**							*2 142 857*
			Итого с НДС	*Тенге*								**20 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество сограниченной ответственностью "Зональный центр Югстройэксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Абдыкалыков К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный