Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество согранченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Наименование объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ
" 22 " ИЮНЯ 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"	**70 000 000**	**70 000 000**	**7 500 000**	**44 642 857.14**							**5 357 142.86**	**50 000 000**
	70 000 000	**70 000 000**	**7 500 000**	**44 642 857.14**							**5 357 142.86**	**50 000 000**

"Заказчик "

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жамангоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Зональный центр Югстрой экспер"

Абсеитов Ж.Б.

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

А.А.Жиенбекова

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор **Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за **июнь 2020 года**
на **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			27070. Наружные сети водопровода									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9671.173	148.85	141.67	1439532	1370105	--	271685	1848115
			НР - 72%; СП - 8%			7.18	31.84	69426	307915		136897	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	298.2582	1288.56	--	384324	--	--	276713	713919
			НР - 72%; СП - 8%			1288.56	--	384324	--		52883	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/колодцы/	м3 грунта	637.809525	148.85	141.67	94936	90358	--	17918	121882
			НР - 72%; СП - 8%			7.18	31.84	4579	20307		9028	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11.360475	1288.56	--	14639	--	--	10540	27193
			НР - 72%; СП - 8%			1288.56	--	14639	--		2014	
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/уплотненный местный грунт/. Группа грунтов 1	м3 грунта	2041.86	13.40	13.40	27368	27368	--	7517	37677
			НР - 72%; СП - 8%			--	5.11	--	10441		2791	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м/мягкий грунт/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1875.066648	13.40	13.40	25133	25133	--	6903	34599
			НР - 72%; СП - 8%			--	5.11	--	9588		2563	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	57.991752	665.52	--	38595	--	--	27788	71693
			НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	38595	--		5311	
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5912.6316	13.40	13.40	79251	79251	--	21768	109101
			НР - 72%; СП - 8%			--	5.11	--	30234		8082	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5871.8232	135.12	63.84	793401	374857	--	426312	1317290
			НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	418544	173556		97577	
10	10	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1/лишний грунт/	м3 грунта	461.73	46.14	46.14	21306	21306	--	4606	27985
			НР - 72%; СП - 8%			--	13.85	--	6397		2073	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2918484**	**1988379**	--	**1071750**	**4309454**
								930105	**558437**	--	**319219**	
		Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**2918484**				
		Всего заработная плата		**Тенге**					**1488543**			
			Накладные расходы	**Тенге**				**1071751**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**319219**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**4309454**				**1612**
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**1488543**			
			Сметная заработная плата	**Тенге**				**4309454**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1612**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1488543**			
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
11	11	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	3.959	370334.35	109035.03	1466154	431670	32889	1108803	2780954
			НР - 99%; СП - 8%			252992.00	29908.60	1001595	118408		205997	
12	13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7.107	252245.33	65337.85	1792708	464356	10316	1430123	3480657
			НР - 99%; СП - 8%			185456.00	17803.99	1318036	126533		257826	
13	14	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4252.302	1373.00	--	5838411	--	5838411	--	6305483
			СП - 8%			--	--	--	--		467073	
14	16	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7178.07	94.00	--	674739	--	674739	--	728718
			СП - 8%			--	--	--	--		53979	
15	24	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0.14615	615339.42	119203.62	89932	17422	11259	65319	167670
			НР - 99%; СП - 8%			419094.00	32348.48	61251	4728		12420	
16	25	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/футляр/	км трубопровода	0.07505	436746.27	86129.21	32778	6464	2843	25004	62405
			НР - 99%; СП - 8%			312741.00	23795.30	23471	1786		4623	
17	26	2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	147.3192	5056.00	--	744846	--	744846	--	804434
			СП - 8%			--	--	--	--		59588	
18	27	2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	75.6504	3036.00	--	229675	--	229675	--	248049
			СП - 8%			--	--	--	--		18374	
19	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	221.2	1111.54	7.12	245872	1576	34080	208533	490758
			НР - 99%; СП - 8%			950.34	1.91	210216	423		36352	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-49шт /30шт/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41.7	30681.57	8219.90	1279421	342770	574948	489047	1909946
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	361703	132284		141477	
21	63	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	30	14310.00	--	429300	--	429300	--	463644
			СП - 8%			--	--	--	--		34344	
22	64	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	30	13750.00	--	412500	--	412500	--	445500
			СП - 8%			--	--	--	--		33000	
23	65	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	30	13750.00	--	412500	--	412500	--	445500
			СП - 8%			--	--	--	--		33000	
24	66	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	15762.00	--	472860	--	472860	--	510689
			СП - 8%			--	--	--	--		37829	
25	67	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	2082.00	--	62460	--	62460	--	67457
			СП - 8%			--	--	--	--		4997	
26	68	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	30	20326.00	--	609780	--	609780	--	658562
			СП - 8%			--	--	--	--		48782	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ прямоугольные 3х2-1шт									
27	71	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.512	33782.31	2531.71	219990	16487	145708	64911	307694
			НР - 99%; СП - 8%			8875.08	1193.53	57795	7772		22792	
28	72	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1.842	33970.00	--	62573	--	62573	--	67579
			СП - 8%			--	--	--	--		5006	
29	73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2817.00	--	2817	--	2817	--	3042
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
30	74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2082.00	--	2082	--	2082	--	2249
			СП - 8%			--	--	--	--		167	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	75	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ,ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326.00	--	40652	--	40652	--	43904
			СП - 8%			--	--	--	--		3252	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-6шт									
32	195	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8.34	30681.57	8219.90	255884	68554	114989	97809	381989
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	72341	26457		28295	
33	196	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	14310.00	--	85860	--	85860	--	92729
			СП - 8%			--	--	--	--		6869	
34	197	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	13750.00	--	82500	--	82500	--	89100
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	
35	198	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	6	13750.00	--	82500	--	82500	--	89100
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	
36	199	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	15762.00	--	94572	--	94572	--	102138
			СП - 8%			--	--	--	--		7566	
37	200	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2082.00	--	12492	--	12492	--	13491
			СП - 8%			--	--	--	--		999	
38	201	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	6	20326.00	--	121956	--	121956	--	131712
			СП - 8%			--	--	--	--		9756	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-3шт									
39	227	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4.17	30681.57	8219.90	127942	34277	57495	48905	190995
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	36170	13228		14148	
40	228	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	14310.00	--	42930	--	42930	--	46364
			СП - 8%			--	--	--	--		3434	
41	229	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	13750.00	--	41250	--	41250	--	44550

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3300	
42	230	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	3	13750.00	--	41250	--	41250	--	44550
			СП - 8%			--	--	--	--		3300	
43	231	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15762.00	--	47286	--	47286	--	51069
			СП - 8%			--	--	--	--		3783	
44	232	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2082.00	--	6246	--	6246	--	6746
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
45	233	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	3	20326.00	--	60978	--	60978	--	65856
			СП - 8%			--	--	--	--		4878	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-7шт									
46	263	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9.73	30681.57	8219.90	298532	79980	134155	114111	445654
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	84397	30866		33011	
47	264	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7	14310.00	--	100170	--	100170	--	108184
			СП - 8%			--	--	--	--		8014	
48	265	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	13750.00	--	96250	--	96250	--	103950
			СП - 8%			--	--	--	--		7700	
49	266	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	7	13750.00	--	96250	--	96250	--	103950
			СП - 8%			--	--	--	--		7700	
50	267	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	15762.00	--	110334	--	110334	--	119161
			СП - 8%			--	--	--	--		8827	
51	268	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2082.00	--	14574	--	14574	--	15740
			СП - 8%			--	--	--	--		1166	
52	269	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	7	20326.00	--	142282	--	142282	--	153665
			СП - 8%			--	--	--	--		11383	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-5шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	299	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.95	30681.57	8219.90	213237	57128	95825	81508	318324
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	60284	22047		23580	
54	300	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	14310.00	--	71550	--	71550	--	77274
			СП - 8%			--	--	--	--		5724	
55	301	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	13750.00	--	68750	--	68750	--	74250
			СП - 8%			--	--	--	--		5500	
56	302	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	5	13750.00	--	68750	--	68750	--	74250
			СП - 8%			--	--	--	--		5500	
57	303	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	15762.00	--	78810	--	78810	--	85115
			СП - 8%			--	--	--	--		6305	
58	304	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2082.00	--	10410	--	10410	--	11243
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
59	305	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326.00	--	101630	--	101630	--	109760
			СП - 8%			--	--	--	--		8130	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-5шт									
60	335	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.95	30681.57	8219.90	213237	57128	95825	81508	318324
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	60284	22047		23580	
61	336	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	14310.00	--	71550	--	71550	--	77274
			СП - 8%			--	--	--	--		5724	
62	337	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	5	13750.00	--	68750	--	68750	--	74250
			СП - 8%			--	--	--	--		5500	
63	338	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	5	13750.00	--	68750	--	68750	--	74250
			СП - 8%			--	--	--	--		5500	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	339	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	15762.00	--	78810	--	78810	--	85115
			СП - 8%			--	--	--	--		6305	
65	340	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2082.00	--	10410	--	10410	--	11243
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
66	341	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	5	20326.00	--	101630	--	101630	--	109760
			СП - 8%			--	--	--	--		8130	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
67	371	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18.07	30681.57	8219.90	554416	148534	249144	211920	827643
			НР - 99%; СП - 8%			8673.94	3172.27	156738	57323		61307	
68	372	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	13	14310.00	--	186030	--	186030	--	200912
			СП - 8%			--	--	--	--		14882	
69	373	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	13	13750.00	--	178750	--	178750	--	193050
			СП - 8%			--	--	--	--		14300	
70	374	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	13	13750.00	--	178750	--	178750	--	193050
			СП - 8%			--	--	--	--		14300	
71	375	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	15762.00	--	204906	--	204906	--	221298
			СП - 8%			--	--	--	--		16392	
72	376	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	13	2082.00	--	27066	--	27066	--	29231
			СП - 8%			--	--	--	--		2165	
73	377	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л, ГОСТ 3634-99	комплект	13	20326.00	--	264238	--	264238	--	285377
			СП - 8%			--	--	--	--		21139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19904517**	**1726345**	**14673891**	**4027501**	**25846580**
		Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**3504281**	**563903**	--	**1914561**	
		Материалы		**Тенге**				**10973701**				
		Всего заработная плата		**Тенге**				**1559477**				
		Местные материалы		**Тенге**					**4068184**			
			Накладные расходы	**Тенге**				**4183598**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**4027502**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**1200096**				
								16201299				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	410	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10312.1	1373.00	--	14158513	--	14158513	--	15291194
			СП - 8%			--	--	--	--		1132681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14158513**	**--**	**14158513**	**--**	**15291194**
								--	**--**	**--**	**1132681**	
		Стоимость сантехнических работ		**Тенге**				**14158513**				
		Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**				**14158513**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**1132681**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		**Тенге**				**15291194**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15291194**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45447228**
			Временные здания и сооружения	Тенге	1%							454 472
			Итого с временными	Тенге								45 901 700
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							417 705
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								46 319 406
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							926 388
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								47 245 794
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								49 603 175
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	Тенге								**44 642 857.14**
			НДС	Тенге	**12 %**							**5 357 142.86**
			Итого с НДС	Тенге								**50 000 000**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество сограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-эксперт: Абдихаликов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный