Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

(застройщика)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.ИМ.Ч.ВАЛИХАНОВА, 18

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	09.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" КГУчреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)	24 419,279	21 802,928	24 419,279	24 419,279					2 616,351	24 419,279

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО «Қызылжарқұрылыс» , БИН 180440011292

Эксперт _____ **Омаров А.Е.** **Аттестат KZ69VJE00036882**

Авторский надзор ПП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513

Директор _____ **Жаксымбетов Е.Ж.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.ИМ.Ч.ВАЛИХАНОВА, 18

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

Договор № 29 от 09.04.2019 г.

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2019 ГОД
строительно-монтажные работы

Основание : АС
Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2016Г.

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин				
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
			КРОВЛЯ										
			ДЕМОНТАЖ										
1	4	Е12-080101-0403 12-080101-0403 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК	м	120	202,79	--	24335	--		15776	43320,00	
						202,79	--	24335	--		3209		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	35,2100	691,180	24335,00				
1.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,3900	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*131,47*		*15776*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*119,85*					*14382*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,62*					*1394*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*26,74*		*3209*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*43320*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РЕМОНТ										
2	26	С121-100104-1014 21-100104-1014 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	м2	1231,305	3808,24	--	4689105	--	4689105	168808	5246546	казахстан
						--	--	--	--		388633		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*137,10*		*168808*			*168808*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*137,10*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*315,63*		*388633*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5246546*					
3	27	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 (СВЕС)	м2	275,08	1902,10	--	523230	--	523230	18836	585431	казахстан
						--	--	--	--		43365		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*68,48*		*18836*			*18836*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*68,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*157,65*		*43365*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*585432*					
4	30	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 (РАЗЖЕЛОБКИ)	м2	237,244	1902,10	--	451262	--	451262	16245	504908	казахстан
						--	--	--	--		37401		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*68,48*		*16245*			*16245*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*68,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*157,65*		*37401*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*504908*					
5	39	С121-050109-0119 21-050109-0119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012(КАРНИЗА, С8-1150-0,7)	м2	91,168	2038,19	--	185818	--	185818	6689	207908	казахстан
						--	--	--	--		15401		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*73,37*		*6689*			*6689*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*73,37*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*168,93*		*15401*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*207908*					
6	41	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	м2	87,676	1902,10	--	166769	--	166769	6004	186594	казахстан
						--	--	--	--		13822		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*68,48*		*6004*			*6004*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*68,48*							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*157,65*		*13822*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*186594*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ						6774706		
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						35		
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ						24335		
РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА													
7	113	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	1123	502,93	1,55	564796	1736	145781	240371	869580,00	
			М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ			371,57	0,73	417279	816		64413		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,50	560,4900	744,490	417279,00				
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,9826						
7.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,9826		1736,00				
7.4		130852 С	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ		Т	0,00	0,4155	243973,870	101374,00				
7.5		248379 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88		М3	0,00	0,0674	29921,700	2016,00				
7.6		268274 С	ЩИТЫ НАСТИЛА		М2	0,01	13,4800	3145,680	42391,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,04*		*240371*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*189,13*					*212392*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*24,91*					*27979*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*57,36*		*64413*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*869580*					
8	114	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	м2	412,3	153,48	--	63281	--		35582	106772,00	
						153,48	--	63281	--		7909		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	94,0900	672,580	63281,00				
8.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	13,9400	0,010	0,14				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,30*		*35582*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*77,97*					*32147*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,33*					*3435*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*19,18*		*7909*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*106772*					
9	121	СЦЕНОВОЕ ТЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА МАРКИ ПСБС	компл.	1	6629026,12	--	6629026	--	6629026	238645	7417085	казахстан
						--	--	--	--		549414		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*238644,94*		*238645*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*238644,94*					*238645*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*549413,68*		*549414*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7417085*					
10	122	Е11-150301-0101 11-150301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА (ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПСБС)	м деталей	500	231,68	3,05	115841	1526	1531	68495	199083	
						225,57	1,03	112784	517		14747		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,30	149,5000	754,410	112784,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,6875						
10.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1250		420,00				
10.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	37,5000		339,00				
10.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,5625		767,00				
10.6		131632 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА		М3	0,00	0,0215	21907,930	471,00				
10.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0750	14126,700	1060,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*136,99*		*68495*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*124,18*					*62089*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*12,81*					*6405*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*29,49*		*14747*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*199083*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ						8592519		
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ						594677		

РАЗДЕЛ 3.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

11	12	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT, ДО 5 СМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	400	1075,77	28,05	430307	11221	1	256460	741708	
						1047,71	13,40	419084	5360		54941		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	529,0000	792,220	419084,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	7,2000						
11.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,7000		2354,00				
11.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	6,5000		8867,00				
11.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0400	30,000	1,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*641,15*		*256460*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*					*232595*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,66*					*23864*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*137,35*		*54941*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*741708*					
12	13	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ТИТАН ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ GREY BS33	КГ	21615	40,85	--	882973	--	882973	31787	987941	казахстан
						--	--	--	--		73181		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1,47*		*31787*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1,47*					*31787*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*3,39*		*73181*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*987941*					
13	14	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	201,8	208,74	5,58	42125	1126		25025	72521	
						203,16	2,02	40999	409		5372		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	51,7500	792,230	40999,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,5297						
13.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2018		679,00				
13.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3279		447,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,01*		*25025*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*112,44*					*22691*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,56*					*2333*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,62*		*5372*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72521*					
14	15	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ CERESIT		201,8	123,94	--	25011	--	25011	900	27985	
			М2			--	--	--	--		2073		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,46*		*900*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,46*					*900*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,27*		*2073*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*27984*					
15	16	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT CT 29, 1 СМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1123	1075,77	28,05	1208087	31504	3	720011	2082345	
						1047,71	13,40	1176579	15048		154248		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	1485,1700	792,220	1176579,00				
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	20,2100						
15.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,9700		6610,00				
15.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	18,2500		24894,00				
15.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,1123	30,000	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*641,15*		*720011*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*					*653012*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,66*					*67000*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*137,35*		*154248*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2082346*					
16	17	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ CERESIT CT 29	КГ	20214	60,56	--	1224072	--	1224072	44067	1369590	казахстан
						--	--	--	--		101451		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,18*		*44067*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,18*					*44067*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,02*		*101451*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1369590*					
17	18	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1123	208,74	5,58	234421	6266		139259	403574	
						203,16	2,02	228154	2274		29894		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	287,9900	792,220	228154,00				
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	2,9500						
17.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,1200		3777,00				
17.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	1,8200		2489,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,01*		*139259*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*112,44*					*126274*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,56*					*12985*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,62*		*29894*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*403575*					
18	19	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ CERESIT	м2	1123	123,94	--	139187	--	139187	5011	155733	казахстан
						--	--	--	--		11536		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,46*		*5011*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,46*					*5011*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,27*		*11536*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*155733*					
19	20	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)ПО СЕТКЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	201,8	529,41	20,78	106836	4194	34617	44440	163378	
						337,09	17,23	68025	3478		12102		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	85,8700	792,220	68025,00				
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	4,7200						
19.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1009		339,00				
19.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	4,2100		3304,00				
19.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,4036		551,00				
19.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	51,0600	677,280	34579,00				
19.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,2700	30,000	38,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*220,22*		*44440*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*194,17*					*39183*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,05*					*5257*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*59,97*		*12102*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*163378*					
20	21	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ CERESIT CT 29		1210,8	60,56	--	73321	--	73321	2640	82037	
			КГ			--	--	--	--		6077		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,18*		*2640*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,18*					*2640*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,02*		*6077*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*82037*					
21	23	Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ОТДЕЛОЧНЫМИ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО СЕТКЕ		75,5	2764,04	0,47	208685	36	12945	127338	362905	
			М2			2592,12	--	195705	--		26882		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
21.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,23	244,1700	801,520	195705,00				
21.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59		МАШ.-Ч	0,01	1,0300		36,00				
21.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,10	7,3100	0,010	0,07				
21.4		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	19,1000	677,280	12937,00				
21.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,2642	30,000	8,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1686,60*		*127338*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*1531,94*					*115661*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*154,66*					*11676*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*356,05*		*26882*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*362905*					
22	24	СЦЕНА ТЦЕНА ФИРМЫ	ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ CERESIT CT 29		453	60,56	--	27432	--	27432	988	30693	казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КГ			--	--	--	--		2274		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,18*		*988*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,18*					*988*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*5,02*		*2274*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*30693*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ							6480410	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ							2155113	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ							21847636	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%									262172	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%		ТЕНГЕ							535057	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1,0498961		ТЕНГЕ							24225477	
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,8999994							21802927,85	
			НДС 12%		. ТЕНГЕ							2616351,34	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ							24419279,19	

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Г.Г.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО «Қызметкарқұрылыс» , БИН 180440011292

Эксперт _____ **Омаров А.К.** **Аттестат KZ69VJE00036882**

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800

Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Принял (Заказчик)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 060640002513

Директор _____ **Жаксымбетов Е.Ж.**

МП