Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Наименование объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ
" 20 " ОКТЯБРЯ 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"	**227 485 721**	**227 485 721**	**24 373 470,11**	**17 919 752,68**							**2 150 370,32**	**20 070 123**
	227 485 721	**227 485 721**	**24 373 470,11**	**17 919 752,68**							**2 150 370,32**	**20 070 123**

"Заказчик "

И.о.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жаманкоз

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"

Абсеитов Ж.Б.

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

А.А.Жиенбекова

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **Товарищество согранниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за **ОКТЯБРЬ 2020 года**

на **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
1	629	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	30	30875,00	--	926250	--	926250	--	1000350
			СП - 8%			--	--	--	--		74100	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-14шт			490,46	25,03	13733	701	519	12572	28409
2	660	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	28	446,90	11,26	12513	315		2104	
			НР - 98%; СП - 8%			30875,00	--	864500	--	864500	--	933660
3	661	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	28	--	--	--	--		69160	
			СП - 8%									
			Бетонная опора-2шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	680	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1078,00	25,03	15092	350	2447	12328	29614
						878,24	11,26	12295	158		2194	
			НР - 99%; СП - 8%									
5	681	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	14	19315,00	--	270410	--	270410	--	292043
						--	--	--	--		21633	
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-17шт									
6	696	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	51	490,46	25,03	25013	1277	944	22899	51745
						446,90	11,26	22792	574		3833	
			НР - 98%; СП - 8%									
7	697	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	51	30875,00	--	1574625	--	1574625	--	1700595
						--	--	--	--		125970	
			СП - 8%									
			Бетонная опора-2шт									
8	716	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1078,00	25,03	18326	426	2970	14970	35960
						878,24	11,26	14930	191		2664	
			НР - 99%; СП - 8%									
9	717	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	17	19315,00	--	328355	--	328355	--	354623
						--	--	--	--		26268	
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-17шт									
10	732	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	68	490,46	25,03	33351	1702	1250	30532	68994
						446,90	11,26	30389	766		5111	
			НР - 98%; СП - 8%									
11	733	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	68	30875,00	--	2099500	--	2099500	--	2267460
						--	--	--	--		167960	
			СП - 8%									
			Бетонная опора-2шт									
12	752	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1078,00	25,03	18326	426	2970	14970	35960
						878,24	11,26	14930	191		2664	
			НР - 99%; СП - 8%									
13	753	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	17	19315,00	--	328355	--	328355	--	354623
						--	--	--	--		26268	
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-20шт									
14	768	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	100	490,46	25,03	49046	2503	1853	44900	101461
						446,90	11,26	44690	1126		7516	
			НР - 98%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	769	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	100	30875,00	--	3087500	--	3087500	--	3334500
						--	--	--	--		247000	
			СП - 8%									
16	788	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная опора-2шт** Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1078,00	25,03	21560	501	3494	17612	42306
						878,24	11,26	17565	225		3134	
			НР - 99%; СП - 8%									
17	789	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	20	19315,00	--	386300	--	386300	--	417204
						--	--	--	--		30904	
			СП - 8%									
18	804	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-15шт** Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	90	490,46	25,03	44141	2253	1657	40410	91315
						446,90	11,26	40221	1013		6764	
			НР - 98%; СП - 8%									
19	805	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	90	30875,00	--	2778750	--	2778750	--	3001050
						--	--	--	--		222300	
			СП - 8%									
20	824	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная опора-2шт** Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	15	1078,00	25,03	16170	375	2621	13209	31729
						878,24	11,26	13174	169		2350	
			НР - 99%; СП - 8%									
21	825	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	15	19315,00	--	289725	--	289725	--	312903
						--	--	--	--		23178	
			СП - 8%					13189029	10513	12955015	224402	14486504
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				223499	4729	--	1073075	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				89474				
		Материалы		Тенге				14502				
		Всего заработная плата		Тенге					73829			
			Накладные расходы	Тенге				73090				
			Сметная прибыль	Тенге				13005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175569				74
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					73829			
			Сметная заработная плата	Тенге				13099555				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6245				
		Материалы		Тенге					154400			
		Всего заработная плата		Тенге				12934270				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151312				
			Накладные расходы	Тенге				1060069				
			Сметная прибыль	Тенге				14310936				142
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								
			Нормативная трудоемкость									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге				14486505	154400			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1

22	846	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1802,71	75,09	16224	676	2973	12750	31292
			НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	12575	304		2318	
23	847	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1078,00	25,03	7546	175	1223	6164	14807
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	6148	79		1097	
24	848	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	9	20039,00	--	180351	--	180351	--	194779
			СП - 8%			--	--	--	--		14428	
25	849	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	9403,00	--	65821	--	65821	--	71087
			СП - 8%			--	--	--	--		5266	
26	850	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12	2436,98	162,75	29244	1953	6718	21151	54426
			НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	20573	791		4032	
27	859	1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7374,72	214,90	14749	430	10003	4296	20569
			НР - 98%; СП - 8%			2158,20	33,78	4316	68		1524	
28	860	2303-0301-0415 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели cbtx/wph-n-k 250мм.	шт.	2	162937,00	--	325874	--	325874	--	351944
			СП - 8%			--	--	--	--		26070	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-2шт									
29	930	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
30	931	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	6	30875,00	--	185250	--	185250	--	200070
			СП - 8%			--	--	--	--		14820	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-3шт									
31	962	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	12	490,46	25,03	5886	300	223	5388	12175
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	5363	135		902	
32	963	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	12	30875,00	--	370500	--	370500	--	400140
			СП - 8%			--	--	--	--		29640	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-2шт									
33	994	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	10	490,46	25,03	4905	250	186	4490	10146

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	4469	113		752	
34	995	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	10	30875,00	--	308750	--	308750	--	333450
						--	--	--	--		24700	
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-1шт			490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
35	1026	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6			2681	68		451	
						446,90	11,26					
			НР - 98%; СП - 8%			30875,00	--	185250	--	185250	--	200070
36	1027	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	6						14820	
						--	--	--	--			
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-2шт			490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
37	1058	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6			2681	68		451	
						446,90	11,26					
			НР - 98%; СП - 8%			30875,00	--	185250	--	185250	--	200070
38	1059	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	6						14820	
						--	--	--	--			
			СП - 8%									
39	1078	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
						878,24	11,26	1756	23		313	
			НР - 99%; СП - 8%			19315,00	--	38630	--	38630	--	41720
40	1079	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2						3090	
						--	--	--	--			
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-2шт			490,46	25,03	3924	200	149	3592	8117
41	1094	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	8			3575	90		601	
						446,90	11,26					
			НР - 98%; СП - 8%			30875,00	--	247000	--	247000	--	266760
42	1095	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	8						19760	
						--	--	--	--			
			СП - 8%									
			Отмостка 5,34м2			1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
43	1114	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2			1756	23		313	
						878,24	11,26					
			НР - 99%; СП - 8%			19315,00	--	38630	--	38630	--	41720
44	1115	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2						3090	
						--	--	--	--			
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-4шт			490,46	25,03	9809	501	370	8980	20292
45	1130	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	20							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8938	225		1503	
46	1131	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	20	30875,00	--	617500	--	617500	--	666900
						--	--	--	--		49400	
			СП - 8%									
			Бетонная опора-2шт									
47	1150	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1078,00	25,03	4312	100	699	3522	8461
						878,24	11,26	3513	45		627	
			НР - 99%; СП - 8%									
48	1151	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	19315,00	--	77260	--	77250	--	83441
						--	--	--	--		6181	
			СП - 8%									
49	1152	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
						428,49	213,48	3428	1708		1198	
			НР - 99%; СП - 8%									
50	1153	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1485,00	--	11880	--	11880	--	12830
						--	--	--	--		950	
			СП - 8%									
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-1шт									
51	1161	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2	т	0,01708	521278,00	--	8903	--	8903	--	9616
						--	--	--	--		712	
			СП - 8%									
52	1162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	86,96	1,59	43	1	31	8	55
						22,05	0,23	11	--		4	
			НР - 69%; СП - 8%									
53	1165	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1584,00	--	9504	--	9504	--	10264
						--	--	--	--		760	
			СП - 8%									
54	1166	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
						446,90	11,26	2681	68		451	
			НР - 98%; СП - 8%									
55	1167	Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	6	30875,00	--	185250	--	185250	--	200070
						--	--	--	--		14820	
			СП - 8%									
56	1170	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер с внутренней резьбой DN 20 х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	141,00	--	846	--	846	--	914
						--	--	--	--		68	
			СП - 8%									
			Отмостка 5,34м2									
57	1172	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	19250,27	8,16	15419	7	12879	2381	19224
						3162,24	--	2533	--		1424	
			НР - 94%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,17	828,67	20,45	9256	228	6404	2464	12657
						234,90	2,25	2624	25		938	
			НР - 93%; СП - 8%									
			Бетонная опора-2шт									
59	1174	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	21348,57	1114,41	1153	60	844	238	1502
						4615,80	225,39	249	12		111	
			НР - 91%; СП - 8%									
60	1175	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0054135	66919,20	6764,34	362	37	45	338	757
						51795,10	1159,78	280	6		56	
			НР - 118%; СП - 8%									
61	1176	2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0002512	1512992,00	--	380	--	380	--	410
						--	--	--	--		30	
			СП - 8%									
62	1177	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	231063,00	--	1047	--	1047	--	1130
						--	--	--	--		84	
			СП - 8%									
63	1178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	84,90	2,24	12	--	7	4	17
						37,70	0,23	5	--		1	
			НР - 69%; СП - 8%									
64	1179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	86,96	1,59	12	--	9	2	15
						22,05	0,23	3	--		1	
			НР - 69%; СП - 8%									
65	1180	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006323	250467,00	--	158	--	158	--	171
						--	--	--	--		13	
			СП - 8%									
66	1181	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	893724,56	454333,60	3396	1726	72	2058	5890
						420581,50	126353,89	1598	480		436	
			НР - 99%; СП - 8%									
67	1182	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1690,00	--	1690	--	1690	--	1825
						--	--	--	--		135	
			СП - 8%									
68	1183	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	939,47	70,92	1879	142	123	1598	3755
						807,00	--	1614	--		278	
			НР - 99%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1184	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	--	4312	--	4312	--	4657
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
70	1185	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2156,00	--	4312	--	4312	--	4657
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
71	1186	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1078,00	25,03	1078	25	175	881	2115
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	878	11		157	
72	1187	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19315,00	--	19315	--	19315	--	20860
			СП - 8%			--	--	--	--		1545	
73	1188	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовыхотводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
74	1189	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1485,00	--	2970	--	2970	--	3208
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3234291	15593	3120914	100958	3602068
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				97790	4835	--	266820	
		Материалы		Тенге				108199				
		Всего заработная плата		Тенге				32900				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					64337			
			Накладные расходы	Тенге				1585				
			Сметная прибыль	Тенге				63436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185365				65
			Сметная заработная плата	Тенге					64337			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8903				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8903				
			Сметная прибыль	Тенге				712				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9616				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3117188				
		Материалы		Тенге				11374				
		Всего заработная плата		Тенге					38288			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3066145				
			Накладные расходы	Тенге				37522				
			Сметная прибыль	Тенге				252377				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3407087				35
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге				3602069				100
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					38288			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					102625			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 5. Пересечение водопровода В1.									
			Опознавательные знаки,замерные столбики-4шт									
75	1199	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,232	3610,96	874,44	4449	1077	2542	1166	6064
			НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	830	424		449	
76	1200	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3/Ф-1 на сспц/. Устройство	м3	1,4	25539,84	1858,17	35756	2601	24794	8076	47338
			НР - 91%; СП - 8%			5972,28	366,86	8361	514		3507	
77	1201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01288	200098,00	--	2577	--	2577	--	2783
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
78	1202	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02084	254401,00	--	5302	--	5302	--	5726
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
79	1203	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	4	12470,55	3424,83	49882	13699	18220	26686	82693
			НР - 118%; СП - 8%			4490,72	1163,06	17963	4652		6125	
80	1204	2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5/В15/ прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,08	64610,00	--	5169	--	5169	--	5582
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
81	1205	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/пластина П-2/. Установка	т стальных элементов	0,00224	681916,20	6764,34	1527	15	1396	140	1801
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	116	3		133	
82	1206	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004736	404706,00	--	1917	--	1917	--	2070
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3340870	32986	3182831	137026	3756125
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125060	10427	--	278231	
		Материалы		Тенге				214778				
		Всего заработная плата		Тенге				79851	97199			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11381				
		Местные материалы		Тенге				5169				
			Накладные расходы	Тенге				99504				
			Сметная прибыль	Тенге				25143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				339424				96
			Нормативная трудоемкость	Тенге					97199			
			Сметная заработная плата									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8903				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8903				
			Сметная прибыль	Тенге				712				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9616				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3117188				
		Материалы		Тенге				11374				
		Всего заработная плата		Тенге					38288			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3066145				
			Накладные расходы	Тенге				37522				
			Сметная прибыль	Тенге				252377				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3407087				35
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					38288			
			Сметная заработная плата	Тенге				3756127				132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					135487			18242629
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
		Сметная заработная плата		Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				348559				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							43499			
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					15157			
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						16137846		
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге							361428	
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							1351306	
		- Накладные расходы		Тенге								18242629
		- Сметная прибыль		Тенге								182 426
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге	1%							18 425 055
		Временные здания и сооружения		Тенге								167 668
		Итого с временными		Тенге	0,91 %							18 592 723
		Зимние удорожания		Тенге								371 854
		Итого с зимними удорожаниями		Тенге	2 %							18 964 578
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге								19 910 836
		Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								17 919 752,68
		втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961		Тенге								2 150 370,32
		Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9		Тенге	12 %							20 070 123,00
		НДС		Тенге								
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

"Директор" А.А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество согранченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Абдыкалыков К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный