Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество сограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Наименование объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"**

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ
" 24 "НОЯБРЯ 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
«Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО"	**252 355 183,92**	**252 355 183,92**	**27 038 055,42**	**22 204 877,61**							**2 664 585,31**	**24 869 462,92**
	252 355 183,92	**252 355 183,92**	**27 038 055,42**	**22 204 877,61**							**2 664 585,31**	**24 869 462,92**

"Заказчик "

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"

Н.Жамалов

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"

Абсеитов Ж.Б.

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Сарыагаш Аман»

А.А.Жиенбекова

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **Товарищество согграниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 87 от 17.03.2020, доп.согл.№ 1 от 06.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за **НОЯБРЬ 2020 года**

на **Строительство сетей водоснабжения в мкр. Бадам (195 квартал)города Шымкент ЮКО**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
1		1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1802,71	75,09	45068	1877	8261	35417	86923
			НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	34930	845		6439	
2		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1078,00	25,03	12936	300	2097	10567	25383
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	10539	135		1880	
3		1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	33	2436,98	162,75	80420	5371	18472	58165	149672
			НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	56577	2176		11087	
4		1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7374,72	214,90	14749	430	10083	4296	20569
			НР - 98%; СП - 8%			2158,20	33,78	4316	68		1524	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		2303-0301-0415 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели cbtx/wph-n-k 250мм.	шт.	2	162937,00	–	325874	–	325874	–	351944
			СП - 8%			–	–	–	–		26070	
			ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ-38шт									
6		1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	33	754,72	–	24906	–	3457	23165	51917
			НР - 108%; СП - 8%			649,98	–	21449	–		3846	
7		2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	м2	2,64	20357,00	–	53742	–	53742	–	58042
			СП - 8%			–	–	–	–		4299	
8		1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20,63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,826	52059,34	–	459476	–	31340	423894	954039
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	428176	–		70670	
9		1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,6102	62638,23	–	351413	–	79245	269446	670528
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	272168	–		49669	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ прямоугольные 3х2-1шт									
10		1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7262,14	3749,12	14524	7498	1818	7330	23603
			НР - 99%; СП - 8%			2568,78	1133,23	5138	2266		1748	
11		1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19184,80	9402,14	19185	9402	1254	11072	32678
			НР - 99%; СП - 8%			8529,30	2655,02	8529	2655		2421	
12		5101-0101-0503	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем	шт.	1	269849,00	–	269849	–		–	269849
						–	–	–	–	269849	–	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-6шт									
13		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	18	490,46	25,03	8828	451	333	8082	18263
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8044	203		1353	
14		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом	шт	18	30875,00	–	555750	–	555750	–	600210
			СП - 8%			–	–	–	–		44460	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-4шт									
15		1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	16	490,46	25,03	7847	400	297	7184	16234
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	7150	180		1203	
16		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	16	30875,00	–	494000	–	494000	–	533520
			СП - 8%			–	–	–	–		39520	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-8шт									
17		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	40	490,46	25,03	19618	1001	741	17960	40585
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	17876	450		3006	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	40	30875,00	–	1235000	–	1235000	–	1333800
			СП - 8%			–	–	–	–		98800	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-6шт									
19		1116-0901-0501	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	36	490,46	25,03	17657	901	668	16164	36526
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	16088	405		2706	
20		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	36	30875,00	–	1111500	–	1111500	–	1200420
			СП - 8%			–	–	–	–		88920	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-3шт									
21		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	6	490,46	25,03	2943	150	112	2694	6088
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	2681	68		451	
22		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	6	30875,00	–	185250	–	185250	–	200070
			СП - 8%			–	–	–	–		14820	
			Бетонная опора-2шт									
23		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1078,00	25,03	3234	75	524	2642	6346
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	2635	34		470	
24		2304-0102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с	шт.	3	19315,00	–	57945	–	57945	–	62581
			СП - 8%			–	–	–	–		4636	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-7шт									
25		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	21	490,46	25,03	10300	526	389	9429	21307
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	9385	236		1578	
26		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом	шт	21	30875,00	–	648375	–	648375	–	700245
			СП - 8%			–	–	–	–		51870	
			Бетонная опора-2шт									
27		1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.	задвижка или	7	1078,00	25,03	7546	175	1223	6164	14807
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	6148	79		1097	
28		2304-0102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с	шт.	7	19315,00	–	135205	–	135205	–	146021
			СП - 8%			–	–	–	–		10816	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-5шт									
29		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	20	490,46	25,03	9809	501	370	8980	20292
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8938	225		1503	
30		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	20	30875,00	–	617500	–	617500	–	666900
			СП - 8%			–	–	–	–		49400	
			Бетонная опора-2шт									
31		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1078,00	25,03	5390	125	874	4403	10576

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	4391	56		783	
32		2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	19315,00	–	96575	–	96575	–	104301
			СП - 8%			–	–	–	–		7726	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1.5м-5шт									
33		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	25	490,46	25,03	12262	626	463	11225	25365
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	11173	282		1879	
34		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	25	30875,00	–	771875	–	771875	–	833625
			СП - 8%			–	–	–	–		61750	
			Бетонная опора-2шт									
35		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1078,00	25,03	5390	125	874	4403	10576
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	4391	56		783	
36		2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	19315,00	–	96575	–	96575	–	104301
			СП - 8%			–	–	–	–		7726	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
37		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	78	490,46	25,03	38256	1952	1446	35022	79140
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	34858	878		5862	
38		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	78	30875,00	–	2408250	–	2408250	–	2600910
			СП - 8%			–	–	–	–		192660	
			Бетонная опора-2шт									
39		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1078,00	25,03	14014	325	2272	11448	27499
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	11417	146		2037	
40		2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	13	19315,00	–	251095	–	251095	–	271183
			СП - 8%			–	–	–	–		20088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10500131	32212	9211074	989152	12386838
								986997	11444	269849	897556	
		Стоимость оборудования		Тенге				269849				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				269849				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1097244				
		Материалы		Тенге				151740				
		Всего заработная плата		Тенге					874936			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53742				
			Накладные расходы	Тенге				868117				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				157229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2122590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
			Сметная заработная плата	Тенге					874936			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9133038				
		Материалы		Тенге				14821				
		Всего заработная плата		Тенге					123506			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8990769				
			Накладные расходы	Тенге				121035				
			Сметная прибыль	Тенге				740326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9994399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					123506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12386838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1033
			Сметная заработная плата	Тенге					998441			
			РАЗДЕЛ 2. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
41		1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	54	1802,71	75,09	97347	4055	17843	76500	187754
			НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	75449	1824		13908	
42		1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1078,00	25,03	30184	701	4892	24657	59228
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	24591	315		4387	
43		2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	54	20039,00	–	1082106	–	1082106	–	1168674
			СП - 8%			–	–	–	–		86568	
44		2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	28	9403,00	–	263284	–	263284	–	284347
			СП - 8%			–	–	–	–		21063	
45		1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	52	2436,98	162,75	126723	8463	29109	91654	235847
			НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	89151	3429		17470	
46		1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7374,72	214,90	14749	430	10003	4296	20569
			НР - 98%; СП - 8%			2158,20	33,78	4316	68		1524	
47		2303-0301-0415 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели cbtx/wph-n-k 250мм.	шт.	2	162937,00	–	325874	–	325874	–	351944
			СП - 8%			–	–	–	–		26070	
			ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ-82шт									
48		1127-0902-0201	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	52	754,72	–	39246	–	5447	36503	81808
			НР - 108%; СП - 8%			649,98	–	33799	–		6060	
49		2401-0201-0401	Указатель пожарного гидранта	м2	4,16	20357,00	–	84685	–	84685	–	91460

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		6775	
50		1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20,63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	12,745	52059,34	–	663496	–	45158	612115	1377660
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	618298	–		102049	
51		1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,267	62638,23	–	643107	–	145024	493102	1227106
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	498083	–		90897	
			Водопроводные КОЛОДЦЫ Д2м-2шт									
52		1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7262,14	3749,12	14524	7498	1818	7330	23603
			НР - 99%; СП - 8%			2568,78	1133,23	5138	2266		1748	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-2шт									
53		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	4	490,46	25,03	1962	100	74	1796	4058
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	1788	45		301	
54		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	4	30875,00	–	123500	–	123500	–	133380
			СП - 8%			–	–	–	–		9880	
			ВОДОразборный колодец на 3 абонента Д 1,5м-3шт									
55		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	9	490,46	25,03	4414	225	167	4041	9132
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	4022	101		676	
56		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	9	30875,00	–	277875	–	277875	–	300105
			СП - 8%			–	–	–	–		22230	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-9шт									
57		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	36	490,46	25,03	17657	901	668	16164	36526
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	16088	405		2706	
58		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	36	30875,00	–	1111500	–	1111500	–	1200420
			СП - 8%			–	–	–	–		88920	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1,5м-6шт									
59		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	30	490,46	25,03	14714	751	556	13470	30438
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	13407	338		2255	
60		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	30	30875,00	–	926250	–	926250	–	1000350
			СП - 8%			–	–	–	–		74100	
			ВОДОразборный колодец на 6 абонентов Д 1,5м-13шт									
61		1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	78	490,46	25,03	38256	1952	1446	35022	79140
			НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	34858	878		5862	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62		Прайс-лист	Счетчик воды С ВСХ-15-02 с встроенным радиомодемом OrionMeter	шт	48	30875,00	–	1482000	–	1482000	–	1600560
			СП - 8%			–	–	–	–		118560	
			ВОДОразборный колодец на 2 абонента Д 1,5м-14шт									
			ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ЗАДВИЖКУ-17шт									
63		1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя пожарного гидранта	шт	12	754,72	–	9057	–	1257	8424	18879
			НР - 108%; СП - 8%			649,98	–	7800	–		1398	
64		2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	м2	0,96	20357,00	–	19543	–	19543	–	21106
			СП - 8%			–	–	–	–		1563	
65		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные/столбики под гидранты/. Устройство	м3	0,6	21348,57	1114,41	12809	669	9371	2643	16689
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	2769	135		1236	
66		1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 20,63 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,141	52059,34	–	111459	–	7593	102828	231430
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	103866	–		17143	
67		1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,254	62638,23	–	141187	–	31839	108255	269397
			НР - 99%; СП - 8%			48513,00	–	109348	–		19955	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ прямоугольные 3х2-1шт									
68		1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7262,14	3749,12	14524	7498	1818	7330	23603
			НР - 99%; СП - 8%			2568,78	1133,23	5138	2266		1748	
69		1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19184,80	9402,14	19185	9402	1254	11072	32678
			НР - 99%; СП - 8%			8529,30	2655,02	8529	2655		2421	
70		5101-0101-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	269849,00	–	269849	–		–	269849
						–	–	–	–	269849	–	
			ВОДОразборный колодец на 4 абонента Д 1,5м-2шт									
71		1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м	1,2	-3390,91	-33,54	-4069	-40	-3444	-588	-5030
			НР - 98%; СП - 8%			-487,56	-12,50	-585	-15		-373	
72		1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	м	1,6	-2173,77	-19,12	-3478	-31	-2840	-606	-4411
			НР - 98%; СП - 8%			-379,46	-6,98	-607	-11		-327	
73		1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	-487,08	-35,46	-1948	-142	-84	-1704	-3945
			НР - 99%; СП - 8%			-430,40	–	-1722	–		-292	
74		2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	4	-1102,00	–	-4408	–	-4408	–	-4761

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		-353	
75		2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	2,4	-10606,00	–	-25454	–	-25454	–	-27491
			СП - 8%			–	–	–	–		-2036	
			Отмостка 5,34м2									
76		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,34	-828,67	-20,45	-18512	-457	-12807	-4927	-25315
			НР - 93%; СП - 8%			-234,90	-2,25	-5248	-50		-1875	
			Бетонная опора-2шт									
77		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,108	-21348,57	-1114,41	-2306	-120	-1687	-476	-3004
			НР - 91%; СП - 8%			-4615,80	-225,39	-499	-24		-223	
78		1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,010827	-66919,20	-6764,34	-725	-73	-91	-677	-1513
			НР - 118%; СП - 8%			-51795,10	-1159,78	-561	-13		-112	
79		2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0005024	-1512992,00	–	-760	–	-760	–	-821
			СП - 8%			–	–	–	–		-61	
80		2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	-231063,00	–	-2093	–	-2093	–	-2261
			СП - 8%			–	–	–	–		-167	
81		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2773096	-84,90	-2,24	-24	-1	-23	-7	-33
			НР - 69%; СП - 8%			-37,70	-0,23	-10	–		-2	
82		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	-86,96	-1,59	-24	–	-18	-4	-31
			НР - 69%; СП - 8%			-22,05	-0,23	-6	–		-2	
83		2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012646	-250467,00	–	-317	–	-317	–	-342
			СП - 8%			–	–	–	–		-25	
84		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	-893724,56	-454333,60	-6792	-3453	-143	-4115	-11780
			НР - 99%; СП - 8%			-420581,50	-126353,89	-3196	-960		-873	
85		2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-1690,00	–	-3380	–	-3380	–	-3650

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		-270	
86		1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	-939,47	-70,92	-3758	-284	-246	-3196	-7510
			НР - 99%; СП - 8%			-807,00	–	-3228	–		-556	
87		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-2156,00	–	-8624	–	-8624	–	-9314
			СП - 8%			–	–	–	–		-690	
88		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-2156,00	–	-8624	–	-8624	–	-9314
			СП - 8%			–	–	–	–		-690	
89		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	4	-1236,51	-808,02	-4946	-3232	–	-2542	-8087
			НР - 99%; СП - 8%			-428,49	-213,48	-1714	-854		-599	
90		2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	-1485,00	–	-5940	–	-5940	–	-6415
			СП - 8%			–	–	–	–		-475	
			ВОДОразборный колодец на 5 абонентов Д 1.5м-4шт									
91		1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	-3390,91	-33,54	-10851	-107	-9114	-1568	-13413
			НР - 98%; СП - 8%			-487,56	-12,50	-1560	-40		-994	
92		1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	-2173,77	-19,12	-8695	-76	-7101	-1515	-11027
			НР - 98%; СП - 8%			-379,46	-6,98	-1518	-28		-817	
93		1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8	-487,08	-35,46	-3897	-284	-170	-3409	-7890
			НР - 99%; СП - 8%			-430,40	–	-3443	–		-584	
94		2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	8	-1102,00	–	-8816	–	-8816	–	-9521
			СП - 8%			–	–	–	–		-705	
95		2301-0501-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	4,8	-10606,00	–	-50909	–	-50909	–	-54982
			СП - 8%			–	–	–	–		-4073	
			Отмостка 5,34м2									
96		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,68	-828,67	-20,45	-37025	-914	-25616	-9854	-50629
			НР - 93%; СП - 8%			-234,90	-2,25	-10495	-101		-3750	
			Бетонная опора-2шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97		2105-0103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными	т	0,0010048	-1512992,00	–	-1520	–	-1520	–	-1642
			СП - 8%			–	–	–	–		-122	
98		2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,01812	-231063,00	–	-4187	–	-4187	–	-4522
			СП - 8%			–	–	–	–		-335	
99		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5546192	-84,90	-2,24	-47	-1	-25	-15	-67
			НР - 69%; СП - 8%			-37,70	-0,23	-21	–		-5	
100		1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	0,5546192	-86,96	-1,59	-48	-1	-25	-9	-61
			НР - 69%; СП - 8%			-22,05	-0,23	-12	–		-5	
101		1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0152	-893724,56	-454333,60	-13585	-6906	-206	-8230	-23560
			НР - 99%; СП - 8%			-420581,50	-126353,89	-6393	-1921		-1745	
102		2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	-1690,00	–	-6760	–	-6760	–	-7301
			СП - 8%			–	–	–	–		-541	
103		1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	-939,47	-70,92	-7516	-567	-493	-6391	-15020
			НР - 99%; СП - 8%			-807,00	–	-6456	–		-1113	
104		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	-2156,00	–	-17248	–	-17248	–	-18628
			СП - 8%			–	–	–	–		-1380	
105		2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	-2156,00	–	-17248	–	-17248	–	-18628
			СП - 8%			–	–	–	–		-1380	
106		1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	шт	8	-1236,51	-808,02	-9892	-6464	–	-5084	-16175
			НР - 99%; СП - 8%			-428,49	-213,48	-3428	-1708		-1198	
107		2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	-1485,00	–	-11880	–	-11880	–	-12830
			СП - 8%			–	–	–	–		-950	
			Опознавательные знаки,замерные столбики-4шт									
108		2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знак "Охранная зона 25м"	м2	4	20357,00	–	81428	–	81428	–	87942
			СП - 8%			–	–	–	–		6514	
109		1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,27488	224667,08	1183,08	61756	325	44920	15135	83043
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	16501	131		6151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110		2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,27488	272146,00	–	74807	–	74807	–	80792
			СП - 8%			–	–	–	–		5985	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7882750	19817	5970848	1617420	10238593
								1622238	9133	269849	738425	
		Стоимость оборудования		Тенге				269849				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				269849				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2125145				
		Материалы		Тенге				305819				
		Всего заработная плата		Тенге					1559420			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251586				
			Накладные расходы	Тенге				1546908				
			Сметная прибыль	Тенге				293764				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3965818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1652
			Сметная заработная плата	Тенге					1559420			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5487756				
		Материалы		Тенге				-9656				
		Всего заработная плата		Тенге					71951			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5423098				
			Накладные расходы	Тенге				70512				
			Сметная прибыль	Тенге				444661				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				6002930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
			Сметная заработная плата	Тенге					71951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10238596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1718
			Сметная заработная плата	Тенге					1631371			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22604963
			Временные здания и сооружения	Тенге	1%							226 050
			Итого с временными	Тенге								22 831 013
			Зимние удорожания	Тенге	0,91 %							207 762
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге								23 038 775
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							460 775
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								23 499 550
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 100, К-1,0498961	Тенге								24 672 086
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,9	Тенге								**22 204 877,61**
			НДС	Тенге	**12 %**							**2 664 585,31**
			Итого с НДС	Тенге								**24 869 462,92**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.А.Жиенбекова

Принял (Заказчик)

Технадзор: Товарищество сограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: Абдыкалыков К.

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный